

مستخلص جاري رقم (1) عن عملية : أعمال إستكمال تأمين سلامة المرور علي طريق أكتوبر / الواحات مرحلة أولى بالإتجاهين
تتفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة
العقد رقم (2024/2023/460) بتاريخ 2023/10/02
من بدء العملية الي 2023/12/10

رقم البيئ	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	مقدار العمل المباقي اجراؤها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الآن	جاري/ نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الآن	إستقطاع / حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
1	أعمال نقل وتركيب علامات علوية (كابولي مفرد، مزدوج) من المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره) إلى طريق أكتوبر / الواحات مع المعالجة وذلك بعمل صفره ورشها بعجينة الألومنيوم وكل مايلزم من عمل حديد القطاعات لنهوه العمل وتركيبها علي القواعد المعدة لذلك طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	35,000.00	عدد	00	2.00	2.00	جاري 1	70,000.00	0.00	70,000.00	- يراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الإرشاد والتحذير والإنارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - تأمين وسلامة المرور - توريد حاسب الة و ٢٠٠٠٠٠ - رفق توريد لمصرف الادارة
2	بالبعد نقل وتركيب رسالة علامة علوية كابولي علي أن يتم إستلام الرسالة من مصنع العلامات بمدينة نصر والشركة مسنولة علي المحافظة علي سلامة الرسالة حتي التركيب طبقا لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل مايلزم لنهوه العمل.	6,000.00	عدد	00	4.00	4.00	جاري 1	24,000.00	0.00	24,000.00	
3	بالمتر المكعب حفر أتربة لزوم الأساسات في أي نوع من أنواع التربة ونزع المياه إن وجدت والفئة شاملة سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع إلي المقالب العمومية وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	80.00	3م	00	18.70	18.70	جاري 1	1,496.00	0.00	1,496.00	
4	بالمتر المكعب ردم بأتربة طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدمك الجيد للحصول علي أعلى كثافة ممكنة والفئة تشمل كل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	28.00	3م	00	4.20	4.20	جاري 1	117.60	0.00	117.60	
5	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات علي ألا يقل إجهاد الخرسانة عن 200كجم/سم ² بعد 28 يوم من الصب علي أن يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	1,250.00	3م	00	7.70	7.70	جاري 1	9,625.00	0.00	9,625.00	
6	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية علي أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي علي ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 250كجم/سم ² مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	2,000.00	3م	00	9.375	9.375	جاري 1	18,750.00	0.00	18,750.00	
7	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الأقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	25,500.00	طن	00	0.802	0.802	جاري 1	20,451.00	0.00	20,451.00	
8	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البيتومين المؤكسد وجهين ذلك لسطح الأساسات الخرسانية أسفل منسوب الأرض الطبيعية بعد الردم والفئة تشمل التوريد والدهان وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر.	55.00	2م	00	22.00	22.00	جاري 1	1,210.00	0.00	1,210.00	
9	أعمال تخطيط الطريق بالبيوت المروية البيضاء علي الساخن (Extruder) بسمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطرق (خطوط الطبقات) المستمرة علي أن يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وخط المحور 15 سم (4 متر مدحون + 8 متر بدون دهان) وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS3262: 1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% ويودرة الزجاج الداخلية 10% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المالئة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	274.69	2م	00	23,000.00	23,000.00	جاري 1	6,317,870.00	0.00	6,317,870.00	
الإجمالي											
								6,463,519.60	0.00	6,463,519.60	



يعتمد ،،
رئيس الإدارة المركزية
المهندس /
نصر محمد نصر طيبخ

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
المنطقة الأولى المركزية
مستخلص جاري رقم (1) عن عملية : أعمال إستكمال تأمين سلامة المرور علي طريق أكتوبر / الواحات مرحلة أولى بالإتجاهين
تتفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة
العقد رقم (2024/2023/460) بتاريخ 2023/10/02
من بدء العملية الي 2023/12/10

محاسب

مدير عام مشروعات الطرق

مشيرة السيد عبدالله

مهندس العملية

أسماء علي

تحريراً في : 2023/ /

مستخلص جاري رقم (1) عن عملية : أعمال إستكمال تأمين سلامة المرور علي طريق أكتوبر / الواحات مرحلة أولى بالإتجاهين
تتفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة
العقد رقم (2024/2023/460) بتاريخ 2023/10/02
من بدء العملية الي 2023/12/10

مستخلص جاري رقم (1) عن عملية : أعمال إستكمال تأمين سلامة المرور علي طريق أكتوبر / الواحات مرحلة أولى بالإتجاهين
تتفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة
العقد رقم (2024/2023/460) بتاريخ 2023/10/02
من بدء العملية الي 2023/12/10