

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

تنفيذ : منشأة الأهرام 2020

مستخلص جارى رقم (3)

المقاول : منشأة الأهرام 2020 رقم العقد (2024/2023/117) عن المدة من (27/09/2023) حتى (04/12/2023)

رقم بند	بيان الأعمال		القة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		القيمة المستطعة بعد الاستقطاع		ملاحظات
			جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	اعمال الحفر												
1/1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنيه للكيلومتر زيادة		20.00	م3	75,001.960	62,240	0.00	62,240.00			1,244,800.00		- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتى 30/03/2024 - يراعى تطبيق نصوص العقد
3	اعمال الردم												
1/3	بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب - 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زياده نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوه 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم .		85.00	م3	55,083.025	36,840	12,280.00	49,120.00			4,175,200.00		
	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب 154 كم =1.4*154= 215.6 (المحمل على البند) * 1.4 (لكل (156) المسافة الكلية من المحجر للموقع - 2)		215.60	م3		29,472	9,824.00	39,296.00			8,472,217.60		
	علاوة مسافة نقل لمسافة الرمال 129 كم =1.4*129= 180.6 (المحمل على البند) * 1.4 (لكل (131) المسافة الكلية من المحجر للموقع - 2)		180.60	م3		7,368	2,456.00	9,824.00			1,774,214.40		
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية		13.00	م3		36,840	12,280.00	49,120.00			638,560.00		
	إجمالي قيمة المستخلص										16,304,992.00		

ستة عشر مليون وثلاثمائة وأربعة الفا وتسعمائة وأثنان وتسعون جنيها فقط لا غير

الشركة المنفذة : منشأة الأهرام 2020

مدير المشروع

م / محمد حسن

مستشارى المساحة

م / محمد حسن

مستشارى عام (SYSTRA)

م / علاء عبد اللطيف

مدير المشروع (الهيئة)

م / مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة

مهندس / محمد حسنى قياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرهاسبق صرفها إلى المقاول

تحريرا في :

يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط اعتمدت منتحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
عبد مهندس /
" هانى محمد محمود طه "