

مشروع: اعمال تنفيذ الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع للخط الاول (العين السخنة-العلمين) قطاع (برج العرب - العلمين) لتنفيذ أعمال طبقات الاساس والحمايات المسافة من الكم 329+700 الى الكم 330+700 بطول 1,00 كم (بالامر المباشر)



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

تنفيذ : منشأة الأهرام 2020

مستخلص جارى رقم (1)

المقاول : منشأة الأهرام 2020 رقم العقد (2024/2023/118) عن المدة من بدء الاعمال حتى (04/12/2023)

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إبرازوه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن			استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه	جنيه	
4	طبقات الأساس														
4/2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلولس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها علي طريقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والغنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف بمسافة النقل لا تقل عن 20 كم	278.00	3م	8,037.000	0	6,240.00	6,240.00						1,734,720.00		- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الانتي من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتى 30/03/2024 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة نقل لمسافة الاساس 120 كم = 1.2*100= 120 ((المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 20 (المحمل على البند) * 1.2 للكم)	120.00	3م		0	6,240.00	6,240.00						748,800.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	3م		0	6,240.00	6,240.00						156,000.00		
4/3	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلولس عن 30 % و يتم فردها علي طريقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والغنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف بمسافة النقل لا تقل عن 20 كم	298.00	3م	5,855.000	0	3,240.00	3,240.00						965,520.00		
	علاوة مسافة نقل لمسافة الاساس 120 كم = 1.2*100= 120 ((المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 20 (المحمل على البند) * 1.2 للكم)	120.00	3م		0	3,240.00	3,240.00						388,800.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	3م		0	3,240.00	3,240.00						81,000.00		
	إجمالي قيمة المستخلص												4,074,840.00		
	أربعة مليون وأربعة وسبعون الفا وثمانمائة وأربعون جنيها فقط لا غير														

الشركة المنفذة : منشأة الأهرام 2020	مدير المشروع	استشاري المساحة	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة	رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح عميد - مهندس / هاني محمد محمود طه " ١٧/١٢/٢٠٢٣ "
م / محمد خليل	م / السيد سيف الدين	م / علاء عبد الطيف	م / مارجريت مجدي	مهندس / محمد حسنى فياض	أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول تحريرا في يدفع للمقاول مبلغ ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط أعتدت من تحريرا في :