

الهيئة العامة لطرق و الكبارى و النقل البرى
المجلس الأعلى للنفط
قسم المصانع
رقم الصلاحيات ٧٢٧
عدد المرفقات ١٣
التاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢
مفعول

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ..

نشرف بأن نرفق طيه استماراة ٥٠ ع . ح بمبلغ (٥٤٩٩١٩٦.١٢)
(فقط وقدره خمسة مليون اربعمائة تسعه وتسعون الف مائه ستة وتسعون جنية و
١٢ قرشا لا غير) قيمة حساب فرroc أسعار(البيتومين / حديد / سولار/
اسمنت) المستخدمة فى الأعمال عن المستخلصات من (٣:١) جاري عملية تنفيذ اعمال
كوبرى علوى اعلى محور سفنكس عند الكم ٤٥٠، ١٨٠ ضمن مشروع الخط الاول
قطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) (بامر المباشر)

تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحرير في : ٢٠٢٢/١٢/١٧

يعتمد ،،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

تصر محمد نصر طبيخ

ص



جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(استمارة رقم ٤٠٢٤٠٢٠٢٠)

(١)

مصلحة المرصد العام للطروح والبخاري
قسم : الكحور
المبلغ المتعلق إلى : شركة / الميدل العاشر لاسكان الطروح
الطلبات طبقاً أو :
بموجب { طروح و سعر رقم ١٧٦٩٣) البخاري

صار مراجعته ووهد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

(إذن صرف على :)

(تسلق على البنك المركزي في :

شيك على الخارج [صاحب الحق أو]

سحب باسم [شركة / الميدل العاشر لاسكان الطروح]
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنبه	قرش
			٤٩٩٦٧٥
			٤٩٩٦٧٥

الختم ذو التاريخ ٤٩٩٦٧٥

كتب المراجعة
رئيس القسم
مأمور المراجعة
لا داع لطبع المراجعة

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم			الختم ذو التاريخ
	بيانات	نوع الخصم	قرش جنبه	
	<u>المرصد العام للطروح والبخاري</u> الإجمالي الأول مستحصلاته (٢١٠٢١) بخاري	<u>صحيح طروح والاسكان مكتروبي</u> <u>لأسفار كويري سقا طرح مسار القطا</u> <u>المرصد العام صبح ودور سفنا</u>	٥٤٩٩٦٧٥	
	بيانات الاستقطاعات	قرش جنبه		

صافي القيمة المطلوب صرفها

دمعة توقيع

دوجمع

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠٢١

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن المد المختصر سمح ولبسق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاد بحساب : _____ الإمدادات تاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ج » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة) روجع في ————— سنة ٢٠٢١

شريك
يعتمد سحب
آخر حضور

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢١ يبلغ

الجهة المسئولة

(١) رقم المستند ١ وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ج ») ————— إمضا، الكاتب المنوط : _____

(٢) فيد في دفاتر الحسابات المخصصة : _____ إمضا، الكاتب المنوط : _____

امضا، الكاتب المنوط : _____

الختم ذو التاريخ (٣) سحب رقم : _____ إمضا، الكاتب المنوط : _____

الختم ذو التاريخ (٤) قيد في سجل رقم : _____ إمضا، الكاتب المنوط : _____

الختم ذو التاريخ (٥) أدرج في كشف رقم : _____ إمضا، الكاتب المنوط : _____

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية:-إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

عنصر التكلفة الخاصة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار من أمر الإسناد	الاعمال خلال شهر نояمبر ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر يناير ٢٠٢٣	تاریخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر
البيتومين	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٢٠٢٢/١٠/٢٦
الاسمنت	٢٩٧,٩	٢٧٠,٣	٢٥٣,٤٠	٢٣٤,٦
السولار	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦
حديد تسليح	٥٩٤,٨	٤٨٦,٨	٤٤٢,٢٠	٤٠٣,٣

رقم المستخلص	ج
٢٠٢٣/١١٣٠	تاريخ المستخلص

رقم البند بالقائمة الموحدة	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	نسبة التغير	الاقرارات للسعر عند تنفيذ الأعمال	الاقرارات للسعر من أمر الإسناد	المعاملات	٩ ٨ ٧ ٦	الفترة من ----- إلى	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	المستخلص	بيانات التعاقد			
											بيان البند	الوحدة	سعر البند	الكمية المنفذة

أولاً اعمال الكباري

٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٥	٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	سولار	٠	٠	٤٠٠	٣م	اعمال الجسات بالبر والبند شامل مماجميعه	٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٥	٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١	سولار	٠	٠	٤٠٠			
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٥	٣٠	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	سولار	٠	٠	٤٠٠			
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٥	٣٠	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	سولار	٠	٠	٤٠٠			
١٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٣	٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٢٦	سولار	١٤٨٠٠	١	١٤٨٠٠	٦	نقل ماكينة خوازيق الى موقع العمل	٦
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٣	٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	سولار	٠	٠	١٤٨٠٠			
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٣	٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١	سولار	٠	٠	١٤٨٠٠			
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٣	٣٠	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	سولار	٠	٠	١٤٨٠٠			
٢١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٥	٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٢٦	سولار	١١٨٠٠٠	٢٥٠	٤٧٢٠	٣م	خوازيق (Bored piles) قطر ١٢٠ سم	٨
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٥	٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	سولار	١٨٧٨٥٦٠	٣٩٨	٤٧٢٠			
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٥	٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١	سولار	٠	٠	٤٧٢٠			
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٥	٣٠	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	سولار	٠	٠	٤٧٢٠			
٤٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	٠,١٧٨	٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٢٦	اسمنت	١١٨٠٠٠	٢٥٠	٤٧٢٠	٣م	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	١٢
	٢٦٧٩٦,٣٠٥	٠,١٤٢٦	٠,٨٠	٢٥٣,٤	٢٣٤,٦	٠,١٧٨	٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	اسمنت	١٨٧٨٥٦٠	٣٩٨	٤٧٢٠			
	٠,٠٢٧٠٩	٠,١٥٢	٢٧٠,٣	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	٠,١٧٨	٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١	اسمنت	٠	٠	٤٧٢٠			
	٠,٠٤٨٠٣	٠,٢٧٠	٢٩٧,٩	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	٠,١٧٨	٣٠	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	اسمنت	٠	٠	٤٧٢٠			
٢٦٧٩٦,٣٠٥		٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٢٠٠	٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٢٦	سولار	١٢٩٨٧,٨٣٥١	١٤٤,٣٠٩٣	٩٠				
		٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٢٠٠	٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	سولار	٦٤٩٣٩,١٧٥٣	٧٢١,٥٤٦٤	٩٠				
		٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٢٠٠	٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١	سولار	٦٧١٠٣,٨١٤٤	٧٤٥,٥٩٧٩	٩٠				
		٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٢٠٠	٣٠	٢٠٢٢/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	سولار	٦٤٩٣٩,١٧٥٣	٧٢١,٥٤٦٤	٩٠				

بع

يعتمد،،،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
التاريخ: -

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مهندس المشروع
مدير عام المشروع
التاريخ: -

الشركة الممثلة
مدير عام منطقة التنفيذ
انسان
التاريخ: -

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية: إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

رقم المستخلص	ج	تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٢/١٠/٢٦	تاریخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر
				الاعمال خلال شهر يناير ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر يناير ٢٠٢٢
				الاعمال خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢
				الأرقام القياسية للأسعار من أمر الإسناد	الأرقام القياسية للأسعار من أمر الإسناد
				البيتومين	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل
				الاسمنت	
				السولار	
				حديد تسليح	


رقم البند بالقائمة الموحدة	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	إجمالي (المعاملات) × نسب التغير)	نسبة التغير	الاًرقام القياسية للسعر عند تنفيذ الأعمال	الاًرقام القياسية للسعر من أمر الإسناد	المعاملات	٩	٥	الفترة من ----- إلى	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	بيانات التعاقد		بيان البند	م	
											الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	سعر البند	الوحدة	
	٢٦٧٩٦.٣٠٥														
٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.١٠٠	/	٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٢٦	سولار	١٣٥٧٢٠	٧٢	١٨٨٥	١٤ خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية
	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.١٠٠		٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	سولار	١٠٦٨٧.٩٥	٥.٦٧	١٨٨٥	
	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.١٠٠		٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١	سولار	١٠٦٨٧.٩٥	٥.٦٧	١٨٨٥	
	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.١٠٠		٣٠	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	سولار	١٠٦٨٧.٩٥	٥.٦٧	١٨٨٥	
	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣٤.٦	٢٣٤.٦	٠.٢٨٠	/	٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٢٦	اسمنت	١٣٥٧٢٠	٧٢	١٨٨٥	
	٢٣٦.٨٥٨	٠.٠٢٢٤٤	٠.٠٨٠١٤	٢٥٣.٤	٢٣٤.٦	٠.٢٨٠		٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	اسمنت	١٠٥٥٦	٥.٦	١٨٨٥	
	٤٤٩.٧٧٧	٠.٠٤٢٦١	٠.١٥٢١٧	٢٧٠.٣	٢٣٤.٦	٠.٢٨٠		٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١	اسمنت	١٠٥٥٦	٥.٦	١٨٨٥	
	٧٩٧.٥٠٤	٠.٠٧٥٥٥	٠.٢٦٩٨٢	٢٩٧.٩	٢٣٤.٦	٠.٢٨٠		٣٠	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	اسمنت	١٠٥٥٦	٥.٦	١٨٨٥	
٥٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.١٠٠	/	٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٢٦	سولار	٣٦٤٤٢٦٠	١٤١٨	٢٥٧٠	١٦ خرسانة مسلحة للمخذات والأساسات والبلاطات الانتقالية
	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.١٠٠		٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	سولار	١٢٣٣٦٠	٤٨	٢٥٧٠	
	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.١٠٠		٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١	سولار	١٢٠٧٩٠	٤٧	٢٥٧٠	
	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.١٠٠		٣٠	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	سولار	١٢٠٧٩٠	٤٧	٢٥٧٠	
	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣٤.٦	٢٣٤.٦	٠.٢٣٢	/	٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٢٦	اسمنت	٣٦٤٤٢٦٠	١٤١٨	٢٥٧٠	
	٢٢٩٣.٤٦٥	٠.٠٨٠١٣٦	٢٥٣.٤	٢٣٤.٦	٠.٢٣٢	٣٠		٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	اسمنت	١٢٣٣٦٠	٤٨	٢٥٧٠		
	٤٢٦٤.٤١٢	٠.١٥٢١٧٤	٢٧٠.٣	٢٣٤.٦	٠.٢٣٢	٣١		٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١	اسمنت	١٢٠٧٩٠	٤٧	٢٥٧٠		
	٧٥٦١.٢٦٩	٠.٢٦٩٨٢١	٢٩٧.٩	٢٣٤.٦	٠.٢٣٢	٣٠		٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	اسمنت	١٢٠٧٩٠	٤٧	٢٥٧٠		
	٤٢٣٩٩.٥٩١														

يعتمد، رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام المشروع

مهندس المشروع
التوقيع: ك. اسماعيل كور

مدير التنفيذ
التوقيع: -



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية:- إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

ج	رقم المستخلص	الاعمال خلال شهر يناير ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار من امر الاستاد	٢٠٢٢/١٠/٢٦	تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر
٢٠٢٣/٠١/٣٠	تاريخ المستخلص	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦.٠٠	٥٦٦	البيتومين	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل
		٢٩٧.٩	٢٧٠.٣	٢٥٣.٤٠	٢٣٤.٦	الاسمنت	
		٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦٠	٣٥٣.٦	السولار	
		٥٩٤.٨	٤٨٦.٨	٤٤٢.٢٠	٤٠٣.٣	حديد تسليح	

رقم البند بالقائمة الموحدة	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	اجمالي (المعاملات × نسب التغير)	نسب التغير	الأرقام القياسية للسعر عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأسعار من أمر الاستاد	المعاملات	٩ جـ	الفترة من ----- إلى	عناصر التكلفة الخاصة للتعدل	بيانات التعاقد				
										٤	٣	٢	١	٥
	٤٢٣٩٩.٥٩١								ماقباـه					
	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.٠٥٠	٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٢٦	سولار	٤٩١٩.٩٤	٢٧.٣٣٣	١٨٠	
	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.٠٥٠	٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	سولار	٤٩١٩.٩٤	٢٧.٣٣٣	١٨٠	
	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.٠٥٠	٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١	سولار	٤٩١٩.٩٤	٢٧.٣٣٣	١٨٠	
	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.٠٥٠	٣٠	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	سولار	٤٩١٩.٩٤	٢٧.٣٣٣	١٨٠	
	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٣٤.٦	٢٣٤.٦	٠.٦٥٠	٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٢٦	اسمنت	٤٩١٩.٩٤	٢٧.٣٣٣	١٨٠	
	٤٥٦.٢٧٣	٠.٠٥٢٠٨٩	٠.٠٨٠١٣٦	٢٥٣.٤	٢٣٤.٦	٠.٦٥٠	٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	اسمنت	٤٩١٩.٩٤	٢٧.٣٣٣	١٨٠	
	٤٨٦.٦٤٦	٠.٠٩٨٩١٣	٠.١٥٢١٧٤	٢٧٠.٣	٢٣٤.٦	٠.٦٥٠	٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١	اسمنت	٤٩١٩.٩٤	٢٧.٣٣٣	١٨٠	
	٨٦٢.٨٧٧	٠.١٧٥٣٨٤	٠.٢٦٩٨٢١	٢٩٧.٩	٢٣٤.٦	٠.٦٥٠	٣٠	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	اسمنت	٤٩١٩.٩٤	٢٧.٣٣٣	١٨٠	
٥٣	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.١٠٠	٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٢٦	سولار	١١٢٨٣٢٠	٣٤٤	٣٢٨٠	
	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.١٠٠	٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	سولار	٠	٠	٣٢٨٠	
	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.١٠٠	٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١	سولار	٠	٠	٣٢٨٠	
	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.١٠٠	٣٠	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	سولار	٠	٠	٣٢٨٠	
	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٣٤.٦	٢٣٤.٦	٠.٢٣٣	٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٢٦	اسمنت	١١٢٨٣٢٠	٣٤٤	٣٢٨٠	
	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٥٣.٤	٢٣٤.٦	٠.٢٣٣	٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	اسمنت	٠	٠	٣٢٨٠	
	٠.٠٠٠	٠.٠٣٥٤٥٧	٠.١٥٢١٧٤	٢٧٠.٣	٢٣٤.٦	٠.٢٣٣	٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١	اسمنت	٠	٠	٣٢٨٠	
	٠.٠٠٠	٠.٠٦٢٨٦٨	٠.٢٦٩٨٢١	٢٩٧.٩	٢٣٤.٦	٠.٢٣٣	٣٠	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	اسمنت	٠	٠	٣٢٨٠	

يعتمد ،،، رئيس الادارة المركنية للمنطقة الاولى المركزية

الملك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مهندس المشروع مدير عام المشروع

التواقيع:- حمّار

مدیر عام منطقة التنفيذ : مدیر التنفيذ :
التوقيع : التوقيع : -

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية: إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (٤٥٠ + ١٨٠)

عنصر التكلفة الخاصة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار من أمر الإسناد	الاعمال خلال شهر نоябр ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر يناير ٢٠٢٣	تاریخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر
البيتمين	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٢٦
الاسمنت	٢٩٧,٩	٢٧٠,٣	٢٥٣,٤٠	٢٣٤,٦
السولار	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦
حديد تسليح	٥٩٤,٨	٤٨٦,٨	٤٤٢,٢٠	٤٠٣,٣

رقم المستخلص	ج
٢٠٢٣/٠١/٣٠	تاريخ المستخلص


رقم البند بالقائمة الموحدة	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	اجمالي (المعاملات × نسب التغير)	نسبة التغير	الاेرقم القياسية للسعار عند تنفيذ الأعمال	الاेرقم القياسية للسعار من أمر الإسناد	المعاملات	٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١	الفترة من ----- إلى	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	بيانات التعاقد		
										البند	الوحدة	سعر البند
٤٤٠٥٣٨٧							٤ ٣ ٢ ١	ماقبا	ماقبا			
٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٥٠	٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٢٦	سولار	٣٠٩٦٠	٣٤٤	٩٠
٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٥٠	٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	سولار	٠	٠	٩٠
٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٥٠	٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١	سولار	٠	٠	٩٠
٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٥٠	٣٠	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	سولار	٠	٠	٩٠
٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	٠,٦٥٠	٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٢٦	اسمنت	٣٠٩٦٠	٣٤٤	٩٠
٠,٠٠٠	٠٠٥٢٠٨٨٦٦٢	٠٠٨٠١٤	٢٥٣,٤	٢٣٤,٦	٠,٦٥٠	٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	اسمنت	٠	٠	٩٠
٠,٠٠٠	٠٠٩٨٩١٣٠٤٣	٠,١٥٢	٢٧٠,٣	٢٣٤,٦	٠,٦٥٠	٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١	اسمنت	٠	٠	٩٠
٠,٠٠٠	٠١٧٥٣٨٣٦٣٢	٠,٢٦٩٨٢	٢٩٧,٩	٢٣٤,٦	٠,٦٥٠	٣٠	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	اسمنت	٠	٠	٩٠
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٥٠	٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٢٦	سولار	٢٤٠٢٦٠٠	٥٨٦	٤١٠٠
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٥٠	٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	سولار	٢٢٩٦٠٠	٥٦	٤١٠٠
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٥٠	٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١	سولار	٢٢٩٦٠٠	٥٦	٤١٠٠
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٥٠	٣٠	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	سولار	٢٢٩٦٠٠	٥٦	٤١٠٠
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٣,٣	٤٠٣,٣	٠,٦٥٠	٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٢٦	حديد	٢٤٠٢٦٠٠	٥٨٦	٤١٠٠
١٤٣٩٤٨,٣٢٦	٢٦٥٤٥٤	٤٤٢,٢	٤٠٣,٣	٤٠٣,٣	٠,٦٥٠	٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	حديد	٢٢٩٦٠٠	٥٦	٤١٠٠
٣٠٨٩٨٩,٣٣٨	٢١٣٤٥٧٧	٤٨٦,٨	٤٠٣,٣	٤٠٣,٣	٠,٦٥٠	٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١	حديد	٢٢٩٦٠٠	٥٦	٤١٠٠
٧٠٨٦٤٠,٢١٨	٠,٣٠٨٦٤١	٥٩٤,٨	٤٠٣,٣	٤٠٣,٣	٠,٦٥٠	٣٠	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	حديد	٢٢٩٦٠٠	٥٦	٤١٠٠
١٢٠٥٥٨٣,٢٦٩							٥	بع				

يعتمد، رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

التواقيع: [Signature]

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام المشروع
مهندس المشروع
التواقيع: [Signature]

الشركة المتفق: [Signature]
مدير التنفيذ: [Signature]
التوقيع: [Signature]



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

١ج	رقم المستخلص
٢٠٢٣/١٠/٣٠	تاريخ المستخلص

الأرقام القياسية للأسعار من أمر الإسناد	عنصر التكلفة الخاصة للتعديل	تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر
الاعمال خلال شهر يناير ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر شهر ديسمبر ٢٠٢٢	٢٠٢٢/١٠/٢٦
٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦
٢٩٧,٩	٢٧٠,٣	٢٥٣,٤٠
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٥٩٤,٨	٤٨٦,٨	٤٤٢,٢٠
		٤٠٣,٣

رقم البند بالمقلمة الموحدة	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	نسبة التغير	الرقم القياسي للسعر عند تنفيذ الأعمال	الرقم القياسي للأسعار من أمر الإسناد	المعاملات	٩ ٩٧	الفترة من ----- إلى	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	بيانات التعاقد						
										الكمية المنفذة	قيمة الأعمال	سعر البند	الوحدة	بيان البند	م	
	١٢٠٥٥٨٣٢٦٩															
٦٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٢٠	٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٢٦	سولار	٥٩٥١٠	١٠٨٢	٥٥	٣م طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	٢٢	
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٢٠	٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	سولار	٦٣٠٦,٨٥	١١٤,٦٧	٥٥			
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٢٠	٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١	سولار	٦٣٠٦,٨٥	١١٤,٦٧	٥٥			
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٢٠	٣٠	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	سولار	٦٣٠٦,٨٥	١١٤,٦٧	٥٥			
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٦	٥٦٦	٠,٢٥٠	٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٢٦	بيتومين	٥٩٥١٠	١٠٨٢	٥٥			
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٦	٥٦٦	٠,٢٥٠	٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	بيتومين	٦٣٠٦,٨٥	١١٤,٦٧	٥٥			
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٦	٥٦٦	٠,٢٥٠	٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١	بيتومين	٦٣٠٦,٨٥	١١٤,٦٧	٥٥			
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٦	٥٦٦	٠,٢٥٠	٣٠	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	بيتومين	٦٣٠٦,٨٥	١١٤,٦٧	٥٥			
	١٢٠٥٥٨٣٢٦٩															

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام المشروع
مهندس المشروع
التوكيل: ك. أبو اكرد
التوكيل: حماد

الشركة الممثلة في مصر
 مدير التنفيذ: ا.ت.م.ا.م
 التوكيل: ا.ت.م.ا.م
 التوكيل: ا.ت.م.ا.م

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية:-إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفكس عند الكم (٤٥٠+١٨٠)

		٢٠٢٢/١٠/٢٦	تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر
الاعمال خلال شهر مارس ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار من أمر الإسناد	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
٦٢٢	٥٦٦.٠٠	٥٦٦	البيتومين
٢٨٠.٧	٢٧٨.٤٠	٢٣٤.٦	الاسمنت
٣٦٧.٧	٣٥٣.٦٠	٣٥٣.٦	السولار
٧٧٢.٧	٦٥٤.٥٠	٤٠٣.٣	حديد تسليح

رقم البند بالقائمة الموحدة	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	نسب التغير	الأرقام القياسية للسعار عند تنفيذ الأعمال الاسناد	الأرقام القياسية للأسعار من أمر المعاملات	المعاملات	٩ ٢٠١٧	٩ ٢٠١٨	الفترة من ----- إلى	عناصر التكلفة الخاضعة للتعدل	المستخلص		بيانات التعاقد		
											الكمية المنفذة	سعر البند	الوحدة	بيان البند	م

اولا اعمال الكبارى

٥٢	٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.١٠	٢٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠١/٣١	سولار	٢٠٨٤٣١.٣٥٦	٨١.١٠١٦٩	٢٥٧٠	٣م	خرسانة مسلحة للمدحات والاساسات والبلاطات الانتقالية	١٦
	٨٠٩.٧٩٢	٠٠٠٣٩٩	٠٠٣٩٨٨	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠.١٠	٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	سولار	٢١٥٦١٨.٦٤٤	٨٣.٨٩٨٣١	٢٥٧٠			
	٩٠٢٨.١١٦	٠٠٤٣٣١	٠١٨٦٧٠	٢٧٨.٤	٢٣٤.٦	٠.٢٣٢	٢٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠١/٣١	اسمنت	٢٠٨٤٣١.٣٥٦	٨١.١٠١٦٩	٢٥٧٠			
	٩٨٢٩.٨٥٧	٠٠٤٥٥٩	٠١٩٦٥٠	٢٨٠.٧	٢٣٤.٦	٠.٢٣٢	٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	اسمنت	٢١٥٦١٨.٦٤٤	٨٣.٨٩٨٣١	٢٥٧٠			
٥٣	٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.٠٥	٢٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠١/٣١	سولار	١٤٥٩٨.٣٠٥١	٨١.١٠١٦٩	١٨٠	٣م	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم²	١-١٦
	٣٠.١٠٩	٠٠٠١٩٩	٠٠٣٩٨٨	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠.٠٥	٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	سولار	١٥١٠.١٦٩٤٩	٨٣.٨٩٨٣١	١٨٠			
	١٧٧١.٥٨٥	٠١٢١٣٦	٠١٨٦٧٠	٢٧٨.٤	٢٣٤.٦	٠.٦٥٠	٢٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠١/٣١	اسمنت	١٤٥٩٨.٣٠٥١	٨١.١٠١٦٩	١٨٠			
	١٩٢٨.٩١٠	٠١٢٧٧٣	٠١٩٦٥٠	٢٨٠.٧	٢٣٤.٦	٠.٦٥٠	٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	اسمنت	١٥١٠.١٦٩٤٩	٨٣.٨٩٨٣١	١٨٠			
٥٤	٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.١٠	٢٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠١/٣١	سولار	١٥٩٦٠.٨.١٣٦	٤٨.٦٦١٠٢	٣٢٨٠	٣م	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدة ارتفاع حتى ٦م من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطار او البلاطة	١-١٧
	٦٥٨.٣٩٣	٠٠٠٣٩٩	٠٠٣٩٨٨	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠.١٠	٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	سولار	١٦٥١١١.٨٦٤	٥٠.٣٣٨٩٨	٣٢٨٠			
	٦٩٤٣.١٥٨	٠٠٤٢٥٤	٠١٧٧٠	٢٧٨.٤	٢٣٤.٦	٠.٢٣٣	٢٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠١/٣١	اسمنت	١٥٩٦٠.٨.١٣٦	٤٨.٦٦١٠٢	٣٢٨٠			
	٧٥٥٩.٧٤٥	٠٠٤٥٧٩	٠٠٩٥٥	٢٨٠.٧	٢٣٤.٦	٠.٢٣٣	٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	اسمنت	١٦٥١١١.٨٦٤	٥٠.٣٣٨٩٨	٣٢٨٠			

۱۵

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية **يعتمد ،،،**

الملك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مهندس المشروع **مدير عام المشروع**
التوقيع: **كارل ابراهام**

الشركة المنفذة : معاشرة للأمنيات
مدير التنفيذ : ابراهيم سعيد
التوقيع : ابراهيم سعيد

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية: إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

رقم المستخلص	ج
تاریخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٣/٣٠

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار من أمر الإسناد	الاعمال خلال شهر مارس ٢٠٢٣	٢٠٢٢/١٠/٢٦	تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر
البيتومين	٥٦٦	٥٦٦٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	
الاسمنت	٢٣٤٦	٢٧٨٤٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	
السولار	٣٥٣٦	٣٥٣٦٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	
حديد تسليح	٤٠٣٣	٦٥٤٥٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	

رقم البند بالمقدمة الموحدة	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	نسبة التغير (ع - ١٤) ÷ ٤	الإجمالي (المعاملات × نسب التغير) ١٤	الإجمالي للسعر عند تنفيذ الأعمال ٤	الإجمالي للسعر من أمر الإسناد ٤	المعاملات ك	٩ ٣٢	الفترة من ----- إلى ٤١	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل ٤	بيانات التعاقد			
										الكمية المنفذة ٤	سعر البند ٤	الوحدة ٤	بيان البند ٤
	٣٨٦٠٩٦٦٥												
	٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	٣٥٣٦	٣٥٣٦	٠٠٥	٢٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠١/٣١	سولار	٤٣٧٩٠٤٩١٥٣	٤٨٦٦١٠٢	٩٠
	٩٠٣٣	٠٠٠١٩٩	٠٠٣٩٨٨	٣٦٧٧	٣٥٣٦	٠٠٥	٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	سولار	٤٥٣٠٠٥٠٨٤٧	٥٠٣٣٨٩٨	٩٠
	٥٣١٤٧٥	٠١٢١٣٦	٠١٨٦٧٠	٢٧٨٤	٢٣٤٦	٠٦٥٠	٢٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠١/٣١	اسمنت	٤٣٧٩٠٤٩١٥٣	٤٨٦٦١٠٢	٩٠
	٥٧٨٦٧٣	٠١٢٧٧٣	٠١٩٦٥٠	٢٨٠٧	٢٣٤٦	٠٦٥٠	٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	اسمنت	٤٥٣٠٠٥٠٨٤٧	٥٠٣٣٨٩٨	٩٠
٦٥	٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	٣٥٣٦	٣٥٣٦	٠٠٥	٢٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠١/٣١	سولار	١٤١٠٦٧٧٩٧	٣٤٤٠٦٧٨	٤١٠٠
	٢٩٠٩٥٦٥	٠٠٠١٩٩	٠٣٩٨٨	٣٦٧٧	٣٥٣٦	٠٠٥	٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	سولار	١٤٥٩٣٢٢٠٣	٣٥٥٩٣٢٢	٤١٠٠
	٥٧١١٢٦٩٤٨	٠٤٠٣٩٨٦	٠٣٩٨٦	٦٥٤٥	٤٠٣٣	٠٦٥٠	٢٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠١/٣١	حديد	١٤١٠٦٧٧٩٧	٣٤٤٠٦٧٨	٤١٠٠
	٨٦٨٨٢٦٧١٤	٠٥٩٥٣٦	٩٣٥٣٤	٧٧٢٧	٤٠٣٣	٠٦٥٠	٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	حديد	١٤٥٩٣٢٢٠٣	٣٥٥٩٣٢٢	٤١٠٠
	١٤٨٢٥٩٢٠٧٢									الاجمالي			

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

الملك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام المشروع
مهندس المشروع / رئيس مجلس إدارة
التوقيع: كاظم طه حمود

الشركة المنفذة: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير التنفيذ: (أ. سامي عبد الله)
التوقيع: (أ. سامي عبد الله)



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية:- إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

						٢٠٢٢/١٠/٢٦	تاريخ أمر الإسناد المباشر
الأعمال خلل شهر يوليو ٢٠٢٣	الأعمال خلل شهر يونيو ٢٠٢٣	الأعمال خلل شهر مايو ٢٠٢٣	الأعمال خلل شهر ٢٠٢٣	الأعمال خلل شهر ابريل ٢٠٢٣	الأعمال خلل شهر مارس ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار من أمر الإسناد	عناصر التكاليف الخاصة للتعدل
٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٥٦٦	البيتومين
٢٧٣.٦	٢٧٣.٨	٢٧٧.٥	٢٨٠.٧	٢٨٠.٧	٢٨٠.٧	٢٣٤.٦	الاسمنت
٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٣٧١.٣	٣٦٧.٧	٣٦٧.٧	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	السولار
٩١٣.٦	٩١٣.٦	٩١٣.٦	٩١٣.٦	٩١٣.٦	٧٧٢.٧	٤٠٣.٣	حديد تسليح

بيان البند الموحدة بالقائمة	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	نسب التغير	الأرقام القياسية للأسعار عند امر تنفيذ الأعمال الاسناد	الأرقام القياسية للأسعار من امر الاعمال	المعاملات	من ----- إلى	الفترة	عناصر التكلفة الخاصة للتعدل	المستخلص		بيان البند		بيانات التعاقد	
										الكمية المنفذة	الوحدة	سعر البند	الوحدة	م	
٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	بيانات التعاقد

اوّلاً اعمال الكباري

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية **يعتمد ،،**

الملك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مهندس المشروع مهندس المشروع
مدير عام المشروع
التوقيع: - حمزة عصطفة

مديري عام منطقة التنفيذ
التوقيع :- مدیر التنفيذ :-
التوقيع :- مدیر التنفيذ :-

موقع:-

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية:- إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (٤٥ + ١٨٠)

رقم البند بالقائمة الموحدة	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	نسبة التغير	الأرقام القياسية للسعر عند تنفيذ الأعمال الاستان	المعاملات	٩ ٦ ٣	الفترة من ----- إلى	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	بيانات التعاقد				
									الوحدة	سعر البند	بيان البند		
									الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	م		
	٥٩٨١٤٣٣ ✓												
٥٠	٥٢١٩٥ ✓	٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠.١٠	٣١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	سولار	١٣٠٨٩.٤٤	٦.٩٤٤	١٨٨٥ ✓
	٦٥٥٢١	٠٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٠.١٠	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	سولار	١٣٠٨٩.٤٤	٦.٩٤٤	١٨٨٥
	١٥٢٦٠٨	٠٠١٢٠٤٧٥١١	٠١٢٠٤٧٥١١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠.١٠	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	سولار	١٢٦٦٧.٢	٦.٧٢	١٨٨٥
	١٥٧٦٩٥	٠٠١٢٠٤٧٥١١	٠١٢٠٤٧٥١١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠.١٠	٣١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	سولار	١٣٠٨٩.٤٤	٦.٩٤٤	١٨٨٥
	١٠١٧٤	٠٠١٢٠٤٧٥١١	٠١٢٠٤٧٥١١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠.١٠	٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	سولار	٨٤٤.٤٨	٠.٤٤٨	١٨٨٥
	٧٢٠١٩٨	٠٠٥٥٠٢١٣١٣	٠١٩٦٥٠٤٦٩	٢٨٠.٧	٢٣٤.٦	٠.٢٨ ✓	٣١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	اسمنت	١٣٠٨٩.٤٤	٦.٩٤٤	١٨٨٥
	٦٧٠٢٠٦	٠٠٥١٢٠٢٠٤٦	٠١٨٢٨٦٤٤٥	٢٧٧.٥	٢٣٤.٦	٠.٢٨	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	اسمنت	١٣٠٨٩.٤٤	٦.٩٤٤	١٨٨٥
	٥٩٢٦٤٨	٠٠٤٦٧٨٦٠١٩	٠١٦٧٠٩٩٩٢	٢٧٣.٨	٢٣٤.٦	٠.٢٨	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	اسمنت	١٢٦٦٧.٢	٦.٧٢	١٨٨٥
	٦٠٩٢٧٨	٠٠٤٦٥٤٧٣١٥	٠١٦٦٢٤٠٤١	٢٧٣.٦	٢٣٤.٦	٠.٢٨	٣١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	اسمنت	١٣٠٨٩.٤٤	٦.٩٤٤	١٨٨٥
	٤٥٣٥٦ ✓	٠٠٥٣٧٠٨٤٤	٠١٩١٨١٥٨٦	٢٧٩.٦	٢٣٤.٦	٠.٢٨	٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	اسمنت	٨٤٤.٤٨	٠.٤٤٨	١٨٨٥
٥٢	٩٢٠٠٢٦	٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠.١٠ ✓	٣١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	سولار	٢٣٠٧٢٤.٣٢	٨٩.٧٧٦	٢٥٧٠ ✓
	١١٥٤٩٢٧	٠٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٠.١٠	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	سولار	٢٣٠٧٢٤.٣٢	٨٩.٧٧٦	٢٥٧٠
	٢٦٨٩٩٨	٠٠١٢٠٤٧٥١١	٠١٢٠٤٧٥١١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠.١٠	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	سولار	٢٢٣٢٨١.٦	٨٦.٨٨	٢٥٧٠
	٢٧٧٩٦٥٤	٠٠١٢٠٤٧٥١١	٠١٢٠٤٧٥١١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠.١٠	٣١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	سولار	٢٣٠٧٢٤.٣٢	٨٩.٧٧٦	٢٥٧٠
	١٧٩٣٣٣	٠٠١٢٠٤٧٥١١	٠١٢٠٤٧٥١١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠.١٠	٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	سولار	١٤٨٨٥.٤٤	٥.٧٩٢	٢٥٧٠
	١٠٥١٨٥١١	٠٠٤٥٥٨٩٠٨٨	٠١٩٦٥٠٤٦٩	٢٨٠.٧	٢٣٤.٦	٠.٢٣٢ ✓	٣١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	اسمنت	٢٣٠٧٢٤.٣٢	٨٩.٧٧٦	٢٥٧٠
	٩٧٨٨٣٧٦	٠٠٤٤٤٤٢٤٥٥٢	٠١٨٢٨٦٤٤٥	٢٧٧.٥	٢٣٤.٦	٠.٢٣٢	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	اسمنت	٢٣٠٧٢٤.٣٢	٨٩.٧٧٦	٢٥٧٠
	٨٦٥٥٦٣٦	٠٠٣٨٧٦٥٥٥٧	٠٣٧٠٩٢٩٢	٢٧٣.٨	٢٣٤.٦	٠.٢٣٢	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	اسمنت	٢٢٣٢٨١.٦	٨٦.٨٨	٢٥٧٠
	٨٨٩٨٥٢٤	٠٠٣٨٥٧٦٣٧٥	٠٣٦٢٤٤٤١	٢٧٣.٦	٢٣٤.٦	٠.٢٣٢	٣١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	اسمنت	٢٣٠٧٢٤.٣٢	٨٩.٧٧٦	٢٥٧٠
	٦٦٢٤٢١	٠٠٤٤٥٠١٢٧٤	٠٣١١٥٨٦	٢٧٩.٦	٢٣٤.٦	٠.٢٣٢	٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	اسمنت	١٤٨٨٥.٤٤	٥.٧٩٢	٢٥٧٠

رئيس المصلحة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

التوقيع:- حماد
التوقيع:- كاظم الحمد

مدیر التنفيذ :-
التوقيع :-
المنطقة التنفيذية
الإنشاءات قطاع

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية: إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (٤٥٠+١٨٠)

رقم البند بالقائمة الموحدة	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	إجمالي (المعاملات) × نسب التغير)	نسبة التغير $(U - U') / U$	الأرقام القياسية للسعر عند تنفيذ الأعمال من أصل الاستاند	الأعمال المعاملات	نوع ال الفترة من ----- إلى ك	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	بيانات التعاقد		بيان البند م	تاريخ أمر الإسناد المباشر
								الكمية المنفذة	سعر البند الوحدة		
	٥٥٣٠٤٧٠٧										
	٣٢٠٢١٩	٠٠٠١٩٩٣٧٧٨	٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠٠٥	٣١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	سولار	١٦١٥٩.٦٨
	٤٠٠٤٤٥	٠٠٠٢٥٠٢٨٢٨	٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٠٠٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	سولار	١٦١٥٩.٦٨
	٩٤٠٢٠٢	٠٠٠٦٠٢٣٧٥٦	٠١٢٠٤٧٥١١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٥	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	سولار	١٥٦٣٨.٤
	٩٧٠٣٤٢	٠٠٠٦٠٢٣٧٥٦	٠١٢٠٤٧٥١١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٥	٣١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	سولار	١٦١٥٩.٦٨
	٦٠٢٨٠	٠٠٠٦٠٢٣٧٥٦	٠١٢٠٤٧٥١١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٥	٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	سولار	١٠٤٢.٥٦
	٢٠٦٤٠٤٤	٠١٢٧٧٢٨٠٤٨	٠١٩٦٥٠٤٦٩	٢٨٠.٧	٢٣٤.٦	٠٦٥	٣١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	اسمنت	١٦١٥٩.٦٨
	١٩٢٠٧٧٠	٠١١٨٨٦١٨٩٣	٠١٨٢٨٦٤٤٥	٢٧٧.٥	٢٣٤.٦	٠٦٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	اسمنت	١٦١٥٩.٦٨
	١٦٩٨٤٩٣	٠١٠٨٦١٠٤٠١	٠١٦٧٠٩٢٩٢	٢٧٣.٨	٢٣٤.٦	٠٦٥	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	اسمنت	١٥٦٣٨.٤
	١٧٤٦١٥٥	٠١٠٨٠٥٦٢٦٦	٠١٦٦٢٤٠٤١	٢٧٣.٦	٢٣٤.٦	٠٦٥	٣١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	اسمنت	١٦١٥٩.٦٨
	١٢٩٠٩٨٧	٠١٢٤٦٨٠٣٠٧	٠١٩١٨١٥٨٦	٢٧٩.٦	٢٣٤.٦	٠٦٥	٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	اسمنت	١٠٤٢.٥٦
	١٤٩٠٢٠٧	٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠١٠	٣١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	سولار	٣٧٤١٨.٢٤
	١٨٧٠٣٠٣	٠٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٠١٠	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	سولار	٣٧٤١٨.٢٤
	٤٣٦٠٢٥٥	٠٠١٢٠٤٧٥١١	٠١٢٠٤٧٥١١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠١٠	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	سولار	٣٦٢١١.٢
	٤٥٠٧٩٧	٠٠١٢٠٤٧٥١١	٠١٢٠٤٧٥١١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠١٠	٣١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	سولار	٣٧٤١٨.٢٤
	٢٩٠٩٣	٠٠١٢٠٤٧٥١١	٠١٢٠٤٧٥١١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠١٠	٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	سولار	٢٤١٤.٨١٦
	١٧١٣٢١٦	٠٠٤٥٧٨٥٥٩٢	٠١٩٦٥٠٤٦٩	٢٨٠.٧	٢٣٤.٦	٠٢٢٣	٣١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	اسمنت	٣٧٤١٨.٢٤
	١٥٩٤٠٩٥	٠٠٤٢٦٠٧٤١٧	٠١٩٦٥٠٤٦٩	٢٧٧.٥	٢٣٤.٦	٠٢٢٣	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	اسمنت	٣٧٤١٨.٢٤
	١٤٠٩٠٧٩٨	٠٠٣٨٩٣٢٦٥١	٠١٩٦٥٠٤٦٩	٢٧٣.٨	٢٣٤.٦	٠٢٢٣	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	اسمنت	٣٦٢١١.٢
	١٤٤٩٠٣٥٩	٠٠٣٨٧٣٤٠٨	٠١٩٦٥٠٤٦٩	٢٧٣.٦	٢٣٤.٦	٠٢٢٣	٣١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	اسمنت	٣٧٤١٨.٢٤
	١٠٧٠٨٩٣	٠٠٤٤٦٩٣٠٩٥	٠١٩١٨١٥٨٦	٢٧٩.٦	٢٣٤.٦	٠٢٢٣	٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	اسمنت	٢٤١٤.٨٠
	٧٠٦٦١٠٨٥٨										

يعتمد، رئيس الكتلة المركزية لمنطقة الأولى المركزية

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٦/٢٣

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام المشروع: مهندس المشروع
التاريخ: ٢٠٢٣/٠٦/٢٣

مديري التنفيذ: مديري عام منطقة التنفيذ
التاريخ: ٢٠٢٣/٠٦/٢٣



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٦/٢٣

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

ج	رقم المستخلص	الأعمال خلل شهر يونيو ٢٠٢٣	الأعمال خلل شهر يونيو ٢٠٢٣	الأعمال خلل شهر مايو ٢٠٢٣	الأعمال خلل شهر ابريل ٢٠٢٣	الأعمال خلل شهر مارس ٢٠٢٣	الارقام القياسية للأسعار من امر الاستناد	٢٠٢٢/١٠/٢٦	تاريخ امر الإسناد المباشر
٢٠٢٣/٠٨/٠٢	تاریخ المستخلص	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٥٦٦	عنصر التكلفة الخاصة للتعديل	البيتomin
		٢٧٣.٦	٢٧٣.٨	٢٧٧.٥	٢٨٠.٧	٢٨٠.٧	٢٣٤.٦		الاسمنت
		٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٣٧١.٣	٣٦٧.٧	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦		السولار
		٩١٣.٦	٩١٣.٦	٩١٣.٦	٧٧٢.٧	٧٧٢.٧	٤٠٣.٣		حديد تسليح

رقم البند بالقائمة الموحدة	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	إجمالي (المعاملات) × نسب التغير	نسبة التغير $(U - 1) \times U$	الارقام القياسية للسعر عند تنفيذ الأعمال الاستناد	الارقام القياسية للسعر من امر الاستناد	المعاملات	٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١	الفترة من ----- إلى	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	بيانات التعاقد		
										بيان البند	وحدة	سعر البند
	٧٠٦٦١.٨٥٨							ما قبل				
١٩٧١٤-	٠٠٠١٩٩٣٧٧٨	٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠٠٥	٣١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	سولار	٩٨٨٧.٧٦-	١٠٩.٨٦٤-	٩٠
٢٤٧٤٧-	٠٠٠٢٥٠٢٨٢٨	٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٠٠٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	سولار	٩٨٨٧.٧٦-	١٠٩.٨٦٤-	٩٠
٥٧٦٤٠-	٠٠٠٦٠٢٣٧٥٦	٠١٢٠٤٧٥١١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٥	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	سولار	٩٥٦٨.٨-	١٠٦.٣٢-	٩٠
٥٩٥٦١-	٠٠٠٦٠٢٣٧٥٦	٠١٢٠٤٧٥١١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٥	٣١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	سولار	٩٨٨٧.٧٦-	١٠٩.٨٦٤-	٩٠
٣٨٤٣-	٠٠٠٦٠٢٣٧٥٦	٠١٢٠٤٧٥١١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٥	٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	سولار	٦٣٧.٩٢-	٧.٠٨٨-	٩٠
١٢٦٢٩٤٤-	٠١٢٧٧٢٨٠٤٨	٠١٩٦٥٠٤٦٩	٢٨٠.٧	٢٣٤.٦	٠٦٥٠	٣١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	اسمنت	٩٨٨٧.٧٦-	١٠٩.٨٦٤-	٩٠
١١٧٥٢٧٨-	٠١١٨٨٦١٨٩٣	٠١٨٢٨٦٤٤٥	٢٧٧.٥	٢٣٤.٦	٠٦٥٠	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	اسمنت	٩٨٨٧.٧٦-	١٠٩.٨٦٤-	٩٠
١٠٣٩٢٧١-	٠١٠٨٦١٠٤٠١	٠١٦٧٠٩٢٩٢	٢٧٣.٨	٢٣٤.٦	٠٦٥٠	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	اسمنت	٩٥٦٨.٨-	١٠٦.٣٢-	٩٠
١٠٦٨٤٣٤-	٠١٠٨٠٥٦٢٦٦	٠١٦٦٢٤٤١	٢٧٣.٦	٢٣٤.٦	٠٦٥٠	٣١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	اسمنت	٩٨٨٧.٧٦-	١٠٩.٨٦٤-	٩٠
٧٩٥٣٦-	٠١٢٤٦٨٠٣٠٧	٠١٩١٨١٥٨٦	٢٧٩.٦	٢٣٤.٦	٠٦٥٠	٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	اسمنت	٦٣٧.٩٢-	٧.٠٨٨-	٩٠
١٦٤٢٠٩٢	٠٠٠١٩٩٣٧٧٨	٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٣٦٧.٧٠	٣٥٣.٦	٠٠٥	٣١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	سولار	٨٢٣٦.٨	٢٠٠.٨٨	٤١٠٠
٢٠٦١٣٤٩	٠٠٠٢٥٠٢٨٢٨	٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٣٧١.٣٠	٣٥٣.٦	٠٠٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	سولار	٨٢٣٦.٨	٢٠٠.٨٨	٤١٠٠
٤٨٠١١٧٤	٠٠٠٦٠٢٣٧٥٦	٠١٢٠٤٧٥١١	٣٩٦.٢٠	٣٥٣.٦	٠٠٥	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	سولار	٧٩٧٠٤٠	١٩.٤٤	٤١٠٠
٤٩٦١٢١٣	٠٠٠٦٠٢٣٧٥٦	٠١٢٠٤٧٥١١	٣٩٦.٢٠	٣٥٣.٦	٠٠٥	٣١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	سولار	٨٢٣٦.٨	٢٠٠.٨٨	٤١٠٠
٣٢٠٠٧٨	٠٠٠٦٠٢٣٧٥٦	٠١٢٠٤٧٥١١	٣٩٦.٢٠	٣٥٣.٦	٠٠٥	٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	سولار	٥٣١٣٦	١.٢٩٦	٤١٠٠
٦٧٧٣٧٨.٢٦٨	٠٨٢٢٤٥٢٢٦٩	١.٢٦٥٣١١٨	٩١٣.٦٠	٤٠٣.٣	٠٦٥	٣١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	حديد	٨٢٣٦.٨	٢٠٠.٨٨	٤١٠٠
٦٧٧٣٧٨.٢٦٨	٠٨٢٢٤٥٢٢٦٩	١.٢٦٥٣١١٨	٩١٣.٦٠	٤٠٣.٣	٠٦٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	حديد	٨٢٣٦.٨	٢٠٠.٨٨	٤١٠٠
٦٥٥٥٢٧.٣٥٦	٠٨٢٢٤٥٢٢٦٩	١.٢٦٥٣١١٨	٩١٣.٦٠	٤٠٣.٣	٠٦٥	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	حديد	٧٩٧٠٤٠	١٩.٤٤	٤١٠٠
٦٧٧٣٧٨.٢٦٨	٠٨٢٢٤٥٢٢٦٩	١.٢٦٥٣١١٨	٩١٣.٦٠	٤٠٣.٣	٠٦٥	٣١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	حديد	٨٢٣٦.٨	٢٠٠.٨٨	٤١٠٠
٤٣٧٠١٨٢٤	٠٨٢٢٤٥٢٢٦٩	١.٢٦٥٣١١٨	٩١٣.٦٠	٤٠٣.٣	٠٦٥	٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	حديد	٥٣١٣٦	١.٢٩٦	٤١٠٠
الاجمالي												
٢٨١١٠٢٠٧٨٠												

الملك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام المشروع
التوكيل: *[Signature]* التوكيل: *[Signature]*

يعتمد، رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

توقيع:

الشركة المنفذة: *[Signature]* مدير عام منطقة التنفيذ: *[Signature]*
التوكيل: *[Signature]* التوكيل: *[Signature]*





البرنامج الفعلى لكوبري سفنكس

م	البند	الوحدة	اجمالى الكمية المنفذة	٢٠٢٢												٢٠٢٣
				أكتوبر-٢٢	نوفمبر ٢٢	ديسمبر ٢٢	يناير ٢٣	فبراير ٢٣	مارس ٢٣	أبريل ٢٣	مايو ٢٣	يونيو ٢٣	يوليو ٢٣	Август ٢٣		
	اعمال الجسات بالبر	م.ط	٤٨٠	٤٨٠,٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
٢	نقل ماكينة خوازيق الى موقع العمل	بالعدد	١,٠٠	١,٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
٦	اعمال الخوازيق قطر ١,٢٠ متر	م.ط	٢٩٢٢	٢٥٠٠,٠٠	٣٩٨,٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
٨	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	م	٣٥٣٣	١٤٤,٣١	٧٢١,٥٥	٧٤٥,٦٠	٧٢١,٥٥	٧٢١,٥٥	٧٢١,٥٥	٧٢١,٥٥	٧٢١,٥٥	٧٢١,٥٥	٧٢١,٥٥	٧٢١,٥٥	٧٢١,٥٥	٧٢١,٥٥
١٢	خرسانة عادية للأساسات واسلفل البلاطات الانتقالية	م.ط	٣٠٣٣	١١٧,٠	٥,٦٧	٥,٦٧	٥,٦٧	٥,٦٧	٥,٦٧	٥,٦٧	٥,٦٧	٥,٦٧	٥,٦٧	٥,٦٧	٥,٦٧	٥,٦٧
١٤	خرسانة مسلحة للمعدات والأساسات والبلاطات الانتقالية	م	١٤١٨,٠٠	٢٠٨٧	٤٧,٠	٤٧,٠	٤٧,٠	٤٧,٠	٤٧,٠	٤٧,٠	٤٧,٠	٤٧,٠	٤٧,٠	٤٧,٠	٤٧,٠	٤٧,٠
١٦	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٤ كجم/سم²	م	١٤١٨,٠٠	٢٠٢٧	٢٧,٣٣	٢٧,٣٣	٢٧,٣٣	٢٧,٣٣	٢٧,٣٣	٢٧,٣٣	٢٧,٣٣	٢٧,٣٣	٢٧,٣٣	٢٧,٣٣	٢٧,٣٣	٢٧,٣٣
١٦-أ	خرسانة مسلحة للعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المحددة	م	٣٤٤,٠٠	٤٨٩	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠
١٧	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٤ كجم/سم²	م	٣٤٤,٠٠	١١٧,٠	٤٨,٦٦	٥٠,٣٤	١١,٤١	١١,٤١	١١,٤١	١١,٤١	١١,٤١	١١,٤١	١١,٤١	١١,٤١	١١,٤١	١١,٤١
١٧-ب	توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	طن	٣٤٤,٠٠	٩٠,٥	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠
٢٠	طبقة عازلة من البيتونين على البارد وجهين	م	١٤٢٦,٠١	١٠٨٢,٠٠	١١٤,٦٧	١١٤,٦٧	١١٤,٦٧	١١٤,٦٧	١١٤,٦٧	١١٤,٦٧	١١٤,٦٧	١١٤,٦٧	١١٤,٦٧	١١٤,٦٧	١١٤,٦٧	١١٤,٦٧
٢٢	الشركة المنفذة :-															

يعتمد،

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

التواقيع:-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام المشروع

التواقيع:-

مدير المشروع

التواقيع:-

مدير عام منطقة التنفيذ

التواقيع:-

مدير التنفيذ:-

التواقيع:-

