

بخصوص :- مشروع أعمال ازدواج الطريق الزراعي الغربي (أسسوط/ ديروط)
في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلوط مركز ديروط محافظة أسسوط
بطول ١٧,٧ كم " ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة "
عقد رقم :- ٢٠٢٢ / ٣٤١ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٨
تنفيذ :- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم (١٥) جاري للعملية عاليه
من عدد ثلاث نسخ أصل مرفقاً بها أستمارة (٥٠ ع.ح).
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه بأخذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريراً في: ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٤

* مرفقات :-

عدد :-

(١) مستخلص.

(١) أستمارة (٥٠ ع.ح).

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

اسلام محمد فوزي



مارة لاعتماد الصرف
مصلحة: السيد العام للزعم والديار

الطبيب يوجب (المريض) أن يأخذ غذاءه من قسمة واحدة
الطبيب يوجب (المريض) أن يأخذ غذاءه من قسمة واحدة

٥ } إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في : القاهرة
 شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
 يسحب باسم :
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :
 م. الم. م.

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
	فصل	٢٤٦٩٣	
	اثنان مليون		
	اربع مائة وثمانون ألفاً ومائتان وخمسة عشر ريالاً		
	والجمله	٢٤٦٩٧	

رئيس القسم

تقيّد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
	بيانات		نوع الخصم			
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
إجمالي الأصل						
بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه			
عادى	إضافى	دمغة توقيع				
قرش جنيه	قرش جنيه	قرش				
رسم الدمغة						
صافى القيمة المطلوب صرفها						

المختتم ذو التاريخ



ثمين المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢.

(١) اقرار كاتب سجلات المحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح ٤ » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____ الختم ذو التاريخ

٢٠٢ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة) روجع فى

يعتمد سحب

شيك

اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنه ۲۰۲۰ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: إمضاءات موظفي الشطب.

(۱)

المختتم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم: إمضاء الكاتب المنوط: اذ صرف

(٤) قيد في سجل الشبكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات الحوارات رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

اسم العملية: مشروع رفع كفاءة وتزوداج الطريق الزراعي القاهرة/الاسوان في المسافة من كوبري منقبة حتى منفولط بطول ١٧,٧ كم (ضمن مبخرة حياة كريمة)

مستخلص جاری رقم (۱۵)

شركة المقاولات المسند إليها العمل : شركة التيل العامة للإشياء و الطرق

عن الاتصال المنفذة منذ بدء العمل حتى تاريخ ١٦/١٢/٢٠٢٤

بيانات امر الاستاذ أو التفتد													رقم هند	بنود الاصل	الكمية	سعر الوحدة			كمية الاصل التي تمت حتى التسليم السابق	كمية الاصل التي تمت خلال الفترة	اجملى كمية الاصل التي تمت حتى الان	كمية جلة الاصل التي تمت حتى الان		استقطاعات ومبالغ سحاة		ملاحظات							
رقم	فرش	جنبه	فرش	جنبه	رقم البيان	فرش	جنبه	فرش	جنبه	رقم البيان	فرش	جنبه																					
اصناف بعد المقايضة																																	
١						٢٥٠٠٠٠		٤٤,٥٠			١١١٢٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠	٦٦٧٥٠٠٠٠							١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا الصخرية.									
٢						٣٦٠٠٠٠		٨٦,٠٠			٣٠٩٦٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٠٠٠٠٠٠								٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل ثرية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي									
٣						١٦٥٠٠٠		٥,٢٥			٨٦٦٢٥٠	١٦٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠	٨٤٠٠٠٠٠٠								٣	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتخلص منها بالمقاب العمودية طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى									
٤						١٥٠٠		٨٠,٠٠			١٢٠٠٠٠	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	١٧٦٠٠٠٠								٤	بالمتر المكعب تكسير مبانى وخرسقات ونيجرسى وإزاله المخلفات خارج نهر الطريق									
٥						٣٠٠		١٠٠,٠٠			٣٠٠٠٠	٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥,٠٠	٢٤٥٠٠٠٠								٥	بالمتر المكعب إزالة نخيل وأشجار وإزالة المخلفات خارج نهر الطريق والقتل تشمل كل ما يلزم لتهيؤ الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.									
٦						٢١٥٠٠٠		٣١,٠٠			٦٦٦٥٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠	٥٧٠٠٠٠٠٠	١٧٦٧٠٠٠٠٠								٦	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السائل mco يعمل ١.٢ كجم/م ² طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.									
٧						٣٨٥٠٠٠		١٦٤,٠٠			٦٣١٤٠٠٠٠	٣٢٥٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠	٤٦٥٠٠٠٠٠	٧٦٢٦٠٠٠٠٠								٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة من الخرسانة الأسفلتية بسلك ٦ سم بعد المحك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.									
٨						٣٦٠٠٠٠		٣٣,٦٠			١٠٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٠٢٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٢٤,٠٠	٣٣٦٠٨٠٦,٤٠								٨	قيمة العادة المحجورة لبند اعمال توريد وتشغيل الآتية قبل تاريخ ٢٠٢٣-٩-١ م									
٩						٣٦٠٠٠٠		٤٥,٠٠			١٠٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٠٢٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٢٤,٠٠	٣٣٦٠٨٠٦,٤٠								٩	قيمة العادة المحجورة لبند اعمال توريد وتشغيل الآتية بعد تاريخ ٢٠٢٣-٩-١ م									
الاجمالي															٣٧٥١٠٩٠٦,٤٠																		
الاجمالي بعد خصم ٥,٠ % طبقا لمحضر المقايضة															٣٧٢٢٣٥١,٨٧																		

الشركة المنفذة

مهندس المشروع
الاسم / أ. م. م. م.
التوقيع / [Signature]

مدير عام التنفيذ
الاسم/ أيمن علي أمين
التوقيع/

الهيئة العامة للطرق

مهندس المشروع
الاسم / عطا زايد عطا
التوقيع /

مدير المشروع
الاسم / محمد سيد محمد الرحمن
التوقيع /

مدير عام التنفيذ والصيانة
الاسم / محمود محمد عبد الغني

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

يعتمد ٤٤٤

التوقيع :



جملہ اڑعمال

۳۷۳۵۳۲۰۱, ۸۷

السا ب

۳۴۶۴۶۸۰۱, ۸۷

المستحق مبرور

۵۶۷۶۰۰۰, -

الاستحقاق على

٪ ۵

۱۳۳۸۹۷, ۵۰

دمر

۱۶۱۵۹, ۲۰

الغالب

۴۸۴۷۷, ۹۰

توزيع موارد

۲, ۴۰

۸۷۳۱, ۲۰ = مبرور على المنظم تقرير في ۲۴۵ / ۱۱ / ۹۵ (۲۲۵ / ۱۱ / ۱۸) (۲۵۵ / ۱۴ / ۹۵)

مزم

۶۶۶, -

٪ ۱۵

۹۹۹, -

٪ ۱۴

۱۰۷۵, ۲۰

جملہ الاستحقاق على

۵۰۷۱۹۶, ۴۰

۵۴۶۹۲۵۲, ۲۰ = اجمالي



معتبر

رئيس ادارة المركزية

امام اسرار

معتبر

امام اسرار مقرر

Handwritten signature



مشروع رفع كفاءة وازدواج الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتي منفوط بطول ١٧.٧ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة) (المنطقة السابعة - أسوط)

المحطة (الكيلومتری)	مسطح طبقة التشريب	مسطح الطبقة الرابطة	الملاحظات
14+800	9310,00	0,00	
15+660			
15+660	5684,00	5526,00	
16+200			
16+800	15430,00	15430,00	
18+240			
20+525	16112,5	16112,5	
22+375			
23+265	13302,40	13302,40	
24+500			
الإجمالي	59838,90	50370,90	
الإجمالي المنصرف بمستخلص ١٥	18000,00	13000,00	

مدير عام الهيئة

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

