



عملية / تنفيذ اعمال مطالع ومنازل كوبري البوليفارد كم (١٦٠) ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)
العقد رقم: ٢٠٢٣ / ١٢١٦ / ٢٠٢٤
تنفيذ شركة جیوس للتجارة والمقاولات

شاملة المدة من ٠٨/٠٧/٢٠٢٤ حتى ٣٠/١٠/٢٠٢٤


رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة التقديرية بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات باجهاد يقل عن ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقابل العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس	م٣	٦٠	١٦٠٠٠	١٤٦١	١٤٦١	١٤٦١	جاري	٨٧٦٦٠	.	٨٧٦٦٠	١ - إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة ٢ - مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين ٣ - وسائل الانتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات ٤ - البرنامج الزمني متواجد ٥ - الأمن الصناعي موجود ٦ - الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٤	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط سائدة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم٢ بسمك ٢٠ سم طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي Geotextile طبقاً للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف							جاري				
	١ - حائط ساند بارتفاع حتى ٦,٠٠ متر	م٢	١٩٢٠	٢٢٣٢	١١٧٢	.	١١٧٢	جاري	٢٢٥٠٢٤٠	.	٢٢٥٠٢٤٠	
	ب - حائط ساند بارتفاع من ٦,١٠ حتى ٩,٠٠ متر	م٢	٢٣٩٠	٥٢٩٠	٢٢٦١	٦٥٢	٢٩١٣	جاري	٦٩٦٢٠٧٠	.	٦٩٦٢٠٧٠	
	ج - حائط ساند بارتفاع من ٩,١٠ حتى ١٢,٠٠ متر	م٢	٣٢٢٠	٧١٠٠	١٧٤٥	٦٢٩	٢٣٧٤	جاري	٧٦٤٤٢٨٠	.	٧٦٤٤٢٨٠	
٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف							جاري				
	١- اجهاد شد ٤٥ كيلونيوتن / المتر	م٢	٩٢	٣٥٣٦	١٤٦٨	.	١٤٦٨	جاري	١٣٥٠٥٦	.	١٣٥٠٥٦	
	ب - اجهاد شد ٦٠ كيلونيوتن / المتر	م٢	١٠٢	٢٥٣٧	١٥٥٨	.	١٥٥٨	جاري	١٥٨٩١٦	.	١٥٨٩١٦	
	ج - اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن / المتر	م٢	١٣٦	٦٠٤٠٠	١٣٧٨٨	٦٣٥١	٢٠١٣٩	جاري	٢٧٣٨٩٠٤	.	٢٧٣٨٩٠٤	
	د - اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن / المتر	م٢	١٦٨	٣٦٠٣٠	١٦٢٧٤	٢٧٠٩	١٨٩٨٣	جاري	٣١٨٩١٤٤	.	٣١٨٩١٤٤	
	هـ - اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن / المتر	م٢	٢٠٨	٣٨١٦٥	١٨٣٠٠	٣٢٠٨	٢١٥٠٨	جاري	٤٤٧٣٦٦٤	.	٤٤٧٣٦٦٤	
٦	بالمتر المكعب توريد وتشغيل سن دولوميتي مقاس (١-٢) لزوم طبقة الفلتر لتصريف الامتار (المرشح الزلطى) خلف الحوائط السائدة الخرسانية بسمك ٣٠ سم وبحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل النسيج الصناعي جيوتكستائل على ان يتم تثبيت (Stone bag) مع (Ston bag) الذى قبله عن طريق اشاير يتم تحديدها من قبل جهاز الاشراف والسعر لا يشمل الجيوتكستائل ويشمل اشاير الحديد على ان يتم التوريد من المحاجر المعتمدة وتنفيذ طبقة الفلتر طبقاً للأعمال المتاحة والبند يشمل تشغيل طبقات السن بأى طريقة تتناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة (دكاك يدوى) او أى معدات ثقيلة واستخدام أى طريقة لمناولة الخامات داخل الموقع فى الأماكن الضيقة والفئة تشمل أيضاً عمل مصاطب مؤقتة او استخدام سيور ناقلة او غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحائط ودفع جميع الكاربات اللازمة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٣٣٠	٣٨٧٦	٢٢٢٠	٤٢٨	٢٦٤٨	جاري	٨٧٣٨٤٠	.	٨٧٣٨٤٠	
٨	بالمتر المكعب تكسير وأزالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقابل العمومية ونهوه العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . مسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة او النقصان	م٣	٧٠	١٠٠٠٠	٢٦٨٧	.	٢٦٨٧	جاري	١٨٨٠٩٠	.	١٨٨٠٩٠	
إجمالي الأعمال												
السابق												
الباقى												
٢٨٧٠١٨٦٤												
٢٢٩٩٠٨٥٢												
٥٧١١٠١٢												

الهيئة العامة للطرق والكبارى

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية	مدير عام الشئون المالية والإدارية	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول	مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم	استشاري المالك	الشركة المنفذة
		تحريراً فى / / ٢٠٢٤ المحاسب /		الاستشاري العام مكتب يورو كونسلت	مدير المكتب الفني م / رومانى ثروت
		قرش جنيه على الحساب		م / احمد السيد محمد	مدير المشروع م / مايكل محدي عدلى
		يدفع المقاول مبلغ نهائياً	مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد		
		ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من			
		يعتمد ،، مدير المصلحة			

م / طارق يوسف الجزار

مدير عام الشئون المالية والإدارية



سجل تجاري رقم ٢٧٩١٦٢ مأمورية ضرائب الشركات المساهمة ملف ضريبي ١٩١٠٦٧٨٧٠ ٥ بض ٠٨٥٠١٦٤٠٤٢١٠