

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بني مزار) القطاع الاول لتنفيذ المسافة من الكم 117+500 الى الكم 119+000 اتجاه الفشن الجديدة

الشركة المنفذة: شركة الهدى للمقاولات العمومية والتوريدات

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جاري (1).

اتجاه الفشن الجديدة (2024-2023-350)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفقات:

- 1- استمارة 50 ع.ح
- 2- اصل المستخلص
- 3- اصل بيان الاعمال
- 4- اصل حصر اعمال
- 5- صورة محضر مسافة النقل ومسافة مقلب المخلفات
- 6- صور ريكوستات
- 7- صور تجارب معملية
- 8- اصل برنامج زمني
- 9- اصل محضر استلام الموقع

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

السادسة بني سويف

السيد المهندس / طارق الجزار



2. 2

(ب) الكاتب المنوط

۹۷→ع

رئيس المصلحة
مدير الادارة
لحمي

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتبه سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————

رُوجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤٠٠٠ - ٢٠٢١ س



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____

شيك رقم : إضاء الكاتب المنوط : سحب (٣)

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف الشبكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

حوالہ

17-1 (6)

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)
ادارة المشروعات

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٣٥٠)

مستخلص جارى

تنفيذ : شركة الهدى للمقاولات العمومية والتوريدات

عن المدة من بداية العمل حتى ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	اللفة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايضة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
2-1	بالمنز المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت الترسية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية للمونوجية والرسومات التفصيلية المصعدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة اجنية /كم لمسافة نقل نتج الحفر و تصبى ١ اجنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - علاوة زيادة السولار ٠.٦ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٢٣.٠٠	م٣	٥٠٦.٠٠	٠.٠٠	٤٩٣.٠٠	٤٩٣.٠٠	١١٣٣٩	*	١١٣٣٩.٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد.
2-1-2	لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر	٢١.٤٥	م٣	٥٠٦.٠٠	*	٤٩٣.٠٠	٤٩٣.٠٠	١٠٥٧٤.٨٥	*	١٠٥٧٤.٨٥	يراعى تطبيق نصوص العقد.
2-1-3	علاوة ١.١ جنيه / كم مسافة نقل ٢٠ كم (١٩.٥٠=٠.٥٠٢٠) بعد الزيادة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٠.٦٠	م٣	٥٠٦.٠٠	*	٤٩٣.٠٠	٤٩٣.٠٠	٢٩٥.٨	*	٢٩٥.٨٠	
2-2	بالمنز المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت الترسية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية للمونوجية والرسومات التفصيلية المصعدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة اجنية /كم لمسافة نقل نتج الحفر و تصبى ١ اجنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - علاوة زيادة السولار ٠.٧ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٢٦.٠٠	م٣	٨٨٧٢.٠٠	٠.٠٠	٨٦٥.٠٠	٨٦٥.٠٠	٢٢٤٩٠٠	*	٢٢٤٩٠٠.٠٠	التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) متواجد.
2-2-2	علاوة ١.١ جنيه / كم مسافة نقل ٢٠ كم (١٩.٥٠=٠.٥٠٢٠) بعد الزيادة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٢١.٤٥	م٣	٨٨٧٢.٠٠	*	٨٦٥.٠٠	٨٦٥.٠٠	١٨٥٥٤٢.٥	*	١٨٥٥٤٢.٥٠	لوحات المشروع متواجد
2-2-3	علاوة زيادة السولار ٠.٧ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٠.٧٠	م٣	٨٨٧٢.٠٠	*	٨٦٥.٠٠	٨٦٥.٠٠	٦.٥٥	*	٦.٥٥	
2-3	بالمنز المكعب اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك في تربة ذات منسوب مياه مرتفع (سيخة) مما يؤثر على معدلات التنفيذ ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق وذلك بعد ان تشون بجانب القطاع لتجوف ثم تحميلها لنقلها خارج الموقع ويتم التنفيذ طبقا للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية للمونوجية والرسومات التفصيلية المصعدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ اجنية/كم لمسافة نقل نتج الحفر لتصبح ١.١ جنيه/كم لمسافة النقل ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - علاوة زيادة السولار ١ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٣٤.٠٠	م٣	١٥٣٩٤.٠٠	٠.٠٠	١٥٠٠٩.٠٠	١٥٠٠٩.٠٠	٥١٠٣٠٦	*	٥١٠٣٠٦.٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد.
2-3-2	لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر	٢١.٤٥	م٣	١٥٣٩٤.٠٠	*	١٥٠٠٩.٠٠	١٥٠٠٩.٠٠	٣٢١٩٤٣.٥	*	٣٢١٩٤٣.٥٠	يراعى تطبيق نصوص العقد.
2-3-3	علاوة ١.١ جنيه / كم مسافة نقل ٢٠ كم (١٩.٥٠=٠.٥٠٢٠) بعد الزيادة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	١.٠٠	م٣	١٥٣٩٤.٠٠	*	١٥٠٠٩.٠٠	١٥٠٠٩.٠٠	١٥٠٠٩	*	١٥٠٠٩.٠٠	
3	اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتنشيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥ سم حتى منسوب (٢٠ متر) اسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢٠ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية للمونوجية والرسومات التفصيلية المصعدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١.٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١.٥ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - علاوة زيادة السولار ١.٦ جنيه /م٣ - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجورة.	٦٠.٠٠	م٣	٢٩٩٢٥.٠٠	٠.٠٠	٢٥٥٨٥.٠٠	٢٥٥٨٥.٠٠	١٥٣٥١٠٠	*	١٥٣٥١٠.٠٠	وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجد
3-1	لمسافة نقل حتى ٢ كم	٢٧.٠٠	م٣	٢٩٩٢٥.٠٠	٠.٠٠	٢٥٥٨٥.٠٠	٢٥٥٨٥.٠٠	٦٩.٧٩٥	*	٦٩.٧٩٥.٠٠	
3-2	علاوة ١.٥ جنيه / كم مسافة نقل ٢٠ كم (١٨.٢٠=٢.٢٠) بعد الزيادة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	١.٦٠	م٣	٢٩٩٢٥.٠٠	٠.٠٠	٢٥٥٨٥.٠٠	٢٥٥٨٥.٠٠	٤.٩٣٦	*	٤.٩٣٦.٠٠	
3-3	علاوة زيادة سولار بعد ٢٠٢٣/٥/٤	١٣.٠٠	م٣	٢٩٩٢٥.٠٠	٠.٠٠	٢٥٥٨٥.٠٠	٢٥٥٨٥.٠٠	٣٣٢٦٠.٥	*	٣٣٢٦٠.٥٠٠	
3-4	كارتة توريد اتربة	٤٤.٨٠	م٣	٢٩٩٢٥.٠٠	٠.٠٠	٢٥٥٨٥.٠٠	٢٥٥٨٥.٠٠	١١٤٦٢.٨	*	١١٤٦٢.٨٠٠	
3-5	قيمة المواد المحجورة للاتربة بالاضافة الى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات							٥.٣١٦.٩.٢	*	٥.٣١٦.٩.٢٠	مهندس المشروع ومدير المشروع متواجد

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص

اجمالى قيمة الاستقطاعات

اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات

ماسبق صرفه

اجمالى قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم (1)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس الاشراف مدير عام المشروعات










استشارى الهيئة (اترانس)

المكتب الفنى /

الشركة المنفذة

تحريرا فى ١٠/٢٠٢٤

شركة الهدى للمقاولات العمومية والتوريدات
لاعمال الم. اولات الطريق
(هدى على ابوالدهب وشركاه)
س.ت ١٦٤٨١: ب.ض ٩٢٧-٥٤٤
٦١٨



عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول من الكم ١١٧+٥٠٠ الى الكم ١١٩+٠٠٠ بطول ١.٥٠ كم
اتجاه الفشن الجديدة (بالأمر المباشر).

اسم العمل :

شركة الهدى للمقاولات العمومية والتوريدات

اسم المقاول :

العقد رقم (٣٥٠) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (١)

بند الميزانية :

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
٥٠	٢٥١٥٨٠	٥% تأمين أعمال
١٥	١١٤٨١٧	رسم الدمغة
١٠	٤٧٩٢	حساب الارباح التجارية والصناعية
		تكاليف معمل
		١٥% مصاريف ادارية
		١٤% ضريبة قيمة مضافة

قيمة الاعمال		قرش
بيان المنصرف من المقاول	جنيه	
بيان الاعمال التي تمت الان	٥٠٣١٦٠٩	٢٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه	٥٠٣١٦٠٩	٢٠
جملة الاستقطاعات		
صافي المبلغ المستحق		
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٢٣٩٦٠٠	٤٥
حساب التامينات الاجتماعية	٨٦٢٥٦	٢٠
الصافي النهائي		

رؤج حسابيا،

مدير عام الشئون المالية والادارية