

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٠) جاري عملية تنفيذ الجسر الترابى و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) للاعمال الصناعية بقطاع غرب النيل لتنفيذ كوبرى التقاطع مع الطريق القاهرة / الفيوم الصحراوى (كوبرى سيارات) فى الموقع ١٤٤,٠٠٠ (بالامر المباشر)

تنفيذ :- شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات .


برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٢/١٤


عدد المرفقات ()
أصل وصوره من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
خطاب المحملات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طيخ




4

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية
قسم الحفوفات العامة
رقم الصادر / ٨٢٩
عدد المرفقات / ١
التاريخ ٢٠٢٤ / ٢ / ١٨
التوقيع

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفترة بالجنبيه	الكثبية حسب المقاييسه	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنبيه)	استقطاع أو حيز (بالجنبيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً : الأعمال الصناعية												
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية او ارضفة او نيوجرسى غير مسلح	م٣	٧٥	٨٩٢	٨٩٠	٠	٨٩٠	جارى	٦٦,٧٥٠,٠٠	٠	٦٦,٧٥٠	مهندسين الشركة و المراقبين متواجدين
٥	بالمتر المربع تكسير وإزالة أسفلت وطبقة أساس بأى سمك	م٢	٣٠	٣٣١٠٣	٣٣٠٠٠	٠	٣٣٠٠٠	جارى	٩٩٠,٠٠٠,٠٠	٠	٩٩٠,٠٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٦	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر	م ط	٣٥٥	١١٠٠	٧٠٠	٠	٧٠٠	جارى	٢٤٨,٥٠٠,٠٠	٠	٢٤٨,٥٠٠	وسائل الانتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوناش اللازمة و البند شامل مما جميعه	عدد	١٤٥٠٠٠	٤	٣	٠	٣	جارى	٤٣٥,٠٠٠,٠٠	٠	٤٣٥,٠٠٠	الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٨	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 120 سم بحمولة تصميمه لا يقل عن 320 طن و على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م ط	٤٢٠٠	١٣٧٠٠	١٣٤٣٥	٠	١٣٤٣٥	جارى	٥٦,٤٢٧,٠٠٠	٠	٥٦,٤٢٧,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
١١	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل	عدد	١٨٩٠٠٠	١	١	٠	١	جارى	١٨٩,٠٠٠	٠	١٨٩,٠٠٠	المعمل متواجد
١٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية في ارض الموقع العام	م٣	٨٥	٤٢٨٠	٣٢٠٥	١١٧	٣٢٢٢	جارى	٢٨٢,٣٧٠	٠	٢٨٢,٣٧٠	المكاتب متواجدة
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمعق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس	م٣	٨٥	١٧٥٠٠	١٠٥٢٥	٠	١٠٥٢٥	جارى	٨٩٤,٦٢٥	٠	٨٩٤,٦٢٥	المحملات متواجدة (الاستراحة والقاعة) تراجع بمعرفة الادارة المختصة
١٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	م٣	١٥٠٠	٥٤٢	٤٣٥	١٥	٤٥٠	جارى	٦٧٥,٠٠٠	٠	٦٧٥,٠٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات وأساسات حوائط السند. والبلاطات الانتقالية وقدمات النيوجرسى وكافة العناصر الانشائية المدفونة طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال القرم الخشبية	م٣	٢٢٠٠	١٣٠٠٠	١١٩٠٠	٣٤٠	١٢٢٤٠	جارى	٢٦,٩٢٨,٠٠٠	٠	٢٦,٩٢٨,٠٠٠	الأمن الصناعى موجود
٢٠,١	علاوة اضافة محتوى اسمنتي 50 كجم للبند سابقا	م٣	٦٥	١٣٠٠٠	١١٩٠٠	٣٤٠	١٢٢٤٠	جارى	٧٩٥,٦٠٠	٠	٧٩٥,٦٠٠	التقرير المبدئى موجود
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف والحوائط الساندة فوق منسوب ظهر المخدات وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات	م٣	٢٨٠٠	٢٤٥٠	٢٤٠٠	٠	٢٤٠٠	جارى	٦,٧٢٠,٠٠٠	٠	٦,٧٢٠,٠٠٠	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٢١,١	ارتفاع حتى 6 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م٣	٢٨٠٠	٢٤٥٠	٢٤٠٠	٠	٢٤٠٠	جارى	٦,٧٢٠,٠٠٠	٠	٦,٧٢٠,٠٠٠	
٢١,٢	ارتفاع من 6 متر حتى 9 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م٣	٣٠٠٠	١٢٠٠	١١٥٠	٠	١١٥٠	جارى	٣,٤٥٠,٠٠٠	٠	٣,٤٥٠,٠٠٠	
٢١,٣	ارتفاع من 9 متر حتى 12 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م٣	٣٢٠٠	٥٠٠	٤٥٠	٠	٤٥٠	جارى	١,٤٤٠,٠٠٠	٠	١,٤٤٠,٠٠٠	
٢١,٤	ارتفاع من 12 متر حتى 15 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م٣	٣٤٠٠	١٠٠	٧٥	٠	٧٥	جارى	٢٥٥,٠٠٠	٠	٢٥٥,٠٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري	م٣	٢٩٤٠	٧١٣	٦٣٠	٠	٦٣٠	جارى	١,٨٥٢,٢٠٠	٠	١,٨٥٢,٢٠٠	
٢٢,١	ارتفاع حتى 6 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م٣	٢٩٤٠	٧١٣	٦٣٠	٠	٦٣٠	جارى	١,٨٥٢,٢٠٠	٠	١,٨٥٢,٢٠٠	
٢٢,٢	ارتفاع من 6 متر حتى 9 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م٣	٣١٤٠	١٠٠٠	٩١٥	٠	٩١٥	جارى	٢,٨٧٣,١٠٠	٠	٢,٨٧٣,١٠٠	
٢٢,٣	ارتفاع من 9 متر حتى 12 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م٣	٣٣٤٠	٧٠٠	٥٥٥	٠	٥٥٥	جارى	١,٨٥٣,٧٠٠	٠	١,٨٥٣,٧٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (يشمل البلاطة السفلية- الويات - والبلاطة العلوية)	م٣	٣١٠٠	٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
٢٣,١	ارتفاع حتى 6 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م٣	٣١٠٠	٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
٢٣,٢	ارتفاع من 6 متر حتى 9 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م٣	٣٣٠٠	٧٠٠٠	٦٢٠٠	٠	٦٢٠٠	جارى	٢٠,٤٦٠,٠٠٠	٠	٢٠,٤٦٠,٠٠٠	
٢٣,٣	ارتفاع من 9 متر حتى 12 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م٣	٣٥٠٠	١٤٥٠٠	١٤٣٠٠	٠	١٤٣٠٠	جارى	٥٠,٠٥٠,٠٠٠	٠	٥٠,٠٥٠,٠٠٠	
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	طن	٢٣٥٠٠	١٨٦٢٩	١٦٤٠٥	١٤٠٠	١٧٨٠٥	جارى	٤١٨,٤١٧,٥٠٠	٠	٤١٨,٤١٧,٥٠٠	
٢٥	بالطن توريد وتشغيل وربط كابلات عالية الاجهاد ازوم الكمرات الصندوقية الخرسانية	طن	٦٢٥٠٠	٣٧٠	٢٧٥	٠	٢٧٥	جارى	١٧,١٨٧,٥٠٠	٠	١٧,١٨٧,٥٠٠	
٢٦	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببوتومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهان على البارد للاساسات وجميع الاجزاء المدفونة	م٢	٥٠	١٢٠٢٦	١١٨٦٠	١٦٦	١٢٠٢٦	جارى	٦٠١,٣٠٠	٠	٦٠١,٣٠٠	
٢٨	بالعدد توريد وتركيب ركاز حمولة 400 طن بجوايط	عدد	٣٧٥٠٠	١٠٣	٩٣	٨	١٠١	جارى	٣,٧٥٧,٥٠٠	٣٠٠٠٠	٣,٧٥٧,٥٠٠	استقطاع لحين الانتهاء من الاختبارات

الاجمالي (بالجنبيه) صفحة ١

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية	مدير عام الشؤون المالية والإدارية	قشر جنبيه	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها تحريراً في ٢٠٢٤ / / قشر جنبيه يدفع المقاول مبلغ ملاحظة : الفئات يعتمد ،،، مدير المصلحة	الهيئة العامة للطرق والكباري	استشاري المالك	المقاول
م / نصر محمد نصر طيبخ	أستاذ/ مصطفى عبد الجواد	سبق صرفها إلى المقاول	مدير المشروع م/ اسلام رمضان	مدير عام مشروعات م / جهاد محمد سعد	مدير المشروع م/ اسلام رمضان	مدير المشروع م/ احمد عبد الحى



رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	ثانيا : أعمال الطرق											
٣٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	م٣	١٧	٣٥٦٤٠	٢٩٠	٠	٢٩٠	جاري	٤,٩٣٠	٠	٤,٩٣٠	
٣٩	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم	م٣	٣٨	٢٠٠٠٠	١٨١٧٣٠	١٨٢٧٠	٢٠٠٠٠	جاري	٧,٦٠٠,٠٠٠	٠	٧,٦٠٠,٠٠٠	
٣٩,	مسافة النقل حتى 2 كم	م٣	٣٨	٢٠٠٠٠	١٨١٧٣٠	١٨٢٧٠	٢٠٠٠٠	جاري	٧,٦٠٠,٠٠٠	٠	٧,٦٠٠,٠٠٠	
٤٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل 20 كم	م٣	١٩٥	٢٠٠٠٠	١٩٧١٠	٢٩٠	٢٠٠٠٠	جاري	٣,٩٠٠,٠٠٠	٠	٣,٩٠٠,٠٠٠	
٤٠,	مسافة نقل 20 كم	م٣	٧٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	جاري	١,٤٠٠,٠٠٠	٠	١,٤٠٠,٠٠٠	
٤٠,	علاوة 1 جنية على كل كم بالزيادة او النقصان	م٣	٢٥	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	جاري	٥٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠,٠٠٠	
٤٠,	كارتات	م٣	٢٥	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	جاري	١,١٣٤,٤٥٠	٠	١,١٣٤,٤٥٠	
٤١	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C 30	م٢	٢٥	٦٧٨٠٠	٧٩٢٠	٣٧٤٥٨	٤٥٣٧٨	جاري	٦٨٨,٠٤٠	٠	٦٨٨,٠٤٠	
٤٢	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير RC 3000	م٢	٨,٣٥	١١١٠٠٠	٠	٨٢٤٠٠	٨٢٤٠٠	جاري	٨,٤١٥,٠٠٠	٠	٨,٤١٥,٠٠٠	
٤٤	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك 5 سم بعد الدمك	م٢	١٢٥	١٠٠٠٠٠	٧٩٢٠	٥٩٤٠٠	٦٧٣٢٠	جاري	١٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	
	خامسا : أعمال أخرى											
٧٦	بالمقطوعية لعمل تحويلية للحارة الواحدة لزوم أعمال الكوبري	مقط	٥٠٠٠	٤	٢	٠	٢	جاري	١٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	
	التشوينات											
١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري (مقايسة معدلة)	طن	٢٣٥٠٠	٠	١٠٠٠	-٢٠٠	٨٠٠	جاري	١٨,٨٠٠,٠٠٠	٧,٥٢٠,٠٠٠,٠٠	١١,٢٨٠,٠٠٠	
٢	بالطن توريد وتشغيل وربط كابلات عالية الاجهاد ازوم الكمرات الصندوقية الخرسانية	طن	٦٢٥٠٠	٠	٥٠	٤٥	٩٥	جاري	٥,٩٣٧,٥٠٠	٢,٣٧٥,٠٠٠,٠٠	٣,٥٦٢,٥٠٠	
	الاجمالي (بالجنيه) صفحة ١, ٢											
									٦٦٥,٣٥٩,٥٦٥	٩,٩٢٥,٠٠٠,٠٠	٦٥٥,٤٣٤,٥٦٥	
										السابق	٦٠٧,٠٩٩,٠٢٠	
										الباقى	٤٨,٣٣٥,٥٤٥	

الاجمالى (بالجنيه) صفحة ١, ٢

مدير المشروع م/إسلام رمضان

المكتب القى
م/ أندرو اميل - م/ مصطفى السيد
مدير المشروع
م/ احمد عبدالحى

مدير المشروع

ك. امير الحيد
مدير عام مشروعات
م / جهاد محمد سعد

فروش

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها
 تحريراً في ٢٠٢٤ / / المحاسب /
 قرش جنيته على الحساب
 يدفع المقاول مبلغ
 ملاحظة : الفئات
 يعتمد ،، مدير المصلحة
 غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من
 ثنائياً

مدير عام الشؤون المالية
والادارية

استاذ / مصطفى عبد الجواد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيخ

جمهورية مصر العربية
استمارة الاعتماد المصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للمعتمدين بالبنوك

قسم : _____
الملغ المستحق إلى : شركة دمياط للمويل

موجب : الطلبات طيه ، أو : _____
محرر صول

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

شيك على البنك المركزي في : _____
شيك على الخارج : صاحب الحق أو : _____
يسحب باسم : _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

تقيد في السجل برقم : _____

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

بيانات

نوع الخصم

قسم فرع أصل بند

إجمالي الأصل

قرش جنيه

بيانات الاستقطاعات

إضافي عادي

قرش جنيه قرش جنيه

رسم الدفعة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠١

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____