



مستخلص جاري رقم (١)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم -بني سويف - الأقصر - اسوان - أبوسمبل) القطاع الرابع
(جرجا - قوص) المسافة من الكم ٢٠٠٣٤٠٠٠ إلى الكم ٥٠٠٢٠٠٠ يطول ١ كم من منسوب الأرض الطبيعية إلى ٥ من الأرض الطبيعية

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٣١ / ٠١ / ٢٠٢٤

تنفيذ شركة / أبناء هتل للمقاولات العامة

العقد رقم : (٩٤٤ / ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠٨

رقم البند	بيان الأعمال	الفنة طبقاً للعقد	كمية البند باخر	مقاييس معتمدة	وحدة	مقدار العمل السابق إجراء	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	فروش / جنيه	فروش / جنيه	فروش / جنيه	ملحوظات	
٢-١	بالمنزل المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (ظلة متجردة أو، عدا التربة الصخرية) (باستخدام البلازور) وتسوية السطح بالأتربة والرشن بال المياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراستات للوصول الى نفسى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة الفصوى) وحمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من سور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية المنوجزة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتغلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف.	٢٦	٥٠٠٠٠	٣م	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٠	١٢٣٥٠٠٠,٠٠	١٢٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٥٠٠٠,٠٠	١٢٣٥٠٠٠,٠٠	١٢٣٥٠٠٠,٠٠	١٢٣٥٠٠٠,٠٠		
١-٢-١	علاوة زيادة سولار ٧، جنيه / م ٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٠,٧	٥٠٠٠٠	٣م	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٠	٣٣٢٥٠,٠٠	٣٣٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢٥٠,٠٠	٣٣٢٥٠,٠٠	٣٣٢٥٠,٠٠	٣٣٢٥٠,٠٠		
٣-١	بالمنزل المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (ظلة متجردة أو، عدا التربة الصخرية) (باستخدام البلازور) وتسوية السطح بالأتربة والرشن بال المياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراستات للوصول الى نفسى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة الفصوى) وحمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من سور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية المنوجزة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتغلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف.	٣١	٤٩٨٤٣١	٣م	٤٥٨٧٠٠	٤٥٨٧٠٠	٠	١٤٢١٩٧٠٠٠,٠٠	١٤٢١٩٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢١٩٧٠٠٠,٠٠	١٤٢١٩٧٠٠٠,٠٠	١٤٢١٩٧٠٠٠,٠٠	١٤٢١٩٧٠٠٠,٠٠	العلامات الارشادية متواجدة	
١-٣-١	علاوة زيادة السولار ٨، جنيه / م ٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٠,٨	٤٩٨٤٣١	٣م	٤٥٨٧٠٠	٤٥٨٧٠٠	٠	٣٦٦٩٦٠,٠٠	٣٦٦٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٦٩٦٠,٠٠	٣٦٦٩٦٠,٠٠	٣٦٦٩٦٠,٠٠	٣٦٦٩٦٠,٠٠	المكتب الجيد بالهراستات متواجدة	
٤-١	بالمنزل المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية وبحمل على البند الذي تحمل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تزيد عن ٥٠٠ متر - تحويل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تزيد عن ٥٠٠ متر - ارتكبة المولى الحالية باستخدام المعدات الميكانيكية لتشغيل الحجر والاكتاف (نسية تحمل كاليورونيا حتى ١٠ % ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراستات للوصول الى نفسى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة الفصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية المنوجزة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتغلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف.	٨٨,٠	٢٥٠٠٠	٣م	٢٣٧٥٠	٢٣٧٥٠	٠	٢٠٩٠٠٠,٠٠	٢٠٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩٠٠٠,٠٠	٢٠٩٠٠٠,٠٠	٢٠٩٠٠٠,٠٠	٢٠٩٠٠٠,٠٠	البرنامج الزمني والتقارير (الميداني - الشهري - النصف شهري) متواجدة	
٩-٤-١	علاوة ٢,٢ جنيه لكل م ٣ نظراً لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٤/٥/٢٠٢٣ .	٢,٢	٢٥٠٠٠	٣م	٢٣٧٥٠	٢٣٧٥٠	٠	٥٢٢٥٠,٠٠	٥٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٥٠,٠٠	٥٢٢٥٠,٠٠	٥٢٢٥٠,٠٠	٥٢٢٥٠,٠٠	البرограмم المتواجدة	
١١-٤-١	علاوة زيادة اجهاد كل ١كم/سم ٢ لكل متر مكعب بعد بناء ٢٠٢٣ .	٧,٠	٣٥٠٠٠	٣م	٣٣٢٥٠	٣٣٢٥٠	٠	٢٣٢٧٥٠,٠٠	٢٣٢٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٧٥٠,٠٠	٢٣٢٧٥٠,٠٠	٢٣٢٧٥٠,٠٠	٢٣٢٧٥٠,٠٠	الإجمالي	
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص																
ما يسبق صرفه																
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)																
عن الهيئة العامة للطرق والكباري																
عن استشاري (KKT) مدير المشروع																
عن الامثلية (SMArt) مدير عام المشروعات																
عن استشاري المساحة مكتب (smart design) مدير التسويق																
تم إتمام إعازلتهم يتم العرض مع إعادة صياغة الأكياس في الخاتمة																

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بظاهره وقده المحسوب
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
دفع على المقاول مبلغ نهائياً
ملاحظة الفنات
تحرير في / سنة ٢٠٢٤
غير الواردة بصلك الشروط اعتمد من

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
عن الامثلية (SMArt)
عن استشاري (KKT)
مكتب التسويق
التاريخ / ٢٠٢٤ / ٥ / ٤
مديرة مشروعات
مديرة المشروعات
التاريخ / ٢٠٢٤ / ٥ / ٤
Eng (HSR) SMART DESIGN

[تم إتمام إعازلتهم يتم العرض مع إعادة صياغة الأكياس في الخاتمة]