

رقم بند	بيان الأعمال	كمية بقده	الكمية	التردد	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت	أجبري الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / تبقي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
7	بالمنطقه عينه نقل ملكية الخوازيق الى موقع دفنها ونقلها داخل الموقع ثم دفنها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال والاسمر يشمل المحطات والأوتابض اللازمة للآلة والتركيب بالموقع ويمكن تكديسها والبناء عليها ما جيبه على ان تتم جميع الاعمال طبقا للتدرج والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة	5	270000	مقطر عية	0.00	3.00	3.00	جاري	810000.00	0.00	810000.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد - الملاحظات الارشادية متواجده - لافتات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المولات متواجده - العمل ومهندسون العمل متواجدون
8	بالمنطقه تنفيذ خوازيق محطوره باهر وحضويه بموقعها (bored piles) قطر ١٠٠سم وتكب بخرسنة مسطحة ويتم تصميم الخطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي على ألا يقل المقامة الميزرة للمكب الخرساني المسطحة بعد ٢٨ يوم من التسب بالطينية عن ٢٥٠كجم/م ^٣ وبحقوى ٢٠٠كجم/م ^٣ اسمنت لا يقل عن ٤٥٠كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عالى والقله تشمل الحفر في اي نوع من انواع التربة عدا الصخرية مع تكسير رؤوس الخوازيق الطيا ويتم ربطها بالحديدات فوليا مع ثوب العمل ثوبا كاملا (والاسمر لا يشمل حديد التسليح أو القسومات) والبناء يشمل عمل القدرات القليه والصوريه على كامل طول الخوازيق على ان تتم جميع الاعمال والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	32000	2300	ميط	0.00	16900.00	16900.00	جاري	38870000.00	0.00	38870000.00	التقرير متواجده - براسي خصم التجارب العمليه - الحد الأدنى من المحطات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - سياره نقل العينات متواجده - براسي تطبيق نصوص العقد - وثيقة التأمين الشخصية ساريه حتى ٢٠٢٥/١/١٤ - وثيقة التأمين العقولين ساريه حتى ٢٠٢٥/١/١٤ ٢٠٢٥/١/١٤ ٢٠٢٥/١/١٤
11	بالمنطقه تركيب وصب خرسانة ويتم تصميم الخطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي على ألا يقل المقامة الميزرة للمكب الخرساني المسطحة بعد ٢٨ يوم من التسب بالطينية عن ٢٥٠كجم/م ^٣ وبحقوى ٢٠٠كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي نتيجة لوجود جوب وحقق باخرية	3200	1600	٢٢	0.00	650.00	650.00	جاري	1040000.00	0.00	1040000.00	
17	بالمنطقه خرسانة عدلية للأساسات والبرابلات الانكماشية والمقامة الميزرة للمكب الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /م ^٣ ولا يقل بحقوى الاسمنت عن ٢٠٠كجم/م ^٣ والقله تشمل كل ما يلزم العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	320	2100	٢٢	0.00	100.00	100.00	جاري	210000.00	0.00	210000.00	
18	بالمنطقه تركيب وصب خرسانة مسطحة للحدائق والأسمنت على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل المقامة الميزرة للمكب الخرساني المسطحة ٢٨ يوم من التسب بالطينية عن ٢٠٠ كجم /م ^٣ ولا يقل الاسمنت عن ٢٥٠كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عالى أو محقوى التكريرت طبقا للتدرج والمواصفات مع خلط الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والاسمر يشمل الدم الخشبيه وكل ما يلزم ثوب العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والقله لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	1600	2860	٢٢	0.00	600.00	600.00	جاري	1710000.00	0.00	1710000.00	
19	بالمنطقه توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٢٠/٤٠ تنفيذ جميع العناصر الانشائية والقله تشمل كل ما يلزم طبقا للشروط والمواصفات والرجوع وتداول توريد الحديد المعقده وحمل على القله كراسي تثبيت الفيلكات الخوية للتسليح والحدائق بين الكسايح والأوتار والحلقة وصل الاختيرات اللازمة وكل ما يلزم ثوب العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	1660	44000	طن	0.00	412.00	412.00	جاري	18128000.00	0.00	18128000.00	
الاجملي												
القيمة الحالية لمستخلص جاري رقم ١												جنيها فقط لاغير
مدير المشروع (الهيئة) مدير علم مشروعات (الهيئة)												يتم ...
م/ علاء أبو رحبه م/ محمد حسني فليض												الرئيس العامة منطقة غرب الدلتا الإسكندرية - مرسى مطروح عبد مهنس / هاني محمد محمود طه ٢٠٢٤
م/ علاء عبد الحفيظ م/ احمد الكاشف م/ علاء عبد الحفيظ												الشركة المنفذه مدير المشروع م/ محمدكمال
م/ علاء عبد الحفيظ م/ احمد الكاشف م/ علاء عبد الحفيظ												الشركة المنفذه مدير المشروع م/ محمدكمال