




رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقاً للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
								قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
3	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم وألا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% وألا يزيد الامتصاص عن 15% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميغاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان وتصبح 1.3 جنيه لكل كم ابتداء من 2023/5/4. - و البند لا يشمل القيمة المحجوبة.	146.4	55060.00	م3	0.00	52150.00	52150.00	7634760.00	7634760.00	العلامات الارشادية متواجدة و سيارة المشروع متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرفانات متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواء مسئول تأمين سلامة المرور المتواجدة الأجهزة المساحية متواجدة لافتات المشروع متواجدة برنلمج زمني (مبني - الشهري - النصف شهري) متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة	
	قيمة المادة المحجوبة + 30% دمك + 12 استقطاعات طبقاً لمحضّر تحديد القيمة المحجوبة	216.940	55060.00	م3	0.00	52150.00	52150.00	11313421.00	0.00	11313421.00	
	الإجمالي							18948181.00	0.00	18948181.00	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							18948181.00			فقط ثمانية عشر مليوناً وتسعمائة ثم و أربعون ألف وثلاثمائة ومائة ووا وثمانون جنيهاً
	ما سبق صرفه							0.00			
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)							18948181.00			


 بصم
 رئيس الإدارة المركزية
 المنطقة الثامنة، بقنا
 مهندس/ عماد حسين
 التوقيع /
 19/05/2019

نقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
سبق صرفها الى المحاسب

المحاسب

2024

سنة /

تدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة 2024

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
توقيع /

مدير عام المشروعات
توقيع /

عن الاستشاري (مستشار)

تحريراً في / سنة 2022
مهندس الشركة المنفذة
التوقيع: 
عن استشاري المساحة مكتب
(smart design)
التوقيع: 

SMART DESIGN
HSIO
Eng ()

مجلس التعليم
أحمد عبدالعال أبو خروف
٧١٤٧٦
٤٣١-٥١٧-٨٠٠٠

..... اسم العمل
..... اسم المفعول
..... رَقْم ومقدار التصديق
..... بند الميزانية

شاملة المدة		مع شركة		(2025/2024/465 بتاريخ : 11 / 14 2024	
من بداية العمل حتى				قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان		١١٩١٨١٨١		-	
محجوز					
مصرح بصرفه					
سابق صرفه		- -		-	
مستحق صرفه		١١٩١٨١٨١		-	
الاستقطاعات	قرش	جنيه			
رسم نفقة اصلى	١٠	٩٧٤٠٩			
رسم نفقة اضافي	٢٠	١٥١٥٦			
امانات					
ايرادات					
مبلغ مستحق	-	١٢٥٠٠			
جملة الاستقطاعات	٤٠	١٤٦٠٦٥			
صافي المبلغ المستحق	٦٠	٥٢٤١٥			

.....امضاء.....

تفويض في سجل رقم (م.ع) برقم.....	الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20	الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط	روجع.....
.....	شيك

بمبلغ

يَعْتَمَد سَحْب	اذن صرف
رئيس الحسابات	20 سنة
تحريرا في	

(1) شطب	الكاتب المנוط
(2) سحب) شيك - (اذن صرف) رقم	الكاتب المנוط
(3) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم	
(4) وادرج في كشف الحوالات رقم	الكاتب المנוط
رقم القيد و علامة كتاب الشطب	

تسلمت التحويل رقم و أقر بقننى أوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانها (*) وائى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة 20 المقاول

[illegible]

رسم دفعة اصلی.....
رسم دفعة اضافی.....
امانات.....
ایرادات.....

تحرير في / سنة 20

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول