

بخصوص: - اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) بطول ٦.٥ كم المسافة من كم صفر حتى كم ٣.٢ بطول ٣.٢ كم (اتجاه الطريق الصحراوي الشرقى)
تنفيذ: - شركة الشريف للمقاولات العمومية واعمال الطرق
عقد: - رقم (١٨٣) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٦٣١٥٩٧.٠٨ جنيه (فقط ستمائة واحد وثلاثون ألف خمسمائة سبعة وتسعون جنيها وثمانية قرش لا غير) قيمة فروق اسعار في المستخلص رقم (٦&٧) الخاص بالمشروع عالية مع مراعاة ما سبق صرفه.

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحريرا في : ٢٠٢٥/٠٢/١٢

مرفقات :

اصل استمارة ٥٠ ع ح

عدد ٢ اصل مستخلص التعويضات

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - بنى سويف

مهندس

أحمد عراني حسين



عملية :- مشروع اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) بطول ٦,٥ كم
لتنفيذ المسافة من الكم ٠ الى كم ٣,٢ بطول ٣,٢ كم (اتجاه الصحراوي الشرقي)

المهنية العامة للطرق والكبارى - المنطقة السادسة (بى سوب)	الرقم القياسى لسنة الاسس تاريخ امر الاسس يوليو ٢٠٢١
الرقم : ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٨٣	بتاريخ ٢٠٢١/٩/٧
مستخلص فروق اسعار جاري (٧)	
تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية واعمال الطرق شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ١٥	

م	بيان الاعمال	شهور التنفيذ طبقا لطلبات الاستلام	الاصال المتفدّة خلال الشهر				الوحدة	القيمة	قيمة الاعمال المنفذه خلال الشهر	عناصر التكلفة الخاضعة للتدوير	المعاملات	الارقام القياسية عند سنة الاساس ٢٠٢١	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	المعاملات * نسب التغير	قيمة التعويض او الخصم	ملاحظات
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام التنفيذ	كمية المستخلص	الكمية المتفدّة/شهر										
٧	بالمتر المكعب اعمال تشاء خرسانة عتية لاسك والبلاطات	مارس - ٢٠٢٣	٣١	٣١	٨,٧٤	٨,٧٤	م	١٠٥٠,٠٠	٩١٧٧,٠٠	السولار	٠,١٠	٣١٩,٦٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠١٥	١٣٨,١١	
		مارس - ٢٠٢٣	٣١	٣١	٨,٧٤	٨,٧٤	م	١٠٥٠,٠٠	٩١٧٧,٠٠	الاسمنت	٠,٢٠	١٥٦,٧٠	٢٨٠,٧٠	٠,٢٢٢	٢٠٣٣,٣٥	
٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة (برايق)	ايريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٧٠,١٠	٧٠,١٠	م	١٧٥٠,٠٠	١٢٢٦٧٥,٠٠	السولار	٠,١٠	٣١٩,٦٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠١٥	١٨٤٦,٢٧	
		ايريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٧٠,١٠	٧٠,١٠	م	١٧٥٠,٠٠	١٢٢٦٧٥,٠٠	الاسمنت	٠,٣٢	١٥٦,٧٠	٢٨٠,٧٠	٠,٢٥٣	٣١٠٦٤,١٠	
٩	بالمتر توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢) جميع الاقطار	ايريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٠,٣٩	٠,٣٩	طن	١٩٠٠٠,٠٠	٧٤١٠,٠٠	السولار	٠,٠٥	٣١٩,٦٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٠٨	٥٥,٧٦	
		ايريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٠,٣٩	٠,٣٩	طن	١٩٠٠٠,٠٠	٧٤١٠,٠٠	الحديد	٠,٦٥	٣٣١,٨٠	٩١٣,٦٠	١,١٤٠	٨٤٤٥,٥٧	
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب برايق مواسير سابقة التجهيز قطر ١ متر	مارس - ٢٠٢٣	٣١	٣١	١٠,١٠	١٠,١٠	م	١٣٠٠,٠٠	١٣١٣٠,٠٠	السولار	٠,١٠	٣١٩,٦٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠١٥	١٩٧,٦١	
		مارس - ٢٠٢٣	٣١	٣١	١٠,١٠	١٠,١٠	م	١٣٠٠,٠٠	١٣١٣٠,٠٠	الاسمنت	٠,٢٠	١٥٦,٧٠	٢٨٠,٧٠	٠,١٥٨	٢٠٧٨,٠١	
		مارس - ٢٠٢٣	٣١	٣١	١٠,١٠	١٠,١٠	م	١٣٠٠,٠٠	١٣١٣٠,٠٠	الحديد	٠,١٥	٣٣١,٨٠	٧٧٢,٧٠	٠,١٩٩	٢٦١٧,١٠	
الاجمالي ثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون جنيهاً وسبعة وثمانون قرشاً															٤٨٤٧٥,٨٧	

مهندس الاشراف (الهيئة)

مهندس الاشراف (الهيئة)

مهندس الاستشاري (مكتب دكتور صبرى سامان)

مهندس الشركة

مدير عام المشروعات (الهيئة)

مهندس /

مهندس محمود محمد حسين

مهندس محمود حسن البوهي

مهندس / مكي شنبودة توافروس

الشريف للمقاولات العمومية
م.ق. ٤٢٥ ب.ق. ٤٥٦ - ٢١٧ - ٢٢٧
م.ق. ١٣ - ٢٥ - ٤١٠ - ٢٠٢ - ٥٠٠٢٠٢ - ٥

بمكتب
رئيس الإدارة المركزية
احمد عراقي حسين

مهندس /