

اعمال عملية مشروع رصف طريق منشاه كمال المنطقة الصناعية (يازاكي) (انتهاء اعمال الجسر الترابي و طبقة الاساس)
ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم (الخطه الاضافيه العاجله) (بالامر المباشر)
شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب يسن جابر و شريكه)

العقد رقم (١٥٥٢) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

" إدارة المشروعات "

تاریخ استلام الموقع: ۲۰۲۴/۰۵/۲۲

تاریخ نمو الاعمال طبقا لآخر مدد : ۲۰۲۴/۱۲/۱۹

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١٢/١٦

رقم البند	نوع الاعمال	كميات البند و التقوسه المعله	القة	الوحدة	مقدار العمل السائل اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جدة مقدار الاعمال التي تمت في الان	جدة الانهت	لغة الاعمال التي تمت في			الملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه	
١	اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات	٦,٥٣٣	٦.١	م	٥٠٠٠	٥٠٠	٥٥٠٠	جاري	٣٣٥٥٠	٠	٣٣٥٥٠	١- براعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال توريد و تركيب مواسير خرسانه مسلحه قطر ٥٠ سم و سمك ٦ سم من الخرسانه المسلحه	٥١	٩٥٠.٠٠	م.ط	٤٨	٠	٤٨	جاري	٤٥٦٠٠	٠	٤٥٦٠٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
٤	تحميل و نقل اترية صالحه للردم	٤٢,٠٠٠	١١٩.١	م	٤٢٠٠٠	٠	٤٢٠٠٠	جاري	٥٠٠٢٢٠٠	٠	٥٠٠٢٢٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
١٠	حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربه (ما عدا المتماسكه) بالمصق المطلوب	١٥,٠٠٠	٥٢.٤٠	م	١٤٥٠٠	٥٠٠	١٥٠٠٠	جاري	٧٨٦٠٠٠	٠	٧٨٦٠٠٠	٤- المعدات متواجدة
١١	اعمال حفر بالمعدات الميكانيكيه في تربه صخرية ذات اجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / م٢	٩,٠٠٠	٨٧.٤٠	م	٠	٣٥٢٨	٣٥٢٨	جاري	٣٠٨٣٤٧	٠	٣٠٨٣٤٧	
١٥	اعمال توريد و صب خرسانه عليه طبقا للرسومات	٢٠	١,٥٥٦.٠	م	١٨	٠	١٨	جاري	٢٨٠٠٨	٠	٢٨٠٠٨	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
١٧	اعمال توريد و تركيب خرسانه مسلحه برباخ محتوي اسمنتني لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي معالملك الميكانيكي	٥١	٢,٤٥٢.٥	م	٤١	٠	٤١	جاري	١٠٠٥٥٣	٠	١٠٠٥٥٣	
	بالمشر المكعب علاوة ثبده محتوي الاسمنت من ٣٥٠ الى ٤٠٠ كجم / م٣	٥١	١٣٠.٠	م	٠	٤١	٤١	جاري	٥٣٣٠	٠	٥٣٣٠	
١٨	توريد و تركيب و رص حديد التسليح (٦٠ / ٤٠)	٢	٥٣,٠٠٠	طن	٠.٦	٠	٠.٦	جاري	٣١٨٠٠	٠	٣١٨٠٠	٦- البرنامج الزمني متواجد
٢١	حفر استكشافي بصله ببنويه في ارض الموقع	١٠٠	١٢٠	م	٥٠	٠	٥٠	جاري	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠	
٧	٧- و التقارير المبنيه و الاسبويه و الشهرية متواجدة							جاري	٠	٠	٠	
٨	٨- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشافية و التحذيرية متواجدة							جاري	٠	٠	٠	
٩	٩ - تم توريد الادوات المكتبية اللازمه طبقا للعقد عن طريق الادارة العامة لمركز المعلوما بالبنه (مرفق صورة)							جاري	٠	٠	٠	
١٠	١٠ - وثيقه تامين متواجدة							جاري	٦٣٤٧٣٨٨	٠	٦٣٤٧٣٨٨	
١١	١١- ايصالات تحصيل الرسوم الماد المحجريه متواجدة							جاري	٥٤٦٠٠٠	٠	٥٤٦٠٠٠	
٤	٤ تحميل و نقل اترية صالحه للردم	٤٢,٠٠٠	١٣	م	٤٢٠٠٠	٠	٤٢٠٠٠	جاري	٢٣٨١٤٠٠	٠	٢٣٨١٤٠٠	
٤	٤ تحميل و نقل اترية صالحه للردم	٤٢,٠٠٠	٥٧	م	٤٢,٠٠٠	٠	٤٢,٠٠٠	جاري	٢٣٨١٤٠٠	٠	٢٣٨١٤٠٠	
	اجمالي قيمه الكارتات							جاري	٢٩٢٧٤٠٠	٠	٢٩٢٧٤٠٠	
	اجمالي الاعمال + الكارتات							جاري	٩٢٧٤٧٨٨	٠	٩٢٧٤٧٨٨	
	فقط تسعة ملايين و مائتان و ثمانية و عشرون الفا و اربعمئة و ثلاثه عشر جنيه مصري و ٧٦ قرش لا غير							جاري	٩٢٧٤٧٨٧.٧٠	٤٦٣٧٣.٩٤	٩٢٧٨١٣.٧٦	كسم ٠.٥ % بناء على محضر المفاوضات

روجع فوجد على صفة ،

المقاول: السيد احمد

استشاري المشروع : السيد / -

مهندس المشروع: 
المهندس / فرحات عبد البر محمد

مدير عام الشؤون المالية
الاستاذ المحاسب /
م. يوسف يحيى

المهندس /

مدير عام التنفيذ والصيانة
حسام الدين حسن

أمر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وأمرها

ملاحظة اللغات

غير الواردة بكسك الشروط أعمدت من

AAAVT.1.2.

٩,٢٢٨,٤١٣.٧٦ مبلغ للمقاول مبلغ

سبق صرفها الى المقاول

على الحساب نهاتيا

رئيس الادارة المركزية لمنطقة بنى سويف
مهندس / احمد عرافي حسين

اعمال عملية مشروع رصف طريق منشاه كمال المنطقة الصناعيه (يازاكي) انتهاء اعمال الجسر الترابي و طبقه الاساس (ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم (الخطه الاضافيه العاجله) (بالامر المباشر)

اسم العمل :

شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب يسن جابر و شريكه)

اسم المقاول :

العقد رقم (١٥٥٢) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (٣)

بند الميزانية :

٩,٥٥٠,٠٠٠

قيمه امر الاستاد

جمله الاستقطاعات

قرش	جنيه
	١٧,٠٦٠,٦٣
٥% تأمين اعمال	٨,١٩٥,٩٤
رسم الدمغه	٨,١٧٠,٠٠
تكاليف معمل	
	١,١٤٣,٨٠
١٤% ضريبه مضافه	٣,٢٤٩,٦٤
الارباح ت.ص	

قرش	جنيه	بيانه المنصرف من المقاول
	٩,٢٢٨,٤١٣,٧٦	بيانه الاعمال التي تمت الان
	٠,٠٠	
	٠,٠٠	مصرح بصرفه
	٨,٨٨٧,٢٠١,٢٠	سابق صرفه
	٣٤١,٢١٢,٥٦	مستحق صرفه
	٣٧,٨٢٠,٠٢	جمله الاستقطاعات
	٣٠٣,٣٩٢,٥٥	صافى المبلغ المستحق
الشيكات		
	١٦,٢٤٨,٢٢	حساب مصلحه الضرائب
	١١,٦٩٨,٧٢	التأمينات الاجتماعيه

مدير عام الشئون المالية والادارية

ر.ج.ح.ح.ح.