

مستخلص رقم (٤ ختامي)

اعمال عمليه مشروع رصف طريق منشاه كمال المنطقه الصناعيه (يازاكى) (انهاء اعمال الجسر الترابى و طبقه الاساس)
ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم (الخطه الاضافيه العاجله) (بالامر المباشر)
شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب يسن جابر و شريكه)

المقد رقم (١٥٥٣) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

" ادارة المشروعات "

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٤/٠٥/٢٣

تاريخ نحر الاعمال طبقا للاخر مدد : ٢٠٢٤/١٢/١٩

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١٢/١٨

رقم بند	نوع الاعمال	كميات العقد و المقايمة المحلة	القيمة بجنيه	الوحدة	مقدار العمل المتبقى	مقدار الأصل الذى تمت فى خلال هذه المدة	قيمة الأصل الذى تمت تحت الى الآن	قيمة الأصل الذى تمت الى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
						كمية	كمية	جنيه	جنيه	جنيه	
١	اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات	٦,٥٣٣	٦.١	م	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٣٣٥٥٠	٠	٣٣٥٥٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال توريد و ترطيب مواسير خرسانه مستطحة قطر ٥٠ سم و سم ١ سم من الخرسانه المسلحة	٥١	٩٥٠,٠٠٠	م	٤٨	٤٨	٤٨	٤٥٦٠٠	٠	٤٥٦٠٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
٤	تحميل و نقل اتربه صالحه للردم	٤٢,٠٠٠	١١٩.١	م	٤٢٠٠٠	١٠٠٠	٤٣٠٠٠	٥١٢١٣٠٠	٠	٥١٢١٣٠٠	٣- العمل متواجد و مهندسى العمل متواجدين
١٠	حفر فى ارض الموقع العام فى جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكه) بالمعق المطلوب	١٥,٠٠٠	٥٢.٤٠	م	١٥٠٠٠	٠	١٥٠٠٠	٧٨٦٠٠٠	٠	٧٨٦٠٠٠	٤- المعدات متواجدة
١١	اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ذات اجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ٢	٩,٠٠٠	٨٧.٤٠	م	٣٥٢٨	٠	٣٥٢٨	٣٠٨٣٤٧	٠	٣٠٨٣٤٧	
١٥	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه طبقا للرسومات	٢٠	١,٥٥٦.٠	م	١٨	٠	١٨	٢٨٠٠٠٨	٠	٢٨٠٠٠٨	
١٧	اعمال توريد و تركيب خرسانه مسلحه برباخ محتوي اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ٣ اسمنت بورتلاند، معادلك الميكانيكى	٥١	٢,٤٥٢.٥	م	٤١	٠	٤١	١٠,٥٥٣	٠	١٠,٥٥٣	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
	بالمتر المكعب علاوة ثبادة محتوي الاسمنت من ٣٥٠ الى ٤٠٠ كجم / م ٣	٥١	١٣٠.٠	م	٤١	٠	٤١	٥٣٣٠	٠	٥٣٣٠	
١٨	توريد و تركيب و رص حديد التسليح (٦٠ / ٤٠)	٢	٥٣,٠٠٠	طن	٠.٦	٠	٠.٦	٣١٨٠٠	٠	٣١٨٠٠	٦- البرنامج الزمنى متواجد
٢١	حفر استشفى بمعالجة بدويه فى ارض الموقع	١٠٠	١٢٠	م	٥٠	٠	٥٠	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠	
											٧- و التقارير المبنيه و الاسبويه و الشهرية متواجدة
											٨- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
											٩ - تم توريد الادوات المكتبية اللازمه طبقا للعقد عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة (مرفق صورة)
	اجمالي قيمه الاعمال							٦٤٦٦٤٨٨	٠	٦٤٦٦٤٨٨	
	الكارتات موازين طبقا للاحقة و شروط التعاقد										
٤	تحميل و نقل اتربه صالحه للردم	٤٢,٠٠٠	١٣	م	٤٢٠٠٠	١٠٠٠	٤٣٠٠٠	٥٥٩٠٠٠	٠	٥٥٩٠٠٠	١١- ايصالات تحصيل الرسوم الماديه المحجوره متواجدة
٤	توريد و تركيب خرسانه مسلحه برباخ محتوي اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ٣ اسمنت بورتلاند، معادلك الميكانيكى	٤٢,٠٠٠	٥٧	م	٤٢٠٠٠	١,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	٢٤٣٨١٠٠	٠	٢٤٣٨١٠٠	١٢- خصم ١٢٩١٧.٢٥ مبلغ (فقط و قدرة اثنى عشرة الف و تسعمائة و مئيه عشر جنيها و خمس و عشرون قرش لا غير) قيمه محضر التقييم
	اجمالي قيمه الكارتات							٢٩٩٧١٠٠	٠	٢٩٩٧١٠٠	١٣- لا يتم صرف المستخلص الا بعد موافقه الهيئة بمخالصه المواد المحجوره
	اجمالي الاعمال + الكارتات							٩٤٦٣٥٨٨	٠	٩٤٦٣٥٨٨	
											قسم ٠.٥ % بناء على محضر المفاضله
	فقط تسعة ملايين و اربعمائة وستة عشر الفا و مائتان وتسعة وستون جنيه مصري و ٧٦ قرش لاغير							٩٤٦٣٥٨٧.٧٠	٤٧٣١٧.٩٤	٩٤١٦٢٦٩.٧٦	



سقى صرفها الى المقاول

٩٢٢٨٤١٣.٧٦

المحاسب /

على الحساب نهائيا

بمبلغ للمقاول مبلغ ٩,٤١٦,٢٦٩.٧٦

رئيس الادارة المركزية لمحافظة بني سويف

مهندس /

احمد عرافي حسين

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقررها

ملاحظة (الذات)

غير الواردة بمسك الشروط اخذت من

مدير عام التنفيذ والصيانة

حسام الدين حسن

المهندس /

المقاول: ام احمد محمد

استشاري المشروع: ام اياد محمد

مهندس المشروع: ام اياد محمد

المهندس / فرحات عبد البر محمد

مدير عام الشؤون المالية

شريف يحيى

الاستاذ المحاسب /

شريف يحيى

رجوع فوجد على صحة ..

اقر بصحة ذلك ..



اسم العمل : اعمال عملية مشروع رصف طريق منشاه كمال المنطقة الصناعية (يازاكي) (انتهاء اعمال الجسر الترابي و طبقة الاساس) ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم (الخطه الاضافيه العاجله) (بالامر المباشر)

اسم المقاول : شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب يسن جابر و شريكه)

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (١٥٥٢) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

بند الميزانية : مستخلص رقم (٤ ختامي)

قيمه امر الاسناد ٩,٥٥٠,٠٠٠

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	٠.٠٠	%٥ تأمين اعمال
	٤,٣٩٥.٤٠	رسم الدمغه
	٠.٠٠	تكاليف معمل
	٠.٠٠	١٤ % ضريبه مضافه
	١,٦٦٦.٠٨	الارياح ت.ص
	١٢,٩١٧.٢٥	خصم مبلغ (فقط و قدرة اثني عشرة الف و تسعمائه و سبعة عشر جنيها و خمسة و عشرون قرش لا غير) قيمه محضر التقييم

يراعي قبل الصرف :

يراعي تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم و قيمه

التجارب المعملية الخاصة به

مدير عام الشئون المالية والادارية

رؤجح حسابيا،

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان	٩,٤١٦,٢٦٩.٧٦	
خصم قيمه محضر التقييم	١٢,٩١٧.٢٥	
مصرح بصرفه	٠.٠٠	
سابق صرفه	٩,٢٢٨,٤١٣.٧٦	
مستحق صرفه	١٧٤,٩٣٨.٧٥	
جملة الاستقطاعات	٦,٠٦١.٤٨	
صافي المبلغ المستحق	١٦٨,٨٧٧.٢٧	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٨,٣٣٠.٤٢	
التأمينات الاجتماعيه	٥,٩٩٧.٩٠	