

العقد رقم (٥٣٨) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

"إدارة المشروعات"

تاريخ استلام المودع ٢٠٢٢/١٢/١١


تاريخ نمو الأعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٥/٠٤/١٥

مستخلص رقم (٣)

عملية استكمال أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (بازاكي) محافظة الفيوم (الخط الإضافي العاجل)
إشراف (المنطقة السادسة - بني سويف) (بالأمر المباشر)
شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (صالح عبد الوهاب يسن جابر وشريكه)

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/٠١/٣٠

رقم	اسم العمل	كميات العقد و المقاييس المعتمدة	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءات	مقدار العمل حتى تمت في خلال فترة العقد		قيمة الأصل حتى تمت في الآن	قيمة الأصل حتى تمت في الآن	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
						كمية	كمية				
١	اصصال تطهير الموقع من الأشجار و المزروعات و المخلفات	٦,٠٠٠	٧.٨	م	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٠	٤٦٨٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٤	توريد و تشغيل طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسرات مسافة نقل ١٢٠ كم	٣,٠٠٠	٤١٠.٦	م	٠	١٧٩٠	١٧٩٠	١٧٩٠	٠	٧٣٤٩٧٤	
٥	تحميل و نقل التربة صالحه للردم مسافة نقل ٦٠ كم	١١,٤٠٠	١٥٢	م	١١٤٠٠	٠	١١٤٠٠	١١٤٠٠	٠	١٧٣٢٨٠٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
١٠	حفر في أرض الموقع العلم في جميع أنواع التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية	٥,١٠٥	٦٧	م	٥١٠٥	٠	٥١٠٥	٥١٠٥	٠	٣٤٤٤٦٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
١١	أعمال الحفر بالمعدات المكتبية في تربة صخرية ذات أجهد (٢٠٠-١٠) كجم /سم ^٢	٩,٥٩٢	١١٣	م	٩٥٩٢	٠	٩٥٩٢	٩٥٩٢	٠	١٠٨٧٩٧٣	٤- المعدات متواجدة
٢٣	توريد و تركيب بطوعات صرف المطر من الخرسانة المعزقة	١٠	٥,٨٢٠	بالعدد	١٠	٠	١٠	١٠	٠	٥٨٢٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٢٤	توريد و تركيب مواسير إحدار من البلاستيك المقوم لامتصاص الشمس	٨١٨	٦٦٢	م.ط	٨١٨	٠	٨١٨	٨١٨	٠	٥٤١٥١٦	
											٦- البرنامج الزمني متواجد

المقاول: 
المستشاري المشروع: 
مهندس المشروع: 

تاريخ: ٢٠٢٤/٠١/١١
رقم: ٢٢٢٨٨٦٦٤ - ٢٢٢٨٨٦٦٤
رقم: ٢٢٢٨٨٦٦٤ - ٢٢٢٨٨٦٦٤

سقي صرفها إلى المقاول ٤٦٠,٦٣٨,٠٠٠
المحاسب /
علي الحساب نهجها ٥,٣٨٦,٠٥٢,٤٨
بمبلغ التساؤل مبلغ ٥,٣٨٦,٠٥٢,٤٨
رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف
مهندس /
أحمد عيسى حسين

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقررها
غير الواردة بمسك الشروط أختدت من
ملاحظة الفئات
مدير عام التنفيذ والصيانة
حسام الدين حسن

المهندس / فرحات عبد البر محمد
مهندس /
مدير عام الشؤون المالية
الإستاذ المحاسب /
شريف يحيى

اسم العمل : عملية استكمال اعمال رصف طريق منشاه كمال المنطقة الصناعية (يازاكي) محافظة الفيوم (الخطه الاضافيه العاجله) اشراف (المنطقة السادسة - بنى سويف) بالامر المباشر

اسم المقاول : شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب يسن جابر و شريكه)

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (٥٣٨) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

بند الميزانية : مستخلص رقم (٣)

قيمه امر الاسناد ٥,٠٤٧,٧٥٨

جمله الاستقطاعات

جنيه	٣٨,٩٨٦,٢٢
٥% تامين اعمال	١٨,٢١٩,٠٧
رسم الدمغه	٠,٠٠
تكاليف معمل	٠,٠٠
١٤% ضريبه مضافه	٠,٠٠
الارباح ت.ص	٧,٤٢٥,٩٥

قرش

بيان المنصرف من المقاول	قيمه الاعمال	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	جنيه	٥,٣٨٦,٠٥٢.٤٨
مصرح بصرفه	٠,٠٠	
سابق صرفه	٤,٦٠٦,٣٢٨.٠٠	
مستحق صرفه	٧٧٩,٧٢٤.٤٨	
جمله الاستقطاعات	٦٤,٦٣١.٢٤	
صافى المبلغ المستحق	٧١٥,٠٩٣.٢٣	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٣٧,١٢٩.٧٤	
التامينات الاجتماعيه	٢٦,٧٣٣.٤١	

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسانيا،