

تاریخ نهو الاعمال طبعا للعقد : ۲۰۲۵/۰۴/۱۵

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/٠٢/٠٢

ردم	اسم العمل	كميات العقد و المقاييس المعهدة	الفترة جنيه استمار	الوحدة	مقدار العمل السابق مقدار الاجراء	مقدار العمل الذي تمت في خلال هذه الفترة كمية	جمله مقدار الأعمال التي تمت في الآن كمية	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	استقطاع او صبر جنيه	البقي بعد الاستقطاع جنيه	الملاحظات
١	اعمال تطهير الموقع من الانشجار والمزروعات والمخلفات	٦,٠٠٠	٧.٨	م	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠	ختامي	٤٦٨٠٠	٠	٤٦٨٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٤	توريد و تشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتكرجه ناتج تكشير الكسارات مسافه نقل ١٢٠ كم	٣,٠٠٠	٤١٠.٦	م	١٧٩٠	١٤٧.١٩	١٩٣٧.١٩	ختامي	٧٩٥٤١٠.٢١	٠.٠٠	٧٩٥٤١٠.٢١	
٥	تحميل و نقل التربه صالحه للردم مسافه نقل ٦٠ كم	١١,٤٠٠	١٥٢	م	١١٤٠٠	٠	١١٤٠٠	ختامي	١٧٣٢٨٠٠	٠	١٧٣٢٨٠٠	٢- فريق عمل الشركه متواجدين
١٠	حفر في ارض الموقع لحفر في جميع انواع التربه المتناسكه عا لقرية الصخره	٥,١٠٥	٦٧.٤٧٥	م	٥١٠٥	٠	٥١٠٥	ختامي	٣٤٤٤٥٩.٨٨	٠.٠٠	٣٤٤٤٥٩.٨٨	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
١١	اصال حفر بالمعدات الميكانيكيه في تربه صخرية ذات اجهد (٢٠٠٠.١٠) كجم /سم ٢	٩,٥٩٢	١١٣.٤٢٥	م	٩٥٩٢	٠	٩٥٩٢	ختامي	١٠٨٧٩٧٢.٦٠	٠.٠٠	١٠٨٧٩٧٢.٦٠	٤- المعدات متواجدة
٢٣	توريد و تركيب باوعات صرف المطر من الفرسه المعليه	١٠	٥,٨٢٠	بالعدد	١٠	٠	١٠	ختامي	٥٨٢٠٠	٠	٥٨٢٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٢٤	توريد و تركيب مواسير تصاريح من البلاستيك المقوم لاشعه الشمس	٨١٨	٦٦٢	م.ط	٨١٨	٠	٨١٨	ختامي	٥٤١٥١٦	٠	٥٤١٥١٦	
								ختامي	٠	٠	٠	٦- البرنامج الزمني متواجد
								ختامي	٠	٠	٠	
								ختامي	٠	٠	٠	٧- و التقارير المبنيه و اللاسويجه و الشهرية متواجدة
								ختامي	٠	٠	٠	
								ختامي	٠	٠	٠	٨- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاعيه و التحذيرييه متواجدة
								ختامي	٠	٠	٠	
								ختامي	٠	٠	٠	٩- وثيقه تامين متواجدة
١٠	خمس ٦٩٠.٢.٥ باغ (لفظ و فترة سنه الاث و تسعته و اثنان جنبها و خمسون قرش لا غير) قيمه محضر التقييم							ختامي	٤٦٠.٧١٥٩	٠	٤٦٠.٧١٥٩	
								ختامي	٠	٠	٠	
١١	لا يتم صرف المستخلص الا بعد موافاه الهيئه بمخلصه المواد المحجريه	٣,٠٠٠	٢٥	م	١٧٩٠	١٤٧.١٩	١٩٣٧.١٩	ختامي	٤٨٤٢٩.٧٥	٠.٠٠	٤٨٤٢٩.٧٥	
		١١,٤٠٠	١٣	م	١١,٤٠٠	٠	١١,٤٠٠	ختامي	١٤٨٢٠٠	٠	١٤٨٢٠٠	
٥	سر المعده المحجريه المتوريه لقرية الصخره في بنقه (٢٠٠٠.١٠) و الاستقطاعات (١٢%)	١١,٤٠٠	٥٧	م	١١,٤٠٠	٠	١١,٤٠٠	ختامي	٦٤٦٣٨٠	٠	٦٤٦٣٨٠	
								ختامي	٨٤٣٠٠٩.٧٥	٠.٠٠	٨٤٣٠٠٩.٧٥	
								ختامي	٥٤٥٠.١٦٨.٤٤	٠.٠٠	٥٤٥٠.١٦٨.٤٤	
								ختامي	٥٤٥٠.١٦٨.٤٤	٠.٠٠	٥٤٥٠.١٦٨.٤٤	

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

اسم العمل : عملية استكمال اعمال رصف طريق منشأه كمال المنطقة الصناعية (يازاكي) محافظة الفيوم (الخطه الاضافيه العاجله
(اشراف) المنطقة السادسة - بنى سويف (بالامر المباشر)

اسم المقاول : شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب يسن جابر و شريكه)

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (٥٣٨) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

بند الميزانية : مستخلص رقم (٤ ختامي)

قيمه امر الاسناد ٥,٠٤٧,٧٥٨

جمله الاستقطاعات

قرش	جنيه	قرش
	٠.٠٠	٥ % تامين اعمال
	١,٧٠٤.٥٤	رسم الدمغه
	٠.٠٠	تكاليف معمل
	٠.٠٠	١٤ % ضريبه مضافه
	٥٤٤.٨٩	الارباح ت.ص
	٦,٩٠٢.٥٠	خصم مبلغ (فقط وقدره سنه الالف وتسعمائه و اثنان جنيها و خمسون قرش لا غير) قيمه

يراعي قبل الصرف :
يراعي تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم و قيمه
التجارب المعملية الخاصه به

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا،

قيمه الاعمال		قرش
جنيه	بيان المنصرف من المقاول	
٥,٤٥٠,١٦٨.٤٤	بيان الاعمال التى تمت الان	
٦,٩٠٢.٥٠	خصم قيمه محضر التقييم	
٠.٠٠	مصرح بصرفه	
٥,٣٨٦,٠٥٢.٤٨	سابق صرفه	
٥٧,٢١٣.٤٦	مستحق صرفه	
٩,١٥١.٩٣	جمله الاستقطاعات	
٤٨,٠٦١.٥٣	صافى المبلغ المستحق	
الشيكات		
٢,٧٢٤.٤٥	حساب مصلحه الضرائب	
١,٩٦١.٦٠	التأمينات الاجتماعيه	