

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جارى اعمال رفع كفاءة طريق
(شبين القناطر / كوبرى نبتيت) القطاع الثانى بطول ٣,٥ كم ضمن المبادرة الرئاسيه "
حياة كريمه "بالامر المباشر "

تنفيذ شركة / شركة ام تى ناشيونال " طه عبد العزيز طه عبد العزيز

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٣/١٣

عدد المرفقات ()

اصل وصورتين من المستخلص

حصر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

محضر استلام موقع

برنامج زمنى

خطاب المحملات

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طيخ



٥

الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى

المنطقة الأولى المركزية

قسم المحفوظات العامة

رقم الصادر / ١٢

عدد المرفقات / مخلص

التاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠٢٤

التوقيع /

مستخلص رقم (جاري ١) عن عملية رفع كفاءة طريق شبين القناطر / كوبري نبتيت القطاع الثاني بطول ٣,٥ كم
مركز شبين القناطر محافظة القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة القليوبية

تنفيذ: شركة ام تي ناشونال للمقاولات

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٠٤) - بتاريخ ١٩ - ٢ - ٢٠٢٤ - مع شركة ام تي ناشونال للمقاولات عن المدة من ٢٠ - ٢ - ٢٠٢٤ إلى ٠٣ - ٠٤ - ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه					جنيه	جنيه	جنيه	
	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	٠	٦٤	م٢	٠	١٤٠٠٠	١٤,٠٠٠	٨٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩٦,٠٠٠	١- سيارة نقل العينات متواجدة ٣. لوحات تعريف المشروع متواجدة. ٤. تأمين سلامة المرور متواجد. ٥. البرنامج الزمني متواجد. ٦. التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة.
٢	بالطن توريد وإضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسبة المقدرة للخلطة التصميمية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف .		٢٢٠٠	طن	٠	٤٤٩,٦	٤٤٩,٦	٩٨٩,١٤٠	٠,٠٠٠	٩٨٩,١٤٠	
٣	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٤٠	٣٣	م٢	٠	٢١٠٠٠	٢١,٠٠٠	٧٠١,٤٠٠	٠,٠٠٠	٧٠١,٤٠٠	
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وإردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٦٠	١٦٩	م٢	٠	١٤٠٠٠	١٤,٠٠٠	٢,٣٧٤,٤٠٠	٠,٠٠٠	٢,٣٧٤,٤٠٠	
٦	بالمتر المكعب نقل مخلفات التي تعوق التنفيذ للمقالب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهيو العمل علي الوجه الأكمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥	٢٤	م٣	٠	٢٠٧٥	٢,٠٧٥	٥٠,٧٣٤,٧٥ ٢٧٥	٠,٠٠٠	٥٠,٧٣٤,٧٥	
اجمالي قيمة الأعمال											٥,٠١١,٦٥٣,٧٥
خصم قيمة ١ % طبقا للمفاوضة											٥٠,١١٢,٥٣
اجمالي قيمة الأعمال بعد خصم ١ % طبقا للمفاوضة											٤,٩٦١,٥٤١,٢٢

روجع فوجد على صحة ،،

تحريرا في سنة ٢٠

أقر بصحة ذلك ،،

تحريرا في سنة ٢٠

سبق صرفها إلى المقاول

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس/محمد عبد الرؤوف راجح

غير الواردة بصفة الشروط أعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية

المطبعة الأولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طيخ

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

ممثل الجهة المالكة

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع /

استشاري الهيئة

مهندس المشروع /

مدير المشروع /

ملاحظة : الفئات

سنة

تحريرا في

مدير عام الشئون المالية والإدارية/مصطفى عبد الجواد

المقاول (ام تي ناشونال للمقاولات)

مدير المشروع /

آم تي ناشونال للمقاولات
ب.ت: ١٣٦٨١ ب.ض: ٨٤٤/٢٢٢/٢٢٢٢



(م)