

عملية اعمال رفع كفاءة طريق الفيوم / ابشواى / يوسف الصديق (القطاع الثانى) مركز يوسف الصديق
مستخلص رقم (3) محافظة الفيوم بطول 1.25 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

شركة اعمال للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العليم)

المنطقه السادسة - بنى سويف

العقد رقم (747) لسنة 2023/2022

تاريخ استلام الموقع : 2023/04/05

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد : 2023/10/04

عن الفترة من بدء العمل حتى 2024/03/05

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد مقاييس معمله	اللقه جنيه	الوحدة	مقدار العمل المسلق اجراءه	مقدار الاصل التي تمت في خلال هذه المدة	جمله مقدار الاصل التي تمت إلى الآن	قيمة الاصل التي تمت إلى الآن	استقطاع أو عجل	البقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
						كمية	كمية	جنيه	جنيه	جنيه	
1	اعمال توريد و تشغيل اترية رملية مع الدمك	500	114	م3	0	0	0	0	0	0	1- يراعى تطبيق نصوص العقد
3	اعمال تكسير و ازاله المسطحات المتهاره بالرصف الحالي	1,250	61	م3	1,147	0	1,147	69,967	0	69,967	2- فريق عمل الشركه متواجدين
5	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه 160 كم	5,000	356	م3	3,800	400	4,200	1,495,200	0	1,495,200	3- المصل متواجد و مهندسى المصل متواجدين
2	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التراب	370	20	م3	370	0	370	7,400	0	7,400	4- لوحه المشروع متواجده
6	اعمال انشاء طبقة تشريب (بریم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	11,000	27.50	م2	0	9,500	9,500	261,250	0	261,250	5- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
7	اعمال توريد و فرش طبقة من الرابطه سمك 6 سم	11,000	146	م2	0	9,500	9,500	1,387,000	0	1,387,000	6- المعدات متواجده
8	اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.3000)	9,000	9.25	م2	0	0	0	0	0	0	7- البرنامج الزمنى متواجد
9	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج4) بسمك 5سم	9,000	137	م2	0	0	0	0	0	0	8- و التقارير المبدئية و الاسبوعيه و الشهرية متواجده
4	اعمال توريد و تركيب براىخ مواسير سبلقه التجهيز قطر داخلي 1 م و سمك 6 سم من الخرسانه	75	1,500	مط	75	0	75	112,500	0	112,500	9- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشادية و التحذيريه متواجده
12	اعمال توريد و صب خرسانه عاقيه لحمايه المواسير	200	1,450	م3	200	0	200	290,000	0	290,000	
14	اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع 80 سم طبقا للرسومات	200	466	مط	0	0	0	0	0	0	10- وثيقه التأمين متواجده
	اجمالي قيمه الاعمال							3,623,317	0	3,623,317	11- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتلت متواجده
	الكارتلت موازين طبقا للامحه و شروط التعاقد							0	0	0	10 - تعليه مبلغ مبلغ 50000 جنيه (فقط و قدرة خمسون الف جنيها لا غير) لحين ورود نتائج العينات
3	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه 160 كم	5,000	25	م3	3,800	400	4,200	105,000	0	105,000	
2	اعمال توريد و فرش طبقة من الرابطه سمك 6 سم	11,000	3	م2	0	9,500	9,500	28,500	0	28,500	
	اجمالي قيمه الكارتلت							133,500	0	133,500	
	اجمالي قيمه الاعمال + اجمالي قيمه الكارتلت							3,756,817	0	3,756,817	
	فقط ثلاثة ملايين و سبعمائة وتسعة عشر ألفاً و مائتان وثمانية وأربعون جنيه مصري و 83 قرش لاغير							3,756,817	37,568	3,719,249	خصم 1% علي جميع الاعمال

تحريراً في: 2024/03/06

روجع فرجد على صحة ..

المقاول : يوسف شعبان عبد العليم

استشاري المشروع : احمد محمد

أقر بصحة ذلك ..

مهندس المشروع : محمد عبد الرحمن

ملاحظة: الفئات

غير الواردة بصفة الشروط أعدت من


أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها 1746964.00

يدفع للمقاول مبلغ 3,719,248.83




رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بنى سويف

مهندس / طارق يوسف الجزار



مدير عام التنفيذ و الصيانه

المهندس / حسام الدين حسن



عملية اعمال رفع كفاءة طريق الفيوم / ابشواى / يوسف الصديق (القطاع الثانى) مركز يوسف
الصديق محافظة الفيوم بطول 1.25 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

اسم العمل :

شركة اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العليم)

اسم المقاول :

العقد رقم (747) لسنة 2023/2022

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (3)

بند الميزانية :

5,454,167.00

قيمه امر الاسناد

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	98,614.24	5% تأمين اعمال
	45,477.60	رسم الدمغه
	1,950.00	تكاليف معمل
	292.50	15% مصاريف اداريه
	313.95	14 % ضريبه مضافه
	18,783.67	الارباح ت.ص
	50,000.00	تعليه مبلغ مبلغ جنيه (فقط و قدرة خمسون الف جنيها لا غير) لحين ورود نتائج العينات

قيمة الاعمال		
جنيه	قرش	
3,719,248.83		بيان المنصرف من المقاول
0.00		بيان الاعمال التي تمت الان
0.00		مصرح بصرفه
1,746,964.00		سابق صرفه
1,972,284.83		مستحق صرفه
215,431.95		جملة الاستقطاعات
1,756,852.88		صافى المبلغ المستحق
الشيكات		
93,918.33		حساب مصلحة الضرائب
50,715.90		التأمينات الاجتماعيه

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا,,