

مستخلص رقم (3)

عملية اعمال رفع كفاءة طريق الفيوم / ايشواى / يوسف الصديق (القطاع الثالث) مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم بطول 1 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

شركة اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العظيم)

المنطقة السادسة - بنى سويف

العقد رقم (748) لسنة 2023/2022

تاريخ استلام الموقع : 2023/04/05

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد : 2023/10/04

عن الفترة من بدء العمل حتى 2024/03/05

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد المقنونة المعدلة	اللقنة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاصل الذى تمت فى خلال هذه المدة	جدة مقدار الاصل الذى تمت الى الآن	قيمة الاصل الذى تمت الى الآن	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
			جنيه			كمية	كمية	جنيه	جنيه	جنيه	
1	اعمال توريد و تشغيل اثريه رمليه مع النملك	100	114	م3	0	0	0	0	0	0	1- يراعى تطبيق نصوص العقد
3	اعمال تكسير و ازاله المسطحات المنهارة بالرصف الحالى	1,250	61	م3	919	0	919	56,059	0	56,059	2- فريق عمل الشركة متواجدين
5	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الاحجار الصلبة نتاج تكسير الكسارات مسافه 160 كم	3,700	356	م3	3,560	0	3,560	1,267,360	0	1,267,360	3- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
2	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة	3,700	20	م3	370	2,400	2,770	55,400	0	55,400	4- لوحه المشروع متواجدة
6	اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	4,000	27.50	م2	0	4,000	4,000	110,000	0	110,000	5- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
7	اعمال توريد و فرش طبقة من الرابطه سمك 6 سم	4,000	146	م2	0	4,000	4,000	584,000	0	584,000	6- المعدات متواجدة
11	اعمال توريد و بناء تكاسي من الديش سمك 40 سم من الاحجار الصلبة	2,400	402	م2	2,300	0	2,300	924,600	0	924,600	7- البرنامج الزمنى متواجد
10	اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي علي المسخن تدرج 3(د) في اماكن الكشط	10	1,900	م3	0	0	0	0	0	0	8- و التقارير المبدئية و الاسبوعيه و الشهرية متواجدة
12	اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحماية المواسير	150	1,450	م3	150	0	150	217,500	0	217,500	9- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
15	اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع 80 سم طبقا للرسومات	20	466	م.ط	0	0	0	0	0	0	10- وثيقه التامين متواجدة
	اجمالي قيمة الاعمال							3,214,919	0	3,214,919	11- ابصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
	الكارتات موازين طبقا للاتحة و شروط التعاقد							0	0	0	10 - تعفيه مبلغ مبلغ 50000 جنيه (فقط و قدرة خمسون الف جنيهها لا غير) لحين ورود نتائج العينات
3	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة نتاج تكسير الكسارات مسافه 160 كم	3,700	25	م3	3,560	0	3,560	89,000	0	89,000	
2	اعمال توريد و فرش طبقة من الرابطه سمك 6 سم	4,000	3	م2	0	4,000	4,000	12,000	0	12,000	
	اجمالي قيمة الكارتات							101,000	0	101,000	
	اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكارتات							3,315,919	0	3,315,919	
	فقط ثلاثة ملايين و مائتان وثمانون ألفاً و سبعمائة وتسعة وخمسون جنيه مصري و 81 قرش لاخير							3,315,919	33,159.19	3,282,759.81	خصم 1% علي جميع الاعمال

تحريراً في: 2024/03/06

روجع فوجد على صحة ،،

المقاول : يوسف شعبان عبد العظيم
استشاري : احمد عبد الله
المشروع : م. محمد عبد الله

أقر بصحة ذلك ،،

ملاحظة : الفئات

مدير عام التنفيذ و الصيانة



المهندس /

حسام الدين حسن

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره 2329301.70

يبلغ للمقاول مبلغ 3,282,759.81

غير الواردة بهك الشروط أعتدت من



اسم العمل : عملية اعمال رفع كفاءة طريق الفيوم / ابشواى / يوسف الصديق (القطاع الثالث) مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم بطول 1 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

اسم المقاول : شركة اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العليم)

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (748) لسنة 2023/2022

بند الميزانية : مستخلص رقم (3)

قيمه امر الاسناد

3,501,214.00

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه
	جنيه
	47,672.91
	22,190.13
	1,505.00
	225.75
	242.31
	9,080.55
	50,000.00
	تعليه مبلغ مبلغ جنيه (فقط و قدرة خمسون الف جنيها لا غير) لحين ورود نتائج العينات

قيمة الاعمال	
قرش	جنيه
	3,282,759.81
	0.00
	0.00
	2,329,301.70
	953,458.11
	130,916.64
	822,541.47
الشيكات	
	45,402.77
	24,517.49

مدير عام الشئون المالية والادارية روجع حسابيا,,