

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

مستخلص رقم { ۹ } ختامی

عن عملية تطوير ورفع كفاءة طريق ميت غمر / الزقازيق { الرصف الإسفلتي } بطول ٢٢ كم لتنفيذ أعمال الإسفلت في اتجاه ميت غمر

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤

مع شركة أحمد محمود هلال للمقاولات والتوريدات العمومية

بتاریخ ۱۲ / ۶ / ۲۰۲۲

العقد رقم ١١٩٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	١٧	—	١٨٣٥	٧٧	١٩١٢	نهائى	—	٣٢٥٠٤	—	٣٢٥٠٤	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	٨٤	—	—	٢٥٣	٢٥٣	نهائى	—	٢١٢٥٢	—	٢١٢٥٢	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال توريد ورش طبقة لصق	٣٥	٨	١٣٢٠٠٠	١٣١٢	١٣٣٣١٢	نهائى	٢٠	١١١٣١٥٥	٢٠	١١١٣١٥٥	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال إنشاء طبقة تشريب ببرايم	٢٥	—	١٣٠٠٠٠	١٨٥٨	١٣١٨٥٨	نهائى	—	٣٢٩٦٤٥٠	—	٣٢٩٦٤٥٠	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .
٥	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٣١	—	١٣٠٠٠٠	١٨٥٨	١٣١٨٥٨	نهائى	—	١٧٢٧٣٣٩٨	—	١٧٢٧٣٣٩٨	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦	أعمال إنشاء طبقة سطحية ٥ سم	١٢٥	—	١٣٢٠٠٠	١٣١٢	١٣٣٣١٢	نهائى	—	١٦٦٦٤٠٠٠	—	١٦٦٦٤٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٧	أعمال إنشاء حاجز خرسانى وجه واحد	٤٦٦	—	٤٢٥	٢٥	٤٥٠	نهائى	—	٢٠٩٧٠٠	—	٢٠٩٧٠٠	بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية
٨	أعمال إنشاء حاجز خرسانى وجهين	٦٤٠	—	٥٥٥	٢٥	٥٨٠	نهائى	—	٣٧١٢٠٠	—	٣٧١٢٠٠	والتحذيرية .
٩	أعمال خرسانة عادية للبردورة	١٦٣٠	—	٢١٠	١٦	٢٢٦	نهائى	—	٣٦٨٣٨٠	—	٣٦٨٣٨٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١٠	أعمال خرسانة عادية لحماية البرابغ	١١٢٠	—	١٤٠	٢٣,٥	١٦٣,٥	نهائى	—	١٨٣١٢٠	—	١٨٣١٢٠	بالمستخلص .
١١	أعمال إنشاء بالوعات صرف مطر	٤٥٠٠	—	٦	١	٧	نهائى	—	٣١٥٠٠	—	٣١٥٠٠	٨- التقارير متواجدة
	بنود مستحدثة						الإجمالى	٢٠	٣٩٥٦٤٦٥٩	—	٣٩٥٦٤٦٥٩	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١	إنشاء طبقة أساس مثبت سمك متوسط ٢٥ سم	٥٨	—	٤٨٠٠٠	٩٦٠,٥	٤٨٩٦٠,٥	نهائى	—	٢٨٣٩٧٠٩	—	٢٨٣٩٧٠٩	١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
٢	توريد وفرش أسمنت لزوم إعادة التدوير	٢٠٠٠	—	٩٨٥	٢٣,٥	١٠٠٨,٥	نهائى	—	٢٠١٧٠٠٠	—	٢٠١٧٠٠٠	١١- يتم الرجوع إلى الإدارة بالنسبة للعمالة .
٣	أعمال تكسير خرسانات	٨٠	—	١٥٠	٤٤	١٩٤	نهائى	—	١٥٥٢٠	—	١٥٥٢٠	١٢- يراعى خصم ما توصى به لجنة أستلام وتقييم
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٣٦٦	—	٥٠٠	٤٢	٥٤٢	نهائى	—	١٩٨٣٧٢	—	١٩٨٣٧٢	العملية .
٥	أعمال رفع وخفض مطابق	٤٧٥	—	٣	—	٣	نهائى	—	١٤٢٥	—	١٤٢٥	
٦	أعمال ترميم بالخلوط الأسفلتى على الساخن	٢٢٠٠	—	—	٧٥	٧٥	نهائى	—	١٦٥٠٠٠	—	١٦٥٠٠٠	
	إجمالى البنود المستحدثة						إجمالى البنود المستحدثة	—	٥٢٣٧٠,٢٦	—	٥٢٣٧٠,٢٦	
	الكارتات											
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	١٣	—	—	٢٥٣	٢٥٣	نهائى	—	٣٢٨٩	—	٣٢٨٩	
٢	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	—	١٣٠٠٠٠	١٨٥٨	١٣١٨٥٨	نهائى	—	١٣٥٥٠	—	١٣٥٥٠	
٣	أعمال إنشاء طبقة سطحية ٥ سم	٣	—	١٣٢٠٠٠	١٣١٢	١٣٣٣١٢	نهائى	—	٣٩٥٥٧٤	—	٣٩٥٥٧٤	
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	—	٥٠٠	٤٢	٥٤٢	نهائى	—	٣٩٩٩٣٦	—	٣٩٩٩٣٦	
	إجمالى الكارتات						إجمالى الكارتات	—	٨١٢٣٤٩	—	٨١٢٣٤٩	
	الإجمالى العام						الإجمالى العام	٢٠	٤٥٦١٤٠٣٤	٢٠	٤٥٦١٤٠٣٤	

مهندس العملية

الأسم

التوقيع

مهندس العملية

الأسم

التوقيع

مهندس العملية

الأسم

التوقيع

رئيس الإدارة المركزية

پندس : کمال
سلوی سامی صالح

يُدفع إلى المَقاول مبلغ : ٨٧٢٣٦٤,٢٠ جنيهِه على الحساب

نہائیا

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

التوقيع

لتوقيع

مهندس الإشراف الأسم

فصل فی اللغۃ

مدير الأعمال الأسم

سے مال پر جمع

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً في

تحريراً فی