



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاوره



المقاول
شركة المقاولات العمومية فوزي عبيد وشركاه

مستخلص جاري رقم (٢)
عن عملية / تلبية تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من تقاطعه مع طريق
القادس - الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق الواحات اصحاب اشياء سور
التقييم ٧٠١
تنفيذ / شركة المقاولات العمومية فوزي عبيد وشركاه

عقد رقم ٢٠٢١/٢٠٢٢/١٣٢٢ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٨

شامل المدة من بداية العقد وحتى تاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	اقلية	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	الإستقطاعات أو العجز	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات
١-١	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والريث ، بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المناسبة والدمك الجيد بالمهريس للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى () ومحمل على البند نقل ناتج الحفر مسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق واركة الميول الجانبية وتوريد طبقة التربة بسك ٢٥ سم مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهريس للوصول الى أقصى كثافة جافة ٩٥%	قرش/جنيه	64.50	وحدة	3,600.00	1,500.00	1,500.00	جاري	0.00	96,750.00	-	96,750.00	١- يراعى تطبيق نصوص العقد ٢- المهندسون والفنيون متواجدين ٣- الخدمات الارشادية ووسائل تأمين سلامة المرور متواجده ٤- يراعى خصم قيمة تجارب المعمل ٥- البرنامج الزمني متواجد ٦- معمل الموقع متواجد ٧- المحملات بمعلومية قطاع التنفيذ والمناطق
٢-١	بالمتر المكعب ردم للاستاسات برمال نظيفة من ناتج الحفر على أن تكون خالية من المواد العضوية الموردة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٣٠ سم مع التر بالمياه والدمك الجيد للحصول على اعلى كثافة ممكنة وعمل الاختبار اللازم للتأكد من ذلك وتحسب كمية الردم بعد الدمك هندسيا والفتة تشمل كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف الفنة شاملة بالمتر المكعب.	قرش/جنيه	59.00	وحدة	2,800.00	1,083.00	1,083.00	جاري	0.00	63,897.00	-	63,897.00	
١-٣	بالمتر المكعب خرسانة عالية اسفل الأساسات للوحدات المعتمدة على الأيقل المحتوي الاسمنتي عن ٣٠٠ كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي و إجهاد الخرسانة لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم2 والفتة تشمل معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات و كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف الفنة شاملة بالمتر المكعب .	قرش/جنيه	2,300.00	وحدة	270.00	226.70	226.70	جاري	0.00	521,410.00	-	521,410.00	
٢-٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والسلاسل والبند غير شامل حديد التسليح المستخدم طبقا للوحدات التصميمية مع تصميم الخلطة الخرسانية والخط والدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة الميزرة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/سم2 ومحتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم2 اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفتة تشمل الفرغ الخشبية وإضافات منع التناذيه وطبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر بالمتر المكعب.	قرش/جنيه	3,100.00	وحدة	450.00	427.00	427.00	جاري	0.00	1,323,700.00	-	1,323,700.00	
٣-٣	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٣٥٠ كجم/سم3 وإجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم2 علي ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح	قرش/جنيه	3,720.00	وحدة	175.00	154.20	154.20	جاري	0.00	573,624.00	-	573,624.00	
٤-٣	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للجزء العلوي المصبوبة في الموقع cast in situ مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم3 وإجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم2 والسعر لا يشمل حديد التسليح	قرش/جنيه	3,720.00	وحدة	220.00	106.00	106.00	جاري	208,320.00	394,320.00	-	394,320.00	
٥-٣	بالطن توريد وتركيب ورس حديد التسليح (١٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	قرش/جنيه	60,400.00	بالطن	82.00	68.32	68.32	جاري	0.00	4,126,528.00	-	4,126,528.00	
١-٤	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهول العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهول العمل نهائياً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	قرش/جنيه	64.00	م2	3,500.00	3,120.61	3,120.61	جاري	0.00	199,719.04	-	199,719.04	
١-٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب اسمنتي مصمت بسك ٢٥ سم والفتة تشمل المونة اللازمة للبناء .	قرش/جنيه	2,490.00	م3	70.00	41.46	41.46	جاري	0.00	103,235.40	-	103,235.40	
٢-٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الطقالي المقرغ بسك ٢٥ سم والفتة تشمل المونة اللازمة للبناء .	قرش/جنيه	2,275.00	م3	125.00	1,036.43	1,036.43	جاري	0.00	2,357,878.25	-	2,357,878.25	
١-٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشرة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت/م3 رمل البطانة بسك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠,٥ سم رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والفتة تشمل السقالات وعمل البوارج والأوتار اللازمة وتركيب شبك مد في اماكن اتصال المباني بالعناصر الانشائية (عامود - كمر - الاكثاف) وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	قرش/جنيه	220.00	م2	11,300.00	7,900.00	7,900.00		1,738,000.00	1,738,000.00	-	1,738,000.00	
إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه													11,499,061.69
المصروف عن المستخلص السابق													8,103,791.60
صافي المصروف عن هذا المستخلص فقط													3,395,270.09

تحريراً في ٠٢/٢٦ ، سنة ٢٠٢٥

أقر بصحة ذلك

ممثل المقاول (شركة المقاولات العمومية)

مدير المشروع

مهندس المشروع

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مدير مشروع : ت. القطاع الجنوبي

مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه

رئيس الإدارة - المركزية

م/اسلام صابر السيد

م / احمد عبد العزيز

مكاربوس ميلاد

م/ محمود علي عبدالفتاح

م/ماوح سليمان

أ/ احمد عبد الجواد

مشيرة السيد عبد الله



٤٩٦٣٥

شركة المقاولات العمومية
فوزي عبيد علي وشركاه
مشروع توسعات الدائري