

مشروع أعمال رفع كفاءة طريق السويس/السفينة وإنشاء الطرق السطحية أسفل كوبرى القطار السريع وربط مداخل ميناء السفينة بالطريق السياحي

مستخلص رقم (١) جارى شامل المدة من بدء الاعمال حتى تاريخ ٢٠٢٥-٣-١٩

رقم البند	نوع العمل	اللفة جنيه	الوحدة	مقاييس تنفيذية	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	استقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب تكسير خرساته مسلحه والسعر يشمل مل ما يلزم لتهو العمل كاملا بامان ونقل المخلفات الى المقالب العموميه ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للمالك	٢١٨,٢٧	م ^٣	١٠٠	٠,٠٠	٨	٨	جاري	١٧٤٦,١٦		١٧٤٦,١٦٠	يتم تطبيق نصوص التعاقد ١ - مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون . ٢ - المكتب متواجد . ٣ - المعمل متواجد . ٤ - العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة . ٥ - التقارير الشهرية والتقارير المبدئية والبرنامج الزمني متواجدة . ٦ - لافتات المشروع متواجدة . ٧ - السياره بالعقد طبقا لافاده اداره المركبات وقاعده البيانات الخاصه بالسيارات المحملات . ٨ - فنى تأمين وسلامة المرور متواجد . ٩ - يتم خصم مبلغ () قيمة التجارب المعملية بعمل المنطقه . ١٠ - يتم خصم مبلغ () قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
٤	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني سمك اكثر من ٢٥سم من الطوب او الحجر (الطلي) ونقل المخلفات الى المقالب العموميه ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٨,٧٤	م ^٣	١٠٠	٠,٠٠	٣٥	٣٥	جاري	٣٤٥٥,٩		٣٤٥٥,٩٠٠	
٦	بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات الاساس باي سمك ونقل المخلفات الى المقالب العموميه ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافه النقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوه ١٥,١ جنيه لكل كيلومتر بالزياده او النقصان	١٥٥,٩١	م ^٣	٢٨٥٠٠	٠,٠٠	٨٦٤	٨٦٤	جاري	١٣٤٧٠٦,٢٤		١٣٤٧٠٦,٢٤٠	
٩	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع ذو الزراعات الكثيفة من الاشجار و المزروعات و المخلفات و ذلك للمزروعات التي لا يزيد قطرها عن ٣٠ سم و ارتفاع ٣ متر و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨,١	م ^٢	١١٥٠٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٠٠	٢٢٨٠٠	جاري	١٨٤٦٨٠,٠٠٠		١٨٤٦٨٠,٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسويه السطح بالآلات التسويه والرش بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافه جافه (٩٥%) والكثافه الجافه القصوى () وفي حاله زياده مسافه نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١,٤٥ جنيه لكل كيلومتر زياده.	٣١,١٥	م ^٣	٥٧٠٠٠	٠,٠٠	٣٢٨٥	٣٢٨٥	جاري	١٠٢٣٢٧,٧٥		١٠٢٣٢٧,٧٥٠	
١١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف نسيبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٠ % ورشها بالمياه الاصوليه للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى	٥٢,٢٦	م ^٣	٤١٥٠٠	٠,٠٠	١٩٢٠٠	١٩٢٠٠	جاري	١٠٠٣٣٩٢		١٠٠٣٣٩٢,٠٠٠	
١٢	أعمال توريد وفرش طبقة من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير كسارات في حدود التدرج المطلوب والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع والسعر يشمل المواد المحجريه إلخ يتم احتساب علاوه ١,٧ جنيه لكل ١ كم زياده حتي مسافه ١٠٠ كم و ١,٤ جنيه لكل كم زياده عن مسافه ١٠٠ كم	٣٢٤		٠	٠,٠٠	٠	٠	جاري	٠		٠,٠	
	مسافه النقل لا تقل عن ٥٢ م	٣٢٤		١	٠,٠٠	٠	٠	جاري	٠		٠,٠	
	مسافه النقل لا تقل عن ٥٣ كم	٣٢٤		١,٥٠٠	٠,٠٠	١٤٥٨,٠٠	١٤٥٨,٠٠	جاري	٤٤٦٥٠٠,٠٠		٤٤٦٥٠٠,٠٠	
	مسافه النقل لا تقل عن ٥٤ كم	٣٢٤		١٧,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٩٩٠,٠٠	١٠٩٩٠,٠٠	جاري	٤٤٩٩٩٩١,٠٠		٤٤٩٩٩٩١,٠٠	
	مسافه النقل لا تقل عن ٥٥ كم	٣٢٤		١١,٠٠٠	٠,٠٠	٥٧٠,٠٠	٥٧٠,٠٠	جاري	٤٣٤٥٥٥,٠٠		٤٣٤٥٥٥,٠٠	
	مسافه النقل لا تقل عن ٥٦ كم	٣٢٤		١٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٤,٠٠	٤٤,٠٠	جاري	١٨٨٨٨,٠٠		١٨٨٨٨,٠٠	
	مسافه النقل لا تقل عن ٥٩ كم	٣٢٤		١٥,٨٧٠	٠,٠٠	٢٩١٥,٠٠	٢٩١٥,٠٠	جاري	١٢٨٨٨,٠٠		١٢٨٨٨,٠٠	
	مسافه النقل لا تقل عن ٦٠ كم	٣٢٤		٣,٣٠٠	٠,٠٠	١٥٤٢,٠٠	١٥٤٢,٠٠	جاري	٦٥٣٨٨,٠٠		٦٥٣٨٨,٠٠	
١٣	توريد و إنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون مودة من أحد الخلطات المركزية المعتمدة على أن لا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية و يتم تسليحها باليااف بولي بروبيلين قابير بمعدل ٩٠٠ جم/م ^٣ خرسانة تتم عملية الرصف بصب الخرسانه وفردا بعماله يدويه مع التجاره الاثمه لتحديد العروض والمناسيب و تتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العباله المدرية لتشطيب السطح على الوجه الأكمل ... إلخ	١٤٥٠	م ^٢	٤٩,٠٠٠	٠,٠٠	٤٥٧٢٨	٤٥٧٢٨	جاري	٦٦٣٠٥٦,٠٠		٦٦٣٠٥٦,٠٠٠	
١٤	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس	٦٠	م ^٢	٢٥٥,٠٠٠	٠,٠٠	١٣٥٦٠,٠٠	١٣٥٦٠,٠٠	جاري	٨١٣٦٠,٠٠		٨١٣٦٠,٠٠	
١٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم تنفيذ طبقة اللقطاعات العرضيه النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعات ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٩٤,٩	م ^٢	٥٥,٠٠٠	٠,٠٠	٤٥٧٩٠,٠٠	٤٥٧٩٠,٠٠	جاري	٤٣٤٥٤٧١,٠٠		٤٣٤٥٤٧١,٠٠	
١٦	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم / م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية	٢٠,٧	م ^٢	٢٩٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٠٤٣٤,٠٠	٤٠٤٣٤,٠٠	جاري	٨٣٦٩٨٣,٨		٨٣٦٩٨٣,٨	
١٧	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطه من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٧ إلخ	٣٥١	م ^٢	٢٩٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٩٢٨٣,٠٠	١٩٢٨٣,٠٠	جاري	٦٧٦٨٣٣٣,٠٠		٦٧٦٨٣٣٣,٠٠	
١٨	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم ... إلخ	٢٨٠,٩	م ^٢	٢٩٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٠٤٣٤,٠٠	٤٠٤٣٤,٠٠	جاري	١١٣٥٧٩١٠,٦		١١٣٥٧٩١٠,٦	
١٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) من النوع الثقيل عند تعديده الشوارع لتحمل ضغط لا يقل عن ٦ بار طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.	٨٠٠	م ^ط	٢,٣٠٠	٠,٠٠	١٢٨٨,٠٠	١٢٨٨,٠٠	جاري	١٠٣٠٤٠٠,٠٠		١٠٣٠٤٠٠,٠٠	
	اقطر ١٢ بوصة	١٢٠٠	م ^ط	١,٠٠٠	٠,٠٠	٧٤,٠٠	٧٤,٠٠	جاري	٨٨٨٠٠,٠٠		٨٨٨٠٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والبيول الجانبية على أن تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لاصول الصناعات والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٤٥١	م ^٢	٥٧,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٣٧,٠٠	٢٠٤٣٧,٠٠	جاري	٩٢١٧٠٨٧,٠٠		٩٢١٧٠٨٧,٠٠	
٢١	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	١٠٠٠	م ^ط	١,٢٥٠	٠,٠٠	٥٢,٠٠	٥٢,٠٠	جاري	٥٢٠٠٠,٠٠		٥٢٠٠٠,٠٠	
٢٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس (نيوجيرسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقاً للرسومات بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ (FAIR FACE) على أن يكون وجه الخرسانة	١٥٠٠	م ^ط	٤٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جاري	٣٠٠٠٠٠,٠٠		٣٠٠٠٠٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠ % ومحمل على البند نكل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف اجهاد ٥٠ ك نيوتن /م ^٢	١٤٠	م ^٢	١,٠٠٠	٠,٠٠	٩١٦,٠٠	٩١٦,٠٠	جاري	١٢٨٢٤٠,٠٠		١٢٨٢٤٠,٠٠	
اجمالي قيمة أعمال الطرق												١٠٩,٧١١,٣٩٤,٩٥