

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى المركزية

عملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر 2 من الكم 146 حتى الكم 149 ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : 577 / 2022 / 2023

مستخلص رقم (22) من بدء العملية إلى 30 /يناير/ 2025

3 / 1

رقم البند	نوع العمل	الفئات التقديرية		الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		ق	ج							ق	ج	ق	ج	ق	ج	
أولاً : أعمال الكبر																
أولاً : - الأعمال بالأسعار التقديرية																
ل-67	إصاى نظام تأريض Earthing - بالمتر الطولى كابل نحاس غير معزول قطاع 70 مم شامل إصاى اللحام	0	304	م.ط	5000	50	0	50	جاري	15,200 ج.م.	0	0	0	15,200 ج.م.	0	1- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد.
ج-67	إصاى نظام تأريض Earthing -بالعد Double plate U clamp	0	712.50	عدد	2000	160	0	160	جاري	114,000 ج.م.	0	0	0	114,000 ج.م.	0	2-مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين .
د-67	إصاى نظام تأريض Earthing -بالعد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1	0	2090	عدد	500	90	0	90	جاري	188,100 ج.م.	0	0	0	188,100 ج.م.	0	3- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة .
إجمالي الأعمال بالأسعار التقديرية																
تصرف الأعمال بالأسعار التقديرية بنسبة 95 % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة (1)																
301,435 ج.م.																

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيمة بظهره و قدرها سبق صرفها للمقاول.

تحريراً في /...../.....

المحاسب /.....

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / محمد محسن

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

التوقيع : جزار

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع : شهاب

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفنى
م / رنا محمد

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / محمد عدلى

التوقيع : محمد

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

2 / 3

قرش جنیه

...../...../..... تحریر افی

قرش جنیه

..... يدفع المقابل مبلغ

..... : ملاحظة الفئات :

علم الحساب / نهائيا

غير الواردة بصك الشرط و اعتمدت من

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / طارق يوسف الجزار

الاستشاري العام

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني

م / رنا محمد

شركة سسترا SYSTRA

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع

م / محمد عدلي

التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير عام المشاريع

م / جهاد محمد سعد

التوقيع :

مستخلص رقم (22) من بدء العملية إلى 30 /يناير/ 2025

رقم البند	نوع العمل	الكميات بعد المفاضلة	الكمية بالمقايضة	مقدار الأصل التي تمت خلال هذه المدة	جدة مقدار الأصل التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جدة قيمة الأصل التي تمت إلى الآن	استقطاع أو حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
										أولاً : أعمال الكباري
										ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة
42	بالمتر المكعب أعمال توريد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب سابقة الإجهاد U-Section بالبر ارتفاع اعلى من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة	0	9371	3م	16800	10101	695	10796	0	101,169,316 ج.م.
43	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS بارتفاع اعلى من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية	0	4125	3م	19500	445	0	445	0	1,835,625.00 ج.م.
44	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم Precast Parapet بالبر ارتفاع اعلى من 12 م		6354	م.ط	6000	1770	171	1941	0	12,333,114 ج.م.
45	بالطن توريد وتركيب ورس حديد تسليح B500 DWR	0	30205	طن	24440	17081	199	17280	0	521,942,400 ج.م.
46	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحلق حديد كوابل عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل الطوي للكوبري بالبر diameter 1860 MPA with Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 15.7mm	0	96389	طن	870	335	0	335	0	32,290,315 ج.م.
49	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من الببوتومين والدهان وجهاً على الجدار	0	63	2م	30082	24037	0	24037	0	1,514,331 ج.م.
55	بالعدد توريد وتركيب ركائز spherical حتى حمولة من 750 طن إلى 1000 طن									
55-أ	Fixed Spherical Bearing	0	900000	عدد	119	28	26	54	0	48,600,000 ج.م.
55-ب	Guided Spherical Bearing	0	900000	عدد	238	53	44	97	0	87,300,000 ج.م.
55-ج	Free Spherical Bearing	0	900000	عدد	119	27	26	53	0	47,700,000 ج.م.
	إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة (3)									854,685,101.00 ج.م.
	إجمالي قيمة المستخلص (1 + 2 + 3)									1,428,399,573.50 ج.م.
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق رقم (21)									1,284,306,411.75 ج.م.
	القيمة الحالية للمستخلص (جاري 22)									86,327,587.15 ج.م.

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهوره وقدرها سبق صرفها للمقاول.

المحاسب /
قرش جنيه

يدفع للمقاول مبلغ
ملاحظة الفئات :
غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من
يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / محمد محسن

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

التوقيع :
.....

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع :
.....

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رنا محمد
التوقيع :
.....

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / محمد عدلي
التوقيع :
.....

تقديم في سجل رقم ٥٥ ((ج . ع)) برقم
تحرير في سنة ٢٠٠

علاقات الكليات المتوطنين

يحدد - سحب

شيك

لأن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحرير في سنة ٢٠٠

- 1- شطب شيك
- 2- سحب اذن صرف
- 3- تعيد في سجل شيك تحت رقم
- 4- وادرج في كشف الجولات رقم رقم التكد وعلمة كتاب الشطب
- الختم ذو التاريخ
-
- الكتاب الملوّط
- الكتاب الملوّط
- الكتاب الملوّط

تسلمت التحويلة رقم وأقر بلى أوافق على هذا الحساب المتضمن بيلاه (*) ((واتى قبضت المستحق لى بتمام وليس لى
طالبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠
المقاول :

[illegible]

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٨ ٦٢٥٧٥	
	الجملة	٨ ٦٢٥٧٥	

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

رشد و اصلاح اخلاق

تقييد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

[illegible]

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١) اقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری _____
الایرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ٤ ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____


رجوع في _____ سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠١١ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

رقم : امضاء الكاتب المنيط :

۱۳۸۳

(٤) قيد في سجل

التي

تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المؤرخ : _____

(٨) أريد من كشف الشبهات

(۱۰) ان بن سید

(۶) استلمت

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد

ايماء الي العقد (رقم العقد ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢)

تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول
للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر تنفيذ
شركة / شركة اتش ايه للانشاءات

برجاء التكرم بالاحاطه بانه قد تم رفع جميع المحملات علي العملية عالية طبقا لموافقه
رئيس مجلس الادارة (مرفق)

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٣/١٨
عدد المرفقات ()

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار

مهندس /

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢٢) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر
٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع
(السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة اتش ايه للانشاءات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٣/١٨

عدد المرفقات ()

اصل وصورتين من المستخلص

حصر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

خطاب المحملات

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

