

بخصوص : انشاء محور الفشن على النيل في المسافة من الطريق
الصحراوى الشرقى حتى الطريق الزراعى الغربى بطول ٨.٦٥ كم
عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوى الشرقى حتى
كوبرى النيل
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
عقد رقم (٤٥١) لسنة ٢٠٢٠/٢٠٢١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ج بمبلغ ٢٦١٨١١٠٠٣.٤٤ جنيه (فقط مائتان واحد وستون
مليون ثمانمائة واحد عشر الف وثلاثة جنيهات واربعة واربعون قرش لا غير) قيمه فروق اسعار
معاملات عناصر التكلفة لبنود الأعمال في المستخلص (٩ & ١٠ & ١١ & ١٢) الخاص بالمشروع عالية.
برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة و التفضل بالتوجيه باللازم نحو الموافقة بالصرف بعد مراجعته سيادتكم
للمرفقات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٠٥/١٣
مرفقات : (اصل فروق الاسعار رقم ٩ & ١٠ & ١١ & ١٢)

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة - بنى سويف
مهندس / طارق يوسف الجزار

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بنى سويف

مشروع انشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢١-٧-٢٦

تاريخ التعاقد / ١٠-٥-٢٠٢١

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مستخلص رقم (٣) فروق اسعار من مستخلص رقم ٩ الى مستخلص رقم ١٢		
بيان	قيمة فروق الاسعار المستحقة	
مستخلص رقم ٩	٩٢,٥٧٠,٨١١.١٤	
مستخلص رقم ١٠	٤٣,٧٤٠,١٨٨.٧٩	
مستخلص رقم ١١	٤٩,٦٧٧,١٢٥.٨٢	
مستخلص رقم ١٢	٧٥,٨٢٢,٨٧٧.٦٨	
الاجمالى من مستخلص رقم ٩ الى مستخلص رقم ١٢	٢٦١,٨١١,٠٠٣.٤٤	فقط مائتين وواحد وستون مليون وثمانمائة واحد عشر الفا وثلاثة جنيه واربعه واربعون قرشا لا غير

الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشاري الهيئة

المقاول

مدير عام المشروعات

مدير ادارة مشروعات الكبارى

مهندس الهيئة

المكتب الاستشاري الهندسي (د. صبرى سمعان)

مدير المشروع

رئيس الادارة المركزية

م/مصطفى شعبان

م/محمد عمار

م/ مجدي شنودة

م/ مجدي ماهر

م/طارق يوسف الجزار

المكتب الهندسى الاستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
س.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
مف.ضريبي : ٥/١٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

مشروع انشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ التعاقد / ١٠-٥-٢٠٢١

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٦-٧-٢٠٢١

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

فروق اسعار مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ١٧-٠٧-٢٠٢٣ الى ١٧-٠٨-٢٠٢٣																
رقم البند	بيانات التعاقد				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ع/(ع-١ع)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)	بيانات المستخلص		
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند										شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام
اولا : اعمال الكبارى :-																
١-١	اعمال جسات فى الارض بالبر	سولار	م/ط	٣٣٥	١٥	٧٨	٠,٤٦٩	٣٦,٥٦٣	١٢٢٤٨,٤٣٨	%٥,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	١٥٦,٨٩	٣٢	١٥
				٣٣٥	١٧	٧٨	٠,٥٣١	٤١,٤٣٨	١٣٨٨١,٥٦٣	%٥,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	١٧٧,٨١	٣٢	١٧
٢ - ج	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجرى النيل و المجارى المائية قطر ١,٠٠ متر و اجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ و محتوي اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣	سولار	م.ط	٤٢٠٠	١٥	٢٩١	٠,٤٦٩	١٣٦,٤٠٦	٥٧٢٩٠,٦٢٥٠	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	١٤٦٧٦,٨٦	٣٢	١٥
		سولار	م.ط	٤٢٠٠	١٧	٢٩١	٠,٥٣١	١٥٤,٥٩٤	٦٤٩٢٩٣,٧٥٠	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	١٦٦٣٣,٧٨	٣٢	١٧
		اسمنت	م.ط	٤٢٠٠	١٥	٢٩١	٠,٤٦٩	١٣٦,٤٠٦	٥٧٢٩٠,٦٢٥٠	%١١,٨٠	١٥٢,٧٠٠	٢٧٣,٦٠٠	٠,٧٩١٧	٥٣٥٢٤,٥٣	٣٢	١٥
		اسمنت	م.ط	٤٢٠٠	١٧	٢٩١	٠,٥٣١	١٥٤,٥٩٤	٦٤٩٢٩٣,٧٥٠	%١١,٨٠	١٥٢,٧٠٠	٢٧٩,٦٠٠	٠,٨٣١٠	٦٣٦٧١,٦١	٣٢	١٧
٣ - ا	شرح البند السابق خوازيق ارتكاز محفورة و مصبوية في موقعها لدعامات البر قطر ١ م	سولار	م.ط	٣٠٠٠	١٥	٩٩٠	٠,٤٦٩	٤٦٤,٠٦٣	١٣٩٢١٨٧,٥٠٠	%٥,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	١٧٨٣٢,٧١	٣٢	١٥
		سولار	م.ط	٣٠٠٠	١٧	٩٩٠	٠,٥٣١	٥٢٥,٩٣٨	١٥٧٧٨١٢,٥٠٠	%٥,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٢٠٢١٠,٤١	٣٢	١٧
		اسمنت	م.ط	٣٠٠٠	١٥	٩٩٠	٠,٤٦٩	٤٦٤,٠٦٣	١٣٩٢١٨٧,٥٠٠	%١٦,٥٠	١٥٢,٧٠٠	٢٧٣,٦٠٠	٠,٧٩١٧	١٨١٨٧٣,٣٠	٣٢	١٥
		اسمنت	م.ط	٣٠٠٠	١٧	٩٩٠	٠,٥٣١	٥٢٥,٩٣٨	١٥٧٧٨١٢,٥٠٠	%١٦,٥٠	١٥٢,٧٠٠	٢٧٩,٦٠٠	٠,٨٣١٠	٢١٦٣٥٢,٥٠	٣٢	١٧
٧	نقل ماكينة خوازيق الى موقع دقها ثم فكها و نقلها خارج الموقع	سولار	عدد	٢٦٨٠٠٠	١٥	٣٢	٠,٤٦٩	٠,٤٦٩	١٢٥٦٢٥,٠٠٠	%٣,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٩٦٥,٤٩	٣٢	١٥
		سولار	عدد	٢٦٨٠٠٠	١٧	٣٢	٠,٥٣١	٠,٥٣١	١٤٢٣٧٥,٠٠٠	%٣,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	١٠٩٤,٢٢	٣٢	١٧
١١	توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات بالبر والبلاطات الانتقالية	سولار	م ^٣	٢١٥٠	١٥	٣٢	٠,٤٦٩	٢٧٤,٢١٩	٥٨٩٥٧٠,٣١٣	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	١٥١٠٣,٧٧	٣٢	١٥
		سولار	م ^٣	٢١٥٠	١٧	٣٢	٠,٥٣١	٣١٠,٧٨١	٦٦٨١٧٩,٦٨٨	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	١٧١١٧,٦٠	٣٢	١٧
		اسمنت	م ^٣	٢١٥٠	١٥	٣٢	٠,٤٦٩	٢٧٤,٢١٩	٥٨٩٥٧٠,٣١٣	%٢٣,٢٠	١٥٢,٧٠٠	٢٧٣,٦٠٠	٠,٧٩١٧	١٠٨٢٩٥,٦١	٣٢	١٥
		اسمنت	م ^٣	٢١٥٠	١٧	٣٢	٠,٥٣١	٣١٠,٧٨١	٦٦٨١٧٩,٦٨٨	%٢٣,٢٠	١٥٢,٧٠٠	٢٧٩,٦٠٠	٠,٨٣١٠	١٢٨٨٢٦,٠٩	٣٢	١٧
اجمالي													٨٥٦,٥١٣,١٨			

مهندس الهيئة
تم مراجعة البورد المكاتب
٥/٨/٢٠٢١

مهندس الاستشاري

المكتب الهندسى الاستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

مهندس الشركة

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
س.ب.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
منف ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بنى سويف

مشروع انشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٠٢١-٧-٢٦

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

فروق اسعار مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ١٧-٠٧-٢٠٢٣ الى ١٧-٠٨-٢٠٢٣																		
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ع/(ع-١ع)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)		
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام											
ماسبق																		
١١ - ١	زيادة محتوى الاسمنت الي ٢٠٤ كجم / م٣		اسمنت	م٣	٢٠	يوليو	١٥	٣٢	٥٨٥	٠,٤٦٩	٢٧٤,٢١٩	٥٤٨٤,٣٧٥	%٦٥,٠٠	١٥٢,٧٠٠	٢٧٣,٦٠٠	٠,٧٩١٧	٢٨٢٢,٤٦	
			اسمنت	م٣	٢٠	أغسطس	١٧	٣٢	٥٨٥	٠,٥٣١	٣١٠,٧٨١	٦٢١٥,٦٢٥	%٦٥,٠٠	١٥٢,٧٠٠	٢٧٩,٦٠٠	٠,٨٣١٠	٣٣٥٧,٥٤	
١٢ - ١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لاعمدة الكبارى و هامات الاعمدة و الاكتاف للبر - ارتفاع حتى ٦ متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات و البلاطات		سولار	م٣	٢٧٠٠	يوليو	١٥	٣٢	١٣٦١	٠,٤٦٩	٦٣٧,٩٦٩	١٧٢٢٥١٥,٦٢٥	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٤٤١٢٧,٨٦	
			سولار	م٣	٢٧٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	١٣٦١	٠,٥٣١	٧٢٣,٠٣١	١٩٥٢١٨٤,٣٧٥	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٥٠٠١١,٥٧	
			اسمنت	م٣	٢٧٠٠	يوليو	١٥	٣٢	١٣٦١	٠,٤٦٩	٦٣٧,٩٦٩	١٧٢٢٥١٥,٦٢٥	%٢٣,٣٠	١٥٢,٧٠٠	٢٧٣,٦٠٠	٠,٧٩١٧	٣١٧٧٦٥,٢٢	
			اسمنت	م٣	٢٧٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	١٣٦١	٠,٥٣١	٧٢٣,٠٣١	١٩٥٢١٨٤,٣٧٥	%٢٣,٣٠	١٥٢,٧٠٠	٢٧٩,٦٠٠	٠,٨٣١٠	٣٧٨٠٠٦,٥٦	
١٢ - ٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لاعمدة الكبارى و هامات الاعمدة و الاكتاف للبر - ارتفاع اعلى ٦ متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات و البلاطات		سولار	م٣	٢٩٠٠	يوليو	١٥	٣٢	٤٥٤	٠,٤٦٩	٢١٢,٨١٣	٦١٧١٥٦,٢٥٠	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	١٥٨١٠,٤٧	
			سولار	م٣	٢٩٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	١٧	٤٥٤	٠,٥٣١	٢٤١,١٨٨	٦٩٩٤٤٣,٧٥٠	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	١٧٩١٨,٥٣
			اسمنت	م٣	٢٩٠٠	يوليو	١٥	٣٢	١٥	٤٥٤	٠,٤٦٩	٢١٢,٨١٣	٦١٧١٥٦,٢٥٠	%٢٣,٣٠	١٥٢,٧٠٠	٢٧٣,٦٠٠	٠,٧٩١٧	١١٣٨٥١,٣٨
			اسمنت	م٣	٢٩٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	١٧	٤٥٤	٠,٥٣١	٢٤١,١٨٨	٦٩٩٤٤٣,٧٥٠	%٢٣,٣٠	١٥٢,٧٠٠	٢٧٩,٦٠٠	٠,٨٣١٠	١٣٥٤٣٥,١٢
١٢-٣	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لاعمدة الكبارى و هامات الاعمدة و الاكتاف للبر - ارتفاع اعلى ٩ متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات و البلاطات		سولار	م٣	٣١٠٠	يوليو	١٥	٣٢	٨١	٠,٤٦٩	٣٧,٩٦٩	١١٧٧٠٣,١٢٥	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٣٠١٥,٣٥	
			سولار	م٣	٣١٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	١٧	٨١	٠,٥٣١	٤٣,٠٣١	١٣٣٣٩٦,٨٧٥	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٣٤١٧,٤٠
			اسمنت	م٣	٣١٠٠	يوليو	١٥	٣٢	١٥	٨١	٠,٤٦٩	٣٧,٩٦٩	١١٧٧٠٣,١٢٥	%٢٣,٣٠	١٥٢,٧٠٠	٢٧٣,٦٠٠	٠,٧٩١٧	٢١٧١٣,٥٧
			اسمنت	م٣	٣١٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	١٧	٨١	٠,٥٣١	٤٣,٠٣١	١٣٣٣٩٦,٨٧٥	%٢٣,٣٠	١٥٢,٧٠٠	٢٧٩,٦٠٠	٠,٨٣١٠	٢٥٨٢٩,٩٩
اجمالي																		
١,٩٨٩,٥٩٦.١٩																		

مهندس الهيئة
م. د. راحية النور والكمب -

مهندس الاستشاري
المكتب الهندسى الاستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جنار اشرف كوبرى الفشن

مهندس الشركة
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش. د. د.
س.ت. : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض. : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
م.ف. ضريبى : ٥٠٠/٠٠/٤١٠/٠٠/٠٠

المنطقة السادسة بني سويف

قطاع التنفيذ والمناطق

مشروع إنشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٠٢١-٧-٢٦

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

فروق اسعار مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ١٧-٠٧-٢٠٢٣ الى ١٧-٠٨-٢٠٢٣																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير (١ع-٢ع)	قيمة التعويض = (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																
	سولار	٣م	٣	٣٠٠٠	يوليو	١٥	٣٢	١٠.٦٣	٠.٤٦٩	٤٩٨,٢٨١	١٤٩٤٨٤٣.٧٥٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	١,٩٨٩,٥٩٦.١٩
١٤	سولار	٣م	٣	٣٠٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	١٠.٦٣	٠.٥٣١	٥٦٤,٧١٩	١٦٩٤١٥٦.٢٥٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٣٨٢٩٥.٣٠
	اسمنت	٣م	٣	٣٠٠٠	يوليو	١٥	٣٢	١٠.٦٣	٠.٤٦٩	٤٩٨,٢٨١	١٤٩٤٨٤٣.٧٥٠	%٢١.٤٠	١٥٢.٧٠٠	٢٧٣.٦٠٠	٠.٧٩١٧	٢٥٣٢٧٧.٦٣
	اسمنت	٣م	٣	٣٠٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	١٠.٦٣	٠.٥٣١	٥٦٤,٧١٩	١٦٩٤١٥٦.٢٥٠	%٢١.٤٠	١٥٢.٧٠٠	٢٧٣.٦٠٠	٠.٨٣١٠	٣٠١٢٩٣.٥٤
	سولار	٣م	٣	٣٢٠٠	يوليو	١٥	٣٢	١٦٥٠	٠.٤٦٩	٧٧٣,٤٣٨	٢٤٧٥٠٠٠.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٦٣٤٠٥.٢٠
١٠ - ١٥	سولار	٣م	٣	٣٢٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	١٦٥٠	٠.٥٣١	٨٧٦,٥٦٣	٢٨٠٥٠٠٠.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٧١٨٥٩.٢٣
	اسمنت	٣م	٣	٣٢٠٠	يوليو	١٥	٣٢	١٦٥٠	٠.٤٦٩	٧٧٣,٤٣٨	٢٤٧٥٠٠٠.٠٠٠	%٢١.٤٠	١٥٢.٧٠٠	٢٧٣.٦٠٠	٠.٧٩١٧	٤١٩٣٤٩.٦١
	اسمنت	٣م	٣	٣٢٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	١٦٥٠	٠.٥٣١	٨٧٦,٥٦٣	٢٨٠٥٠٠٠.٠٠٠	%٢١.٤٠	١٥٢.٧٠٠	٢٧٣.٦٠٠	٠.٨٣١٠	٤٩٨٨٤٩.١٤
٢ - ١٥	سولار	٣م	٣	٣٤٠٠	يوليو	١٥	٣٢	٩٣٦	٠.٤٦٩	٤٣٨,٧٥٠	١٤٩١٧٥٠.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٣٨٢١٦.٠٤
	سولار	٣م	٣	٣٤٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	٩٣٦	٠.٥٣١	٤٩٧,٢٥٠	١٦٩٠٦٥٠.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٤٣٣١١.٥٢
	اسمنت	٣م	٣	٣٤٠٠	يوليو	١٥	٣٢	٩٣٦	٠.٤٦٩	٤٣٨,٧٥٠	١٤٩١٧٥٠.٠٠٠	%٢١.٤٠	١٥٢.٧٠٠	٢٧٣.٦٠٠	٠.٧٩١٧	٢٥٢٧٥٣.٤٤
	اسمنت	٣م	٣	٣٤٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	٩٣٦	٠.٥٣١	٤٩٧,٢٥٠	١٦٩٠٦٥٠.٠٠٠	%٢١.٤٠	١٥٢.٧٠٠	٢٧٣.٦٠٠	٠.٨٣١٠	٣٠٠٦٦٩.٩٨
١-١٦	سولار	٣م	٣	٣٦٥٠	يوليو	١٥	٣٢	٧٨١	٠.٤٦٩	٣٦٦,٠٩٤	١٣٣٦٢٤٢.١٨٨	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٣٤٢٣٢.٢٠
	سولار	٣م	٣	٣٦٥٠	أغسطس	١٧	٣٢	٧٨١	٠.٥٣١	٤١٤,٩٠٦	١٥١٤٤٠٧.٨١٣	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٣٨٧٩٦.٥٠
	اسمنت	٣م	٣	٣٦٥٠	يوليو	١٥	٣٢	٧٨١	٠.٤٦٩	٣٦٦,٠٩٤	١٣٣٦٢٤٢.١٨٨	%١٧.٧٠	١٥٢.٧٠٠	٢٧٣.٦٠٠	٠.٧٩١٧	١٨٧٢٦٠.٣٠
	اسمنت	٣م	٣	٣٦٥٠	أغسطس	١٧	٣٢	٧٨١	٠.٥٣١	٤١٤,٩٠٦	١٥١٤٤٠٧.٨١٣	%١٧.٧٠	١٥٢.٧٠٠	٢٧٣.٦٠٠	٠.٨٣١٠	٢٢٢٧٦٠.٧٦
اجمالي																
٤,٧٩٧,٣٢٧.٩١																

مهندس الهيئة
تم مراجعة النود والكميات
[Signature]

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

مهندس الشركة
[Signature]
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
س.ب. : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض. : ٢٠٠١/٢١/٧٠٧
مف. ضريبي : ١٠/٠٠/٠٠ : ٥٠٠٠٠٠٠

قطاع التنفيذ والمناطق

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٦-٧-٢٠٢١

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

مهندس الشركة
عبد الله
م. م. م.
شركة السلام ألتراشيونل لتقنيات وتجارة
س.ب. ٢٩٨٧٢٠ ب.ب. ١٣١ ٧٠٧
م.ب. ١٣١ ٧٠٧

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

مشروع إنشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٠٢١-٧-٢٦

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

فروق أسعار مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ١٧-٠٧-٢٠٢٣ الى ١٧-٠٨-٢٠٢٣																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ع/(ع-١ع) (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																
٢١ - أ	توريد و تشغيل و تركيب حديد تسليح عالى المقاومة من الصلب ٣٦ / ٥٢ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اقل من او يساوي ١٢ م	سولار	طن	٢٣٠٠٠	يوليو	١٥	٣٢	٢٣٩٢	٠,٤٦٩	١١٢١,٢٥٠	٢٥٧٨٨٧٥٠,٠٠٠	%٥,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٣٣٠,٣٣١,٤٨
		سولار	طن	٢٣٠٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	٢٣٩٢	٠,٥٣١	١٢٧٠,٧٥٠	٢٩٢٢٧٢٥٠,٠٠٠	%٥,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٣٧٤٣٧٥,٦٨
		حديد تسليح	طن	٢٣٠٠٠	يوليو	١٥	٣٢	٢٣٩٢	٠,٤٦٩	١١٢١,٢٥٠	٢٥٧٨٨٧٥٠,٠٠٠	%٦٨,٠٠	٣١٣,٧٠٠	٩١٣,٦٠٠	١,٩١٢٣	٣٣٥٣٥٤٠,٤,٤٢
		حديد تسليح	طن	٢٣٠٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	٢٣٩٢	٠,٥٣١	١٢٧٠,٧٥٠	٢٩٢٢٧٢٥٠,٠٠٠	%٦٨,٠٠	٣١٣,٧٠٠	٩١٣,٦٠٠	١,٩١٢٣	٣٨٠٠,٦٧٩١,٦٧
٢١ - ب	توريد و تشغيل و تركيب حديد تسليح عالى المقاومة من الصلب ٣٦ / ٥٢ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اكبر من ١٢ م	سولار	طن	٢٤٠٠٠	يوليو	١٥	٣٢	٧٨	٠,٤٦٩	٣٦,٥٦٣	٨٧٧٥٠٠,٠٠٠	%٥,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	١١٢٤٠,٠١
		سولار	طن	٢٤٠٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	٧٨	٠,٥٣١	٤١,٤٣٨	٩٩٤٥٠٠,٠٠٠	%٥,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	١٢٧٣٨,٦٨
		حديد تسليح	طن	٢٤٠٠٠	يوليو	١٥	٣٢	٧٨	٠,٤٦٩	٣٦,٥٦٣	٨٧٧٥٠٠,٠٠٠	%٦٨,٠٠	٣١٣,٧٠٠	٩١٣,٦٠٠	١,٩١٢٣	١١٤١٠,٩١,٢٧
		حديد تسليح	طن	٢٤٠٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	٧٨	٠,٥٣١	٤١,٤٣٨	٩٩٤٥٠٠,٠٠٠	%٦٨,٠٠	٣١٣,٧٠٠	٩١٣,٦٠٠	١,٩١٢٣	١٢٩٣٢٣٦,٧٧
٢٢	بالطن توريد و تركيب و شد كابلات عالية الاجهاد طبقا للمواصفات الفنية و اللوحات التصميمية و الفئة محمل عليها اعمال شد الكابلات و الحقن و الاكسسوارات و الاجرية و التركيز و الويدجز و جميع ما يلزم لنهـو العمل	سولار	طن	٦٠٠٠٠	يوليو	١٥	٣٢	١٤٦	٠,٤٦٩	٦٨,٤٣٨	٤١٠,٦٢٥٠,٠٠٠	%٥,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٥٢٥٩٧,٥٠
		سولار	طن	٦٠٠٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	١٤٦	٠,٥٣١	٧٧,٥٦٣	٤٦٥٣٧٥٠,٠٠٠	%٥,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٥٩٦١٠,٤٩
		اسمنت	طن	٦٠٠٠٠	يوليو	١٥	٣٢	١٤٦	٠,٤٦٩	٦٨,٤٣٨	٤١٠,٦٢٥٠,٠٠٠	%٣,٠٠	١٥٢,٧٠٠	٢٧٣,٦٠٠	٠,٧٩١٧	٩٧٥٣٣,٥٢
		اسمنت	طن	٦٠٠٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	١٤٦	٠,٥٣١	٧٧,٥٦٣	٤٦٥٣٧٥٠,٠٠٠	%٣,٠٠	١٥٢,٧٠٠	٢٧٩,٦٠٠	٠,٨٣١٠	١١٦٠,٢٣,٧٥
		حديد	طن	٦٠٠٠٠	يوليو	١٥	٣٢	١٤٦	٠,٤٦٩	٦٨,٤٣٨	٤١٠,٦٢٥٠,٠٠٠	%٥٧,٠٠	٣١٣,٧٠٠	٩١٣,٦٠٠	١,٩١٢٣	٤٤٧٥٩٤٣,٤٠
		حديد	طن	٦٠٠٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	١٤٦	٠,٥٣١	٧٧,٥٦٣	٤٦٥٣٧٥٠,٠٠٠	%٥٧,٠٠	٣١٣,٧٠٠	٩١٣,٦٠٠	١,٩١٢٣	٥٠,٧٢٧٣٥,٨٥
٢٩-ب	توريد و تركيب كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بأربع جوايط	سولار	عدد	١٧٤٥٠	يوليو	١٥	٣٢	٤٠	٠,٤٦٩	١٨,٧٥٠	٣٢٧١٨٧,٥٠٠	%١,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٨٣٨,٢٠
		سولار	عدد	١٧٤٥٠	أغسطس	١٧	٣٢	٤٠	٠,٥٣١	٢١,٢٥٠	٣٧٠٨١٢,٥٠٠	%١,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٩٤٩,٩٦
	كتل و قطاعات	عدد	عدد	١٧٤٥٠	يوليو	١٥	٣٢	٤٠	٠,٤٦٩	١٨,٧٥٠	٣٢٧١٨٧,٥٠٠	%٢٥,٠٠	٢٥١,٧٠٠	٧٤١,٢٠٠	١,٩٤٤٨	١٥٩٠,٧٦,٥٦
	كتل و قطاعات	عدد	عدد	١٧٤٥٠	أغسطس	١٧	٣٢	٤٠	٠,٥٣١	٢١,٢٥٠	٣٧٠٨١٢,٥٠٠	%٢٥,٠٠	٢٥١,٧٠٠	٧٤١,٢٠٠	١,٩٤٤٨	١٨٠,٢٨٦,٧٧
اجمالي																
٩١,٦٧٣,٣٨٥,٨٦																

مهندس الهيئة
تم احياء البو و الكياح

مهندس الاستشاري
المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

مهندس الشركة
شركة السلام للإنشاءات للمقاولات والتجارة
س.ب.ت : ٢٨٧٢٠ / ب.ض : ٢٨٧٢٠ / ١٢١٧٠٧
منف ضريبي : ٥٠٠٠٠٠٠٠ / ٠٠٠٠٠٠٠

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

مشروع إنشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٠٢١-٧-٢٦

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

فروق اسعار مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ٢٠٢٣-٠٧-١٧ الى ٢٠٢٣-٠٨-١٧																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ع/(ع-١ع) (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																
١٠٣٠	توريد و تركيب كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بدون جوايط	سولار	عدد	٩٤٠٠	يوليو	١٥	٣٢	٢٦	٠,٤٦٩	١٢,١٨٨	١١٤٥٦٢,٥٠٠	%١,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٢٩٣,٤٩
		سولار	عدد	٩٤٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	٢٦	٠,٥٣١	١٣,٨١٣	١٢٩٨٣٧,٥٠٠	%١,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٣٣٢,٦٢
	كتل و قطاعات	عدد	٩٤٠٠	يوليو	١٥	٣٢	٢٦	٠,٤٦٩	١٢,١٨٨	١١٤٥٦٢,٥٠٠	%٢٥,٠٠	٢٥١,٧٠٠	٧٤١,٢٠٠	١,٩٤٤٨	٥٥٦٩٩,٥٩	
	كتل و قطاعات	عدد	٩٤٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	٢٦	٠,٥٣١	١٣,٨١٣	١٢٩٨٣٧,٥٠٠	%٢٥,٠٠	٢٥١,٧٠٠	٧٤١,٢٠٠	١,٩٤٤٨	٦٣١٢٦,٢٠	
٣١	بالمتر المسطح توريد و دهان طبقة عازلة للرطوبة على البارد للبرايخ و الاتفاق	سولار	٢م	٥٠	يوليو	١٥	٣٢	١١٩٤	٠,٤٦٩	٥٥٩,٦٨٨	٢٧٩٨٤,٣٧٥	%٢,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	١٤٣,٣٨
	بيتومين (منتجات تكرير البترول)	٢م	٥٠	أغسطس	١٧	٣٢	١١٩٤	٠,٥٣١	٦٣٤,٣١٣	٣١٧١٥,٦٢٥	%٢,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	١٦٢,٥٠	
	بيتومين (منتجات تكرير البترول)	٢م	٥٠	يوليو	١٥	٣٢	١١٩٤	٠,٤٦٩	٥٥٩,٦٨٨	٢٧٩٨٤,٣٧٥	%٢٥,٠٠	٣٢٤,٢٠٠	٤١٧,٣٠٠	٠,٢٨٧٢	٢٠٠٩,٠٦	
	بيتومين (منتجات تكرير البترول)	٢م	٥٠	أغسطس	١٧	٣٢	١١٩٤	٠,٥٣١	٦٣٤,٣١٣	٣١٧١٥,٦٢٥	%٢٥,٠٠	٣٢٤,٢٠٠	٤١٧,٣٠٠	٠,٢٨٧٢	٢٢٧٦,٩٣	
٣٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة عادية لاساسات الحوائط الساتدة و بلاطات الانتقال و الاتفاق و البرايخ - اجهاد الخرسانة لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٣ و محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم ^٣	سولار	٣م	١٥٠٠	يوليو	١٥	٣٢	٩٢	٠,٤٦٩	٤٣,١٢٥	٦٤٦٨٧,٥٠٠	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	١٦٥٧,١٨
	اسمنت	٣م	١٥٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	٩٢	٠,٥٣١	٤٨,٨٧٥	٧٣٣١٢,٥٠٠	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	١٨٧٨,١٤	
	اسمنت	٣م	١٥٠٠	يوليو	١٥	٣٢	٩٢	٠,٤٦٩	٤٣,١٢٥	٦٤٦٨٧,٥٠٠	%٢٨,٠٠	١٥٢,٧٠٠	٢٧٣,٦٠٠	٠,٧٩١٧	١٤٣٤٠,٥٥	
	اسمنت	٣م	١٥٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	٩٢	٠,٥٣١	٤٨,٨٧٥	٧٣٣١٢,٥٠٠	%٢٨,٠٠	١٥٢,٧٠٠	٢٧٩,٦٠٠	٠,٨٣١٠	١٧٠٥٩,٢٠	
٣٦ب	حفر في تربة صخرية متماسكة اجهاد اعلى من ٦٠٠ كجم/م ^٢	سولار	٣م	١٥٠٠	يوليو	١٥	٣٢	١٩٣	٠,٤٦٩	٩٠,٤٦٩	١٣٥٧٠,٣١٢٥	%٢٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٦٩٥٢,٩٦
		سولار	٣م	١٥٠٠	أغسطس	١٧	٣٢	١٩٣	٠,٥٣١	١٠٢,٥٣١	١٥٣٧٩٦,٨٧٥	%٢٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٧٨٨٠,٠٢
٤٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة - سولار	سولار	٣م	٨٥	يوليو	١٥	٣٢	١٥٩٢	٠,٤٦٩	٧٤٦,٢٥٠	٦٣٤٣١,٢٥٠	%٢٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٣٢٥٠,٠٠
		سولار	٣م	٨٥	أغسطس	١٧	٣٢	١٥٩٢	٠,٥٣١	٨٤٥,٧٥٠	٧١٨٨٨,٧٥٠	%٢٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٣٦٨٣,٣٣
اجمالي																
٩١,٨٥٤,١٣٠.٩٩																

مهندس الهيئة
م. راجية البور والكميات

مهندس الاستشاري
مكتب الهندسة الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري الفشن

مهندس الشركة
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
س.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ١٢١٧٠٧
ملف ضريبي : ٥٠٠٦٥٤١٠/١٠/١٠

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

مشروع انشاء محور القشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ التعاقد/ ٢٠٢١-٥-١٠

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٠٢١-٧-٢٦

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

فروق اسعار مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ٢٠٢٣-٠٧-١٧ الى ٢٠٢٣-٠٨-١٧																
رقم البند	بيانات التعاقد				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ع/(ع-١ع)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)			
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند												
ماسبق																
ثانيا : اعمال الطرق :-																
٥٢- ب	توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الجيرية مسافة نقل لا تقل عن ٨٠ كم	سولار	م٣	٢٠٨	يوليو	١٥	٣٢	١٦٠٠٠	٠,٤٦٩	٧٥٠٠,٠٠٠	١٥٦٠٠٠٠,٠٠٠	%١٥,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٥٩٩٤٦,٧٣-
		سولار	م٣	٢٠٨	أغسطس	١٧	٣٢	١٦٠٠٠	٠,٥٣١	٨٥٠٠,٠٠٠	١٧٦٨٠٠٠,٠٠٠	%١٥,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٦٧٩٣٩,٦٣-
٤٦	حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	سولار	م٣	٢٠,١	يوليو	١٥	٣٢	٦٢٠٠٠	٠,٤٦٩	٢٩٠٦٢,٥٠٠	٥٨٤١٥٦,٢٥٠	%٢٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٢٩٩٣٠,١٤
		سولار	م٣	٢٠,١	أغسطس	١٧	٣٢	٦٢٠٠٠	٠,٥٣١	٣٢٩٣٧,٥٠٠	٦٦٢٠٤٣,٧٥٠	%٢٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٣٣٩٢٠,٨٢
٥٣	توريد و تشريب طبقة تشريب من مادة MC0	سولار	م٢	٢٥	يوليو	١٥	٣٢	٦٢٠٠٠	٠,٤٦٩	٢٩٠٦٢,٥٠٠	٧٢٦٥٦٢,٥٠٠	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	١٨٦١٣,٢٧
		سولار	م٢	٢٥	أغسطس	١٧	٣٢	٦٢٠٠٠	٠,٥٣١	٣٢٩٣٧,٥٠٠	٨٢٣٤٣٧,٥٠٠	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٢١٠٩٥,٠٤
		بيتومين	م٢	٢٥	يوليو	١٥	٣٢	٦٢٠٠٠	٠,٤٦٩	٢٩٠٦٢,٥٠٠	٧٢٦٥٦٢,٥٠٠	%٦٥,٠٠	٣٥٨,٤٠٠	٦٢٢,٠٠٠	٠,٧٣٥٥	٣٤٧٣٤٧,١٥
		بيتومين	م٢	٢٥	أغسطس	١٧	٣٢	٦٢٠٠٠	٠,٥٣١	٣٢٩٣٧,٥٠٠	٨٢٣٤٣٧,٥٠٠	%٦٥,٠٠	٣٥٨,٤٠٠	٦٢٢,٠٠٠	٠,٧٣٥٥	٣٩٣٦٦,١٠
فقط اثنين وتسعون مليوناً وخمسمائة وسبعون الفا وثمانمائة واحد عشر جنيها واربعه عشر قرشا لاغير																
الاجمالي																
٩٢,٥٧٠,٨١١,١٤																

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

م/مصطفى شعبان

مدير ادارة
مشروعات الكباري

م/محمد عمار

مهندس الهيئة

م/احمد البردواكياح

استشاري الهيئة

المكتب الاستشاري الهندسي (ا.د صبري سمعان)

م/مجدي شنودة

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري القشن

المقاول

مدير المشروع

م/مجدي ماهر



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
س.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ١٧٠٧
م.ف ضريبي : ١٠/٠٠/٤١٥/٢٠٢١

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٦-٧-٢٠٢١

مشروع انشاء محور القشن على النيل المرحلة الاولى

فروق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد/ ١٠-٥-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ١٨-٠٨-٢٠٢٣ الى ٠١-١٠-٢٠٢٣																
رقم البند	بيانات التعاقد				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ع/(ع-١ع)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة*نسبة التغير)			
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند										شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام
اولا : اعمال الكبارى :-																
٦	تجربة تحميل على خازوق غير عامل قطر ١ متر لضعف الحمل التصميمي	سولار	عدد	٢٧٠٠٠٠	أغسطس	١	١	١	١,٠٠٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٢٠٧٥,٠٨		
١١	توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات بالبر والبلاطات الانتقالية	سولار	٣م	٢١٥٠	أغسطس	١٤	٤٥	٧٦	٠,٣١١	٢٣,٦٤٤	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	١٣٠٢,٣٢		
		سولار	٣م	٢١٥٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٧٦	٠,٦٦٧	٥٠,٦٦٧	١٠٨٩٣٣,٣٣٣	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٢٧٩٠,٦٨	
		سولار	٣م	٢١٥٠	أكتوبر	١	٤٥	٧٦	٠,٠٢٢	١,٦٨٩	٣٦٣١,١١١	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٩٣,٠٢	
		اسمنت	٣م	٢١٥٠	أغسطس	١٤	٤٥	٧٦	٠,٣١١	٢٣,٦٤٤	٥٠٨٣٥,٥٥٦	١٥٢,٧٠٠	٢٧٩,٦٠٠	٠,٨٣١٠	٩٨٠١,١٨	
		اسمنت	٣م	٢١٥٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٧٦	٠,٦٦٧	٥٠,٦٦٧	١٠٨٩٣٣,٣٣٣	١٥٢,٧٠٠	٢٨٢,٥٠٠	٠,٨٥٠٠	٢١٤٨٢,٤٨	
		اسمنت	٣م	٢١٥٠	أكتوبر	١	٤٥	٧٦	٠,٠٢٢	١,٦٨٩	٣٦٣١,١١١	١٥٢,٧٠٠	٣٠٣,٥٠٠	٠,٩٨٧٦	٨٣١,٩٤	
١١ - ١	زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٢٠ كجم / ٣م	اسمنت	٣م	٢٠	أغسطس	١٤	٤٥	٧٦	٠,٣١١	٢٣,٦٤٤	١٥٢,٧٠٠	٢٧٩,٦٠٠	٠,٨٣١٠	٢٥٥,٤٤		
		اسمنت	٣م	٢٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٧٦	٠,٦٦٧	٥٠,٦٦٧	١٠١٣,٣٣٣	١٥٢,٧٠٠	٢٨٢,٥٠٠	٠,٨٥٠٠	٥٥٩,٨٩	
		اسمنت	٣م	٢٠	أكتوبر	١	٤٥	٧٦	٠,٠٢٢	١,٦٨٩	٣٣,٧٧٨	١٥٢,٧٠٠	٣٠٣,٥٠٠	٠,٩٨٧٦	٢١,٦٨	
١١ - ١٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لاعمدة الكبارى و هامات الاعمدة و الاكتاف للبر - ارتفاع حتى ٦ متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات و البلاطات	سولار	٣م	٢٧٠٠	أغسطس	١٤	٤٥	٢٨٧	٠,٣١١	٨٩,٢٨٩	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٦١٧٦,٠٥		
		سولار	٣م	٢٧٠٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٢٨٧	٠,٦٦٧	١٩١,٣٣٣	٥١٦٦٠٠,٠٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	١٣٢٣٤,٣٩	
		سولار	٣م	٢٧٠٠	أكتوبر	١	٤٥	٢٨٧	٠,٠٢٢	٦,٣٧٨	١٧٢٢٠,٠٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٤٤١,١٥	
		اسمنت	٣م	٢٧٠٠	أغسطس	١٤	٤٥	٢٨٧	٠,٣١١	٨٩,٢٨٩	٢٤١٠٨٠,٠٠٠	١٥٢,٧٠٠	٢٧٩,٦٠٠	٠,٨٣١٠	٤٦٦٨٠,٩٥	
		اسمنت	٣م	٢٧٠٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٢٨٧	٠,٦٦٧	١٩١,٣٣٣	٥١٦٦٠٠,٠٠٠	١٥٢,٧٠٠	٢٨٢,٥٠٠	٠,٨٥٠٠	١٠٢٣١٦,٥٧	
		اسمنت	٣م	٢٧٠٠	أكتوبر	١	٤٥	٢٨٧	٠,٠٢٢	٦,٣٧٨	١٧٢٢٠,٠٠٠	١٥٢,٧٠٠	٣٠٣,٥٠٠	٠,٩٨٧٦	٣٩٦٢,٣٤	
اجمالي													٢١٢,٠٢٥,١٦			

مهندس الهيئة
د. راحبة البوردواكيا

مهندس الاستشاري
الكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى القشن

مهندس الشركة
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
سجل تجاري : ٢٩٨٧٤٠
سجل مهنى : ٢٠١/١٩١/٧٠٧
م.م
سجل مهنى : ٢٠١/١٩٨/٤١٠/٠١/٠١

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بنى سوف

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٦-٧-٢٠٢١

مشروع انشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ التعاقد/ ١٠-٥-٢٠٢١

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

فروق اسعار مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ١٨-٠٨-٢٠٢٣ الى ٠١-١٠-٢٠٢٣																
رقم البند	بيانات التعاقد				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير (١ع-٤ع)	قيمة التعويض = (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)			
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند											شهور المستخلص	عدد الايام
ماسبق													٢١٢,٠٢٥,١٦			
١٢ - ٢	سولار	٣م		٢٩٠٠	أغسطس	١٤	٤٥	٤١٩	٠,٣١١	١٣٠,٣٥٦	٣٧٨٠٣١,١١١	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٠,٢٥٦٢	٣٩٦,٢٠٠	٩٦٨٤,٥٠
	سولار	٣م		٢٩٠٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٤١٩	٠,٦٦٧	٢٧٩,٣٣٣	٨١٠٠٦٦,٦٦٧	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٠,٢٥٦٢	٣٩٦,٢٠٠	٢٠٧٥٢,٥٠
	سولار	٣م		٢٩٠٠	أكتوبر	١	٤٥	٤١٩	٠,٠٢٢	٩,٣١١	٢٧٠٠٢,٢٢٢	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٠,٢٥٦٢	٣٩٦,٢٠٠	٦٩١,٧٥
	اسمنت	٣م		٢٩٠٠	أغسطس	١٤	٤٥	٤١٩	٠,٣١١	١٣٠,٣٥٦	٣٧٨٠٣١,١١١	%٢٣,٣٠	١٥٢,٧٠٠	٠,٨٣١٠	٢٧٩,٦٠٠	٧٣١٩٩,١٥
	اسمنت	٣م		٢٩٠٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٤١٩	٠,٦٦٧	٢٧٩,٣٣٣	٨١٠٠٦٦,٦٦٧	%٢٣,٣٠	١٥٢,٧٠٠	٠,٨٥٠٠	٢٨٢,٥٠٠	١٦٠,٤٣٩,٨٨
	اسمنت	٣م		٢٩٠٠	أكتوبر	١	٤٥	٤١٩	٠,٠٢٢	٩,٣١١	٢٧٠٠٢,٢٢٢	%٢٣,٣٠	١٥٢,٧٠٠	٠,٩٨٧٦	٣٠٣,٥٠٠	٦٢١٣,٢٣
١٤	سولار	٣م		٣٠٠٠	أغسطس	١٤	٤٥	١٦٥٧	٠,٣١١	٥١٥,٥١١	١٥٤٦٥٣٣,٣٣٣	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٠,٢٥٦٢	٣٩٦,٢٠٠	٣٩٦١٩,٥٠
	سولار	٣م		٣٠٠٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	١٦٥٧	٠,٦٦٧	١١٠٤,٦٦٧	٣٣١٤٠٠٠,٠٠٠	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٠,٢٥٦٢	٣٩٦,٢٠٠	٨٤٨٩٨,٩٢
	سولار	٣م		٣٠٠٠	أكتوبر	١	٤٥	١٦٥٧	٠,٠٢٢	٣٦,٨٢٢	١١٠٤٦٦,٦٦٧	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٠,٢٥٦٢	٣٩٦,٢٠٠	٢٨٢٩,٩٦
	اسمنت	٣م		٣٠٠٠	أغسطس	١٤	٤٥	١٦٥٧	٠,٣١١	٥١٥,٥١١	١٥٤٦٥٣٣,٣٣٣	%٢١,٤٠	١٥٢,٧٠٠	٠,٨٣١٠	٢٧٩,٦٠٠	٢٧٥٠,٣٩,٨٦
	اسمنت	٣م		٣٠٠٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	١٦٥٧	٠,٦٦٧	١١٠٤,٦٦٧	٣٣١٤٠٠٠,٠٠٠	%٢١,٤٠	١٥٢,٧٠٠	٠,٨٥٠٠	٢٨٢,٥٠٠	٦٠,٢٨٣٩,٨٢
	اسمنت	٣م		٣٠٠٠	أكتوبر	١	٤٥	١٦٥٧	٠,٠٢٢	٣٦,٨٢٢	١١٠٤٦٦,٦٦٧	%٢١,٤٠	١٥٢,٧٠٠	٠,٩٨٧٦	٣٠٣,٥٠٠	٢٣٣٤٥,٧٢
١٥- أ	اسمنت	٣م		٦٥	أغسطس	١٤	٤٥	٧٥٩٤	٠,٣١١	٢٣٦٢,٥٧٨	١٥٣٥٦٧,٥٥٦	%٦٥,٠٠	١٥٢,٧٠٠	٠,٨٣١٠	٢٧٩,٦٠٠	٨٢٩٥٣,٦٣
	اسمنت	٣م		٦٥	سبتمبر	٣٠	٤٥	٧٥٩٤	٠,٦٦٧	٥٠٦٢,٦٦٧	٣٢٩٠٧٣,٣٣٣	%٦٥,٠٠	١٥٢,٧٠٠	٠,٨٥٠٠	٢٨٢,٥٠٠	١٨١٨٢,٠٠٢
	اسمنت	٣م		٦٥	أكتوبر	١	٤٥	٧٥٩٤	٠,٠٢٢	١٦٨,٧٥٦	١٠٩٦٩,١١١	%٦٥,٠٠	١٥٢,٧٠٠	٠,٩٨٧٦	٣٠٣,٥٠٠	٧٠,٤١,٢١
١٦ - ب	سولار	٣م		٣٥٥٠	أغسطس	١٤	٤٥	٤٠٥	٠,٣١١	١٢٦,٠٠٠	٤٤٧٣٠٠,٠٠٠	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٠,٢٥٦٢	٣٩٦,٢٠٠	١١٤٥٩,٠٥
	سولار	٣م		٣٥٥٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٤٠٥	٠,٦٦٧	٢٧٠,٠٠٠	٩٥٨٥٠٠,٠٠٠	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٠,٢٥٦٢	٣٩٦,٢٠٠	٢٤٥٥٥,١٠
	سولار	٣م		٣٥٥٠	أكتوبر	١	٤٥	٤٠٥	٠,٠٢٢	٩,٠٠٠	٣١٩٥٠,٠٠٠	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٠,٢٥٦٢	٣٩٦,٢٠٠	٨١٨,٥٠
	اسمنت	٣م		٣٥٥٠	أغسطس	١٤	٤٥	٤٠٥	٠,٣١١	١٢٦,٠٠٠	٤٤٧٣٠٠,٠٠٠	%١٧,٧٠	١٥٢,٧٠٠	٠,٨٣١٠	٢٧٩,٦٠٠	٦٥٧٩٥,٢٨
	اسمنت	٣م		٣٥٥٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٤٠٥	٠,٦٦٧	٢٧٠,٠٠٠	٩٥٨٥٠٠,٠٠٠	%١٧,٧٠	١٥٢,٧٠٠	٠,٨٥٠٠	٢٨٢,٥٠٠	١٤٤٢١١,٨٨
	اسمنت	٣م		٣٥٥٠	أكتوبر	١	٤٥	٤٠٥	٠,٠٢٢	٩,٠٠٠	٣١٩٥٠,٠٠٠	%١٧,٧٠	١٥٢,٧٠٠	٠,٩٨٧٦	٣٠٣,٥٠٠	٥٥٨٤,٧٨
اجمالي													٢,٠٣٥,٨١٩,٤٣			

مهندس الهيئة
د. احمد البورويكى

المكتب الهندسى الاستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش. ٨.٨.٠
مهندس الشركة
٢٩٨٧٢٠ : ب.ض.ب
١٠/٠٠/٢٠٢١ : م.ض.ب
٢٠٢١/٠٠/١٠ : م.ض.ب

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بنى سوف

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

مشروع انشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٦-٧-٢٠٢١

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ التعاقد/ ١٠-٥-٢٠٢١

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

فروق اسعار مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ١٨-١٠-٢٠٢٣ الى ٠١-١٠-٢٠٢٣																
رقم البند	بيانات التعاقد				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ١ع/٢ع	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)			
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند										شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام
ماسبق													٢,٠٣٥,٨١٩,٤٣			
١٧	سولار	٣م	٢١٣٠	أغسطس	١٤	٤٥	١٣٦	٠,٣١١	٤٢,٣١١	٩٠١٢٢,٦٦٧	١٠,٠٠%	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٢٣٠٨,٧٩	
	سولار	٣م	٢١٣٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	١٣٦	٠,٦٦٧	٩٠,٦٦٧	١٩٣١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠%	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٤٩٤٧,٤٠	
	سولار	٣م	٢١٣٠	أكتوبر	١	٤٥	١٣٦	٠,٠٢٢	٣,٠٢٢	٦٤٣٧,٣٣٣	١٠,٠٠%	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	١٦٤,٩١	
	اسمنت	٣م	٢١٣٠	أغسطس	١٤	٤٥	١٣٦	٠,٣١١	٤٢,٣١١	٩٠١٢٢,٦٦٧	٣٠,١٠%	١٥٢,٧٠٠	٢٧٩,٦٠٠	٠,٨٣١٠	٢٢٥٤٣,٥٩	
	اسمنت	٣م	٢١٣٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	١٣٦	٠,٦٦٧	٩٠,٦٦٧	١٩٣١٢٠,٠٠٠	٣٠,١٠%	١٥٢,٧٠٠	٢٨٢,٥٠٠	٠,٨٥٠٠	٤٩٤١١,٦٦	
	اسمنت	٣م	٢١٣٠	أكتوبر	١	٤٥	١٣٦	٠,٠٢٢	٣,٠٢٢	٦٤٣٧,٣٣٣	٣٠,١٠%	١٥٢,٧٠٠	٣٠٣,٥٠٠	٠,٩٨٧٦	١٩١٣,٥٣	
١٨	سولار	٢م	٢٨٠٠	أغسطس	١٤	٤٥	٥٩	٠,٣١١	١٨,٣٥٦	٥١٣٩٥,٥٥٦	٥,٠٠%	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٦٥٨,٣٣	
	سولار	٢م	٢٨٠٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٥٩	٠,٦٦٧	٣٩,٣٣٣	١١٠١٣٣,٣٣٣	٥,٠٠%	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	١٤١٠,٧١	
	سولار	٢م	٢٨٠٠	أكتوبر	١	٤٥	٥٩	٠,٠٢٢	١,٣١١	٣٦٧١,١١١	٥,٠٠%	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٤٧,٠٢	
	مواشير صلب ملحومة	٢م	٢٨٠٠	أغسطس	١٤	٤٥	٥٩	٠,٣١١	١٨,٣٥٦	٥١٣٩٥,٥٥٦	١٧,٠٠%	٢٧٤,٩٠٠	٥٨٥,٥٠٠	١,١٢٩٩	٩٨٧١,٩١	
	مواشير صلب ملحومة	٢م	٢٨٠٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٥٩	٠,٦٦٧	٣٩,٣٣٣	١١٠١٣٣,٣٣٣	١٧,٠٠%	٢٧٤,٩٠٠	٥٨٥,٥٠٠	١,١٢٩٩	٢١١٥٤,٠٩	
	مواشير صلب ملحومة	٢م	٢٨٠٠	أكتوبر	١	٤٥	٥٩	٠,٠٢٢	١,٣١١	٣٦٧١,١١١	١٧,٠٠%	٢٧٤,٩٠٠	٦٨٥,١٠٠	١,٤٩٢٢	٩٣١,٢٥	
١٩ - ٢	سولار	٣م	٤٧٠٠	أغسطس	١٤	٤٥	٧٤٢	٠,٣١١	٢٣٠,٨٤٤	١٠٨٤٩٦٨,٨٨٩	٣,٠٠%	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٨٣٣٨,٥١	
	سولار	٣م	٤٧٠٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٧٤٢	٠,٦٦٧	٤٩٤,٦٦٧	٢٣٢٤٩٣٣,٣٣٣	٣,٠٠%	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	١٧٨٦٨,٢٣	
	سولار	٣م	٤٧٠٠	أكتوبر	١	٤٥	٧٤٢	٠,٠٢٢	١٦,٤٨٩	٧٧٤٩٧,٧٧٨	٣,٠٠%	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٥٩٥,٦١	
	اسمنت	٣م	٤٧٠٠	أغسطس	١٤	٤٥	٧٤٢	٠,٣١١	٢٣٠,٨٤٤	١٠٨٤٩٦٨,٨٨٩	١٣,٥٠%	١٥٢,٧٠٠	٢٧٩,٦٠٠	٠,٨٣١٠	١٢١٧٢٣,٢٨	
	اسمنت	٣م	٤٧٠٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٧٤٢	٠,٦٦٧	٤٩٤,٦٦٧	٢٣٢٤٩٣٣,٣٣٣	١٣,٥٠%	١٥٢,٧٠٠	٢٨٢,٥٠٠	٠,٨٥٠٠	٢٦٦٧٩٦,٣٨	
	اسمنت	٣م	٤٧٠٠	أكتوبر	١	٤٥	٧٤٢	٠,٠٢٢	١٦,٤٨٩	٧٧٤٩٧,٧٧٨	١٣,٥٠%	١٥٢,٧٠٠	٣٠٣,٥٠٠	٠,٩٨٧٦	١٠٣٣٢,٠٢	
اجمالي													٢,٥٧٦,٨٣٦,٦٥			

مهندس الهيئة
مراجعة البورد الكيما

مهندس الاستشاري
المكتب الهندسى الاستشاري
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

مهندس الشركة
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
مريت : ٢٩٨٧٢٠ : ب.ض : ١٢١٧٠٧ : ٢٠٠١
ملف ضريبي : ٥٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٦-٧-٢٠٢١

مشروع انشاء محور القشن على النيل المرحلة الاولى

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد/ ١٠-٥-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ١٨-٠٨-٢٠٢٣ الى ٠١-١٠-٢٠٢٣															
رقم البند	بيانات التعاقد				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير (١ع-٠ع)	قيمة التعويض = (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)		
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند											شهور المستخلص
ماسبق													٢,٥٧٦,٨٣٦.٦٥		
٢١ - أ	سولار	طن	٢٣٠٠٠	أغسطس	١٤	٤٥	٨٣٧	٠,٣١١	٢٦٠,٤٠٠	٥٩٨٩٢٠٠,٠٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٧٦٧١٦,٤٥	توريد و تشغيل و تركيب حديد تسليح على المقاومة من الصلب ٣٦ / ٥٢ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اقل من او يساوي ١٢ م
	سولار	طن	٢٣٠٠٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٨٣٧	٠,٦٦٧	٥٥٨,٠٠٠	١٢٨٣٤٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	١٦٤٣٩٢,٣٩	
	سولار	طن	٢٣٠٠٠	أكتوبر	١	٤٥	٨٣٧	٠,٠٢٢	١٨,٦٠٠	٤٢٧٨٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٥٤٧٩,٧٥	
	حديد تسليح	طن	٢٣٠٠٠	أغسطس	١٤	٤٥	٨٣٧	٠,٣١١	٢٦٠,٤٠٠	٥٩٨٩٢٠٠,٠٠٠	٣١٣,٧٠٠	٩١٣,٦٠٠	١,٩١٢٣	٧٧٨٨٢٨٩,٢٤	
	حديد تسليح	طن	٢٣٠٠٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٨٣٧	٠,٦٦٧	٥٥٨,٠٠٠	١٢٨٣٤٠٠٠,٠٠٠	٣١٣,٧٠٠	٩٢٣,٦٠٠	١,٩٤٤٢	١٦٩٦٧٣٩٠,٧٨	
	حديد تسليح	طن	٢٣٠٠٠	أكتوبر	١	٤٥	٨٣٧	٠,٠٢٢	١٨,٦٠٠	٤٢٧٨٠٠٠,٠٠٠	٣١٣,٧٠٠	٩١٣,٦٠٠	١,٩١٢٣	٥٥٦٣,٦,٣٧	
٢١ - ب	سولار	طن	٢٤٠٠٠	أغسطس	١٤	٤٥	٢٩٩	٠,٣١١	٩٣,٠٢٢	٢٢٣٢٥٣٣,٣٣٣	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٢٨٥٩٦,٨١	توريد و تشغيل و تركيب حديد تسليح على المقاومة من الصلب ٣٦ / ٥٢ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اكبر من ١٢ م
	سولار	طن	٢٤٠٠٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٢٩٩	٠,٦٦٧	١٩٩,٣٣٣	٤٧٨٤٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٦١٢٧٨,٨٨	
	سولار	طن	٢٤٠٠٠	أكتوبر	١	٤٥	٢٩٩	٠,٠٢٢	٦,٦٤٤	١٥٩٤٦٦,٦٦٧	٣١٥,٤٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٠,٢٥٦٢	٢٠٤٢,٦٣	
	حديد تسليح	طن	٢٤٠٠٠	أغسطس	١٤	٤٥	٢٩٩	٠,٣١١	٩٣,٠٢٢	٢٢٣٢٥٣٣,٣٣٣	٣١٣,٧٠٠	٩١٣,٦٠٠	١,٩١٢٣	٢٩٠٣١٦١,٥٨	
	حديد تسليح	طن	٢٤٠٠٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٢٩٩	٠,٦٦٧	١٩٩,٣٣٣	٤٧٨٤٠٠٠,٠٠٠	٣١٣,٧٠٠	٩٢٣,٦٠٠	١,٩٤٤٢	٦٣٢٤٧٦٢,١٥	
	حديد تسليح	طن	٢٤٠٠٠	أكتوبر	١	٤٥	٢٩٩	٠,٠٢٢	٦,٦٤٤	١٥٩٤٦٦,٦٦٧	٣١٣,٧٠٠	٩١٣,٦٠٠	١,٩١٢٣	٢٠٧٣٦٨,٦٨	
اجمالي													٣٧,٦٦٢,٦٢٢.٣٧		

مهندس الهيئة
مراجعة البود والكميات

مهندس الاستشاري
المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى القشن

مهندس الشركة
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
س.ب.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

مشروع إنشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٦-٧-٢٠٢١

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد/ ١٠-٥-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ١٨-٠٨-٢٠٢٣ الى ٠١-١٠-٢٠٢٣															
رقم البند	بيانات التعاقد				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير (١ع-٠ع)/٠ع	قيمة التعويض = (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)		
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند											شهور المستخلص
ماسبق														٣٧,٦٦٢,٦٢٢.٣٧	
٢٢	سولار	طن	٦٠٠٠	أغسطس	١٤	٤٥	٨١	٠,٣١١	٢٥,٢٠٠	١٥١٢٠٠٠.٠٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	١٩٣٦٧.٤١
	سولار	طن	٦٠٠٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٨١	٠,٦٦٧	٥٤,٠٠٠	٣٢٤٠٠٠٠.٠٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٤١٥٠١.٥٩
	سولار	طن	٦٠٠٠	أكتوبر	١	٤٥	٨١	٠,٠٢٢	١,٨٠٠	١٠٨٠٠٠.٠٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	١٣٨٣.٣٩
	اسمنت	طن	٦٠٠٠	أغسطس	١٤	٤٥	٨١	٠,٣١١	٢٥,٢٠٠	١٥١٢٠٠٠.٠٠٠	%٣.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٢٧٩.٦٠٠	٠.٨٣١٠	٣٧٦٩٦.٠٣
	اسمنت	طن	٦٠٠٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٨١	٠,٦٦٧	٥٤,٠٠٠	٣٢٤٠٠٠٠.٠٠٠	%٣.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٢٨٢.٥٠٠	٠.٨٥٠٠	٨٢٦٢٣.١٨
	اسمنت	طن	٦٠٠٠	أكتوبر	١	٤٥	٨١	٠,٠٢٢	١,٨٠٠	١٠٨٠٠٠.٠٠٠	%٣.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٠٣.٥٠٠	٠.٩٨٧٦	٣١٩٩.٦٩
	حديد تسليح	طن	٦٠٠٠	أغسطس	١٤	٤٥	٨١	٠,٣١١	٢٥,٢٠٠	١٥١٢٠٠٠.٠٠٠	%٥٧.٠٠	٣١٣.٧٠٠	٩١٣.٦٠٠	١.٩١٢٣	١٦٤٨١٢٨.٢٠
	حديد تسليح	طن	٦٠٠٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٨١	٠,٦٦٧	٥٤,٠٠٠	٣٢٤٠٠٠٠.٠٠٠	%٥٧.٠٠	٣١٣.٧٠٠	٩٢٣.٦٠٠	١.٩٤٤٢	٣٥٩٠٥٧٤.٨٢
	حديد تسليح	طن	٦٠٠٠	أكتوبر	١	٤٥	٨١	٠,٠٢٢	١,٨٠٠	١٠٨٠٠٠.٠٠٠	%٥٧.٠٠	٣١٣.٧٠٠	٩١٣.٦٠٠	١.٩١٢٣	١١٧٧٢٣.٤٤
٣١	سولار	م	٥٠	أغسطس	١٤	٤٥	٩٣٤	٠,٣١١	٢٩٠,٥٧٨	١٤٥٢٨,٨٨٩	%٢.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٧٤.٤٤
	سولار	م	٥٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٩٣٤	٠,٦٦٧	٦٢٢,٦٦٧	٣١١٣٣,٣٣٣	%٢.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	١٥٩.٥٢
	سولار	م	٥٠	أكتوبر	١	٤٥	٩٣٤	٠,٠٢٢	٢٠,٧٥٦	١٠٣٧,٧٧٨	%٢.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٥.٣٢
	بيتومين (منتجات تكرير البترول)	م	٥٠	أغسطس	١٤	٤٥	٩٣٤	٠,٣١١	٢٩٠,٥٧٨	١٤٥٢٨,٨٨٩	%٢٥.٠٠	٣٢٤.٢٠٠	٤١٧.٣٠٠	٠.٢٨٧٢	١٠٤٣.٠٦
	بيتومين (منتجات تكرير البترول)	م	٥٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٩٣٤	٠,٦٦٧	٦٢٢,٦٦٧	٣١١٣٣,٣٣٣	%٢٥.٠٠	٣٢٤.٢٠٠	٤٢٤.٣٠٠	٠.٣٠٨٨	٢٤٠.٣١٨
	بيتومين (منتجات تكرير البترول)	م	٥٠	أكتوبر	١	٤٥	٩٣٤	٠,٠٢٢	٢٠,٧٥٦	١٠٣٧,٧٧٨	%٢٥.٠٠	٣٢٤.٢٠٠	٤٢٤.٤٠٠	٠.٣٠٩١	٨٠.١٩
٣٤	سولار	م	١٥٠٠	أغسطس	١٤	٤٥	١٠٥	٠,٣١١	٣٢,٦٦٧	٤٩٠٠٠.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	١٢٥٥.٢٩
	سولار	م	١٥٠٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	١٠٥	٠,٦٦٧	٧٠,٠٠٠	١٠٥٠٠٠.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٢٦٨٩.٩٢
	سولار	م	١٥٠٠	أكتوبر	١	٤٥	١٠٥	٠,٠٢٢	٢,٣٣٣	٣٥٠٠٠.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٨٩.٦٦
	اسمنت	م	١٥٠٠	أغسطس	١٤	٤٥	١٠٥	٠,٣١١	٣٢,٦٦٧	٤٩٠٠٠.٠٠٠	%٢٨.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٢٧٩.٦٠٠	٠.٨٣١٠	١١٤٠١.٨٩
	اسمنت	م	١٥٠٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	١٠٥	٠,٦٦٧	٧٠,٠٠٠	١٠٥٠٠٠.٠٠٠	%٢٨.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٢٨٢.٥٠٠	٠.٨٥٠٠	٢٤٩٩٠.٩٦
	اسمنت	م	١٥٠٠	أكتوبر	١	٤٥	١٠٥	٠,٠٢٢	٢,٣٣٣	٣٥٠٠٠.٠٠٠	%٢٨.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٠٣.٥٠٠	٠.٩٨٧٦	٩٦٧.٨١
اجمالي														٤٣,٢٤٩,٩٨١.٣٤	

مهندس الهيئة
تم مراجعة البود والكمية
١٥/٧/٢٠٢١

مهندس الاستشاري
١٥/٧/٢٠٢١

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمحان
جهاز إشراف كوبري الفشن

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
٢٠٠/١٢١٧.٧
س.ت. : ١٩٨٧٢٠٠
ص.ب. : ١٥٤٩٠٠٠
مهندس الشركة

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بنى سويف

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٦-٧-٢٠٢١

مشروع انشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد / ١٠-٥-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ١٨-٠٨-٢٠٢٣ الى ٠١-١٠-٢٠٢٣																
رقم البند	بيانات التعاقد				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ع/(ع-١ع)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة*نسبة التغير)			
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند												شهور المستخلص
ماسبق																
٤٣,٢٤٩,٩٨١.٣٤																
٣٥	توريد و صب خرسانة عادية للارصفة	سولار	م٣	١٥٥٠	أغسطس	١٤	٤٥	٦٢	٠,٣١١	١٩,٢٨٩	٢٩٨٩٧.٧٧٨	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٧٦٥.٩٣
		سولار	م٣	١٥٥٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٦٢	٠,٦٦٧	٤١,٣٣٣	٦٤٠٦٦.٦٦٧	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	١٦٤١.٢٨
		سولار	م٣	١٥٥٠	أكتوبر	١	٤٥	٦٢	٠,٠٢٢	١,٣٧٨	٢١٣٥.٥٥٦	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٥٤.٧١
		اسمنت	م٣	١٥٥٠	أغسطس	١٤	٤٥	٦٢	٠,٣١١	١٩,٢٨٩	٢٩٨٩٧.٧٧٨	%٢٧.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٢٧٩.٦٠٠	٠.٨٣١٠	٦٧٠٨.٥٠
		اسمنت	م٣	١٥٥٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٦٢	٠,٦٦٧	٤١,٣٣٣	٦٤٠٦٦.٦٦٧	%٢٧.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٢٨٢.٥٠٠	٠.٨٥٠٠	١٤٧٠٣.٨٧
		اسمنت	م٣	١٥٥٠	أكتوبر	١	٤٥	٦٢	٠,٠٢٢	١,٣٧٨	٢١٣٥.٥٥٦	%٢٧.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٠٣.٥٠٠	٠.٩٨٧٦	٥٦٩.٤٣
٣٦-ب	حفر في تربة صخرية متماسكة اجهاد اعلى من ٦٠٠ كجم/م٣	سولار	م٣	١٥٠٠	أغسطس	١٤	٤٥	٣٨٦	٠,٣١١	١٢٠,٠٨٩	١٨٠١٣٣.٣٣٣	%٢٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٩٢٢٩.٤١
		سولار	م٣	١٥٠٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٣٨٦	٠,٦٦٧	٢٥٧,٣٣٣	٣٨٦٠٠٠.٠٠٠	%٢٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	١٩٧٧٧.٣٠
		سولار	م٣	١٥٠٠	أكتوبر	١	٤٥	٣٨٦	٠,٠٢٢	٨,٥٧٨	١٢٨٦٦.٦٦٧	%٢٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٦٥٩.٢٤
٩٧	توريد و تركيب و اختبار ماسورة قطر ٣ بوصة	سولار	م.ط	١٥٠	أغسطس	١٤	٤٥	٦٧٧	٠,٣١١	٢١٠,٦٢٢	٣١٥٩٣.٣٣٣	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٨٠٩.٣٧
		سولار	م.ط	١٥٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	٦٧٧	٠,٦٦٧	٤٥١,٣٣٣	٦٧٧٠٠.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	١٧٣٤.٣٦
		سولار	م.ط	١٥٠	أكتوبر	١	٤٥	٦٧٧	٠,٠٢٢	١٥٠,٤٤٤	٢٢٥٦.٦٦٧	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٥٧.٨١
اجمالي																
٤٣,٣٠٦,٦٩٢.٥٣																

مهندس الهيئة
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

مهندس الاستشاري
المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

مهندس الشركة
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
م.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي : ٥٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠١

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٠٢١-٧-٢٦

مشروع انشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ التعاقد/ ٢٠٢١-٥-١٠

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

فروق اسعار مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ١٨-٠٨-٢٠٢٣ الى ٠١-١٠-٢٠٢٣																
رقم البند	بيانات التعاقد				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١٤)	نسبة التغير (١٤-ع)/ع	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة*نسبة التغير)			
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند										شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام
ماسبق															٤٣,٣٠٦,٦٩٢.٥٣	
ثانيا : اعمال الطرق :-																
٥٣	توريد و تشريب طبقة تشريب من مادة MC0	سولار	م٢	٢٥	أغسطس	١٤	٤٥	٢٨٠٠٠	٠,٣١١	٨٧١١,١١١	٢١٧٧٧٧,٧٧٨	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٥٥٧٩.٠٩
		سولار	م٢	٢٥	سبتمبر	٣٠	٤٥	٢٨٠٠٠	٠,٦٦٧	١٨٦٦٦,٦٦٧	٤٦٦٦٦٦,٦٦٧	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	١١٩٥٥.١٩
		سولار	م٢	٢٥	أكتوبر	١	٤٥	٢٨٠٠٠	٠.٠٢٢	٦٢٢,٢٢٢	١٥٥٥٥.٥٥٦	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٣٩٨.٥١
		بيتومين	م٢	٢٥	أغسطس	١٤	٤٥	٢٨٠٠٠	٠,٣١١	٨٧١١,١١١	٢١٧٧٧٧,٧٧٨	%٦٥.٠٠	٣٥٨.٤٠٠	٦٢٢.٠٠٠	٠.٧٣٥٥	١٠.٤١١٢.٨٥
		بيتومين	م٢	٢٥	سبتمبر	٣٠	٤٥	٢٨٠٠٠	٠,٦٦٧	١٨٦٦٦,٦٦٧	٤٦٦٦٦٦,٦٦٧	%٦٥.٠٠	٣٥٨.٤٠٠	٦٢٢.٠٠٠	٠.٧٣٥٥	٢٢٣٠.٩٨.٩٦
		بيتومين	م٢	٢٥	أكتوبر	١	٤٥	٢٨٠٠٠	٠.٠٢٢	٦٢٢,٢٢٢	١٥٥٥٥.٥٥٦	%٦٥.٠٠	٣٥٨.٤٠٠	٦٨٣.٦٠٠	٠.٩٠٧٤	٩١٧٤.٤٨
٦١-ب	توريد و تركيب مواسير خرسانية طبقا للمواصفات و اللوحات التصميمية النهائية التي سيقدمها المقاول و تعتمدها الهيئة و تعليمات المهندس المشرف مع كل ما يلزم لنهواي الاعمال - قطر ١٠٠ سم	سولار	م.ط	١٣٠٠	أغسطس	١٤	٤٥	١٧٦	٠,٣١١	٥٤,٧٥٦	٧١١٨٢.٢٢٢	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	١٨٢٣.٥٦
		سولار	م.ط	١٣٠٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	١٧٦	٠,٦٦٧	١١٧,٣٣٣	١٥٢٥٣٣.٣٣٣	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٣٩٠٧.٦٤
		سولار	م.ط	١٣٠٠	أكتوبر	١	٤٥	١٧٦	٠.٠٢٢	٣,٩١١	٥٠٨٤.٤٤٤	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	١٣٠.٢٥
		اسمنت	م.ط	١٣٠٠	أغسطس	١٤	٤٥	١٧٦	٠,٣١١	٥٤,٧٥٦	٧١١٨٢.٢٢٢	%١٥.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٢٧٩.٦٠٠	٠.٨٣١٠	٨٨٧٣.٣٠
		اسمنت	م.ط	١٣٠٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	١٧٦	٠,٦٦٧	١١٧,٣٣٣	١٥٢٥٣٣.٣٣٣	%١٥.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٢٨٢.٥٠٠	٠.٨٥٠٠	١٩٤٤٨.٧٥
		اسمنت	م.ط	١٣٠٠	أكتوبر	١	٤٥	١٧٦	٠.٠٢٢	٣,٩١١	٥٠٨٤.٤٤٤	%١٥.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٠٣.٥٠٠	٠.٩٨٧٦	٧٥٣.١٨
		حديد تسليح	م.ط	١٣٠٠	أغسطس	١٤	٤٥	١٧٦	٠,٣١١	٥٤,٧٥٦	٧١١٨٢.٢٢٢	%١٠.٠٠	٣١٣.٧٠٠	٩١٣.٦٠٠	١.٩١٢٣	١٣٦١٢.٤٤
		حديد تسليح	م.ط	١٣٠٠	سبتمبر	٣٠	٤٥	١٧٦	٠,٦٦٧	١١٧,٣٣٣	١٥٢٥٣٣.٣٣٣	%١٠.٠٠	٣١٣.٧٠٠	٩٢٣.٦٠٠	١.٩٤٤٢	٢٩٦٥٥.٧٥
		حديد تسليح	م.ط	١٣٠٠	أكتوبر	١	٤٥	١٧٦	٠.٠٢٢	٣,٩١١	٥٠٨٤.٤٤٤	%١٠.٠٠	٣١٣.٧٠٠	٩١٣.٦٠٠	١.٩١٢٣	٩٧٢.٣٢
		ثلاثة واربعون مليوناً وسبعمائة واربعون الفا ومائة وثمانية وثمانون جنيها وتسعة وسبعون قرشا لاغير														
الاجمالي																

الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشاري الهيئة

المقاول

مدير عام المشروعات

مدير ادارة مشروعات الكبارى

مهندس الهيئة

المكتب الاستشاري الهندسي (د. صبري سمعان)

مدير المشروع



م/مصطفى شعبان

م/محمد عمار

مراجعة البورد الكليات

المكتب الهندسي / مجدي شنودة
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

م/مجدي ماهر

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش. ٨٠٨
م.ب. ٢٩٨٧٢٠ : ب.ض. ٢٠١/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي : ٥/١٠٦١٥/٤١٠/١١/١١

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٦-٧-٢٠٢١

مشروع انشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

فروق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد/ ١٠-٥-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص جاري ١١ عن الفترة من ٢٠٢٣-٠١-٠٢ الى ٢٠٢٣-١١-٢٩															
رقم البند	بيانات التعاقد					كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ع/(ع-١ع)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)	
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص										عدد الايام
اولا : اعمال الكبارى :-															
١ - ١٢	سولار	٣م		٢٧٠٠	اكتوبر	٣٠	٥٩	٧٧	٠.٥٠٨	٣٩.١٥٣	١٠٥٧١١.٨٦٤	٣١٥.٤٠٠	٠.٢٥٦٢	٢٧٠٨.١٥	
	سولار	٣م		٢٧٠٠	نوفمبر	٢٩	٥٩	٧٧	٠.٤٩٢	٣٧.٨٤٧	١٠٢١٨٨.١٣٦	٣١٥.٤٠٠	٠.٣٢٢١	٣٢٩١.٧٩	
	اسمنت	٣م		٢٧٠٠	اكتوبر	٣٠	٥٩	٧٧	٠.٥٠٨	٣٩.١٥٣	١٠٥٧١١.٨٦٤	١٥٢.٧٠٠	٠.٩٨٧٦	٢٤٣٢٤.٣٩	
	اسمنت	٣م		٢٧٠٠	نوفمبر	٢٩	٥٩	٧٧	٠.٤٩٢	٣٧.٨٤٧	١٠٢١٨٨.١٣٦	١٥٢.٧٠٠	١.٠٩٩٥	٢٦١٧٩.٩٠	
١٤	سولار	٣م		٣٠٠٠	اكتوبر	٣٠	٥٩	٣٤٦٢	٠.٥٠٨	١٧٦٠.٣٣٩	٥٢٨١٠١٦.٩٤٩	٣١٥.٤٠٠	٠.٢٥٦٢	١٣٥٢٩٠.٤٨	
	سولار	٣م		٣٠٠٠	نوفمبر	٢٩	٥٩	٣٤٦٢	٠.٤٩٢	١٧٠١.٦٦١	٥١٠٤٩٨٣.٠٥١	٣١٥.٤٠٠	٠.٣٢٢١	١٦٤٤٤٧.١٤	
	اسمنت	٣م		٣٠٠٠	اكتوبر	٣٠	٥٩	٣٤٦٢	٠.٥٠٨	١٧٦٠.٣٣٩	٥٢٨١٠١٦.٩٤٩	١٥٢.٧٠٠	٠.٩٨٧٦	١١١٦٠٧٥.٦٧	
	اسمنت	٣م		٣٠٠٠	نوفمبر	٢٩	٥٩	٣٤٦٢	٠.٤٩٢	١٧٠١.٦٦١	٥١٠٤٩٨٣.٠٥١	١٥٢.٧٠٠	١.٠٩٩٥	١٢٠١٢١٢.٢١	
١٠-١٥	سولار	٣م		٣٢٠٠	اكتوبر	٣٠	٥٩	١٢١	٠.٥٠٨	٦١.٥٢٥	١٩٦٨٨١.٣٥٦	٣١٥.٤٠٠	٠.٢٥٦٢	٥٠٤٣.٧٦	
	سولار	٣م		٣٢٠٠	نوفمبر	٢٩	٥٩	١٢١	٠.٤٩٢	٥٩.٤٧٥	١٩٠٣١٨.٦٤٤	٣١٥.٤٠٠	٠.٣٢٢١	٦١٣٠.٧٥	
	اسمنت	٣م		٣٢٠٠	اكتوبر	٣٠	٥٩	١٢١	٠.٥٠٨	٦١.٥٢٥	١٩٦٨٨١.٣٥٦	١٥٢.٧٠٠	٠.٩٨٧٦	٤١٦٠٨.٣٧	
	اسمنت	٣م		٣٢٠٠	نوفمبر	٢٩	٥٩	١٢١	٠.٤٩٢	٥٩.٤٧٥	١٩٠٣١٨.٦٤٤	١٥٢.٧٠٠	١.٠٩٩٥	٤٤٧٨٢.٣٤	
٢-١٥	سولار	٣م		٣٤٠٠	اكتوبر	٣٠	٥٩	٥١	٠.٥٠٨	٢٥.٩٣٢	٨٨١٦٩.٤٩٢	٣١٥.٤٠٠	٠.٢٥٦٢	٢٢٥٨.٧٥	
	سولار	٣م		٣٤٠٠	نوفمبر	٢٩	٥٩	٥١	٠.٤٩٢	٢٥.٠٦٨	٨٥٢٣٠.٥٠٨	٣١٥.٤٠٠	٠.٣٢٢١	٢٧٤٥.٥٤	
	اسمنت	٣م		٣٤٠٠	اكتوبر	٣٠	٥٩	٥١	٠.٥٠٨	٢٥.٩٣٢	٨٨١٦٩.٤٩٢	١٥٢.٧٠٠	٠.٩٨٧٦	١٨٦٣٣.٥٠	
	اسمنت	٣م		٣٤٠٠	نوفمبر	٢٩	٥٩	٥١	٠.٤٩٢	٢٥.٠٦٨	٨٥٢٣٠.٥٠٨	١٥٢.٧٠٠	١.٠٩٩٥	٢٠٠٥٤.٩٠	
اجمالي														٢,٨١٤,٧٨٧.٦٣	

مهندس الهيئة
م. راجحة النور والكميات

مهندس الاستشاري
مكتب الهندسة الاستشاري
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز اشراف كوبرى الفشن

مهندس الشركة
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش. م. م. م.
س.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٢٠٢٠
ملف ضريبي : ٢٠٠/١٢١/٢٠٢٠

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

مشروع إنشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ التعاقد / ١٠-٥-٢٠٢١

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٦-٧-٢٠٢١

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

فروق اسعار مستخلص جاري ١١ عن الفترة من ٢٠٢٣-٠١-٠٢ الى ٢٠٢٣-١١-٢٩

فروق اسعار مستخلص جاري ١١ عن الفترة من ٢٠٢٣-٠١-٠٢ الى ٢٠٢٣-١١-٢٩															
رقم البند	بيانات التعاقد					كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ع/(ع-١ع)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)	
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص										عدد الايام
ماسبق															
١٥-أ	زيادة محتوى الاسمنت القطاع الصندوقي الي ٥٥٠ كجم /سم ^٣	اسمنت	م ^٣	٦٥	٣٠	٥٩	١٧٢	٠.٥٠٨	٨٧.٤٥٨	٥٦٨٤.٧٤٦	١٥٢.٧٠٠	٣٠٣.٥٠٠	٠.٩٨٧٦	٣٦٤٩.١١	
		اسمنت	م ^٣	٦٥	٢٩	٥٩	١٧٢	٠.٤٩٢	٨٤.٥٤٢	٥٤٩٥.٢٥٤	١٥٢.٧٠٠	٣٢٠.٦٠٠	١.٠٩٩٥	٣٩٢٧.٤٧	
١٦- ب	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب باجهاد كسر لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ^٢ و محتوى اسمنت لا يقل عن ٥٥٠ كجم / م ^٣ و الفنة تشمل اعمال الفرغ المحكمة لتعطي سطح املس (FAIR) (FACE) و نقل و تركيب الكمرات و كل ما يلزم لتنفيذ الاعمال (على البر) - سولار	سولار	م ^٣	٣٥٥٠	٣٠	٥٩	٦٢	٠.٥٠٨	٣١.٥٢٥	١١١٩١٥.٢٥٤	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٢٨٦٧.٠٧	
		سولار	م ^٣	٣٥٥٠	٢٩	٥٩	٦٢	٠.٤٩٢	٣٠.٤٧٥	١٠٨١٨٤.٧٤٦	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٣٤٨٤.٩٦	
		اسمنت	م ^٣	٣٥٥٠	٣٠	٥٩	٦٢	٠.٥٠٨	٣١.٥٢٥	١١١٩١٥.٢٥٤	١٥٢.٧٠٠	٣٠٣.٥٠٠	٠.٩٨٧٦	١٩٥٦٢.٥٢	
		اسمنت	م ^٣	٣٥٥٠	٢٩	٥٩	٦٢	٠.٤٩٢	٣٠.٤٧٥	١٠٨١٨٤.٧٤٦	١٥٢.٧٠٠	٣٢٠.٦٠٠	١.٠٩٩٥	٢١٠٥٤.٧٩	
١٧	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للبلاطات فوق الكمرات سابقة الصب و الكمرات المعدنية بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم / سم ^٢ و محتوى اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م ^٣	سولار	م ^٣	٢١٣٠	٣٠	٥٩	٣٦٧	٠.٥٠٨	١٨٦.٦١٠	٣٩٧٤٧٩.٦٦١	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	١٠١٨٢.٧٤	
		سولار	م ^٣	٢١٣٠	٢٩	٥٩	٣٦٧	٠.٤٩٢	١٨٠.٣٩٠	٣٨٤٢٣٠.٣٣٩	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	١٢٣٧٧.٢٤	
		اسمنت	م ^٣	٢١٣٠	٣٠	٥٩	٣٦٧	٠.٥٠٨	١٨٦.٦١٠	٣٩٧٤٧٩.٦٦١	١٥٢.٧٠٠	٣٠٣.٥٠٠	٠.٩٨٧٦	١١٨١٥٢.٧٢	
		اسمنت	م ^٣	٢١٣٠	٢٩	٥٩	٣٦٧	٠.٤٩٢	١٨٠.٣٩٠	٣٨٤٢٣٠.٣٣٩	١٥٢.٧٠٠	٣٢٠.٦٠٠	١.٠٩٩٥	١٢٧١٦٥.٦٥	
١٨	اعمال دمسة مؤقتة في مجرى النيل او أي مجرى مائي لزوم تنفيذ المخدات و الهياكل العلوية للكباري	سولار	م ^٢	٢٨٠٠	٣٠	٥٩	١٨٣	٠.٥٠٨	٩٣.٠٥١	٢٦٠٥٤٢.٣٧٣	٢٦٠.٥٤٢	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٣٣٣٧.٣٢	
		سولار	م ^٢	٢٨٠٠	٢٩	٥٩	١٨٣	٠.٤٩٢	٨٩.٩٤٩	٢٥١٨٥٧.٦٢٧	٢٦٠.٥٤٢	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٤٠٥٦.٥٥	
		مواسير صلب ملحومة	م ^٢	٢٨٠٠	٣٠	٥٩	١٨٣	٠.٥٠٨	٩٣.٠٥١	٢٦٠٥٤٢.٣٧٣	٢٧٤.٩٠٠	٦٨٥.١٠٠	١.٤٩٢٢	٦٦٠٩١.٨٩	
		مواسير صلب ملحومة	م ^٢	٢٨٠٠	٢٩	٥٩	١٨٣	٠.٤٩٢	٨٩.٩٤٩	٢٥١٨٥٧.٦٢٧	٢٧٤.٩٠٠	٧١٩.٣٠٠	١.٦١٦٦	٦٩٢١٥.٥٠	
١٩- ٢	توريد و صب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء العلوي ذو القطاع الصندوقي على مجرى النيل - ارتفاع من ٦ -٩متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	سولار	م ^٣	٤٧٠٠	٣٠	٥٩	٣٩٩	٠.٥٠٨	٢٠٢.٨٨١	٩٥٣٥٤٢.٣٧٣	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٧٣٢٨.٤٣	
		سولار	م ^٣	٤٧٠٠	٢٩	٥٩	٣٩٩	٠.٤٩٢	١٩٦.١١٩	٩٢١٧٥٧.٦٢٧	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٨٩٠٧.٧٩	
		اسمنت	م ^٣	٤٧٠٠	٣٠	٥٩	٣٩٩	٠.٥٠٨	٢٠٢.٨٨١	٩٥٣٥٤٢.٣٧٣	١٥٢.٧٠٠	٣٠٣.٥٠٠	٠.٩٨٧٦	١٢٧١٢٦.٤٩	
		اسمنت	م ^٣	٤٧٠٠	٢٩	٥٩	٣٩٩	٠.٤٩٢	١٩٦.١١٩	٩٢١٧٥٧.٦٢٧	١٥٢.٧٠٠	٣٢٠.٦٠٠	١.٠٩٩٥	١٣٦٨٢٣.٩٦	
اجمالي															٣,٥٦٠,٠٩٩.٨٤

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

ش.م.م. ٢٠١١٣١٧٠٧
س.ت. ٣٩٨٨٢٠
ملف ضريبي: ٥٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الاستشاري

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز اشراف كوبري الفشن

مهندس الهيئة

م.د. راجية السيد طه

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

ش. ا. ا. ٢٩٨٧٢٠ ب. ب. ب. ١٢١/٧٠٧
م. ب. ب. ١٢١/٧٠٧
م. ب. ب. ١٢١/٧٠٧

مهندس
دکتور مهندس / صابری سمان
جهاز إشراف کوبری الفشن

07/11/2019

Amge

25/11

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٦-٧-٢٠٢١

مشروع انشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ التعاقد/ ١٠-٥-٢٠٢١

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

فروق اسعار مستخلص جاري ١١ عن الفترة من ٢٠٢٣-٠١-٠٢ الى ٢٠٢٣-١١-٢٩

فروق اسعار مستخلص جاري ١١ عن الفترة من ٠٢-٠١-٢٠٢٣ الى ٢٩-١١-٢٠٢٣																
رقم البند	بيانات التعاقد				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١٤)	نسبة التغير ع/(ع-١٤)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة*نسبة التغير)			
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند										شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام
ماسبق													٤٦,٩٠٥,٠٤٧.٠٩			
٣١	سولار	٢م	٥٠	٥٩	٣٠	٣٠	٤٧٥	٠.٥٠٨	٢٤١.٥٢٥	١٢٠٧٦.٢٧١	%٢.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٦١.٨٧	
	سولار	٢م	٥٠	٥٩	٢٩	٢٩	٤٧٥	٠.٤٩٢	٢٣٣.٤٧٥	١١٦٧٣.٧٢٩	%٢.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٧٥.٢١	
	بيتومين(متجات تكرير البترول)	٢م	٥٠	٥٩	٣٠	٣٠	٤٧٥	٠.٥٠٨	٢٤١.٥٢٥	١٢٠٧٦.٢٧١	%٢٥.٠٠	٣٢٤.٢٠٠	٤٢٤.٤٠٠	٠.٣٠٩١	٩٣٣.١٠	
	بيتومين(متجات تكرير البترول)	٢م	٥٠	٥٩	٢٩	٢٩	٤٧٥	٠.٤٩٢	٢٣٣.٤٧٥	١١٦٧٣.٧٢٩	%٢٥.٠٠	٣٢٤.٢٠٠	٤٤٣.٨٠٠	٠.٣٦٨٩	١٠٧٦.٦٣	
٣٢	سولار	٢م	٨٠	٥٩	٣٠	٣٠	٥٣٥٠	٠.٥٠٨	٢٧٢٠.٣٣٩	٢١٧٦٢٧.١١٩	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٢٧٨٧.٦١	
	سولار	٢م	٨٠	٥٩	٢٩	٢٩	٥٣٥٠	٠.٤٩٢	٢٦٢٩.٦٦١	٢١٠٣٧٢.٨٨١	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٣٣٨٨.٣٨	
٩٥	سولار	٢م	١٥٠	٥٩	٣٠	٣٠	٧١٥١	٠.٥٠٨	٣٦٣٦.١٠٢	٥٤٥٤١٥.٢٥٤	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٦٩٨٦.٣٠	
	سولار	٢م	١٥٠	٥٩	٢٩	٢٩	٧١٥١	٠.٤٩٢	٣٥١٤.٨٩٨	٥٢٧٢٣٤.٧٤٦	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٨٤٩١.٩٢	
٩٧	سولار	م.ط	١٥٠	٥٩	٣٠	٣٠	٦٨٨	٠.٥٠٨	٣٤٩.٨٣١	٥٢٤٧٤.٥٧٦	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	١٣٤٤.٣١	
	سولار	م.ط	١٥٠	٥٩	٢٩	٢٩	٦٨٨	٠.٤٩٢	٣٣٨.١٦٩	٥٠٧٢٥.٤٢٤	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	١٦٣٤.٠٢	
اجمالي													٤٦,٩٣١,٨٢٦.٤٥			

مهندس الهيئة

مراجعة المهندس
٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

مهندس الاستشاري

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز اشراف كوبرى الفشن

مهندس الشركة

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
س.ت: ٢٩٨٧٣٠ ب.ض: ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١
ملف ضريبي: ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

مشروع انشاء محور القشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ التعاقد / ١٠-٥-٢٠٢١

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٦-٧-٢٠٢١

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

فروق اسعار مستخلص جاري ١١ عن الفترة من ٠١-١٠-٢٠٢٣ الى ٢٩-١١-٢٠٢٣																
رقم البند	بيانات التعاقد					كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ع/(ع-١)	قيمة التعويض = (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)		
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص											عدد الايام
ماسبق																
٤٦,٩٣١,٨٢٦.٤٥																
ثانيا : اعمال الطرق :-																
٥٣	توريد و تشريب طبقة تشريب من مادة MC0	سولار	م٢	٢٥	اكتوبر	٣٠	٥٩	٢٢٧٠٠	٠.٥٠٨	١١٥٤٢.٣٧٣	٢٨٨٥٥٩.٣٢٢	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٧٣٩٢.٣٩
		سولار	م٢	٢٥	نوفمبر	٢٩	٥٩	٢٢٧٠٠	٠.٤٩٢	١١١٥٧.٦٢٧	٢٧٨٩٤٠.٦٧٨	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٨٩٨٥.٥٣
		بيتومين	م٢	٢٥	اكتوبر	٣٠	٥٩	٢٢٧٠٠	٠.٥٠٨	١١٥٤٢.٣٧٣	٢٨٨٥٥٩.٣٢٢	%٦٥.٠٠	٣٥٨.٤٠٠	٦٨٣.٦٠٠	٠.٩٠٧٤	١٧٠١٨٨.٨١
		بيتومين	م٢	٢٥	نوفمبر	٢٩	٥٩	٢٢٧٠٠	٠.٤٩٢	١١١٥٧.٦٢٧	٢٧٨٩٤٠.٦٧٨	%٦٥.٠٠	٣٥٨.٤٠٠	٧٦٢.٠٠٠	١.١٢٦١	٢٠٤١٧٧.٧٣
٥٤	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة لصق من مادة RC-3000 بمعدل ٠.٥٠ كجم/م٢ حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	سولار	م٢	٧.٢٥	اكتوبر	٣٠	٥٩	٣١٦٠٠	٠.٥٠٨	١٦٠٦٧.٧٩٧	١١٦٤٩١.٥٢٥	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٢٩٨٤.٣١
		سولار	م٢	٧.٢٥	نوفمبر	٢٩	٥٩	٣١٦٠٠	٠.٤٩٢	١٥٥٣٢.٢٠٣	١١٦٦٠٨.٤٧٥	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٣٦٢٧.٤٦
		بيتومين	م٢	٧.٢٥	اكتوبر	٣٠	٥٩	٣١٦٠٠	٠.٥٠٨	١٦٠٦٧.٧٩٧	١١٦٤٩١.٥٢٥	%٦٥.٠٠	٣٥٨.٤٠٠	٦٨٣.٦٠٠	٠.٩٠٧٤	٦٨٧٠.٥٠٣
		بيتومين	م٢	٧.٢٥	نوفمبر	٢٩	٥٩	٣١٦٠٠	٠.٤٩٢	١٥٥٣٢.٢٠٣	١١٦٦٠٨.٤٧٥	%٦٥.٠٠	٣٥٨.٤٠٠	٧٦٢.٠٠٠	١.١٢٦١	٨٢٤٢٦.٦٤
٥٦	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن بسمك ٥ سم بعد الضغط طبقا لما هو موضح بالرسومات والمواصفات الفنية الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل اعمال تنظيف السطح قبل الرش	سولار	م٢	١٠.٩	اكتوبر	٣٠	٥٩	٣١٦٠٠	٠.٥٠٨	١٦٠٦٧.٧٩٧	١٧٥١٣٨٩.٨٣١	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٠.٢٥٦٢	٤٤٨٦٧.٥٦
		سولار	م٢	١٠.٩	نوفمبر	٢٩	٥٩	٣١٦٠٠	٠.٤٩٢	١٥٥٣٢.٢٠٣	١٦٩٣٠١٠.١٦٩	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٥٤٥٣٧.٠٤
		بيتومين	م٢	١٠.٩	اكتوبر	٣٠	٥٩	٣١٦٠٠	٠.٥٠٨	١٦٠٦٧.٧٩٧	١٧٥١٣٨٩.٨٣١	%٦٠.٠٠	٣٥٨.٤٠٠	٦٨٣.٦٠٠	٠.٩٠٧٤	٩٥٣٤٩١.٠٣
		بيتومين	م٢	١٠.٩	نوفمبر	٢٩	٥٩	٣١٦٠٠	٠.٤٩٢	١٥٥٣٢.٢٠٣	١٦٩٣٠١٠.١٦٩	%٦٠.٠٠	٣٥٨.٤٠٠	٧٦٢.٠٠٠	١.١٢٦١	١١٤٣٩١٥.٥٨
الاجمالي	فقط تسعة واربعون مليوناً وستمائة وسبعة وسبعون الفا ومائة وخمسة وعشرون جنيها واثنين وثمانون قرشاً لاغير															
٤٩,٦٧٧,١٢٥.٨٢																



الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

م/مصطفى شعبان

مدير ادارة مشروعات الكباري

م/محمد عمار

مهندس الهيئة

م/مراجعة الهندسة

استشاري الهيئة

المكتب الاستشاري الهندسي (اد صبري سمعان)

المكتب الهندسي / مجدي شنبودة
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز اشراف كوبري القشن

المقاول

مدير المشروع

م/مجدي ماهر

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
م.ت : ٢٩٨٧٢٠٠
ب.ض : ١٢١٧٠٧
ملف ضريبي : ١٠/٠٠/٠٠٠٠٠٠٠٠

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

اولا : اعمال الكبارى :-

فروق اسعار مستخلص جاري ١٢ عن الفترة من ٣٠-١١-٢٠٢٣ الى ٣٠-١٠-٢٠٢٤																		
رقم البند	بيانات التعاقد					كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير (١ع-٤ع)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة*نسبة التغير)				
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص												عدد الايام	اجمالي عدد الايام
اولا : اعمال الكبارى :-																		
١٤	سولار	٣م		٣٠٠٠	نوفمبر	١	٦٢	٣٩٩٤	٠.٠١٦	٦٤.٤١٩	١٩٣٢٥٨.٠٦٥	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٦٢٢٥.٤٣			
	سولار	٣م		٣٠٠٠	ديسمبر	٣١	٦٢	٣٩٩٤	٠.٥٠٠	١٩٩٧.٠٠٠	٥٩٩١٠٠٠.٠٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	١٩٢٩٨٨.٤٦			
	سولار	٣م		٣٠٠٠	يناير	٣٠	٦٢	٣٩٩٤	٠.٤٨٤	١٩٣٢.٥٨١	٥٧٩٧٧٤١.٩٣٥	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	١٨٦٧٦٣.٠٢			
	اسمنت	٣م		٣٠٠٠	نوفمبر	١	٦٢	٣٩٩٤	٠.٠١٦	٦٤.٤١٩	١٩٣٢٥٨.٠٦٥	١٥٢.٧٠٠	٣٢٠.٦٠٠	١.٠٩٩٥	٤٥٤٧٣.٩٩			
	اسمنت	٣م		٣٠٠٠	ديسمبر	٣١	٦٢	٣٩٩٤	٠.٥٠٠	١٩٩٧.٠٠٠	٥٩٩١٠٠٠.٠٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٣٦.١٠٠	١.٢٠١٠	١٥٣٩٨٣٢.١٧			
	اسمنت	٣م		٣٠٠٠	يناير	٣٠	٦٢	٣٩٩٤	٠.٤٨٤	١٩٣٢.٥٨١	٥٧٩٧٧٤١.٩٣٥	١٥٢.٧٠٠	٣٥١.٩٠٠	١.٣٠٤٥	١٦١٨٥٣٨.١٩			
١٧	سولار	٣م		٢١٣٠	نوفمبر	١	٦٢	٨١٨	٠.٠١٦	١٣.١٩٤	٢٨١٠٢.٢٥٨	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٩٠٥.٢٦			
	سولار	٣م		٢١٣٠	ديسمبر	٣١	٦٢	٨١٨	٠.٥٠٠	٤٠٩.٠٠٠	٨٧١١٧.٠٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٢٨٠.٦٣.٠٥			
	سولار	٣م		٢١٣٠	يناير	٣٠	٦٢	٨١٨	٠.٤٨٤	٣٩٥.٨٠٦	٨٤٣٠.٦٧.٧٤٢	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٢٧١٥٧.٧٩			
	اسمنت	٣م		٢١٣٠	نوفمبر	١	٦٢	٨١٨	٠.٠١٦	١٣.١٩٤	٢٨١٠٢.٢٥٨	١٥٢.٧٠٠	٣٢٠.٦٠٠	١.٠٩٩٥	٩٣٠٠.٧٨			
	اسمنت	٣م		٢١٣٠	ديسمبر	٣١	٦٢	٨١٨	٠.٥٠٠	٤٠٩.٠٠٠	٨٧١١٧.٠٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٣٦.١٠٠	١.٢٠١٠	٣١٤٩٤١.٣٦			
	اسمنت	٣م		٢١٣٠	يناير	٣٠	٦٢	٨١٨	٠.٤٨٤	٣٩٥.٨٠٦	٨٤٣٠.٦٧.٧٤٢	١٥٢.٧٠٠	٣٥١.٩٠٠	١.٣٠٤٥	٣٣١٠.٣٩.٠٨			
١٨	سولار	٢م		٢٨٠٠	نوفمبر	١	٦٢	١٠٩٠	٠.٠١٦	١٧.٥٨١	٤٩٢٢٥.٨٠٦	٢٧٤.٩٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٧٩٢.٨٦			
	سولار	٢م		٢٨٠٠	ديسمبر	٣١	٦٢	١٠٩٠	٠.٥٠٠	٥٤٥.٠٠٠	١٥٢٦٠٠٠.٠٠٠	٢٧٤.٩٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٢٤٥٧٨.٥٧			
	سولار	٢م		٢٨٠٠	يناير	٣٠	٦٢	١٠٩٠	٠.٤٨٤	٥٢٧.٤١٩	١٤٧٦٧٧٤.١٩٤	٢٧٤.٩٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٢٣٧٨٥.٧١			
	مواسير صلب ملحومة	٢م		٢٨٠٠	نوفمبر	١	٦٢	١٠٩٠	٠.٠١٦	١٧.٥٨١	٤٩٢٢٥.٨٠٦	٢٧٤.٩٠٠	٧١٩.٣٠٠	١.٦١٦٦	١٣٥٢٨.٢٣			
	مواسير صلب ملحومة	٢م		٢٨٠٠	ديسمبر	٣١	٦٢	١٠٩٠	٠.٥٠٠	٥٤٥.٠٠٠	١٥٢٦٠٠٠.٠٠٠	٢٧٤.٩٠٠	٧٨٤.٠٠٠	١.٨٥١٩	٤٨٠.٤٣١.٨٧			
	مواسير صلب ملحومة	٢م		٢٨٠٠	يناير	٣٠	٦٢	١٠٩٠	٠.٤٨٤	٥٢٧.٤١٩	١٤٧٦٧٧٤.١٩٤	٢٧٤.٩٠٠	٨٦٢.٥٠٠	٢.١٣٧٥	٥٣٦٦٢٣.٩٦			
٥,٣٨٠,٩٦٩.٧٩															اجمالي		شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة	

جمالی

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

مهندس الاستشاري

مفتی محمد شفیع صاحب بریل
چیمبر اشرف کوپری انجمن

مهندس الشركة

Chell



Page 1 of 2

مهندس الهيئة

مراجعة البورد والكيمياء

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

مشروع انشاء محور القشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٦-٧-٢٠٢١

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ التعاقد / ١٠-٥-٢٠٢١

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

فروق اسعار مستخلص جاري ١٢ عن الفترة من ٣٠-١١-٢٠٢٣ الى ٣٠-٠١-٢٠٢٤															
رقم البند	بيانات التعاقد				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير (١ع-٢ع)	قيمة التعويض = (قيمة الاعمال * معامل عناصر التكلفة * نسبة التغير)		
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام								
	ماسبق														
	٥,٣٨٠,٩٦٩.٧٩														
٢١ - ا	توريد و تشغيل و تركيب حديد تسليح عالى المقاومة من الصلب ٣٦ / ٥٢ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اقل من او يساوي ١٢ م	سولار	طن	٢٣٠٠٠	نوفمبر	١	٦٢	١٥٨٤	٠.٠١٦	٢٥,٥٤٨	٥٨٧٦١٢.٩٠٣	%٥.٠٠	٩٤٦٤.٤١	٠.٣٢٢١	٤١٧.٠٠٠
		سولار	طن	٢٣٠٠٠	ديسمبر	٣١	٦٢	١٥٨٤	٠.٥٠٠	٧٩٢.٠٠٠	١٨٢١٦٠٠٠.٠٠٠	%٥.٠٠	٢٩٣٣٩٦.٥٨	٠.٣٢٢١	٤١٧.٠٠٠
		سولار	طن	٢٣٠٠٠	يناير	٣٠	٦٢	١٥٨٤	٠.٤٨٤	٧٦٦.٤٥٢	١٧٦٢٨٣٨٧.٠٩٧	%٥.٠٠	٢٨٣٩٣٢.١٧	٠.٣٢٢١	٤١٧.٠٠٠
		حديد تسليح	طن	٢٣٠٠٠	نوفمبر	١	٦٢	١٥٨٤	٠.٠١٦	٢٥,٥٤٨	٥٨٧٦١٢.٩٠٣	%٦٨.٠٠	٨٧٢٢٦٧.٠٥	٢.١٨٣٠	٩٩٨.٥٠٠
		حديد تسليح	طن	٢٣٠٠٠	ديسمبر	٣١	٦٢	١٥٨٤	٠.٥٠٠	٧٩٢.٠٠٠	١٨٢١٦٠٠٠.٠٠٠	%٦٨.٠٠	٢٩٧٧٦٦٨٥.٣٩	٢.٤٠٣٩	١٠٦٧.٨٠٠
		حديد تسليح	طن	٢٣٠٠٠	يناير	٣٠	٦٢	١٥٨٤	٠.٤٨٤	٧٦٦.٤٥٢	١٧٦٢٨٣٨٧.٠٩٧	%٦٨.٠٠	٣٩٢٠.٦١٦٢.٢٩	٣.٢٧٠٦	١٣٣٩.٧٠٠
اجمالي	فقط خمسة وسبعون مليون وثمانمائة واثنين وعشرون الفا وثمانمائة وسبعة وسبعون جنيها وثمانية وستون قرشا لا غير														
	٧٥,٨٢٢,٨٧٧.٦٨														

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

م/مصطفى شعبان

مهندس الهيئة
مدير ادارة مشروعات الكباري

م/محمد عمار

استشاري الهيئة

المكتب الاستشاري الهندسي (د. صبري سمعان)

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري القشن
م/ مجدي شنودة

المقاول

مدير المشروع

م/ مجدي ماهر

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

ش.م.م. ٢٩٨٧٢٠ ب.ب. ٧٠٧ / ١٢١ / ٢٠٠٠
ملف ضريبي : ٥ / ٠٠٦١٥ / ٤١٠ / ٠٠ / ٠٠