

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جارى تنفيذ اعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (١٦ اكتوبر - بني سلامة) بطول (٦٧) كم في المسافة من تقاطع مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتي تقاطعة مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف المسافة من الكم ١٥.٠٠ الي الكم ١٧.٠٠ بطول ٢ كم استكمال طبقة الردم السفلية اسفل - ٢ من الفرمة مرحلة ثالثه (بالأمر المباشر) تنفيذ شركة / مكتب حمدي حسن سيد حسن

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ١٨ / ٥ / ٢٠٢٥

عدد المرفقات ()

اصل وصورتين من المستخلص

حضر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

اصل محضر الاستلام بموقع



محضر تشوينات / محضر مسافة نقل / محضر تحجير الارض المتماسكه

صورة وثيقة التأمين

اصل البرنامج الزمني

خطاب محملات

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



ملاحظة: تم إعداد هذا التقرير وفقاً للمواصفات
والتعليمات الفنية المعمول بها في المملكة العربية السعودية


مستخلص رقم 01 جاري عن مشروع: أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد 6 أكتوبر / بنى سلامة بطول 67 كم (مرحلة ثالثة)
إداره: مشروعات الطرق العقد رقم 889 / 2024 بتاريخ 5 / 4 مع مكتب حمدي حسن سيد حسن المده من بدء العمل الى 15 / 5 / 2025



رقم العقد	نوع العمل	الفترة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجزاؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مجمعه مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		إستقطاع او حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات				
		جنبه	الفترة						جنبه	جنبه							
3	اعمال الردم :-																
بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتره مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسيوره لاستكمال المنسوب التصميمي.													التكاليف (المبني - الاسبوعى - الشهري) مشاريع				
3-2	(عطي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 10%) للجزء السفلي	138.70	م	3	0.00	79466.00	79466.00	جاري	11021934.20	0.00	0.00	11021934.20	البرنلج الرضى مشاريع				
	يتم احتساب علوة 13 جنبه للمتر المكعب لعمل مشون خارجي بجوار القطاع للتخليط الجيد للتربة والمياه ونقل التربة المبللة مره اخري للقطاع	13.00	م	3	0.00	79466.00	79466.00	جاري	1033058.00	0.00	0.00	1033058.00	العمل مشاريع وجوانب صوالحه الاسبوعى - الشهرى - السنوى لوحات المشروع مشاريع				
	علوة مسافة نقل 34كم شامل 3 كم مق داخل (3*29 + 2.5*32)	80.87	م	3	0.00	79466.00	79466.00	جاري	6426415.42	0.00	0.00	6426415.42	المهندسون مشاريع				
	استخدام بلدوز في التحجير للارض المتناسكة	6.50	م	3	0.00	79466.00	79466.00	جاري	516529.00	0.00	0.00	516529.00	مكتب مهندسين الاجر الى مشاريع				
													18997936.62	0.00	0.00	18997936.62	العمل مشاريع وجوانب صوالحه الاسبوعى - الشهرى - السنوى لوحات المشروع مشاريع
													18997936.62	0.00	0.00	18997936.62	مكتب مهندسين الاجر الى مشاريع

مدير مشروع مكتب حمدي حسن

م/ محمد صديق



مهندسين / استشاري الهيئة للمساحة

مهندس / استشاري الهيئة

مهندس الاستشاري العام

مهندس الهيئة

مدير عام المشروعات

م/ خالد بدر

م/ راضي العجمي

م/ ايمن محمد

م/ جهاد محمد سعد



[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها

البهي للمقاو

200 سنة التاريخ الملوك الآن بالقرن ٢٠

200 ملنة

[illegible]

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

[illegible]

تقرر كتف سبل المحوزات والتأثرات
تقرر بان وسط اليد المتضمن بسبع بالمعرف
بان السبلع على بالامعة بتاريخ

الكتب النوط

تقدير على سجل رقم 55 ((ح.ع)) برقم

تحويل إلى سنة 200

الخط من التاريخ

علاقات الكلب النمرطين

يقعد - سحبا

ثنيك

لتن حمرن

رقم الحسابات

۱-۱

سحب -2

7
13

والخرج في كـ 4

تمت التحويلة رقم والثوابنى اوافق على هذا الحساب المتمم ببيانه (*) ((وانى تسملت المنتج لى
 امام ولبس لى طبابت على الحكمة بخصوص هذا العمل))
 يخ سنة 200 المقول :

* إذا كانت الدفعة على الحساب فيلغضى شطب هذا الاقرار

محضر استلام موقع

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد 6 أكتوبر / بنى سلامه بطول 67 كم في
المسافة من كم 15 وحتى 17 بطول 2 كم (طبقة الردم السفلية -2 من الفرمة "مرحلة ثالثة")

تنفيذ :- مكتب حمدي حسن سيد للمقاولات العامة و الاعمال المتكاملة

أنه في يوم ^{الديار} الموافق ٧ / ٥ / ٢٠٢٥ اجتمعت اللجنة بحضور كلاً من


- 1- م / أيمن محمد السيد - مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق والكباري)
- 2 - م / أحمد لطفى - عن مكتب شاكرو جروب (الاستشاري العام)
- 3- م / خالد مصطفى بدر - عن مكتب د. حسن مهدي (استشاري الهيئة)
- 4- م / مختار أحمد عبدالعال - عن مكتب الدولية (استشاري المساحة)
- 5- م / محمد صديق - مدير مشروع الشركة المنفذة

إيماء الي العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري ومكتب حمدي حسن سيد للمقاولات العامة و الاعمال المتكاملة
لتنفيذ المشروع من الكيلو 15+000 الى الكيلو 17+000 بطول 2 كيلومتر

رقم (889 / 2024 / 2025) بتاريخ 2025 / 5 / 4

وقد اجتمعت اللجنة يوم ^{الديار} الموافق ٧ / ٥ / ٢٠٢٥ وقامت بالمرور على موقع المشروع عالية ووجدت انه لا يوجد عوائق وذلك
لتسليم الشركة الموقع حيث أن (الموقع خالي من العوائق) وعليه يكون تاريخ ٧ / ٥ / ٢٠٢٥ هو تاريخ استلام الموقع

واقفل المحضر علي ذلك ،،،



5- م / محمد صديق
4- م / مختار أحمد عبدالعال
3- م / خالد مصطفى بدر
2 - م / احمد لطفى
1- م / أيمن محمد السيد

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد
جبار



محضر معاينة مشون

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بنى سلامه بطول ٦٧ كم في
المسافة من كم ١٥ وحتى ١٧ بطول ٢ كم (طبقة الردم السفلية - ٢ من الفرمة "مرحلة ثالثة")
تنفيذ:- مكتب حمدي حسن سيد حسن للمقاولات العامة و الاعمال المتكاملة.

أنه في يوم الأربعاء الموافق ١٤ / ٥ / ٢٠٢٥ اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- ١- م/ أيمن محمد السيد - مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق والكباري) .
- ٢- م/ أحمد لطفي بكرى - عن مكتب شاكر جروب (الاستشارى العام للسكة الحديد) .
- ٣- م/ خالد مصطفى بدر - عن مكتب د.حسن مهدي (استشارى الهيئة) .
- ٤- م/ مختار أحمد عبد العال - عن مكتب الدولية (استشارى الهيئة للمساحه) .
- ٥- م/ محمد صديق - مدير المشروع (الشركة المنفذه) .

وبعد زيارة ومعاينة أماكن المشاؤون الموجودة للشركة بجوار القطاع المذكور أعلاه وأفادت اللجنة بوجود مشاؤون
للشركة من أجل التقليل والوصول لنسبة المياه الأصولية ثم التوريد علي القطاع المراد تشغيله وذلك طبقا للبند رقم
٢-٣ من أعمال الردم في المفاوضة.

وأقفل المحضر على ذلك ،،،،،،،،،،
- الحضور:-

- التوقيع :-

مكتب حمدي حسن سيد حسن
للمقاولات العمومية والاعمال المتكاملة
سجل تقاوى : ٥٢١٢٨
بطاقة ضريبة : ٤٤٨ / ٠٥٨ / ١٧٠

محمد صديق

١٣

٢٠٢٥

١٧

١٧ / ١٥٣٢

١٧ / ١٥٣٢

١٧ / ١٥٣٢

١٧ / ١٥٣٢

١٧ / ١٥٣٢

١٧ / ١٥٣٢

١٧ / ١٥٣٢

١٧ / ١٥٣٢

١٧ / ١٥٣٢

١٧ / ١٥٣٢

١٧ / ١٥٣٢

١٧ / ١٥٣٢

٥- م/ محمد صديق

٤- م/ مختار أحمد عبد العال

٣- م/ خالد مصطفى بدر

٢- م/ أحمد لطفي بكرى

١- م/ أيمن محمد السيد

مدير عام المشروعات

م/ جهاد محمد سعد

التوقيع /



أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بنى سلامه بطول ٦٧ كم في المسافة من كم ١٥ وحتى ١٧ بطول ٢ كم (طبقة الردم السفلية - ٢ من الفرمة "مرحلة الثالثة") تنفيذ:- شركة حمدي حسن سيد حسن للمقاولات العامة و الاعمال المتكاملة .

مشروع أعمال الجسر التري، وإزاحة الصنعة لخط سكة حديد 6 أكتوبر / بئر سلامة بطول 67 كم
في المسافة من كم 15 وحتى كم 17 بطول 2 كم

التأليف: مكتب هندسي حسن محمد حسن للمقاولات المعمورة والتشييد

أتم في يوم الموافق / / اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- 1- م/ أيمن محمد السيد
 - 2- م/ أحمد لطفي
 - 3- م/ خالد مصطفى بدر
 - 4- م/ مختار أحمد عبدالعال
 - 5- م/ محمد صديق
- مهندس المشروع (الهيئة العامة للطرق والكباري)
عن مكتب شاكر جروب (الاستشاري العام)
عن مكتب د. حسن مهدي (استشاري الهيئة)
عن مكتب الدولية (استشاري المساحة)
مدير المشروع (الشركة المنفذة)

و تم علي الطبيعة مراجعته ما تم تنفيذه من اعمال و تم حصر الاعمال و تمت المراجعة و ما يلي بيان بما تم تنفيذه من الاعمال

م	الوصف	الوحدة	السابق	الحالي	الإجمالي
1	أعمال الإنشاء والتطوير				
5_1	القيام باختبار (plate load test) طبقاً لتعليمات الاستشاري العام للمشروع وطبقاً لمخطط 1 المخصص الفنية لحصر السكة ومادة الترتيب في كراسة الشروط الخاصة ومواصفات الفنية الخاصة سكة حديد مصر	العدد	12.00	0.00	12.00
2	أعمال الحفر				
3_2	بالمرء المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في قرية رملة (A3) او شديد التوسمة وتسوية المسطح بالاولات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ، والفتة تشمل توريد التربة مناسبة لمرشها اعلي التربة الرملية لاسكانية تحريك المعدات دون التمر فيها ، ومحمل علي كبد تحميل ونقل التربة الرخوة لمسافة 500 م من محور الطريق مع التسوية والارتكك لمحوط الحفر وتشغيل قاع الحفر للوصول الي اقصي كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى طبقاً للقطاعات التصميمية العرضية التوجيهية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية الممتدة والقياس طبقاً لإبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنمو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	3م	22,139.19	0.00	22,139.19
	بتم احتساب علاوة 2.5 جنيه 3م/ لكل 5 متر عمق وذلك يشمل إنشاء مدقات ومطاطق ومنازل.		0.00	0.00	0.00
	ولي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 م يتم احتساب علاوة 2.5 جنيه عن كل 1 كم زيادة.		0.00	0.00	0.00
3	أعمال الردم				
2_3	بالمرء المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتره مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر التري والاكثاف ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصي كثافة جافة لا تقل عن 95 % من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية الممتدة واليتم جميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة والشروط وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف .	3م	0.00	0.00	0.00
	- الممر يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يلزم من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .				
	- مسافة النقل حتى 2 كم				
	- يتم تشغيل الفرمة - اعلي طبقة الردم العلوية بمساحة لا تقل عن 50 سم - باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم				
	- يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن 1.50 متر من قاع الفرمة - باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم ،				
	- يتم تشغيل الجزء السفلي - باقي الارتفاع - علي طبقات باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم				
	(علي لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 %) للجزء الفرمة		0.00	0.00	0.00
	(علي لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 20 %) للجزء العلوي		0.00	0.00	0.00
	(علي لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 10 %) للجزء السفلي		402793.03	86992.10	315800.93
	بتم احتساب علاوة 2.5 جنيه لكل 1 كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 2.25 جنيه لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم .		0.00	0.00	0.00
	بتم احتساب علاوة 13 جنيه للمرء المكعب لعمل مشون خارجي بجوار القطاع للتخطيط الجيد للتربة بالمياه ونقل التربة المائلة موه أخرى للقطاع		0.00	0.00	0.00
	في حالة وجود مدقات في مسافات النقل يتم إضافة 3.5 جنيه علي مسافة 12 كم في المدق وعند التغير في طول المدق يتم احتسابها نسبة وتناسب		0.00	0.00	0.00
	بتم زيادة مبلغ 6.5 جنيه في حالة استخدام بالوزر في التحجير للأرض المتناسكة وذلك طبقاً لتحليل التربة .		0.00	0.00	0.00
	في حالة طلب جهاز الاتراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 2.5 جنيه علي كل 1 %		0.00	0.00	0.00

الحضور :-

5- م/ محمد صديق

4- م/ مختار أحمد عبدالعال

3- م/ خالد مصطفى بدر

2- م/ أحمد لطفي

1- م/ أيمن محمد السيد

التوقيع

محمد صديق

05/11/2011
01/11/2011

01/11/2011

أحمد لطفي

أيمن محمد السيد

مكتب هندسي حسن محمد حسن
للمقاولات المعمورة والتشييد
بجانب الهيئة العامة للطرق والكباري
بجانب الهيئة العامة للمساحة
بجانب الهيئة العامة للتخطيط
بجانب الهيئة العامة للبيئة
بجانب الهيئة العامة للغذاء والدواء
بجانب الهيئة العامة للصحة العامة
بجانب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
بجانب الهيئة العامة للثقافة
بجانب الهيئة العامة للإعلام والثقافة
بجانب الهيئة العامة للإحصاء
بجانب الهيئة العامة للغذاء والدواء
بجانب الهيئة العامة للصحة العامة
بجانب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
بجانب الهيئة العامة للثقافة
بجانب الهيئة العامة للإعلام والثقافة
بجانب الهيئة العامة للإحصاء

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لخط سكة حديد (6 أكتوبر - بني سلامة) بطول 67 كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بنيتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتي تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف المسافة من الكم 15+000 الي الكم 17+000 بطول 2 كم
تنفيذ مكتب حمدي حسن سيد حسن للمقاولات العامة و التوريدات .

حصر كميات المشروع المنفذة

كميات Plate Load	
العدد	البند
12.00	Plate Load
كميات الحفر للاحلال	
الكمية (م ³)	البند
22,139.19	حفر الاحلال
كميات الردم	
الكمية (م ³)	البند
22139.19	ردم الاحلال
215,765.92	محجر الكيلو 14
164,887.92	محجر الكيلو 8
380,653.84	اجمالي ردم بدون الاحلال
402,793.03	اجمالي الردم

الاجمالي						
النسبة	الاجمالي	عقد 2025 / 2024 / 889		عقد 2024 / 2023 / 1634		عقد 2024 / 2023 / 682
		جاري 1	جاري 2	جاري 1	جاري 1	جاري 1
	12.00	0.00	6.00	6.00	0.00	12.00
	22,130.00	0.00	0.00	0.00	22,130.00	22,139.19
	210,929.74	0.00	0.00	45,429.74	165,500.00	237,905.11
	146,486.26	79,466.00	42,450.00	24,570.26	0.00	164,887.92
	88.73%	357,416.00	79,466.00	42,450.00	70,000.00	165,500.00
						402,793.03
						اجمالي كميات الردم

مهندس الهيئة
م/المن محمد
١٧ / ١٢٣٣
٩١٩١٧٤٨٨٤ : ٩١٩١٧٤٨٨٤
استشاري الهيئة
م/ خالد بدر
٩١٩١٧٤٨٨٤ : ٩١٩١٧٤٨٨٤
مكتب حمدي حسن سيد حسن للمقاولات العامة و التوريدات
م/ محمد صديق
٩١٩١٧٤٨٨٤ : ٩١٩١٧٤٨٨٤
٩١٩١٧٤٨٨٤ : ٩١٩١٧٤٨٨٤
٩١٩١٧٤٨٨٤ : ٩١٩١٧٤٨٨٤



ESM
El dawlia
for Surveying & Maps

مكتب لإنشاء الجسور / حسن مكي
مشاري الطريق والمطارات والممرور

SHAKER



مشروع إنشاء الجسور الترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر - بني سلامة بطول ٦٧ كم

قطاع مكتب حمدي حسن سيد حسن للمقاولات العمومية والتوريدات من الكم 15+000 الى الكم 17+000 بطول 2 كم

عقد رقم 2025/2024/889		عقد رقم 2024/2023/1634		عقد رقم 2024/2023/682		قيمة العقد	المنصرف من المقد	النسبة
جاري 2	جاري 1	جاري 2	جاري 1	جاري 2	جاري 1			
19997986		19999995		19999995		1		
0.00	18997936.62	7954650.00	11998464.53	0.00	19954371.00	2		
95.00%		99.77%		99.77%		3		

المستشاري الجينية

مكتب الدكتور حسن مهدي

٠٥٥/١١/١١

١١/١١/٠٥

مكتب / حسن مهدي / مستشاري الجينية
١٧ / ١٢٣٣
سجل : ٩١٩١٢٥٨٨٥

الشركة المنفذة

مكتب حمدي حسن سيد حسن للمقاولات العمومية والتوريدات

١١/١١/٠٥

مكتب حمدي حسن سيد حسن
للمقاولات العمومية والتوريدات
سجل تجاري : ٥٢١٢٨
مطابقة ضريبية : ١٧٠٠ / ١٠٨ / ٥٤٨