

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٢٥ / ١ / ١٣

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٢٤ } جارى عن عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة } عقد رقم ٩٧٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافائنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها جلف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٥ / ١٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { } تقرير معمل
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		11A05C-1	7
	الجملة	11A05C-1	

المختتم ذو التاريخ

مجموع } الطلبات طيه ، أو : الطالب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

٦ اذن صرف على :

١ شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج } صاحب الحق أو:

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

(ب) الکاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		عدد	
بيانات		المرفقات	
نوع الخصم			
قرش	جنيه	قسم	فرع
فصل	بند		
1180500			
إجمالي الأصل			
قرش	جنيه		
بيانات الاستقطاعات			
عادي	إضافي	دمغة توقيع	
قرش جنيه	قرش جنيه	قرش	
رسم الدمغة			

المختتم ذو التاريخ

899

رئيس المصلحة

علامة

فِي _____ سَنَةِ ٢٠٢

(١) اقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الإمضاء : الامدادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى . . . سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٣ - ٢٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

شيك _____ قسم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____ (٣) سحب

إذن صرف

(٤) قيد في سجل السجلات تحت رقم : إمضاء الكاتب الموقوف :

الشيكات

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

مستخلص رقم { ٢٤ } جارى عن عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }
مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٥ / ٥ / ٢٠٢٥

العقد رقم ٩٧٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		الكمية	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه	
٣	إعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	—	٩٦	٣م	٤١٩٠٠٠	٧٥٠٠	٤٢٦٥٠٠	جارى	—	٤٠٩٤٤٠٠٠	—	—	—	٤٠٩٤٤٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	إعمال توريد اترية رملية	٥٠	٢٥٨	٣م	٥٧٤٠٠٠	—	٥٧٤٠٠٠	جارى	—	١٤٨٣٧٩٠٠٠	—	—	—	١٤٨٣٧٩٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	اعمال توريد وفرش طبقة اساس	—	٤٦٠	٣م	٤١٧٠٠	٢٣٠٠	٤٤٠٠٠	جارى	—	٢٠٢٤٠٠٠٠	—	—	—	٢٠٢٤٠٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	اعمال إنشاء طبقة لصق	٥٠	٩	٢م	١٠٥٠٠	—	١٠٥٠٠	جارى	—	٩٩٧٥٠	—	—	—	٩٩٧٥٠	٤- مكتب جهاز الاشراف متواجد .
٧	اعمال إنشاء طبقة تشريب	٥٠	٣٠	٢م	٧٢٥٠٠	—	٧٢٥٠٠	جارى	—	٢٢١١٢٥٠	—	—	—	٢٢١١٢٥٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
٨	اعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	—	١٣٢	٢م	٦٠٦٠٠	—	٦٠٦٠٠	جارى	—	٧٩٩٩٢٠٠	—	—	—	٧٩٩٩٢٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
٩	اعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	—	١٢٥	٢م	١٠٥٠٠	—	١٠٥٠٠	جارى	—	١٣١٢٥٠٠	—	—	—	١٣١٢٥٠٠	أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام
١٠	اعمال إنشاء حاجز خرساني وجهين	—	٦٣٥	م.ط	٤٠٠	—	٤٠٠	جارى	—	٢٥٤٠٠٠	—	—	—	٢٥٤٠٠٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١١	اعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	—	٤٧٥	م.ط	٢٥٠٠	—	٢٥٠٠	جارى	—	١١٨٧٥٠٠	—	—	—	١١٨٧٥٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ
١٤	توريد وتركيب عواكس صاج على الحواجز	—	٣٥	عدد	١٥٠٠٠	—	١٥٠٠٠	جارى	—	٥٢٥٠٠٠	—	—	—	٥٢٥٠٠٠	البند المدرجة بالمستخلص .
١٩	اعمال تكسير وإزالة حواجز خرسانية	—	١٢٥	٣م	٥١١	—	٥١١	جارى	—	٦٣٨٧٥	—	—	—	٦٣٨٧٥	٨- التقارير متواجدة
٢١	اعمال توريد وتوضيب صلب التسليح	—	٢٢٤٠٠	طن	٤٩٨	٨	٥٠٦	جارى	—	١١٣٣٤٤٠٠	—	—	—	١١٣٣٤٤٠٠	٩- تم إرسال البرنامج الزمني الشهري
٢٤	توريد خرسانة مسلحة لاسقف غرف التفتيش	—	٢٧٥٠	٣م	٨٩٩	—	٨٩٩	جارى	—	٢٤٧٢٢٥٠	—	—	—	٢٤٧٢٢٥٠	للأعمال ويتم تحديثه أولاً بأول .
٢٥	اعمال توريد وصب خرسانة عادية	—	١٧٠٠	٣م	٨٥٨٠	—	٨٥٨٠	جارى	—	١٤٥٨٦٠٠٠	—	—	—	١٤٥٨٦٠٠٠	١٠- وسيلة نقل العينات متواجدة بعدد (١)
٢٦	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ١,٩٥ م	—	٩٥٠٠	م.ط	٢١٨٩٨	٣٠٢	٢٢٢٠٠	جارى	—	٢١٠٩٠٠٠٠٠	—	—	—	٢١٠٩٠٠٠٠٠	سيارة بالنظفة والأخرى متواجدة
٢٧	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم	—	٢٦٥٠	م.ط	٦٤٨	—	٦٤٨	جارى	—	١٧١٧٢٠٠	—	—	—	١٧١٧٢٠٠	بمعرفة إدارة المركبات
٢٨	اعمال حفر وإزالة تغطيات مواسير واتربة	—	١٤٠	٣م	٥٠٠٠	—	٥٠٠٠	جارى	—	٧٠٠٠٠٠	—	—	—	٧٠٠٠٠٠	مهندس العملية
٢٩	اعمال إزالة عدايات خرسانية	—	٣٠٠٠٠	عدد	١٥	—	١٥	جارى	—	٤٥٠٠٠٠	—	—	—	٤٥٠٠٠٠	التوقيع
٣٢	اعمال تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	—	٢٠٠٠	م.ط	١١٢٠	—	١١٢٠	جارى	—	٢٢٤٠٠٠٠	—	—	—	٢٢٤٠٠٠٠	الاسم
٣٣	اعمال تنفيذ خوازيق بحرية قطر ٨٠ سم	—	٣٥٠٠	م.ط	٢٦٨٨	—	٢٦٨٨	جارى	—	٩٤٠٨٠٠٠	—	—	—	٩٤٠٨٠٠٠	١٢- التوقيع
	الإجمالي						٤٧٧٠٢٣٩٢٥			٤٧٧٠٢٣٩٢٥				٤٧٧٠٢٣٩٢٥	
	بنود مستحدثة														
١	اعمال دهانات اسمنية	—	٨٠	٢م	٣٤٩٠٠	—	٣٤٩٠٠	جارى	—	٢٧٩٢٠٠٠	—	—	—	٢٧٩٢٠٠٠	
٢	دهان برديات	—	٦٩	م.ط	٦٨٥٠	—	٦٨٥٠	جارى	—	٤٧٢٦٥٠	—	—	—	٤٧٢٦٥٠	
٣	تركيب عواكس صاج	٢٠	١٨	عدد	٩٨٠٠	—	٩٨٠٠	جارى	—	١٧٨٣٦٠	—	—	—	١٧٨٣٦٠	
٤	خرسانة عادية للحوائط الساندة بارتفاع ٣م	—	٢٦٥٠	٣م	٦٠٣٧٠	٢٦٣٠	٦٣٠٠٠	جارى	—	١٦٦٩٥٠٠٠٠	—	—	—	١٥٩٩٨٠٥٠٠	
	الكارتات														
١	اعمال توريد اترية رملية	—	١٣	٣م	٥٧٤٠٠٠	—	٥٧٤٠٠٠	جارى	—	٧٤٦٢٠٠٠	—	—	—	٧٤٦٢٠٠٠	
٢	اعمال توريد وفرش طبقة اساس	—	٢٥	٣م	٤١٧٠٠	٢٣٠٠	٤٤٠٠٠	جارى	—	١١٠٠٠٠٠	—	—	—	١١٠٠٠٠٠	
٣	اعمال طبقات الاسفلت	—	٣	٢م	٧١١٠٠	—	٧١١٠٠	جارى	—	٢١٣٣٠٠	—	—	—	٢١٣٣٠٠	
	إجمالي الكارتات						٨٧٧٥٣٠٠			٨٧٧٥٣٠٠				٨٧٧٥٣٠٠	
	الإجمالي العام						٦٥٦١٩٢٢٣٥			٦٥٦١٩٢٢٣٥				٦٥٦١٩٢٢٣٥	



مجلس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٦٤٤٣٣٩٠٣٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى
سنة
المحاسب
يدفع إلى المقاول مبلغ : ١١٨٥٣٢٠٠,٠٠ جنيه على الحساب
نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بك الشروطين أعتد من

مهندس الاشراف الاسم
مدير الأعمال الاسم
مهندس الشركة الاسم
أقر بصحة ذلك
روجع فوجد على صحة
سنة
توقيع

تحريراً فى
سنة
توقيع

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
نوع الميزانية فرع بند حذف ٤

[illegible]