

عملية : اعمال تنفيذ حارة الخدمة في المسافة من نفق
مياح حتى نفق الدكو بطول ٢,٦ كم ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة
الطريق الدولي الساحلي بالامر المباشر




وزارة النقل
هيئة العامة للطرق والكباري
منطقة الثالثة عشر البحيرة - كفر الشيخ

قيد: / / ٢٠٢٤
تاريخ: / / ٢٠٢٤

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الى عملية : اعمال تنفيذ حارة الخدمة في المسافة من نفق مياح حتى نفق الدكو بطول ٢,٦ كم ضمن
اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي بالامر المباشر



عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٧٩

تنفيذ: شركة الصفا للمقاولات

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية المستخلص جاري رقم (٤)

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

المختص

مهندس / علاء متولي

مدير المشروعات

مهندس / كارم امام

(التوقيع)
مهندس/ مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية

1. And : and

[illegible]

١٠ - زئير انفسم

باب الزكاة والضريبة

الحمد لله العارفين

مجلس اشراف

سنة ٢٠١

(۲) إقرار بأن النسبة $\frac{1}{2}$ ملائمة لها على الاعتماد

(أ) باز المبلغ مصداق بحساب :

○

۲۰. روجم فی ————— منة

مقتلہ صاحب
شہید
افضل مصروفہ

وكيل الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۱ بمبلغ

(a)

(۳) قبه : در این قبه که در میان دو قبه دیگر قرار دارد،

الزكاة

(١٤) أدرج في كنف الشبكات



الهيئة العامة للطرق والمواصلات
المنطقة الثالثة عشر - مصر - القاهرة
رقم العقد (٢٠١٢/٢٠٠٧/٢٢٧٩) رقم (١) حاري

مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي - إنشاء حارة الخدمة قطاع ادكو من نقل مباح حتى نقطة ادكو بطول ٢,٦ كم
شركة (الصفا للملاوبات)

حتى تاريخ ٢٠٢٥-٥-٥

رقم البند	نوع العمل	الكمية	القيمة طبقا للمفاضلة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	جاءت أم نهائ	جملة قلة الاعمال التي تمت الى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت الى الان	إستيفاء أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستيفاء جنيه	ملاحظات
١	اعمال جسات بالبر لتعديده أطوال الطوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري في التربة العادية والمناسكة ايجاد الكل من ٢٥٠ كم / ٢٥٠	٥٥,٠٠	٦٥,٠٠٠	م.ط	٥٣,٠٠	جاري	٥٤,٠٠	١,٠٠	٣٥١,٠٠٠	٣٥١,٠٠٠	مدير المشروع وفريق العمل متواجدون
٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والازروعات والمخلفات في تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٤٧٣٤,٨٠	٧,٠٠	م	٥١٤٨٤,٠٠	جاري	٥٣٤,٠٠٠	٢١٥٦,٠٠	٣٧٥٤٨,٠٠٠	٣٧٥٤٨,٠٠٠	البرنامج الزمني والتقارير الاسبوعية و الشهرية متواجدة
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر واستخدم المعدات الميكانيكية في التربة المناسكة عدا التربة الصخرية باستخدام البلدوزر وتسوية السطح بالالت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمراسات	١٣٥٣٨,٠٨٦	٢٨,٥٠	م	١٢٧١٥٣,٠٠	جاري	١٣٢٦٧٣,٠٠	٥٥٢,٠٠٠	٣٧٨١١٨,٠٥٠	٣٧٨١١٨,٠٥٠	في تأمين سلامة المرور متواجد
٤	بالمتر المكعب توريد طبقات ردم من احجار صخرية مقاس ١٥ الى ٣٠ سم لا تزيد فيها نسبة المواد الناعمة عن ٥% مطابقة للمواصفات	٧٩.٧٢,٩٣	٨٥,٠٠٠	م	٧٤٣١٦,٠٠	جاري	٧٧٤٩١,٠٠	٣١٧٥,٠٠	٦٥٨٦٧٣٥,٠٠٠	٦٥٨٦٧٣٥,٠٠٠	سيارة نقل العينات متواجدة
٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقة من الفلتر من خليط من سن ١ و سن ٢ و أعلى طبقة الردم الصخري طبقا للمرسومات والبند لا يشمل رسوم الكارتة والموازن وخلافه السعر يشمل جميع انواع الهالك حيث القياس هندسي للبند	١١٩٦,٠٩٨	٨٨٩,٠٠٠	م	١١٢٤٩,٠٠٠	جاري	١١٧٢١,٠٠	٤٧٢,٠٠	١٠٤١٩٩٦٩,٠٠٠	١٠٤١٩٩٦٩,٠٠٠	العلامات الارشادية والتوجيهية متواجدة
٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستيل مستورد التداخل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لمواصفات البينة العامة للطرق	٤٧١٥٧,٠٢	٧,٠٠٠	م	٤٤٣٤٨,٠٠	جاري	٤٦٢١٣,٠٠	١٨٦٥,٠٠	٣٢٣٤٩١,٠٠٠	٣٢٣٤٩١,٠٠٠	المعمل ومهندس العمل متواجد
٧	بالمتر المكعب توريد ورم برمال نظيفة موددة من خارج الموقع وخاليه من الكتل على طبقتين بسك ١٠ سم أسفل واعلى شرائع الجيوتكستيل	٩٣٦٥,٤٤	٥١٦,٦٠	م	٨٨٠٧,٠٠	جاري	٩١٧٨,٠٠	٣٧١,٠٠	٤٧٤١٣٥٤,٨٠	٤٧٤١٣٥٤,٨٠	الحد الادني من المعدات متواجد
٨	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحه للردم من المعاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات ونشغليها باستخدام الات النسوية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسور والاكثاف	٣٧٦٦٣,٢٨	٤٨٦,٢٠	م	٣٥٠٢٣,٠٠	جاري	٣٦٩١,٠٠٠	١٨٨٧,٠٠	١٧٩٤٥٦٤٢,٠٠	١٧٩٤٥٦٤٢,٠٠	برامي تطبيق نصوص العقد
٩	المتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجه ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع	٩١٢٦,٠٠	٥٦٢,٠٠	م	٥٧٥٣,٠٠	جاري	٨٩٤٣,٠٠	٣١٩,٠٠٠	٥٠٢٥٩٦٦,٠٠	٥٠٢٥٩٦٦,٠٠	برامي خصم مبلغ وقدره (١٢١٢٩,١) جنها نظرا لاجراء تجارب معملية بمعمل المنطقة
١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستيل مستورد التداخل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة	٩٧٥,٠٠٠	١٥١,٠٠	م	٧٣١٥,٠٠	جاري	٩٥٥٥,٠٠	٢٢٤,٠٠٠	١٤٤٢٨٠,٥٠٠	١٤٤٢٨٠,٥٠٠	يتم مراجعة عدد (٢) سيارة بلك اب بالادارة العامة بالركبات
١٤	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والمبول	١٠.٣٣,٢٠	٣٧٥,٠٠	م	٩٨٣٢,٠٠	جاري	٩٨٣٢,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨٧,٠٠٠٠	٣٦٨٧,٠٠٠٠	بوليصه التأمين ٢٠٢٤/١٠/١٥
الإجمالي											
الإجمالي بعد خصم ٠.٥ % طبقا للمفاضلة											
في حالة المرور علي محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف الاسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم كارتة والموازن طبقا ل لائحة الشركة الوطنية كالتالي:											
كارتات خاصة بالبند رقم (٤) والخاص باعمال توريد طبقات ردم من احجار صخرية مقاس ١٥ الى ٣٠ سم	٣٥,٠٠	٧٩.٧٢,٩٣	٣م	٧٤٣١٦,٠٠	٣١٧٥,٠٠	جاري	٧٧٤٩١,٠٠	٣١٧٥,٠٠	١٩٣٧٢٧٥,٠٠	١٩٣٧٢٧٥,٠٠	
كارتات خاصة بالبند رقم (٥) والخاص باعمالالتوريد وتنفيذ طبقة من الفلتر من خليط من سن ١ و سن ٢ و سن ٣	٢٥,٠٠	١١٩٦,٠٩٨	٣م	١١٢٤٩,٠٠٠	٤٧٢,٠٠	جاري	١١٧٢١,٠٠	٤٧٢,٠٠	٢٩٣.٢٥,٠٠	٢٩٣.٢٥,٠٠	
كارتات خاصة بالبند رقم (٨) والخاص باعمال توريد ونقل اتربة	١٣,٠٠	٣٧٦٦٣,٢٨	٣م	٣٥٠٢٣,٠٠	١٨٨٧,٠٠	جاري	٣٦٩١,٠٠٠	١٨٨٧,٠٠	٤٧٩٨٣,٠٠٠	٤٧٩٨٣,٠٠٠	
كارتات خاصة بالبند رقم (٩) والخاص باعمال توريد وفرش طبقة اساس	٢٥,٠٠	٩١٢٦,٠٠	٣م	٥٧٥٣,٠٠	٣١٩,٠٠٠	جاري	٨٩٤٣,٠٠	٣١٩,٠٠٠	٢٢٣٥٧٥,٠٠	٢٢٣٥٧٥,٠٠	
اجمال المستخلص شامل الكارتات											
اجمال ما سبق صرفه											
اجمالي المستحق											
١٠٤٩٢٨١٨,٤٦											
١٠٨٤١٤٨٦,٠٥											
فقط عشرة ملايين وأربعمائة وثمانون ألفاً وثمانمائة وعشراً جدياً - مصرياً وحدة وأربعمون قرشاً لا غير											



مجلس إدارة المنطقة الثالثة عشر

يعتمد:

رئيس الإدارة العامة
مهندس /

مدير إدارة المشروعات بالمنطقة

تمت المراجعة بملحق النسخة
م. م. م. م.
م. م. م. م.
م. م. م. م.

مهندس العلبة

ممثل الشركة المنفذة

م. م. م. م.