

تنفيذ : أعمال إنشاء المطالع والمنازل لقرية غرب سهيل لمحور بديل خزان أسوان لقرية
غرب سهيل لمحور بديل خزان أسوان (المنطقة العاشرة - أسوان) , بالامر المباشر .

تنفيذ : منشأة وائل منصور حسن للمقاولات العمومية

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص : أعمال إنشاء المطالع والمنازل لقرية غرب سهيل لمحور بديل خزان أسوان لقرية غرب سهيل

لمحور بديل خزان أسوان (المنطقة العاشرة - أسوان) , بالامر المباشر

تنفيذ : منشأة وائل منصور حسن للمقاولات العمومية.

رقم العقد : (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٥٠) بتاريخ ٢٠٢٤ / ٩ / ٩ .

نتشرف بأن نرفق طيه مذكرة فروق الاسعار الخاصة بمستخلص جاري رقم (٠١) جاري وإستمارة ٥٠ ع . ح
الخاصة بالمشروع.

الرجاء من سيادتكم التكرم الإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في : / / ٢٠٢٥

مرفقات : ()

رئيس الادارة المركزية

المنطقة العاشرة أسوان

عيد يحيى كرومر



مهندس / نوب الوادي

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى
 قسم : شؤون مالىة
 المبلغ المستحق إلى : مفتحة وائل منصور حسن المقاولات العمومية
 بموجب : الطلبات ط ١٠٠ (فرق) (مقرر) (مقرر) (١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩) (١٠) (١١) (١٢) (١٣) (١٤) (١٥) (١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤) (٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥) (٣٦) (٣٧) (٣٨) (٣٩) (٤٠) (٤١) (٤٢) (٤٣) (٤٤) (٤٥) (٤٦) (٤٧) (٤٨) (٤٩) (٥٠) (٥١) (٥٢) (٥٣) (٥٤) (٥٥) (٥٦) (٥٧) (٥٨) (٥٩) (٦٠) (٦١) (٦٢) (٦٣) (٦٤) (٦٥) (٦٦) (٦٧) (٦٨) (٦٩) (٧٠) (٧١) (٧٢) (٧٣) (٧٤) (٧٥) (٧٦) (٧٧) (٧٨) (٧٩) (٨٠) (٨١) (٨٢) (٨٣) (٨٤) (٨٥) (٨٦) (٨٧) (٨٨) (٨٩) (٩٠) (٩١) (٩٢) (٩٣) (٩٤) (٩٥) (٩٦) (٩٧) (٩٨) (٩٩) (١٠٠)
 صاير مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي فى :
 شيك على الخارج : صاحب الحق أوائل منصور حسن المقاولات العمومية
 يسحب باسم :
 ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير	
رقم	التاريخ
٢٠٢	٢٠٢٠/٠٦/٠٨

الحتم ذو التاريخ : ٢٠٢٠/٠٦/٠٨
 كتيب المراجعة
 رئيس القسم
 ٢٠٢

(ب) الكاتب المنوط : تقيد فى السجل برقم :

عدد المرفقات	الا اعتماد الإدارى ونوع الخصم		بيانات		نوع الخصم		إجمالي الأصل		بيانات الاستقطاعات		رسم الدفعة	صافي القيمة المطلوب صرفها
	قرش	جنيه	قسم	فرع	نفل	بند	قرش	جنيه	إضافى	دمغة توقيع		
٢٢	١٣٧٥٥٠	٢٢										

علامة : ٢٠٢ سنة ٢٠٢٠

- (١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : الإمضاء :
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء :
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإمضاء : بتاريخ : الإمضاء :

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :
 روجع فى سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب : شيك
 إذن صرف : شيك
 مدير أو رئيس الحسابات : شيك
 وكيل الحسابات : شيك
 فى سنة ٢٠٢ بمبلغ : شيك

- (د) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») : إمضاء الكاتب المنوط :
 (٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفى الشطب
 (٣) سحب : شيك
 (٤) قيد فى سجل : الشيكات
 (٥) أدرج فى كشف : الشيكات
 (٦) استلمت : شيك
 إمضاء طالب أو كاتب التصدير : شيك
 فى سنة ٢٠٢

وزارة النقل										الهيئة العامة للطرق والكبارى				
مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية :														
أعمال إنشاء المطالع والمنازل لقرية غرب سهيل لمحور بديل خزان أسوان (المنطقة العاشرة - أسوان) , بالامر المباشر.														
تنفيذ : منشأة وائل منصور حسن للمقاولات العمومية														
تاريخ أمر الاسناد المباشر										30/05/2024				
عناصر التكلفة الخاصة للتعديل										الإرقام القياسية للأسعار تاريخ الاسناد (ع)				
المستخلص										الإرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال سبتمبر 2024				
المستخلص										541.50				
المستخلص										480.40				
المستخلص										السولار				
رقم المستخلص										م 1 جاري				
رقم المستخلص										2024/09/15				
رقم المستخلص										2024/09/25				
رقم المستخلص										11				
بيانات التعافد														
رقم التند	بيان التند	الوحدة	سعر التند التعافدى	الكمية المنقذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	الفترة من — إلى		عدد الأيام	نسبة الأيام	المعاملات (ك)	الإرقام القياسية للأسعار تاريخ تنفيذ الأعمال(ع)	نسب التغير = (ع-1ع) / ع	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال - نسبة الأيام - المعاملات - نسب التغير
1	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية ونقل الناتج للمقالب العمومية.	م3	90.00	100.00	9,000.00	السولار	2024/09/15	2024/09/25	11	100%	10%	480.40	0.127185679	114.47
2	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة مسلحة ونقل الناتج للمقالب العمومية.	م3	190.00	120.00	22,800.00	السولار	2024/09/15	2024/09/25	11	100%	10%	480.40	0.127185679	289.98
3	بالمتر المكعب حدم وتكسير مباني سمك أكثر من 25 سم من الطوب او الحجر الطيني ونقل الناتج للمقالب العمومية.	م3	85.00	100.00	8,500.00	السولار	2024/09/15	2024/09/25	11	100%	10%	480.40	0.127185679	108.11
4	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة أسفلت وطبقات الأساس باني سمك ونقل المخلفات للمقالب العمومية.	م3	95.00	1,000.00	95,000.00	السولار	2024/09/15	2024/09/25	11	100%	20%	480.40	0.127185679	2,416.53
7	بالمتر المكعب أعمال حفريات استخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا الصغيرة (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح باللات التسوية.	م3	33.40	40,580.00	1,355,372.00	السولار	2024/09/15	2024/09/25	11	100%	20%	480.40	0.127185679	34,476.78
أعمال حفريات استخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية														
8	اجساد من (100 - 200) كجم/سم2	م3	78.00	5,000.00	390,000.00	السولار	2024/09/15	2024/09/25	11	100%	20%	480.40	0.127185679	9,920.48
	اجساد من (200 - 300) كجم/سم2	م3	92.80	12,250.00	1,136,800.00	السولار	2024/09/15	2024/09/25	11	100%	20%	480.40	0.127185679	28,916.94
	اجساد من (300 - 400) كجم/سم2	م3	107.40	61,000.00	6,551,400.00	السولار	2024/09/15	2024/09/25	11	100%	20%	480.40	0.127185679	166,648.85
9	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم وبطابقة للمواصفات والتسجيل بسمك لايزيد عن 25 سم. مسافة النقل 30 كم.	م3	95.20	10,000.00	952,000.00	السولار	2024/09/15	2024/09/25	11	100%	20%	480.40	0.127185679	24,216.15
10	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الحلبة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتند الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع. مسافة نقل 150 كم.	م3	430.00	975.00	419,250.00	السولار	2024/09/15	2024/09/25	11	100%	15%	480.40	0.127185679	7,998.39
إجمالي التعويض عن مستخلص جاري رقم 1										275,106.68				

رئيس الإدارة المركزية - المنطقة العاشرة - أسوان

عبد يحيى كرومر


مهندس /

مهندس المشروع

تحت مراجعة الكميات

تنفيذ: أعمال إنشاء المطامع والمنشآت بقرية غرب سهل لمحور بديل خزان أسوان
 (المنطقة العاشرة - أسوان) بالاسم المستتر
 تنفيذ: منشأة وائل منصور حسن للمقاولات العمومية

مستخلص رقم (01) جارى

المقد رقم	(2025 / 2024 / 250)			بتاريخ		9/9/2024		منشأة وائل منصور حسن للمقاولات العمومية			15/09/2024		حتى		25/09/2024		
رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	المقررات	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جاري / ختاسى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات						
												جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
1	بشتر المكعب اعمال تكسير خرستة عمية ونقل النتج للمقلب العمومية.	90.00	3م	000.00	100.00	100.00	جاري	9,000.00	000.00	9,000.00	1 - يراعى نموص التحفد و كراسة الشروط. 2 - ثلاثت متواحدة (2 باقة) . 3 - طقم الجيوتق القس شركة متواجد. 4 - مكتب جيتق الاشراف متواجد. 5 - المصل متواجد.						
2	بشتر المكعب اعمال تكسير خرستة مسحة ونقل النتج للمقلب العمومية.	190.00	3م	000.00	120.00	120.00	جاري	22,800.00	000.00	22,800.00	6 - التقدير الاسوعية والشهرة و المرنج الرسى متواجد. 7 - امهات متواحدة. 8 - وستل تلتين سلاسة فرور متواحدة.						
3	بشتر المكعب هدم وتكسير مبنى سكت اكثر من 25 سم من الطوب او الحجر الطقلي ونقل النتج للمقلب العمومية.	85.00	3م	000.00	100.00	100.00	جاري	8,500.00	000.00	8,500.00							
4	بشتر المكعب اعمال تكسير وإزالة لسفت وطبقت الاسن باى سكت ونقل المخلفات للمقلب العمومية.	95.00	3م	000.00	1000.00	1000.00	جاري	95,000.00	000.00	95,000.00							
7	بشتر المكعب أصعل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المنمنسكة عدا التصخرية (باستخدام التلوذوز) وتسوية السطح بالالتسوية.	33.40	3م	000.00	40580.00	40580.00	جاري	1,355,372.00	000.00	1,355,372.00							
8	أصعل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى تربة صخرية																
	اجهسك من (100 - 200) كجم/سم	78.00	3م	000.00	5000.00	5000.00	جاري	390,000.00	000.00	390,000.00							
	اجهسك من (200 - 300) كجم/سم	92.80	3م	000.00	12250.00	12250.00	جاري	1,136,800.00	000.00	1,136,800.00							
	اجهسك من (300 - 400) كجم/سم	107.40	3م	000.00	61000.00	61000.00	جاري	6,551,400.00	000.00	6,551,400.00							
9	بشتر المكعب أصعل تحميل ونقل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتسقيط سكت لايزيد عن 25 سم																
	مسفة تنقل 30 كم	95.20	3م	000.00	10000.00	10000.00	جاري	952,000.00	000.00	952,000.00							
	تحجير التلوذوز	6.00	3م	000.00	10000.00	10000.00	جاري	60,000.00	000.00	60,000.00							
10	بشتر المكعب أصعل توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة نتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بمشروع																
	مسفة نقل 150 كم	430.00	3م	000.00	975.00	975.00	جاري	419,250.00	000.00	419,250.00							
								11,000,122.00	000.00	11,000,122.00							
الإجمالي																	
جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)				الجهة المائلة (المنطقة العاشرة - أسوان)				فقط إحدى عشر مليون ومائة واثنان وعشرون جنيهاً									
منشأة وائل منصور حسن للمقاولات العمومية المفول (الشركة المنفذة)				مهندس المشروع م/ بطرس شهدي صنيب				مدير المشروع م/ محمود عبد الوهاب أحمد				نقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط وأن المبلغ المبينة بظهره و قدرها تحريراً فى : 2024 / 9 / 25 المختب ببلغ للمقتول مبلغ ملاحظة : الفلت غير الواردة بسك الشروط أعصمت من تحريراً فى : 2024 / 9 / 25					
التوقيع: 				التوقيع: 				التوقيع: 				مهندس / عبد يحيى					
تحريراً فى : 2024 / 9 / 25				تحريراً فى : 2024 / 9 / 25				تحريراً فى : 2024 / 9 / 25				تحريراً فى : 2024 / 9 / 25					






المعاملات للعناصر القابلة للتعديل طبقاً للقانون رقم 182 لسنة 2018
مشروع إنشاء المطالع والمنازل لقرية غرب سهيل محور بديل خزان اسوان

للمهمل: ملشأه وائل منصور حسن للمقاولات العمومية

رقم الطلب	المسند	المفردات	النسب المئوية			
			سولار	البيوتومين	الاسفلت	حديد الصلب
10	بالقر للمكب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في قرية صغيرة	3م	20%	0%	0%	0%
	وسحب على البند الآتي					
	احسب ونقل تابع الحفر طرح موقع العمل مسافة لا تقل عن 500 متر.					
	أرنكة الحول العادية باستخدام المعدات الميكانيكية.					
11	رسنم قنطرة طبقاً للمصنفات الهندسية والمطالعات الحرجية الدوائية والرسومات التنفيذية المعتمدة والمهندسين المعتمدين	3م	20%	0%	0%	0%
	طبقاً لأسول الصناعات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المعترف					
	ولي سلة زيادة مسافة نقل دمج الحفر من 500 متر من مسود الطريق يتم احصائهم 125 جنيه للتكاليف وزيادة (يوليو 2014).					
	أ ذات ا حيد (100-100) كجم / سم 3.					
12	رسنم قنطرة طبقاً للمصنفات الهندسية والمطالعات الحرجية الدوائية والرسومات التنفيذية المعتمدة والمهندسين المعتمدين	3م	20%	0%	0%	0%
	طبقاً لأسول الصناعات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المعترف					
	ولي سلة زيادة مسافة نقل دمج الحفر من 500 متر من مسود الطريق يتم احصائهم 125 جنيه للتكاليف وزيادة (يوليو 2014).					
	أ ذات ا حيد (100-100) كجم / سم 3.					
13	رسنم قنطرة طبقاً للمصنفات الهندسية والمطالعات الحرجية الدوائية والرسومات التنفيذية المعتمدة والمهندسين المعتمدين	3م	20%	0%	0%	0%
	طبقاً لأسول الصناعات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المعترف					
	ولي سلة زيادة مسافة نقل دمج الحفر من 500 متر من مسود الطريق يتم احصائهم 125 جنيه للتكاليف وزيادة (يوليو 2014).					
	أ ذات ا حيد (100-100) كجم / سم 3.					
14	رسنم قنطرة طبقاً للمصنفات الهندسية والمطالعات الحرجية الدوائية والرسومات التنفيذية المعتمدة والمهندسين المعتمدين	3م	20%	0%	0%	0%
	طبقاً لأسول الصناعات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المعترف					
	ولي سلة زيادة مسافة نقل دمج الحفر من 500 متر من مسود الطريق يتم احصائهم 125 جنيه للتكاليف وزيادة (يوليو 2014).					
	أ ذات ا حيد (100-100) كجم / سم 3.					



عشوحة ضوئياً بـ CamScanner

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

21

CamScanner -
الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

PPI according to I.S.I.C.

For Sep.2024

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي

عن شهر سبتمبر ٢٠٢٤

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الاقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	سبتمبر Sep. 2023	أغسطس Aug. 2024	سبتمبر Sep. 2023	سبتمبر Sep. 2024	أغسطس Aug. 2024	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	38.1	0.0	423.5	585.1	585.1	(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	0.1	0.0	326.0	326.3	326.3	* منتجات أفران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	38.3	0.0	424.3	586.8	586.8	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	36.7	0.0	396.2	541.5	541.5	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	35.0	0.0	1196.0	1615.0	1615.0	الوقود الغازي (الايثيل -البيوتان - البروبان)
Manufacture of oil-based lubricating oils or greases	56.9	0.0	615.3	965.2	965.2	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	73.5	0.0	622.0	1079.1	1079.1	اسفلت الرصف (القار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	30.9	-0.1	467.4	611.9	612.6	(١١) المواد و المنتجات الكيماوية
Manufacture of basic chemicals	36.9	-9.2	317.6	434.9	479.0	المواد الكيماوية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	21.6	1.3	453.5	551.2	544.0	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	34.2	-15.3	443.7	595.3	702.9	القلويات و مركبتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	0.0	0.0	362.0	362.0	362.0	الكحولات
Manufacture of solvent	89.8	0.0	545.5	1035.3	1035.3	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	32.9	1.6	214.9	285.5	281.2	الغازات الصناعية
Ready-made concrete and concrete pipes	21.7	2.0	549.5	669.0	655.8	الأسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	42.0	1.8	521.7	740.9	727.7	اسمدة نتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	50.8	8.8	471.6	711.1	653.7	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الاسمدة البوتاسيه
Manufacture of Ammonia	0.4	0.5	802.4	805.8	802.0	الأمونيا
Manufacture of plastics products	19.5	5.2	488.2	583.3	554.2	المنتجات البلاستيكية

(*) نظرا لتوقف الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنوطة بإنتاج فحم الكوك فقد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالمجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات فحم الكوك.