



مشروع/ اعمال نقل خط مياه متعارض مع توسعه الطريق الساحلي الدولي "طريق الشاحنات" ضمن مشروع تطوير الطريق الساحلي الدولي
تنفيذ اعمال نقل خط مياه متعارض مع توسعه الطريق الدولي الساحلي "طريق الشاحنات" توصيلات وغرف اعمال المياه بحظ المياه في المس
٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١ تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات

رقم البنء	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الغنة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	نهاى جارى/	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC خط تشغيل ١٠٠ ميل وضغط المختار لا يقل عن واحد ونصف ضغط التشغيل من النوع ذو الرأس والمقل والحلفة الكاش بمقل ١٠٠ ميل من الراس الهوى للمسورة والبدن بمقل الحفر فى جميع أنواع التربة والتركيب والرمد بالرمل الصغراء أو البيضاء النظيفة بسك ٢٥ سم أسفل المسورة و ١٥ سم اعلى المسورة مع التسوية البدن بمقل علف ما يلزم لنهو الأصل والرمد والتسوية حتى مستوى سطح الأرض وعمل كل ما يلزم حسب الكود وأصول الصناعة المواصفات الفنية وتعليمات لجنة الإشراف	٢٥٠٠	٢٣٥٠	م ط	٢٤٢٠	٠	٢٤٢٠	جارى	٩٥%	٥,٤٠٢,٦٥٠	٠	٥,٤٠٢,٦٥٠	مهندسين الشركة متواجدة
	مواسير قطر ٣١٥ سم سك ١٥												
	توريد وتركيب قطع خاصة من الزهر من تديبات وكمان ومسابيل وخلافة والبدن بمقل عمل المقرات اللازمة وصب الخرسة السادة مع عزل القطع جيدا بالبيتومين وتركيب كل ما يلزم لانهاء الاعمال حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف.	١٢٠٠٠	١١٤	كجم	٤٤٥٢	٢٠٠٠	٦٤٥٢	جارى	٩٥%	٦٩٨,٧٥٢	٠	٦٩٨,٧٥٢	يراعى تطبيق بنود التعاقد
	بالعدد توريد وتركيب اقراوع من البولي ايثيلين ٤٥ درجة - البصل بمقل الحفر والشام والصب خلف الكواخ بالخرسة الحامية حسب الأصول الفنية	٢	٩٤٦٠	عدد	١	٠	١	جارى	٩٥%	٨,٩٨٧	٠	٨,٩٨٧	يتم مراجعة السيارة المحملة بالمعد بمعرفة الإدارة العامة للمركبات
	توريد وعمل قطعتين أشجار مختلفة على الخط الجديد وعمل كل ما يلزم حسب الكود وأصول الصناعة المواصفات الفنية وتعليمات لجنة الاشراف												مؤيقة التأمين متواجده
	قطعة قطر (٣١٤م)	١٢	٤٠٠٨	عدد	٠	٢	٢	جارى	٩٥%	٧,٦١٥	٠	٧,٦١٥	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
	قطعة قطر (١٠٠٠م/٦٣م)	٢	١٦١٥٠	عدد	٢	٠	٢	جارى	٩٥%	٣٠,٦٨٥	٠	٣٠,٦٨٥	
	توريد وإنشاء غرف تفتيش للمحاصيل من خرسة المسلحة مقاس سبتي من الداخل بمقل المطلوب لطف المياه والبدن بمقل الحفر وعمل خرسة الحامية قرشة بارش عادية أو أسفلتية بسك ٣٠ سم مكونة من السب ٣٠,٨ زلط ١٠,٤ رمل ١٠,٤ كجم اسمنت وخواصث القرشة بسك ٥ سم من الخرسة المسلحة والسلف من الخرسة المسلحة بسك ٣٠ سم ويتم الزايل من البيتومين على ان تكون نسب الخرسة المسلحة بالم ٣٨,٩ زلط ٢٠,٤ رمل ١٠,٤ كجم اسمنت و يكون حديد التسليح للخواصث والسلف مكون من طبقتين كل طبقة قرش وغطاء بسك ٧ أسياخ لسترويفتر ١٢ للزاس والغطاء لكل طبقة مع البياض من الداخل والخارج بمونة الرمل والاسمنت بسك ٥٠ كجم للستر الرمل (م ٢) مع اضافة مادة السبكا المعلقة للزشح والغطاء GRP مقاس ٧٦ سم حمولة ١٠ طن وعمل كل ما يلزم حسب الكود وأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات لجنة الاشراف الخارجى بالبيتومين والبدن محمل عليه التغليف لإرضية القرشة باى طريقة من طرق التغليف مع توريد غطاء للقرشة ٧٦ سم GRP حمولة ١٠ طن مع عمل كل ما يلزم لنهو الاصل												
	غرفة خرسانية مسلحة مقاس (٢٢٢م) ارتفاع على حسب طبيعة المكان وتعليمات جهاز الاشراف.	١	٢٠٠٠٠٠	عدد	١	٠	١	جارى	٩٥%	١٩٠,٠٠٠	٠	١٩٠,٠٠٠	
	غرفة خرسانية مسلحة مقاس (٢٢٢م) ارتفاع على حسب طبيعة المكان وتعليمات جهاز الاشراف.	٣٠	١٨٨١٧٣	عدد	٠	١٤	١٤	جارى	٩٥%	٢,٥٠٢,٧٠١	٠	٢,٥٠٢,٧٠١	
	توريد وتركيب محبس طر.ع سكبى من النوع الجيد على ان يكون الجسم من الزهر المرن والقليل من الاسفلتس والخرىف من الزهر المرن ذات الطاقى الحاسبية وتكون صناعية الزويى مع تقديم شهادة المختبر من المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء للمحاصيل وتقديم شهادة بناء المنشأ والفراج جمركى وشهادة تفتيش دولى للمحاصيل المستوردة والبدن بمقل الجوازات والمسابير ومع عمل كل ما يلزم حسب الكود وأصول الصناعة المواصفات الفنية وتعليمات لجنة الاشراف.	٢	٨٥٣٧٦	عدد	٢	٠	٢	جارى	٩٥%	١٦٢,٢١٤	٠	١٦٢,٢١٤	
	محبس جبريوكس قطر (١٠٠م)	١٥	٤٨٢٣٠	عدد	١	١٠	١١	جارى	٩٥%	٥٠٤,٠٠٤	٠	٥٠٤,٠٠٤	
	محبس جبريوكس GGG50 قطر ٣٠٠ سم	٢	٢٠٤٣٨	عدد	٠	١	١	جارى	٩٥%	١٩,٤١٦	٠	١٩,٤١٦	
	محبس سكبىة GGG50 قطر ٢٠٠ سم	٢٢	١١٣١٠	عدد	٠	٧	٧	جارى	٩٥%	٧٥,٢١٢	٠	٧٥,٢١٢	
	محبس سكبىة GGG50 قطر ١٠٠ سم	٢٢	٩٣٤٧	عدد	١	٦	٧	جارى	٩٥%	٦٢,١٥٨	٠	٦٢,١٥٨	
	توريد وتركيب محبس هواء ذى حجرين من الزهر الرمادى والمعتمد مع عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال	٢٠	١٩٦٧٠	عدد	١	٦	٧	جارى	٩٥%	١٣٠,٨٠٦	٠	١٣٠,٨٠٦	
	توريد وتركيب وصلة فك وتركيب من الحديد الزهر المرن مع كل ما يلزم لنهو الاعمال.	٢	٢٦١٩٨	عدد	٢	٠	٢	جارى	٩٥%	٤٩,٧٧٦	٠	٤٩,٧٧٦	
	قطر ٦٠٠م	١٥	١٤٣٠٥	عدد	١	٨	٩	جارى	٩٥%	١٢٢,٣٠٨	٠	١٢٢,٣٠٨	
	قطر ٣٠٠م	١٥	٧٨٤٩	عدد	٠	٧	٧	جارى	٩٥%	٥٢,١٩٦	٠	٥٢,١٩٦	
	توريد وتركيب وصلات حطس من الزهر المرن وذلك لزوم تركيب المحابس داخل الخرف مع عمل كل ما يلزم على حسب تعليمات جهاز الاشراف:	٥	٣٠٧٣٥	عدد	٥	٠	٥	جارى	٩٥%	١٤٥,٩٩١	٠	١٤٥,٩٩١	
	قطر ٦٠٠م	٦٠	١٥١٨٤	عدد	١	٢٨	٢٩	جارى	٩٥%	٤١٨,٣١٩	٠	٤١٨,٣١٩	
	قطر ٣٠٠م									١٠,٥٨٣,٧٨٩	٠	١٠,٥٨٣,٧٨٩	
	الإجمالي									١٠,٥٨٣,٧٨٩		١٠,٥٨٣,٧٨٩	
	اجمالى قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												

يُعَدُّ ،
رئيس الإدارة المركزية
لمنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ
مهندس إسماعيل عبد السلام علي

تحويلاً إلى سنة ٢٠٢٥
قرش جنيه
ينفق إلى المقاتل مبلغ
ملاحظة : الفئات
يعتمد

الهيئة العامة للطرق والجسور
مهندس / علاء متولي
التوقيع /
مدير إدارة المشروعات
مهندس / كرام إمام

عن الشركة المنفذة
مهندس / محمد جمال

قسمة المثلثة
 ٢. مكتوب
 ٣. ١٠٠
 ٤. ١٠٠
 ٥. ١٠٠
 ٦. ١٠٠
 ٧. ١٠٠
 ٨. ١٠٠
 ٩. ١٠٠
 ١٠. ١٠٠