

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعدد	القيمة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٤	باليوم أعمال النزع السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ ظلمية سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	٦٦,٠٠٠	١,٤٤٣,٠٠٠	اليوم	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٩٨%	٢٨,٢٨٢,٨٠٠	٠,٠٠٠	٢٨,٢٨٢,٨٠٠	يراعى تنفيذ بنود العقد
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس من سن ٦ - ٣ - ٢ بنسبة ١:١:١ حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوي على أى مواد تاعمة أو بورد (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسبك ١ متر ترمد على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والمسر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح الطوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو الصل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .	٥٥٠,٠٠٠	٤٨٧,٠٠٠	م	٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٩٨%	٢٦٢,٤٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٢,٤٩٣,٠٠٠	بالمتر المكعب (٥) مع مراعاة ٢٢ م/م وقلة (٥٠٠٠) الحصى لرسومات طين
٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ و	٥٠,٠٠٠	٢,١٠٠,٠٠٠	م	٢٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٩٨%	٨٢,٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢,٣٢٠,٠٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانته مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح الطوى اللازمة للحصول على أسطح أملس للأسطح الظاهرة وكل التفتيات اللازمة ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتيه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ على أن يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى (واستخدام مواد الإضافات المصنعة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام شدات محنية خاصة للحصول على أقصى جساءة سطح والمسر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهو الصل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٣٥,٠٠٠	٣,٣٢٥,٠٠٠	م	١٣٢,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٢٨٢,٠٠٠	٩٨%	٩١٨,٨٩٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١٨,٨٩٧,٠٠٠	بالمتر المكعب (٥) مع مراعاة ٢٢ م/م وقلة (٥٠٠٠) الحصى لرسومات طين
٩	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والمسر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات السطاء والمسر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والمسر يشمل كل ما يلزم لنهو الصل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٠,٠٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠٠	طن	٢٧,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٥٢,٠٠٠	٩٨%	٢,٢٤٢,٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٤٢,٢٤٠,٠٠٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لحاف البولي إيثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والمسر يشمل الركوب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الصل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	م	٢٧٩,٠٠٠	١٢١,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٩٨%	٩,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٨٠٠,٠٠٠	
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الأسومات المسلح سمك ٤ مم والفتة تشمل الدهان بالبيتومين أسفلهما وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٢٧٠,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	م	٥٤٠,٠٠٠	٣١٧,٠٠٠	٨٥٧,٠٠٠	٩٨%	٨٨,١٨٥,٣٠٠	٠,٠٠٠	٨٨,١٨٥,٣٠٠	
١٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على الا يقل محتوى الاسمنت البورتلاندى العادى عن ١٥٠ كجم /م ^٣ لكل ٣م ^٣	٣٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	م	١١,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٩٨%	١٢,٥٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٥٤٤,٠٠٠	
١٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المصنعة من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة	٤٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	م	١٦٨,٠٠٠	١١,٠٠٠	١٧٩,٠٠٠	٩٨%	٣٨,٥٩٢,٤٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٥٩٢,٤٠٠	
٢١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولي إيثيلين قطر ٧١٠ مم وتثبيتها حسب المنسوب المطلوب والردم عليها لزوم عمل تحويل للطريق القائم أعلى التربة أو المصرف القائم والمؤقت وإعادة إزالتها بعد انتهاء أعمال البربخ	١٢٠,٠٠٠	٩,٥٠٠,٠٠٠	م	١١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠	٦٠%	٦٣٨,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣٨,٤٠٠,٠٠٠	
الإجمالي												
إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												٤,٣٢١,٧٥٤,٥٠٠
إجمالي قيمة الاستقطاعات												٠,٠٠٠
القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين نهو المفاوضات وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة												٤,١٠٥,٦٦٦,٧٧٥
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق												٢,٥٥٣,٩٨٧,٦٩٥
القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (٢) (فقط وقدره مليون وخمسمائة وواحد وخمسون الفا وستمائة وتسع وسبعون جنيه و ٨٠/١٠٠٠ جنيها لا غير)												١,٥٥١,٦٧٩,٠٨٠

عن الشركة المنفذة

مهندس /

المراجعة الفنية

(الاستشارى العام للمشروع)

شركة سيسيترا SYSIRA

الهيئة العامة للطرق والكباري

المهندس / أحمد الشاعر

التوقيع /

المهندس / احمد ابو دقيقة

التوقيع /

تاريخاً في سنة ٢٠٢٣

قريه

يلغ إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : القات

بمعد

مدير إدارة المشروعات

مهندس/ كرام إمام

التوقيع /

المحاسب /

على الحساب / نهائياً

عبر الفورية بصك الشروط اعتمدت من

مدير المصلحة

تاريخاً في سنة ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / محمد عبد السلام عامر

٥٠٩٢٥