



المشروع : أعمال تنفيذ الاعمال المعمارية والنشيطيات والالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الشرقاوية – المشير – الاكاديمية)

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٠٥

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه عدد (٣) اصل من المستخلص رقم (٢) جاري للمشروع عاليه تنفيذ شركة إيه جى آر إنترناشونال وكذا استمارة ٥٠ ع.ح بقيمة (٢٠,٣٩٢,٩٠٥,٢٥).

عشرون مليوناً وثلاثمائة واثنين وتسعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وخمسة وعشرون قرشاً فقط لاغير.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريراً في: ٢٠٢٥/٥/١٤

يعتمد ...

التوقيع ()
مهندسة / مشيرة السيد عبدالله
رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره



المرفقات:

- عدد (٣) مستخلص
- عدد (١) حصر كميات
- عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح



الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



مستخلص جارى رقم (٢)

الشركة المنفذة : إيه جى آر إنترناشونال

أعمال تنفيذ الاعمال المعمارية والتشطيبات والاعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات ثلاثوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى
عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٠٥)
وزارة النقل

الاعمال تشمل المدة من بداية المشروع حتى (٢٠٢٥/٥/٧)

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة : الرابعة عشر - الدائرى

رقم الترتيب	نوع العمل	الكمية	الفئه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	الاعمال التى تمت خلال المدة	إجمالى الاعمال	جارى نهائى	قيمة الاعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٠	يجب الإلتزام بامكان البنود المحددة بجدول التشطيبات											
١	أعمال المباني											
١/١	بالمتر المكعب توريد وبناء مباني سمك ٢٥ سم من الطوب الأسمنتى المصمت تبنى	٣١	٢٨٥٠	م٣	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	٢٨٥٠,٠٠	١٩٩,٥	٢٦٥٠,٥	٧ % استقطاع لحين نهو الملاحظات
١/٢	بالمتر المربع توريد وبناء مباني سمك ١٢ سم من الطوب الأسمنتى المصمت تبنى	٢٢٢	٤٢٧	م٢	١,٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٦,٠٠٠	جارى	٤٥٢٦٢,٠٠	٣١٦٨,٣	٤٢٠٩٣,٧	٧ % استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢	أعمال التشطيبات											
٢/١	أعمال التبييض:											
٢/١/١	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ بياض للحوائط الداخلية بسمك ٢ سم من مونة الأسمنت	٨٨٥	١٥٤	م٢	١,٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٦,٠٠٠	جارى	١٩٥٠٤,٠٠	١٣٦٥,٣	١٨١٣٨,٧	٧ % استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٢	أعمال الأرضيات:											
٢/٢/١	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلايب مقاس ٥٠×٥٠ سم	١٦١٠	١٧٥٠	م٢	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	جارى	٦١٢٥٠,٠٠	٤٢٨٧٥,٠	٥٦٩٦٢٥,٠	٧ % استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٢/٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٥٠×٥٠ سم	٥٤٥	٢٩٠٠	م٢	٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨,٠٠٠	جارى	٢٨٤٢٠,٠٠	١٩٨٩٤,٠	٢٦٤٣٠٦,٠	٧ % استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٢/٤	بالمتر الطولي يعرض ٥٠ سم توريد وتركيب قطاعات من السائل من مثل كما هو	٤٢٠	٥٦٠٠	م.ط	١٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	جارى	٧٢٨٠٠,٠٠	٥٠٩٦٠,٠	٦٧٧٠٤٠,٠	٧ % استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٢/٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك فرز الاول (كليوباترا أو ما يماثله) مقاس ٤٥×٤٥	٤٥	٤٦٨	م٢	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	جارى	٢٨٠٨,٠٠	١٩٦,٦	٢٦١١,٤	٧ % استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٤	أعمال الخواط:											
٢/٤/٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب ورات السيراميك طبقا للهيئة المعتمدة (لرؤم ورات	٣٨	٧٤	م.ط	٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	جارى	٥١٨,٠٠	٣٦,٣	٤٨١,٧	٧ % استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٤/٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك فرز اول (كليوباترا أو ما يماثله) لخواط	١٦٠	٥١١	م٢	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	جارى	٥١١٠,٠٠	٢٥٧,٧	٤٧٥٢,٣	٧ % استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٤/٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الومنيوم من التاج (سعودى بوند او ويلبوند او ما	٤٢٠٠	٤٢٥٧	م٢	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	جارى	٦٣٨٥٥٠,٠٠	٤٤٦٩٨٥,٠	٥٩٣٨٥١٥,٠	٧ % استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٤/٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوفرز من علب الومنيوم مقاس ٦٠×٣ سم سمك ١,٥ سم	١٠٣٠	٤٥٢٧	م٢	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	جارى	٩٠٥٤٠٠,٠٠	٦٣٣٧٨,٠	٨٤٢٠٩٢,٠	٧ % استقطاع لحين نهو الملاحظات
	إجمالى الصفحة الأولى للأعمال المعمارية								٨٩٩١٦٥٢,٠٠	٦٢٩٤١٥,٦٤	٨٣٦٢٢٣٦,٣٦	

المالك :- الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشارى المشروع

أقر بصحة ذلك

الشركة المنفذة

مهندس المشروع / مهندس المكتب الفنى / مدير إدارة المشروعات / مدير عام الشؤون المالية والإدارية /
التوقيع / / / /
م / محمد المجدى / م / أحمد صلاح / م / إبراهيم عبد العظيم / م / محمد الشوربجي

مهندس المكتب الفنى / مدير المشروع /
التوقيع / /
م / محمد عبد الله / م / خالد عوض

مهندس المكتب الفنى / مدير المشروع / مهندس المكتب الفنى / مدير إدارة المشروعات / مدير عام الشؤون المالية والإدارية /
التوقيع / / / /
م / أحمد مجدى / م / شريف / م / أحمد صلاح / م / إبراهيم عبد العظيم / م / محمد الشوربجي



مستخلص جارى رقم (٢)

الشركة المنفذة : إيه جى آر إنترناشونال

اعمال تنفيذ الاعمال المعمارية والتشطيبات والاعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات ثلاثوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى
عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٠٥)
وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري

الاعمال تشمل المدة من بداية المشروع حتى (٢٠٢٥/٥/٧)

رقم ترتيب	نوع العمل	الكمية	الفئه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	الاعمال التى تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال	جارى نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢/٥	أعمال الدهانات:											
٢/٥/١	بالمتر المسطح توريد و دهان دهان بلاستيك جاهز لزوم الحوائط الداخلية والأسقف	٩٠٥	١٦٠	م	٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠	جارى	٥٩٢٠,٠٠٠	٤١٤,٤	٥٥٠٥,٦	٧ % استقطاع لعين نهو الملاحظات
٢/٦	أعمال الأسقف:											
٢/٦/١	بالمتر المسطح توريد و تركيب سقف معلق بالألوان المصنعة بالرسومات لزوم الأسقف	٤٥	٨٠٠	م	١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٠٠٠	جارى	٨٨٠٠,٠٠٠	٦١٦,٠	٨١٨٤,٠	٧ % استقطاع لعين نهو الملاحظات
٢/٦/٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب سقف معلق من الجبس لزوم اسقف الحمامات مكون من	٦	٨٥٠	م	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	جارى	١٢٠٠,٠٠٠	١١٩,٠	١٠٨١,٠	٧ % استقطاع لعين نهو الملاحظات
٤	أعمال الأبواب والنوافذ											
٤/٢	أعمال الواجهات الزجاجية :											
٤/٢/١	بالمتر المسطح توريد و تركيب واجهات زجاجية شامل الهيكل المعنوي للتثبيت علي	٨٤٠	٧٨٠٠	م	٢٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	جارى	٢٠٢٨٠٠٠,٠٠٠	١٤١٩٦,٠	١٨٨٦٠٤٠,٠	٧ % استقطاع لعين نهو الملاحظات
٤/٤	أعمال الأبواب المعدنية:											
٤/٤/١	بالمتر توريد و تركيب باب كود (D01) كريتال ٠,٨ م ٢,٢ م علفه واحد مقاوم	٧	٥٤٠٠٠	بالعدد	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	جارى	١٦٢٠٠٠,٠٠٠	١١٣٤,٠	١٥٠٦٦,٠	٧ % استقطاع لعين نهو الملاحظات
٤/٤/٢	بالمتر توريد و تركيب باب كود (D03) كريتال ٢,٢×١,٢ م علفين محشو بطبقة	٦	٥٥٠٠٠	بالعدد	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	جارى	١١٠٠٠٠,٠٠٠	٧٧٠٠,٠	١٠٢٣٠٠,٠	٧ % استقطاع لعين نهو الملاحظات
٤/٥	أعمال الهلتريل:											
٤/٥/١	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين لزوم المشدات من فولاذ مقاوم للصدأ مطلي	١٨٠	٤٥٠٠	م.م	٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	جارى	١٧١٠٠٠,٠٠٠	١١٩٧,٠	١٥٩٠٣,٠	٧ % استقطاع لعين نهو الملاحظات
٤/٥/٢	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين مقاس ٩٠ سم لزوم سلاخ المحطة من فولاذ	٢٦٠	٥٤٠٠	م.م	٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	جارى	١٧٨٢٠٠,٠٠٠	١٢٤٧٤,٠	١٦٥٧٢٦,٠	٧ % استقطاع لعين نهو الملاحظات
٤/٥/٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين مقاس ٩٠ سم الداخلي لرصيف المحطة من	٢٤٠	٥٠٤٠	م.م	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	جارى	٣٥٢٨٠٠,٠٠٠	٢٤٦٩٦,٠	٣٢٨١٠٤,٠	٧ % استقطاع لعين نهو الملاحظات
تشوينات												
٢/٢	أعمال الأرضيات:											
٢/٢/١	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلايب مقاس ٥٠×٥٠ سم	١٦١٠	١٧٥٠	م	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	جارى	٤٣٧٥٠٠,٠٠٠	٨٧٥٠٠,٠	٣٥٠٠٠٠,٠	٢٠ % استقطاع تشوينات
٢/٢/٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٥٠×٥٠ سم	٥٤٥	٢٩٠٠	م	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	جارى	٤٣٥٠٠٠,٠٠٠	٨٧٠٠٠,٠	٣٤٨٠٠٠,٠	٢٠ % استقطاع تشوينات
إجمالي الصفحة الثانية للأعمال المعمارية												
									٣٨٩٠٩٢,٠٠٠	٣٨٥٧٨٩,٤٠	٣٥٠٥١٣,٦٠	

أقر بصحة ذلك

المالك :- الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس المشروع / مهندس المكتب الفني / مدير إدارة المشروعات / مدير عمل الشؤون المالية والإدارية /
التوقيع / التوقيع / التوقيع / التوقيع /
م / محمود المحمدى / م / محمد جابر / م / محمود الشيخ / م / أحمد عبدالجود

استشارى المشروع
مهندس المكتب الفني / مدير المشروع /
التوقيع / التوقيع /
م / محمد عبدالنبي / م / خالد عوض

مهندس المشروع / مهندس المشروع /
التوقيع / التوقيع /
م / إبراهيم عبد العظيم / م / محمد الشوربجي

الشركة المنفذة
مدير المشروع / مدير /
التوقيع / التوقيع /
م / إمام صلاح / م / شريف

مستخلص جارى رقم (٢)

الشركة المنفذة : إيه جى آر إنترناشونال

اعمال تنفيذ الاعمال المعمارية والتشطيبات والاعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للاتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى
عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٠٥)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة : الرابعة عشر - الدائرى

رقم	نوع العمل	الكمية	القيمة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	الاعمال التى تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال	جارى نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢/٢/٤	بالمتر الطولى بعرض ٥٠ سم توريد وتركيب قطاعات من الستاتمن سليل كما هو	٤٢٠	٥٦٠٠	م.ط	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جارى	٥٦٠,٠٠٠,٠٠	١١٢٠,٠٠,٠٠	٤٤٨٠,٠٠,٠٠	٢٠ % استقطاع تشويبات
٢/٢/٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة عرض ٢٥ سم	٤٢	٧٢٥	م.ط	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جارى	٢١٧٥,٠٠	٤٣٥,٠٠	١٧٤٠,٠٠	٢٠ % استقطاع تشويبات
٢/٢/٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك فرز الأول (كثيوبانتر أو ما يماثله) مقاس ٤٥*٤٥	٤٥	٤٦٨	م.م	٠,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠	جارى	٣٢٧٦,٠٠	٦٥٥,٠٠	٢٦٢٠,٠٠	٢٠ % استقطاع تشويبات
٢/٣	أعمال تغطية السلالم											
٢/٣/١	بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة درج السلالم من ألواح الجرانيت رمادي الشركة	٨٤٠	١٥٠٠	م.ط	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	جارى	٥٢٥٠,٠٠٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠,٠٠	٢٠ % استقطاع تشويبات
٢/٣/٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات ترابيع من الجرانيت رمادي الشركة خشن	١٠٤	٢٠٠٠	م.م	٠,٠٠	٢٦,٠٠	٢٦,٠٠	جارى	٥٢٠٠,٠٠٠,٠٠	١٠٤٠,٠٠,٠٠	٤١٦٠,٠٠,٠٠	٢٠ % استقطاع تشويبات
٢/٤	أعمال الحوائط:											
٢/٤/١	بالمتر الطولى توريد وتركيب وزرات من جرانيت رمادي الشركة المصقول طبقا للهيئة	٦٠	٣١٠	م.ط	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جارى	١٥٥٠,٠٠٠,٠٠	٣١٠,٠٠,٠٠	١٢٤٠,٠٠,٠٠	٢٠ % استقطاع تشويبات
٢/٤/٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب وزرات السيراميك طبقا للهيئة المعتمدة (لوزم وزرات	٣٨	٧٤	م.ط	٠,٠٠	١٤,٠٠	١٤,٠٠	جارى	١٠٣٦,٠٠٠,٠٠	٢٠٧,٠٠	٨٢٨,٠٠	٢٠ % استقطاع تشويبات
٢/٤/٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك فرز أول (كثيوبانتر أو ما يماثله) لحوائط	١٦٠	٥١١	م.م	٠,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠	جارى	٣٥٧٧,٠٠٠,٠٠	٧١٥,٠٠	٢٨٦١,٠٠	٢٠ % استقطاع تشويبات
٢/٤/٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد حوائط من جرانيت رمادي الشركة مقاس ١٠٠,٥٠	٩٠	٢١٠٠	م.م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠ % استقطاع تشويبات
٢/٤/٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الومنيوم من التاج (سعودى بوند أو ويلبوند أو ما	٤٢٠٠	٤٢٥٧	م.م	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جارى	٨٥١٤٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٧٠٢٨٠٠,٠٠	٦٨١١٢٠٠,٠٠	٢٠ % استقطاع تشويبات
٢/٤/٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوفرز من علب الومنيوم مقاس ١٠٣ سم سمك ١,٥ مم	١٠٣٠	٤٥٢٧	م.م	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جارى	١٣٥٨١٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٧١٦٢٠,٠٠	١٠٨٦٩٤٠,٠٠	٢٠ % استقطاع تشويبات
	إجمالي الصفحة الثالثة للأعمال المعمارية								١١٠٣٤٦٦٤,٠٠	٢٢٠٦٩٣٢,٨٠	٨٨٢٧٧٣١,٢٠	

المالك :- الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس المشروع / مهندس المكتب الفنى / مدير إدارة المشروعات / مدير عام الشؤون المالية والإدارية /
التوقيع / التوقيع / التوقيع / التوقيع /
م / أحمد مهندي / م / شريف / م / اسم صلاح / م / محمد الشوربجي

استشارى المشروع

مهندس المكتب الفنى / مدير المشروع /
التوقيع / التوقيع /
م / محمد عبدالعظيم / م / خالد عوض

الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفنى / مدير المشروع /
التوقيع / التوقيع /
م / أحمد مهندي / م / شريف / م / اسم صلاح / م / محمد الشوربجي



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



مستخلص جارى رقم (٢)

الشركة المنفذة : إيه جى آر إنترناشونال

اعمال تنفيذ الاعمال المعمارية والتشطيبات والاعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للاتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى
عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٠٥)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة : الرابعة عشر - الدائرى

الاعمال تشمل المدة من بداية المشروع حتى (٢٠٢٥/٥/٧)

نوع العمل	الكمية	الفئه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	الاعمال التى تمت خلال المده	إجمالي الاعمال	جارى نهائى	قيمة الاعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١ أعمال الأبواب والنوافذ											
٤/١ أعمال شبابيك :				٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠ % استقطاع تشوينات
٤/١/١ بالعدد توريد وتركيب نموذج (W01) مقاس (1.1x1.5م) زجاج شفاف سمك ١٢ مم	٣	١٦٥٠٠	بالعدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	١٦٥٠٠,٠٠	٣٣٠٠,٠٠	١٣٢٠٠,٠٠	٢٠ % استقطاع تشوينات
٤/٢ أعمال الواجهات الزجاجية :											
٤/٢/١ بالمتر المسطح توريد و تركيب واجهات زجاجية شامل الهيكل المعدني للتثبيت على	٨٤٠	٧٨٠٠	م ٢	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جاري	١٩٥٠٠٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	١٥٦٠٠٠,٠٠	٢٠ % استقطاع تشوينات
٤/٣ أعمال أبواب الألومنيوم :											
٤/٣/١ بالعدد توريد و تركيب أبواب أبعاد كود (D02) التومنيوم ٠,٨ × ٢,٢ م ضلفة واحد من	٤	١٠٠٠٠	بالعدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	١٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٢٠ % استقطاع تشوينات
٤/٥ أعمال الهاندريل :											
٤/٥/١ بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين لزوم المتحدرات من فولاذ مقاوم للصدأ مطلي	١٨٠	٤٥٠٠	م خط	٠,٠٠	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	جاري	٢٧٠٠٠٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠	٢٦٦٠٠٠,٠٠	٢٠ % استقطاع تشوينات
٤/٥/٢ بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين مقاس ٩٠ سم لزوم سلالم المحطة من فولاذ	٢٦٠	٥٤٠٠	م خط	٠,٠٠	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	جاري	١٤٥٨٠٠,٠٠	٢٩١٦,٠٠	١١٦٦٤٠,٠٠	٢٠ % استقطاع تشوينات
٤/٥/٣ بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين مقاس ٩٠ سم الداخلي لرصيف المحطة من	٢٤٠	٥٠٤٠	م خط	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٢٥٢٠٠٠,٠٠	٥٠٤٠٠,٠٠	٢٠١٦٠٠,٠٠	٢٠ % استقطاع تشوينات
٤/٥/٥ بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين كوبري المشاة بارتفاع ١١٠ سم مطلي بملامه	٣٨٠	١٢٥٠٠	م خط	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جاري	٣١٢٥٠٠٠,٠٠	٦٢٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠	٢٠ % استقطاع تشوينات
٤/٥/٦ بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين سلالم كوبري المشاة بارتفاع ٩٠ سم من حديد	٣٣٠	٩٢٠٠	م خط	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	٩٢٠٠٠,٠٠	١٨٤٠٠٠,٠٠	٧٣٦٠٠٠,٠٠	٢٠ % استقطاع تشوينات
إجمالي الصلحة الراحة للأعمال المعمارية											
إجمالي الاعمال المعمارية											
								٦٦٨٩٣٠٠,٠٠	١٣٣٧٨٦,٠٠	٥٣٥١٤٤,٠٠	
								٣٠٦٠٦٥٣٦,٠٠	٤٥٥٩٩٩٧,٨٤	٢٦٠٤٦٥٣٨,١٦	

المالك :- الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشارى المشروع

الشركة المنفذة

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

أ / احمد عبدالجواد

م / محمود الشيخ

م / محمد جابر

م / محمود المصطفى

م / خالد عوض

م / محمد عبداللهم

م / احمد الشوربجي

م / ابراهيم عبد العليم

م / امام

م / شريف محمود

م / احمد ممدى

El-Raeid For Consulting Engineering
مشروع BRT (اللاتوبيس الترددى)



(GARBLT)

الأعمال العامة والتطبيقات

مستخلص جاری رقم (۲)

معدة من محطات الاتوبيس التددى السريع BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد (٣) محطات (أكاديمية الشرطة - الشراوية - الشركة المنفذة : إيه جى آر إنترناشونال

عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٠٥)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري

الاعمال تشمل العدة من بداية المشروع حتى (٢٠٢٥/٥/٧)

رقم الترتيب	نوع العمل	الكمية	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال	جاري نهائى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	الأعمال الصحية											
١	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرانجى من الصنلى بدش داخلي والسيدلي الخاص	٣	١٠٢٠٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢٠٦٠٠,٠٠	٤١٢٠,٠٠	١٦٤٨٠,٠	٢٠ % استقطاع تشويبات
٢	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي طبقا لرسومات المرفقة باللون المطلوب كامل	٣	٩٤٥١	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	١٨٩٠٢,٠٠	٣٧٨٠,٤	١٥١٢١,٦	٢٠ % استقطاع تشويبات
٦	بالمقطوعة توريد وإنشاء بياره لزوم الصرف الصحي بالخرسانة المسلحة بالأبعاد											
٦/١	ببياره مقاس ١ × ١ متر يعق صافي ١,٤٠ م (الفتة لاشتمل حديد التسليح)	٢	١٥٣٠٠	مقطوعة	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	١٥٣٠٠,٠٠	١٥٣٠,٠٠	١٣٧٧٠,٠٠	١٠ % استقطاع لمن نهو الملاحظات
٧	بالعدد توريد وتركيب جاليترب من الUPVC المربع مقاس (٣٠×٣٠) سم من التاج	٣	٢١٧٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٢١٧٠,٠٠	٢١٧,٠	١٩٥٣,٠	١٠ % استقطاع لمن نهو الملاحظات
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختيار مواسير UPVC التاج (مصر الحجاز - مصرالنور											
٨/٢	قطر ٤ بوصة	٨١	٨٠٠	مط	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠	١٠٨٠٠,٠	١٠ % استقطاع لمن نهو الملاحظات
٨/٣	قطر ٣ بوصة	٣٩	٥٥٠	مط	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠,٠	٤٩٥٠,٠	١٠ % استقطاع لمن نهو الملاحظات
٨/٤	قطر ٢ بوصة	١٥	٤٢٥	مط	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	جاري	٢١٢٥,٠٠	٢١٢,٥	١٩١٢,٥	١٠ % استقطاع لمن نهو الملاحظات
٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC بضغط تشغلي لا يقل عن ٦ بار لزوم								٠,٠٠			
٩/١	قطر ١ بوصة	٦٠	١٦٦	مط	٥,٠٠	٩,٠٠	١٤,٠٠	جاري	٢٣٢٤,٠٠	٢٣٢,٤	٢٠٩١,٦	١٠ % استقطاع لمن نهو الملاحظات
١٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار وغسيل وتعليق مواسير HDPE بضغط تشغلي (١٠								٠,٠٠			
١٠/١	قطر ٣٢ مم	٢٣٠	٥٦٠	مط	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	جاري	٣٩٢٠٠,٠٠	٩٨٠٠,٠	٢٩٤٠٠,٠	٢٥ % استقطاع تشويبات
١١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC مقاومة لأشعة الشمس بضغط تشغلي لا											
١١/١	قطر ٢ بوصة	١٨٠	٤٢٥	مط	٠,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٦٣٧٥,٠٠	١٥٩٣,٨	٤٧٨١,٢	٢٥ % استقطاع تشويبات
١١/٢	قطر ٢ بوصة	١٨٠	٥٥٠	مط	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	جاري	١٦٥٠٠,٠٠	٤١٢٥,٠	١٢٣٧٥,٠	٢٥ % استقطاع تشويبات
١٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار وغسيل وتعليق مواسير بولي بروبيلين بضغط تشغلي											
١٢/١	قطر ٢٥ مم	٥٤٠	٢٨٠	مط	١٢,٠٠	٣٣,٠٠	٤٥,٠٠	جاري	١٢٦٠٠,٠٠	١٨٩٠,٠	١٠٧١٠,٠	١٥ % استقطاع تشويبات
١٢/٢	قطر ٢٠ مم	٦٠	٢٢٠	مط	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	جاري	١١٠٠٠,٠٠	١٦٥,٠	٩٣٥,٠	١٥ % استقطاع تشويبات
	إجمالي الصفحة الأولى أعمال ميكانيكية								١٥٤٦٩٩,٠٠	٢٩٤١٦,٠٥	١٢٥٢٧٩,٩٥	

أقر بصحة ذلك

الشركة المملوكة

مهندس المكتب الفني / مدير
التوقيع / التوقيع / التوقيع
م / احمد مجدى / م / شريف / م / اسلام صلاح

مهندسين المشروع /
ع /
أحمد مكي

مستشاري المشروع

مدير المشروع /
التوقيع /
م / خالد عوض
مهندس المشيقات /
التوقيع /
محمد عياش
Rafid For Consulting Engineer
(الانجاس المترجم) BRT ع

لمالك :- الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس المشروع / مهندس المشروع / مدير إدارة المشروعات / مدير الشؤون المالية والإدارية /
التوقيع / التوقيع / التوقيع / التوقيع /
أ. محمد الجبيل / أ. محمد جابر / أ. محمد الشاذلي / أ. أحمد عبد الجواد

مستخلص جارى رقم (٢)

الشركة المنفذة : إيه جى آر إنترناشونال

اعمال تنفيذ الاعمال المعمارية والتشطيبات والاعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات ثلاثوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى
عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٠٥)

وزارة النقل

الاعمال تشمل المدة من بداية المشروع حتى (٢٠٢٥/٥/٧)

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة : الرابعة عشر - الدائرى

رقم البلد	نوع العمل	الكمية	الفئه	الوحدة	مقدار العمل المبايق اجراؤه	الاعمال التى تمت خلال المده	إجمالي الأعمال	جارى نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	أعمال التكييف											
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة (01) EX.SM.F (AXIAL INLINE FAN)	١	٢٣٥٠٠٠	دع	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	٢٣٥٠٠٠,٠٠	٥٨٧٥٠,٠٠	١٧٦٢٥٠,٠٠	٢٥ % استقطاع تشويبات
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتسليم مروحة (02) AXIAL INLINE FAN) EX.SM.F	٥	١٧٠٠٠	دع	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	جارى	٣٤٠٠٠,٠٠	٨٥٠٠٠,٠٠	٢٥٥٠٠,٠٠	٢٥ % استقطاع تشويبات
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة تهوية حائطية WALL FAN انتاج شركة PRIFIX	٥٨	٣٢٠٠	دع	٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	جارى	١١٥٢٠٠,٠٠	٢٨٨٠٠,٠٠	٨٦٤٠٠,٠٠	٢٥ % استقطاع تشويبات
٤	توريد وتركيب واختبار وحدات التمدد المباشر DX كما بالمواصفات الفنية والرسومات التص											
٤/١	SP U-1 توريد وتركيب وحدة تكييف حائطى من النوع الهائى وول البراد فقط ذات سعة تبر	٩	٢٧٠٠٠	دع	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	جارى	١٠٨٠٠٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	٨١٠٠٠,٠٠	٢٥ % استقطاع تشويبات
٤/٢	SP U-2 توريد وتركيب وحدة تكييف حائطى من النوع الهائى وول البراد فقط ذات سعة تبر	٩	٣٥٠٠٠	دع	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	جارى	٧٠٠٠٠,٠٠	١٧٥٠٠,٠٠	٥٢٥٠٠,٠٠	٢٥ % استقطاع تشويبات
	أعمال الحريق											
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابينة حريق (1 + 2.5) Fire hose station	٩	٩٠٠٠٠	دع	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	جارى	٥٤٠٠٠٠,٠٠	١٣٥٠٠٠,٠٠	٤٠٥٠٠٠,٠٠	٢٥ % استقطاع تشويبات
٢	بالعدد توريد وتثبيت طفاية حريق جافة بدرجة يدوية (ABC) متعددة الغراض سعة ٦ كجم	٢١	٧٠٠٠	دع	٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	جارى	٩٨٠٠٠,٠٠	٢٤٥٠٠,٠٠	٧٣٥٠٠,٠٠	٢٥ % استقطاع تشويبات
٣	توريد وتركيب مواسير صلب سلس اسود جدول (١٠) من انتاج Shield China -											
٣/١	مواسير قطر ٢.٥ بوصة	٤٥	٣٣٦٥	م.ط	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	جارى	٢٠١٩٠,٠٠	٥٠٤٧,٥٠	١٥١٤٢,٥٠	٢٥ % استقطاع تشويبات
٣/٣	مواسير قطر ٤ بوصة	٤٥	٥٥٠٠	م.ط	٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	جارى	١٩٢٥٠٠,٠٠	٤٨١٢٥,٠٠	١٤٤٣٧٥,٠٠	٢٥ % استقطاع تشويبات
٤	وصلة الدفاع المني SIAMESS CONECTION (4* 2.5*2.5 inch) من	٣	٥٠٠٠٠	دع	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	جارى	١٠٠٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	٢٥ % استقطاع تشويبات
٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار وغسيل وتعليق مواسير HDPE بضغط تشغيل (١٦)											
٥/٢	قطر ٤ بوصة (القطر الخارجى)	١٥٠	٢٢٢٠	م.ط	١٥٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	جارى	٣٣٣٠٠٠,٠٠	٨٣٢٥٠,٠٠	٢٤٩٧٥٠,٠٠	٢٥ % استقطاع تشويبات
	إجمالي الصفحة الثانية أعمال ميكانيكية											
	إجمالي الأعمال الميكانيكية											

المالك :- الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس المشروع / مدير ادارة المشروعات / مدير عام للشئون المالية والادارية /
التوقيع / التوقيع / التوقيع /
م / هبة ناج الدين / م / محمود الشيخ / م / احمد عبدالجواد

استشارى المشروع

مهندس المكتب الفنى / مدير المشروع /
التوقيع / التوقيع /
م / نعتة عبدالمنعم / م / خالد عوض

مهندس المشروع /
التوقيع /
م / احمد مشير

الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفنى / مدير / مدير المشروع /
التوقيع / التوقيع / التوقيع /
م / احمد مجدى / م / شريف / م / امام صلاح

نظر بصحة ذلك

مستخلص جارى رقم (٢)

الشركة المنفذة : إيه جى آر إنترناشيونال

اعمال تنفيذ الاعمال المعمارية والتشطيبات والاعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للاتوبيس التريدى السريع BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى
عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٠٥)
وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري

الاعمال تشمل المدة من بداية المشروع حتى (٢٠٢٥/٥/٧)

رقم الترتيب	نوع العمل	الكمية	الفسه	الوحدة	مقدار العمل المبايق اجراؤه	الاعمال التى تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال	جارى نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	أعمال الكهرباء											
١	لوحدات التوزيع الرئيسية والفرعية والطوارئ											
١/١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة جهد منخفض (ESMDB-01) و تتكون من :-	٣	٣٥٠٠٠٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٣٥٠٠٠٠,٠٠	١٠٥٠٠٠,٠٠	٢٤٥٠٠٠,٠٠	٣٠ % استقطاع تشويبات
١/٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة جهد منخفض (DP-P1) و تتكون من :-	٣	٩٠٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جارى	١٨٠٠٠٠,٠٠	٥٤٠٠٠٠,٠٠	١٢٦٠٠٠,٠٠	٣٠ % استقطاع تشويبات
١/٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة جهد منخفض (DP-P2) و تتكون من :-	٣	٧٠٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جارى	١٤٠٠٠٠,٠٠	٤٢٠٠٠٠,٠٠	٩٨٠٠٠٠,٠٠	٣٠ % استقطاع تشويبات
١/٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة جهد منخفض (DP-L) و تتكون من :-	٣	٩٠٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جارى	١٤٠٠٠٠,٠٠	٣٦٠٠٠٠,٠٠	٨٤٠٠٠٠,٠٠	٣٠ % استقطاع تشويبات
٢	كابلات التغذية											
٢/١	توريد وتركيب واختبار كابلات الجهد المنخفض من النوع (AL/XLPE/STA/PVC)	١٢٠	١٦٠٠	م/بط	٠,٠٠	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	جارى	١٢٠٠٠٠,٠٠	٣٦٠٠٠٠,٠٠	٨٤٠٠٠٠,٠٠	٣٠ % استقطاع تشويبات
٢/١٠	كابليند السابق ولكن كابل قطاع (4X25MM2)+16MM2E	٩٠٠	٦٠٠	م/بط	٠,٠٠	٨٥,٠٠	٨٥,٠٠	جارى	٥١٠٠٠٠,٠٠	١٥٣٠٠٠,٠٠	٣٥٧٠٠٠,٠٠	٣٠ % استقطاع تشويبات
٣	نظام الإنارة											
٣/٢	وحدات الإنارة											
٣/٢/١	توريد وتركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع LED PANEL 120cm	٣٩	٤٥٠٠	عدد	٠,٠٠	٣٩,٠٠	٣٩,٠٠	جارى	١٧٥٥٠٠,٠٠	٥٢٦٥٠٠,٠٠	١٢٢٨٥٠,٠٠	٣٠ % استقطاع تشويبات
٣/٢/٢	توريد وتركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع LED PANEL 120cm	٣٦	٩٢٥٠	عدد	٠,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	جارى	٩٣٧٥٠٠,٠٠	٢٨١٢٥٠,٠٠	٦٥٦٢٥٠,٠٠	٣٠ % استقطاع تشويبات
٤	البريز ومخارج القوى											
٤/١	توريد وتركيب واختبار بريزة أحادية الطور (1P+N+E) مفردة (من النوع شوكو) (16)	١٩٨	٣٢٥٠	عدد	٠,٠٠	١٦٣,٠٠	١٦٣,٠٠	جارى	٥٢٩٧٥٠,٠٠	٢١١٩٠٠,٠٠	٣١٧٨٥٠,٠٠	٤٠ % استقطاع تشويبات
٤/٢	كابليند السابق ولكن بريزة أحادية الطور (1P+N+E) من النوع لمقاوم للماء WATER	٩	٣٦٠٠	عدد	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	جارى	١٤٤٠٠٠,٠٠	٥٧٦٠,٠٠	٨٦٤٠,٠٠	٤٠ % استقطاع تشويبات
٤/٣	كابليند السابق ولكن بريزة أحادية الطور (1P+N+E) بوبنكس ١٦ أمبير بأسلاك ٤*٣	١٢	٣٥٠٠	عدد	٠,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠	جارى	٣١٥٠٠٠,٠٠	١٢٦٠٠٠,٠٠	١٨٩٠٠٠,٠٠	٤٠ % استقطاع تشويبات
٤/٥	توريد وتركيب واختبار علبة توزيع كهربية أرضية ELECTRICAL FLOOR BOX	٣٦	١٨٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	جارى	٣٩٦٠٠٠,٠٠	١٥٨٤٠٠,٠٠	٢٣٧٦٠٠,٠٠	٤٠ % استقطاع تشويبات
	إجمالي الصفحة الأولى أعمال الكهرباء								٢٢٠١٩٠٠,٠٠	٧٥٧٧٣٥,٠٠	١٤٤٤١٦٥,٠٠	

أقر بصحة ذلك

الشركة المنفذة

استشارى المشروع

المالك :- الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس المكتب الفنى / مدير عام الشؤون المالية والإدارية / مدير إدارة المشروعات / مهندس المشروع /
التوقيع / التوقيع / التوقيع / التوقيع /
م / أحمد مجدى / م / شريف / م / إمام صلاح / م / كيرس توفيق / م / محمد توفيق / م / خالد عوض / م / محمد توفيق / م / هبة ناج الدين / م / محمود الشيخ / م / أحمد عبد الجواد

مهندس المكتب الفنى / مدير المشروع /
التوقيع / التوقيع /
م / محمد توفيق / م / خالد عوض / م / محمد توفيق / م / هبة ناج الدين / م / محمود الشيخ / م / أحمد عبد الجواد

مهندس المكتب الفنى / مدير المشروع /
التوقيع / التوقيع /
م / كيرس توفيق / م / محمد توفيق / م / خالد عوض / م / محمد توفيق / م / هبة ناج الدين / م / محمود الشيخ / م / أحمد عبد الجواد

مهندس المكتب الفنى / مدير المشروع /
التوقيع / التوقيع /
م / أحمد مجدى / م / شريف / م / إمام صلاح / م / كيرس توفيق / م / محمد توفيق / م / خالد عوض / م / محمد توفيق / م / هبة ناج الدين / م / محمود الشيخ / م / أحمد عبد الجواد



(GARBLT)

الشركة المنفذة : إيه جى آر إنترناشونال

اعمال تنفيذ الاعمال المعمارية والتشطيبات والاعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للاتوبيس التردى السريع BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى
وزارة النقل عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٠٥)

الاعمال تشمل المدة من بداية المشروع حتى (٢٠٢٥/٥/٧)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري

المنطقة : الرابعه عشر - الدائري	نوع العمل	الكمية	الفئه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	الأعمال التي تمت خلال العده	إجمالي الأعمال	جارى نهائى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٥	مخارج قوي و وحدات التهوية											
٥/١	توريد و تركيب واختيار مخرج كهرباء والمسر يشمل الخرطوم والمواسير والبوابات	٥٤	٣٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٣٦,٠٠	٣٦,٠٠	جاري	١٠٨٠٠٠,٠٠	١٣٢٠٠,٠٠	٦٤٨٠٠,٠٠	٤٠ % استقطاع تشويينات
٥/٣	مخرج مروحة حائطية (كاربوكي) 4*3 مم ٢ نحاس	٣	٢٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٤٠٠٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٤٠ % استقطاع تشويينات
٥/٤	مخرج كهرباء ياور خاصة بلوحة إنذار الحريق ١*٣ مم ٢ نحاس	٣	٢٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٤٠٠٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٤٠ % استقطاع تشويينات
٥/٥	مخرج كهرباء ياور خاصة براك الصوتيات ٤*٣ مم ٢ نحاس	٣	٢٥٠٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٥٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٤٠ % استقطاع تشويينات
٥/٦	مخرج كهرباء ياور للابواب الخاصة برصيف المحطة ٤*٣ مم ٢ نحاس	٣٠	١٥٠٠	عدد	٠,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	جاري	١٠٤٠٠٠,٠٠	٤١٦٠٠,٠٠	٦٢٤٠٠,٠٠	٤٠ % استقطاع تشويينات
٥/٧	مخرج كهرباء ياور للابواب الخاصة بغرفة التحكم والتذاكر ٤*٣ مم ٢ نحاس	٦	١٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	جاري	٢٤٠٠٠,٠٠	٩٦٠٠,٠٠	١٤٤٠٠,٠٠	٤٠ % استقطاع تشويينات
٥/٨	مخرج اعلانات خارجي ٤*٣ مم ٢ كابل نحاس	٣٠	١٥٠٠	عدد	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	٦٥٠٠٠,٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	٤٠ % استقطاع تشويينات
٥/٩	مخرج كهرباء خاص بكاميرات المراقبة ٤*٣ مم ٢ كابل نحاس	٦	٧٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	جاري	٢٨٠٠٠,٠٠	١١٢٠٠,٠٠	١٦٨٠٠,٠٠	٤٠ % استقطاع تشويينات
٧	نظام إنذار الحريق للمحطة											
٧/١	توريد وتركيب و اختيار الدوائر الفرعية الخاصة بربط و تغذية مخارج نظام الانذار	١٥٠	٤٥٠٠	بالعدد	٠,٠٠	٧٩,٠٠	٧٩,٠٠	جاري	٣٥٥٥٠٠,٠٠	١٧٧٧٥٠,٠٠	١٧٧٧٥٠,٠٠	٥٠ % استقطاع تشويينات
٧/٢	توريد وتركيب و اختيار الدوائر الفرعية الخاصة بربط و تغذية مخارج نظام الانذار	٣٣	٧٠٠٠	بالعدد	٠,٠٠	١٢,٠٠	١٢,٠٠	جاري	٨٤٠٠٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	٥٠ % استقطاع تشويينات
٨	شبكة التليفونات											
٨/١	توريد و تركيب واختيار مخرج تليفونات شامل مواسير ٢٠ مم وشامل اللعب	١٢	٢٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	جاري	٨٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٥٠ % استقطاع تشويينات
٩	شبكة للبيانات											
٩/١	توريد و تركيب و اختيار مخرج المعلومات و البلد يشمل الطبعة والشاسيه والنقم والوجه	٢٧	٢٠٠٠	عدد	٠,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	جاري	٣٢٠٠٠,٠٠	٩٦٠٠,٠٠	٢٢٤٠٠,٠٠	٣٠ % استقطاع تشويينات
٩/٢	تركيب وتوصيل مخرج داتا شامل مواسير ٢٠ مم وشامل الأكسسوارات وكافة المهمات	٢٠٤	٢٠٠٠	عدد	٠,٠٠	١١٤,٠٠	١١٤,٠٠	جاري	٢٢٨٠٠٠,٠٠	٦٨٤٠٠,٠٠	١٥٩٦٠,٠٠	٣٠ % استقطاع تشويينات
١٠	نظام كاميرات المراقبة											
١٠/١	توريد وتركيب واختيار مخرج للكاميرا الداخلية والخارجية عبارة عن مواسير UPVC	٩٥	٢٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٥٦,٠٠	٥٦,٠٠	جاري	١١٢٠٠٠,٠٠	٣٣٦٠٠,٠٠	٧٨٤٠٠,٠٠	٣٠ % استقطاع تشويينات
١١	نظام التحكم فى الدخول											
١١/١	بالعدد توريد وتركيب واختيار مخرج Access Control شامل مواسير ٢٠ مم UPVC	١٥	٢٠٠٠	عدد	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	١٠٠٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠	١٢٦٠٠,٠٠	٣٠ % استقطاع تشويينات
١٢	نظام للصوتيات											
١٢/١	بالعدد توريد وتركيب واختيار مخرج سماعة حائط شامل مواسير ٢٠ مم EMT وشامل	٦٦	٤٥٠٠	عدد	٠,٠٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	جاري	١٣٦١٥٠,٠٠	٥٣٢١٥٠,٠٠	٨٢٩٣٥٠,٠٠	٣٠ % استقطاع تشويينات
إجمالي الصفحة الثانية أعمال الكهرباء												

جهد في الصفحة الثانية أعمال الكهرباء

المر بصفة ذلك

الشركة المتقدمة

مهندس المكتب الفني / مدير المشروع /
التوقيع / التوقيع /
م / أحمد مدني / م / شريف /
م / امام صلاح / م / امام صلاح

مهندس المشروع /
توقيع: /
/

استثنائي المشروع

مهندس / محمد عبد الله
مدير المشروع /
توقيع /
م / خالد عوض
م / محمد عبد الله
(التوقيع)

المالك :- الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس المشروع / مدير إدارة المشروعات / مدير عام الشؤون المالية والإدارية /
التوقيع / التوقيع / التوقيع /
م / هبة تاج الدين / م / محمود الشيخ / م / أحمد عبد الجواد

