


عن مشروع تنفيذ أعمال نقل سيارات المنطقة عند الكم (543+262) أسفل مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (المنطقة - القاهرة - الإسكندرية - العين - مطروح)

مستخلص فروع اسفل جردى رقم (1)



المنطقة الخامسة " قرب الدلتا "
عقد رقم : 2024/9/16 بتاريخ : 2025/2024/275
تاريخ امر الاستلام :- 30/1/2023
تاريخ استلام الموقع :- 15/1/2025
مدة التنفيذ :- 6 شهور

الارقام القياسية لسنة الاستلام تاريخ نوفمبر 2023 طبقا للتاريخ امر الاستلام طبقا للمواصفة

م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاصول المنفذة خلال الشهر					عدد الايام	الاجملي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/متر	الوحدة	الطاقة	قيمة الاصول المنفذة	عناصر التكلفة الخاصة بالتنفيذ	المعاملات (د)	الرقم القياسي عند سلة الوصول (ع)	الرقم القياسي عند تنفيذ الاعمال (1ع)	نسب التغير E/(ع-1ع)	قيمة التغيرات او التكميم (المعامل حسيبة التغير قوية الاصل)	ملاحظات
			عدد الايام	الاجملي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/متر															
4	بالشركى كوريد وصيب قريسة عليا لامتثال بالجهة ٢٠٠ كلم / م٢	يناير 2025	15	15	95.00	95.00	3م	2'139.00	203205.00	المواد	10.00%	417.00	620.10	0.4871	9,897.11						
5	بالشركى كوريد وصيب قريسة مسطحة لزوم التمشية والحوائط والاسطوخوص حسب الرسومات التنفيذية والخرائط ذات مقاس 1:4500 من 1:4500 م٢، استنتج بوزن كل متر مكعب للصلصال عن رتبة لثقل عن 400 كجم/م3	يناير 2025	15	15	95.00	95.00	3م	4'25.00	15214500.00	المواد	10.00%	417.00	620.10	0.4871	741,022.77						
		يناير 2025	15	15	3220.00	3220.00	3م	4'25.00	15214500.00	الاستمات	23.30%	320.60	531.90	0.6591	2,336,412.84						
		يناير 2025	15	15	50.00	50.00	3م	1'990.00	54500.00	المواد	10.00%	417.00	620.10	0.4871	2,654.42						
6	بالشركى كوريد وتنفيذ رمل ملتبك بالامتثال اعطى طريقة العمل بحقوقى الامتثال لوقت من 150 كجم/م3	يناير 2025	15	15	50.00	50.00	3م	1'990.00	54500.00	الاستمات	21.00%	320.60	531.90	0.6591	7,543.13						
8	بالشركى مسطح كوريد وصل طبقة عازلة اسفل الاستمات من الجولي انشيتان 400 ميكرون	يناير 2025	15	15	1000.00	1000.00	2م	1'20.00	120000.00	المواد	5.00%	417.00	620.10	0.4871	2,922.30						
9	بالشركى مسطح كوريد وصل طبقة عازلة للحرارية والطاقة الشمسية الدافئ بالبيوتون	يناير 2025	15	15	2900.00	2900.00	2م	1'05.00	304500.00	المواد	2.00%	417.00	620.10	0.4871	2,986.14						
10	بالشركى كوريد وكركيب فوق اسفل سطح تدرج المياه (Water STOP) عريض الاقل عن ٢٠ سم بين بلاطات وحوايط التدرج عند قواعد الصناديق	يناير 2025	15	15	2900.00	2900.00	2م	1'05.00	304500.00	البيوتون	25.00%	762.00	1079.10	0.4161	31,678.79						
		يناير 2025	15	15	239.00	239.00	م.ط	570.00	136230.00	المواد	3.00%	417.00	620.10	0.4871	1,990.53						
الاجملي																					
3,174,587.78																					

مدير المشروع "الهيئة العامة للطرق والكباري"

مهندس المشروع "الهيئة العامة للطرق والكباري"

الشركة المنفذة

رئيس الادارة المركزية

مهندس / محمد حسني قياض

مهندس / محمد حاتم

التوقيع /

" منطقة غرب الدلتا "

التوقيع /

التوقيع /

" الإسكندرية - مرسى مطروح "

عبد مهنيس / هاني محمد محمود طه

