



بخصوص : عن عملية اعمال رصف طريق المعصرة صاوي كفر محفوظ

بطول ٢.٥ كم (مركز طاميه الفيوم)

تنفيذ : الشركة عليك لانشاء و رصف الطرق

عقد رقم ٣٠١ لسنة ٢٠٢٠/٢٠٢١

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ و صيانه الطرق

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٣٢٦٣٢٠.٣٢ جنيه (فقط و قدر ثلاثمائة

و ستة و عشرون الف و ثلاثمائة و عشرون جنيها و اثنان و ثلاثون قرش لا غير) قيمه

فروق اسعار المعاملات (سولار - بيتومين) في كميات المستخلصات ارقام

(٢*١ * ٣ ختامى) الخاص بالمشروع عالية مع مراعاة ما سبق صرفه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريراً في : ٢٠٢٥/٠٦/١٢

مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - بنى سويف

مهندس /
احمد عراقي حسين

مصلحة : الحصنة العامة للمرقق والركبان
 قسم : المحاسبة
 المبلغ المستحق إلى : شركة عليا لخدمات وخدمات
 بموجب : الطلبات طيه ، أو : أدرك المرفق

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
 { شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج : صاحب الحق أو : شركة عليا لخدمات وخدمات
 يسحب باسم :
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٢٦٤٠٢٤	
		٢٢٦٤٠٢٤	
المجملة		٢٢٦٤٠٢٤	٢٢٦٤٠٢٤

رقم : _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
		قرش جنيه قسم فرع فصل بند
		٢٢٦٤٠٢٤
		٢٢٦٤٠٢٤
	بيانات الاستقطاعات	قرش جنيه إجمالي الأصل
	عادي إضافي دمغة توقيع	قرش جنيه رسم الدمغة
	صافي القيمة المطلوب صرفها	

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة
 شركة عليا لخدمات وخدمات

علامة

٢٠٢ سنة في

الإمضاء : _____ : (١) قاتب بمحل المحوزات والتنازلات :
 الإمضاء : _____ : (٢) قاتب بمحل المحوزات والتنازلات :
 الإمضاء : _____ : (٣) قاتب بمحل المحوزات والتنازلات :
 الإمضاء : _____ : (٤) قاتب بمحل المحوزات والتنازلات :
 الإمضاء : _____ : (٥) قاتب بمحل المحوزات والتنازلات :

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع . ح » برقم : _____ : توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____ : الختم ذو التاريخ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») : _____ : (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ : (٣) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ : (٤) قيد في سجل : _____ : (٥) أدرج في كشف : _____ :

روجع في سنة ٢٠٢ : _____ : (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب : _____ : (شيك) : _____ : (إذن صرف) : _____ : مدير أو رئيس الحسابات : _____ : وكيل الحسابات : _____ :

في سنة ٢٠٢ بمبلغ : _____ :

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ من ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠




(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») : _____ : (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ : (٣) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ : (٤) قيد في سجل : _____ : (٥) أدرج في كشف : _____ :

إمضاءات موظفي الشطب : _____ : (١) رقم : _____ : (٢) رقم : _____ : (٣) رقم : _____ : (٤) رقم : _____ : (٥) رقم : _____ :

إمضاء الكاتب المنوط : _____ : (١) رقم : _____ : (٢) رقم : _____ : (٣) رقم : _____ : (٤) رقم : _____ : (٥) رقم : _____ :

إمضاء الكاتب المنوط : _____ : (١) رقم : _____ : (٢) رقم : _____ : (٣) رقم : _____ : (٤) رقم : _____ : (٥) رقم : _____ :

إمضاء الكاتب المنوط : _____ : (١) رقم : _____ : (٢) رقم : _____ : (٣) رقم : _____ : (٤) رقم : _____ : (٥) رقم : _____ :



معكم القلعة عند المفاوضات

يونيو 2019

تاريخ النفاذ

25/2/2021

بيان اجمالي فروق أسعار جاري 1 حتي الختامي في الفترة من 28/2/2021 حتي 27/1/2021

تنفيذ: شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

قيمة فروق الأسعار		بيان الاعمال	م
39,515.37		اجمالي فروق أسعار جاري 1	1
234,592.28		اجمالي فروق أسعار جاري 2	2
52,212.67		اجمالي فروق أسعار ختامي 3	3
217,361.66		تم خصم من مستخلص م 3-2-1 فروق أسعار بينومين	
543,681.97		الاجمالي	

استشاري المشروع

مهندس المشروع بالمنطقة
مدير عام تنفيذ والصيانة

التوقيع /

التوقييع /

المهندس/

احمد عاقل، احمد

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

[Handwritten signature]

مكة طرابلس

تنفيذ اعمال رصف طريق المعصرة صاوى كفر محفوظ بطول 2.5 كم (مركز طامية الفيوم) عقد رقم (301/2020/2021)



تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص جاري 01

سعر القائمة عند المفاوضة يونيو 2019

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 28/2/2021 حتي 28/3/2021

تاريخ التعاقد 25/2/2021

قيمة التمويل أو الخصم	المعاملات في نسب التغيير	الأرقام القياسية للسعر عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية عند المفاوضة	المعاملات	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	شهر التنفيذ	بيان التعاقد					رقم البند
							بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الأعمال	
قيمة الأعمال * نسب التغيير	ك*(ع-1ع)/ع	1ع	ع	ك								
1,883.12	0.025413223	311.3	266.2	15%	السولار	مارس	اعمال تكسير وإزالة المسطحات المتناثرة بالرصف الحالي	م3	60	1235	74100	1
30,861.41	0.033884298	311.3	266.2	20%	السولار	مارس	اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس	م3	284	3207	910788	2
5,330.42	0.016942149	311.3	266.2	10%	السولار	مارس	اعمال انشاء طبقه تشريب	م2	25	12585	314625	4
(5,194.85)	-0.016511254	303.1	311	65%	بيتومين	مارس						
24,306.73	0.016942149	311.3	266.2	10%	السولار	مارس	اعمال انشاء طبقه ربطه سمك 6 سم	م2	114	12585	1434690	5
(20,044.14)	-0.013971061	303.1	311	55%	بيتومين	مارس						
1,545.82	0.016942149	311.3	266.2	10%	السولار	مارس	اعمال انشاء طبقه لصق	م2	7.25	12585	91241.25	6
(1,506.51)	-0.016511254	303.1	311	65%	بيتومين	مارس						
23,240.65	0.016942149	311.3	266.2	10%	السولار	مارس	اعمال انشاء سطحية ربطه 5 سم	م2	109	12585	1371765	7
(20,907.29)	-0.015241158	303.1	311	60%	بيتومين	مارس						
39,515.37					الإجمالي							

مهندس المشروع بالمنطقة مدير عام تنفيذ والصيانة

استشاري المشروع

الشركة المنفذة

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية


المهندس/

احمد عراقي حسين
رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/



تنفيذ اعمال رصف طريق المعصرة صاوى كفر محفوظ بطول 2.5 كم (مركز طامية الفيوم) عقد رقم (301/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص جاري 02

يونيو 2019

سعر القائمة عند المفاوضة

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 29/3/2021 حتي 1/8/2021

25/2/2021

تاريخ التعاقد

قيمة التعويض او الخصم	المعاملات في نسب التغيير	الأرقام القياسية للسعر عند تنفيذ الاعمال	الأرقام القياسية عند المفاوضة	المعاملات	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	شهر التنفيذ	بيان التعاقد					رقم البند
							بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال	
قيمة الاعمال * نسب التغيير	ك*(ع-1)/ع	1ع	ع	ك								
10,214.53	0.036964688	315.4	266.2	20%	السولار	مايو	اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس	م3	284	973	276332	2
1,023.07	0.018482344	315.4	266.2	10%	السولار	يونيو	اعمال انشاء طبقه لصق	م2	7.25	7635	55353.75	6
5,483.76	0.099067524	358.4	311	65%	بيتومين	يوليو	اعمال انشاء سطحية ربطه 5 سم	م2	109	7635	832215	7
16,694.32	0.020060105	319.6	266.2	10%	السولار							
201,176.60	0.241736334	436.3	311	60%	بيتومين							
234,592.28					الإجمالي							

مدير عام تنفيذ والصيانة

مهندس المشروع بالمنطقة

استشاري المشروع

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المهندس/

احمد عراقي حسين
رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

التوقيع/


التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/



مدير عام التنفيذ والصيانة
التوقيع/



تاريخ التعاقد

الشركة المنفذة

توقیر/