

بخصوص : عن عملية اعمال رصف طريق من ميدان السبيل حتى مفارق

الكنيسة بطول ٠.٨٥٠ كم محافظة الفيوم

تنفيذ : الشركة عليك لإنشاء و رصف الطرق

عقد رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠٢٠/٢٠٢١

## السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ و صيانه الطرق

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ج بمبلغ ١١٩٢٦١.٦٨ جنيه ( فقط و قدر مائه و

تسعه عشر الف و مائتان و واحد و ستون جنيها و ثمانية و ستون قرش لا غير ) قيمه

فروق اسعار المعاملات ( سولار - بيتومين ) في كميات المستخلصات ارقام

( ١\* ٢\* ٣\* ٤\* ختامى ) الخاص بالمشروع عالية مع مراعاة ما سبق صرفه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ....

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٠٦/١٢

مرفقات : ( )

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - بنى سويف

مهندس /  
احمد عراقي حسين











تنفيذ اعمال رصف طريق من ميدان السنبيل حتى مفارق الكنيسة بطول 850 , كم الفيوم عقد رقم (300/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لاتشاء ورصف الطرق

يناير 2019

سعر القائمة عند المفاوضة

بيان اجمالي فروق اسعار جاري 1 حتي الختامي في الفترة من 28/2/2021 حتي 27/8/2021

التاريخ النهائي 25/2/2021

| بيان الاعمال                                | قيمة فروق الاسعار | م |
|---------------------------------------------|-------------------|---|
| اجمالي فروق اسعار جاري 1                    | 16,582.23         | 1 |
| اجمالي فروق اسعار جاري 2                    | 81,499.26         | 2 |
| اجمالي فروق اسعار جاري 3                    | 19,830.51         | 3 |
| اجمالي فروق اسعار ختامي 4                   | 1,349.68          |   |
| تم خصم من مستخلص م 3-2-1 فروق اسعار بيتومين | 126,731.44        |   |
| الإجمالي                                    | 245,993.12        |   |

استشاري المشروع

مهندس المشروع بالمنطقة

مدير عام تنفيذ والصيانة

التوقيع

التوقيع

يتمتع


رئيس الإدارة المركزية

المهندس

احمد عراقي حسين

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

شركة المنقذات  
التوقيع  
التوقيع







تنفيذ اعمال رصف طريق من ميدان السبيل حتى مفارق الكنيسة بطول 850 , كم القيوم عقد رقم (300/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص

جاري 01

سعر القائمة عند المفاوضة

يوليو 2019

تاريخ التعاقد

25/7/2021

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 28/2/2021 حتى 29/3/2021

| رقم<br>البيد | بيان التعاقد                                       | الوحدة | فترة | الكمية | قيمة الاعمال | شهر<br>التنفيذ | عناصر<br>التنفيذ | المعاملات | الارقام<br>القائمة عند<br>المفاوضة | الارقام<br>القائمة عند<br>تنفيذ الاعمال | المعاملات في<br>نسب التغير | قيمة التعويض او الخصم | قيمة الاعمال * نسب التغير |
|--------------|----------------------------------------------------|--------|------|--------|--------------|----------------|------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
|              |                                                    |        |      |        |              |                |                  |           |                                    |                                         |                            |                       |                           |
| 1            | اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة والرصف الحالي | 3م     | 60   | 475    | 28500        | مارس           | السولار          | 15%       | 266.2                              | 311.3                                   | 0.025413223                | 724.28                | 13,761.09                 |
| 2            | اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس                       | 3م     | 284  | 1430   | 406120       | مارس           | السولار          | 20%       | 266.2                              | 311.3                                   | 0.033884298                | 13,761.09             | 2,541.32                  |
| 4            | اعمال الشاء طبقة تخریب                             | 2م     | 25   | 6000   | 150000       | مارس           | البيتومين        | 65%       | 311                                | 303.1                                   | -0.016511254               | (2,476.69)            | 11,588.43                 |
| 5            | اعمال الشاء طبقة ربطه سمك 6 سم                     | 2م     | 114  | 6000   | 684000       | مارس           | البيتومين        | 10%       | 266.2                              | 311.3                                   | 0.016942149                | 11,588.43             | (9,556.21)                |
| الإجمالي     |                                                    |        |      |        |              |                |                  |           |                                    |                                         |                            |                       | 16,582.23                 |

استشاري المشروع

مهندس المشروع بالمنطقة

مدير عام تنفيذ والصيانة

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

احمد عراقي / حسين

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

الشركة المتبلية

التوقيع /

التوقيع /

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

احمد عراقي / حسين

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)



تنفيذ اعمال رصف طريق من ميدان السبيل حتى مفارق الكنيسة بطول 850 , كم اليوم عقد رقم (300/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ودرصف الطرق

سعر القائمة عند المفاوضة

يونيو 2019

تاريخ التعاقد

25/2/2021

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 30/3/2021 حتى 20/4/2021

رقم المستخلص

جاري 02

| رقم<br>البيد | بيان البيد                  | بيان التعاقد |      |      |              | شهر<br>التنفيذ | عناصر<br>الكمية<br>للتنفيذ | المعاملات  |              | الارقام<br>المقاييس<br>عند<br>المفاوضة | الارقام<br>القياسية<br>عند<br>تسليم الاعمال | المعاملات في<br>نسب<br>التغيير | قيمة التعويض او الخصم  |
|--------------|-----------------------------|--------------|------|------|--------------|----------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
|              |                             | الوحدة       | كمية | فئة  | قيمة الاعمال |                |                            | ك          | ع            |                                        |                                             |                                |                        |
| 6            | اعمال انشاء طبقة لاسق       | 2م           | 6350 | 7.25 | 46037.5      | ابريل          | السولار<br>بيتومين         | 10%<br>65% | 266.2<br>311 | 315.4<br>358.4                         | 0.018482344<br>0.099067524                  | ك * (ع-1ع) / ع                 | 850.88<br>4,560.82     |
| 7            | اعمال انشاء سطحية ربطه 5 سم | 2م           | 6350 | 109  | 692150       | ابريل          | السولار<br>بيتومين         | 10%<br>60% | 266.2<br>311 | 315.4<br>358.4                         | 0.018482344<br>0.091446945                  |                                | 12,792.55<br>63,295.00 |
| الإجمالي     |                             |              |      |      |              |                |                            |            |              |                                        |                                             |                                | 81,499.26              |

استشاري المشروع

مهندس المشروع بالمنطقة

مدير عام تنفيذ والصيانة

المهندس

بمقتضى

رئيس الإدارة المركزية

المهندس

احمد عراقي/حسين

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

الشركة المنفذة

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع



تنفيذ اعمال رصف طريق من ميدان السبيل حتى مفارق الكنيسة بطول 850 , كم الفيوم عقد رقم (300/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص

جاري 03

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 21/4/2021 حتي 20/8/2021

سعر القائمة عند المفاوضة

يونيو 2019

تاريخ التعاقد

25/2/2021

| رقم البند | بيان البند                     | الوحدة | فترة | الكمية | قيمة الاعمال | شهر التنفيذ | عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل | المعاملات | الأرقام القياسية عند المفاوضة | الأرقام القياسية للسمار عند تنفيذ الاعمال | المعاملات في نسب التغيير | قيمة التعويض او الخصم |
|-----------|--------------------------------|--------|------|--------|--------------|-------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|           |                                |        |      |        |              |             |                               |           |                               |                                           |                          |                       |
| 4         | اعمال انشاء طبقة تشريب         | م2     | 25   | 500    | 12500        | يوليو       | السولار                       | 10%       | 266.2                         | 315.4                                     | 0.018482344              | 231.03                |
| 5         | اعمال انشاء طبقة ربطه سمك 6 سم | م2     | 114  | 500    | 57000        | يوليو       | السولار                       | 10%       | 266.2                         | 319.6                                     | 0.020060105              | 1,238.34              |
| 6         | اعمال انشاء طبقة لصق           | م2     | 7.25 | 150    | 1087.5       | أغسطس       | السولار                       | 10%       | 266.2                         | 319.6                                     | 0.020060105              | 1,143.43              |
| 7         | اعمال انشاء سطحية ربطه 5 سم    | م2     | 109  | 150    | 16350        | أغسطس       | السولار                       | 10%       | 266.2                         | 319.6                                     | 0.020060105              | 12,630.72             |
|           |                                |        |      |        |              |             | بيتومين                       | 65%       | 311                           | 436.3                                     | 0.261881029              | 21.82                 |
|           |                                |        |      |        |              |             | بيتومين                       | 10%       | 266.2                         | 319.6                                     | 0.020060105              | 284.80                |
|           |                                |        |      |        |              |             | بيتومين                       | 60%       | 311                           | 436.3                                     | 0.241736334              | 327.98                |
|           |                                |        |      |        |              |             | بيتومين                       | 60%       | 311                           | 436.3                                     | 0.241736334              | 3,952.39              |
|           |                                |        |      |        |              |             |                               |           |                               |                                           |                          | 19,830.51             |

مهندس المشروع بالمنطقة

مدير عام تنفيذ والصيانة

استشاري المشروع

الشركة المنفذة

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

يعتمد "

رئيس الإدارة المركزية

المهندس /

احمد عراقي حسين  
رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

لانشاء ورصف الطرق واقتاوات  
س ت ١٠٧٠  
ب ن ٦٩٤ - ١٨٩ - ٤٥٠



تنفيذ اعمال رصف طريق من ميدان السبيل حتى مفارق الكنيسة بطول 850 , كم القيوم عقد رقم (300/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

سنة القائمة عند المفاوضة يونيو 2019

تاريخ التعاقد 25/7/2021

رقم المستخلص 27/8/2021 حتي 21/8/2021

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 21/8/2021 حتي 27/8/2021

| رقم<br>الطلب | بيان الطلب                                          | الوحدة | قناة | الكمية | قيمة الأعمال | شهر<br>التنفيذ | عناصر<br>التكلفة<br>الخاصة<br>للتعليق | الرقم<br>القياسي<br>عند<br>المفاوضة | الرقم<br>القياسي<br>عند<br>تنفيذ الأعمال | المعاملات في<br>نسب<br>التغير | قيمة الدونور أو الخصم |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|------|--------|--------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|              |                                                     |        |      |        |              |                |                                       |                                     |                                          |                               |                       |
| 1            | اعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهارة بالرصيف الحالي | 3م     | 60   | 249    | 14940        | أغسطس          | ك                                     | 1ع                                  | 319.6                                    | 0.030090158                   | 449.55                |
| 2            | اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس                        | 3م     | 284  | 79     | 22436        | أغسطس          | ك                                     | 1ع                                  | 319.6                                    | 0.04012021                    | 900.14                |
|              |                                                     |        |      |        |              |                |                                       |                                     |                                          |                               | 1,349.68              |

استشاري المشروع

مهندس المشروع بالمنطقة مدير عام تنفيذ والصيانة

التوقيع / الشركة المتطلبه

التوقيع /

التوقيع /

يعتمد ""

رئيس الإدارة المركزية

المهندس /

احمد عراقي حسين

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

مدير عام تنفيذ والصيانة

مدير عام تنفيذ والصيانة

مدير عام تنفيذ والصيانة

مدير عام تنفيذ والصيانة

مدير عام تنفيذ والصيانة

مدير عام تنفيذ والصيانة

مدير عام تنفيذ والصيانة

مدير عام تنفيذ والصيانة

مدير عام تنفيذ والصيانة

مدير عام تنفيذ والصيانة

مدير عام تنفيذ والصيانة

مدير عام تنفيذ والصيانة

مدير عام تنفيذ والصيانة

مدير عام تنفيذ والصيانة

مدير عام تنفيذ والصيانة

مدير عام تنفيذ والصيانة

مدير عام تنفيذ والصيانة

مدير عام تنفيذ والصيانة

مدير عام تنفيذ والصيانة