



تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٥ / ٠٥ / ١٩
مستخلص رقم (٤) ختامي
عملية : اعمال تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة رابعة)
العقد رقم (٢٠٢٤ / ٧٢) في ٢٠٢٥ / ٧ / ٢٠

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

رقم البند	نوع العنصر	القيمة الوحدة	مقدار العمل المساق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
	جنية						جنية	جنية	جنية	
١	المتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحه لفرده من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام ادوات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف	٥٠٠٥	٣م	٠	٠,٠٠٠	ختامي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١) براعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتوجيهية متواجده . (٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وقي المعمل متواجدين . (٥) لافتات التعاليم متواجده . (٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٧) قسي تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) براعى خصم قيمة اقوات المحاجر . (٩) بوليصة التأمين سارية حتي ٢٠٢٥ / ٧ / ٢٠ . (١٠) يتم خصم مبلغ (٢٦٥٢٠) جنيهها (لغرض ستة وعشرون الفا وخمسمائة وعشرون جنيها مصري لا غير) قيمة اجراء الاختبارات بمعمل المنطقة . (١١) براعى تطبيق خصومات محضر الاستلام الابتدائي و خصومات لجنة التقييم .
٢	المتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف والميول الجانبية بشعل تجهيز و استبدال منسوب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصل الى المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠٠ كجم / ٠,٣	٢٥٥٦	٣م	٧٧٠٤,٢١	٨١,٨٦	ختامي	١٩٩٠,١١٩٤,٩٢	٠,٠٠٠	١٩٩٠,١١٩٤,٩٢	
٣	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلي القرشة طبقا للرسومات	١٢٢٨	م.ط	٠	٠,٠٠٠	ختامي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٤	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلي القرشة طبقا للرسومات	٨٦٩,٨	م.ط	٠	٠,٠٠٠	ختامي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة و ألفاً ومائة وأربعة وتسعون جنيهاً مصرياً واثنان وتسعون قرشاً لا غير										١٩٩٠,١١٩٤,٩٢

مدير إدارة المشروعات
م/ محمد شعبات
التوقيع

مدير المشروع
م/ اسامه عادل من الدين
التوقيع

أقر بصحة ذلك الخاويل
م/ محمد مهدي الله خليفة
التوقيع

وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قسم جسر
شرم الشيخ

رئيس الإدارة المركزية

أحمد الطحان

رؤوف لؤؤد علي صحة
٢٠٢٥ / /

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص ختامي رقم (٤).

لعملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة رابعة)

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

عقد رقم: العقد رقم (٧٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

بقيمة: ٤٠٩٢٣٤,١٦ جنيها

(فقط أربعمائة وتسعة آلاف ومائتان وأربعة وثلاثون جنيهاً مصرياً وستة عشر قرشاً لا غير)

بإجمالي مبلغ: ١٩٩٠١١٩٤,٩٢ جنيها

(فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة و ألفاً ومائة وأربعة وتسعون جنيهاً مصرياً واثنان وتسعون قرشاً لا غير)

وذلك حتى تاريخ ١٩ / ٠٥ / ٢٠٢٥.

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريراً في: / / ٢٠٢٥.

مرفقات عدد ()

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٤ ختامي.
- ١ بيان تجارب عملية.
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- مقايضة ختامية.
- ١ دفتر حصر أعمال.
- ١ صورة تقارير معمل الموقع.
- محضر استلام الابتدائي.
- محضر التقييم.

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

استمارة لاعتماد المصرف

419

الم

المقيم ذو الصلة

كتب المراجعة

1999

ب (ب) الكاتب المخطوط

لختم ذو التاريخ

روح

رئيس الفصل

علامة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف _____

(٣) إقرار بأن المبلغ مضاف بحساب _____

الأموال _____ بتاريخ _____

الأعضاء _____

المختتم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٠ ع ٠ ح ٠ ب رقم : _____ توقيع الكاتب المتوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة _____

بمقتضى سحب _____

إذن صرف _____

في _____ سنة _____

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

بمبلغ

وكيل الحسابات

431

الختم ذو التاريخ

(١١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ ع . ح .)

(١٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

الختم ذو التاريخ

		إمضاءات موظفي الشطب			
		شيك	رقم		
(٣) سحب		أذن صرف		إمضاء الكاتب المنوط	*
(٤) قيد في سجل		الشيكات الدوالات	تحت رقم	إمضاء الكاتب المنوط	
(٥) أودع في كشف		الشيكات الدوالات	رقم	إمضاء الكاتب المنوط	
(٦) إسليم		شيك أذن صرف			

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

نحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة رابعة)

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

عقد رقم: العقد رقم (٧٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع ولا يوجد اي محملات بالمشروع يتم توريدها للهيئة.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريرا في: / / ٢٠٢٥.

مرفقات عدد ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة رابعة)

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري

عقد رقم : العقد رقم (٢٠٢٤ / ٧٢ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بأنه لا يوجد عماله محمله علي المشروع المشار اليه بعالية طبقا للعقد .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريري : / / ٢٠٢٥ .

مرفقات عدد ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري للنقل البري
رقم العقد	(2025/2024/72)
العملية	أعمال تأمين طريق (شمر الشيد / ذهب / نويج) من أخطار السيول المرحلة الرابعة (بالأمر المباشر).
الافادة	ليس عليها محملات (معلومات)
تفاصيل الافادة	لا يوجد محملات (مركبات - معلومات)

تصديق في (06-03-2025)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

() التوقيع

المهندس / محمد صابر الهاجوري


مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

() التوقيع

مهندسة / أمل حدي

مدير عام البحوث

تم المراجعة



بيان قيمة التجارب العملية لعمل المنطقة

عملية: اعمال تامين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول
(المرحلة الرابعة)

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

عقد رقم: (٧٢/٢٠٢٤/٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٤) ختامي بتاريخ ١٩ / ٠٥ / ٢٠٢٥

رقم التقرير	تاريخ الدخول	القيمة الفعلية للتجارب	١٤ % ضريبة مبيعات + طابع الشاهد	قيمة التجارب شاملة
٦٩	٢٠٢٥/٣/٦	١٠٠٠٠	١٤٠٥	١١٤٠٥
٧٨	٢٠٢٥/٣/٢٧	١٠٣٧٥	١٤٥٧,٥	١١٨٣٢,٥
٨٤	٢٠٢٥/٥/٤	٢٨٧٥	٤٠٧,٥	٣٢٨٢,٥
الإجمالي (بالجنيه)				٢٦٥٢٠

رئيس معمل المنطقة

م/ محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

شهادة

تشهد المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء للطرق والكباري

بخصوص عملية : تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من أخطار السيول (المرحلة الرابعة)

عقد رقم: العقد رقم (٧٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

التي قامت بتنفيذها : الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري و النقل البري

١. تم إجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الأعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن .

٢. تم نهو و تسليم جميع بنود الاعمال بالعملية عالية بتاريخ ٢٩ / ٠٥ / ٢٠٢٥ .

٣. يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم و أية خصومات أخرى مستحقة .

وهذه شهادة منا بذلك

تحريراً في : / / ٢٠٢٥


رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان



بخصوص عملية: تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع

من اخطار السيول (مرحلة رابعة)

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري و النقل البري

مذكرة إيضاحية

- رست العملية عالية علي الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري و النقل البري بموجب العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٥ بمبلغ ١٩٩٨٨٦٢٠ جنيها (فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وستمئة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير).

- تم عمل محضر استلام موقع للعملية عالية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٠.

- تم عمل مفاوضة للعملية عالية بنفس الشروط والمواصفات طبقاً للمتوقع تنفيذه على الطبيعة وتمت الموافقة عليها لتصبح قيمة العملية ١٩٩٢٤٨٠٠ جنيها (فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة جنيهاً مصرياً لا غير) (مرفق ١).

- تم عمل مقايضة معدلة للعملية عالية بنفس الشروط والمواصفات واسعار المفاوضة طبقاً للمتوقع تنفيذه على الطبيعة (مرفق ٢).

- مرفق ايضاً موافقة الشركة على تنفيذ أعمال المقايضة المعدلة للعملية عالية بنفس الشروط والاسعار والمواصفات (مرفق ٣).

- تمت موافقة السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس الادارة على المقايضة المعدلة لتصبح قيمة العملية ١٩٩٢٤٨٠٠ جنيها (فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة جنيهاً مصرياً لا غير) (مرفق ٤).

- تم عمل مقايضة معدلة ختامية للعملية عالية بمبلغ ١٩٩٠١١٩٤,٩٢ جنية (فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة و ألفاً ومائة وأربعة وتسعون جنيهاً مصرياً واثنان وتسعون قرشاً لا غير) و ذلك طبقاً للحصر الفعلي علي الطبيعة (مرفق ٥).

والامر مفوض لسيادتكم

نأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالالزام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

تحريري: / ٢٠٢٥