



بخصوص : عن اعمال رصف سنورس / بيهمو من اول مركز الشرطة حتى نقطة شرطه بيهمو

(فردتين) بمركز و مدينة سنورس بطول ٥.٥ كم بمحافظة الفيوم

تنفيذ : الشركة عليك لانشاء و رصف الطرق

عقد رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ و صيانه الطرق

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ١٨٢٣٦٢٣.١٨ جنيه (فقط و قدر مليون و خمسمائه و اربعة و عشرون الف و ثمانمائة و خمسون جنيها و ستة و سبعون قرش لا غير) قيمه فروق اسعار المعاملات (سولار - بيتومين - اسمنت - حديد) في كميات المستخلصات ارقام (٢*١ ٣*٣*٤*٥ ختامى) الخاص بالمشروع عالية مع مراعاة ما سبق صرفه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٠٦/١٦

مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - بنى سويف



مهندس /

احمد عزاتي حسين

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : المصروفات
المبلغ المستحق إلى : شركة حليمة حجازي ومحمد حجازي

بموجب : الطلبات طيه ، أو : الزكوف المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يسحب باسم : شركة حليمة حجازي ومحمد حجازي

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٨٢٢٦٤٦٨	
الجملة		١٨٢٢٦٤٦٨	

رقم : _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم


٢٠٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	نوع	قسم	جنيه	قرش	
				١٨٢٢٦٤٦٨		
			إجمالي الأصل	١٨٢٢٦٤٦٨		
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	جنيه	قرش			
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ



رواجع

رئيس المصلحة
شركة حليمة حجازي ومحمد حجازي

علامة

٢٠٢ سنة

(١) كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القسمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

جاري : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

الإيرادات : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رواجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

إذن صرف

يعتمد سحب

مدير (أو) رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ س ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب : _____

(٣)

الختم ذو التاريخ (٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف : _____ الشيكات : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت : _____ الشيك : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

شيك

إذن صرف

تنفيذ اعمال رصف طريق سنورس / بيهمو من اول مركز الشرطة حتى نقطة شرطة بيهمو (فردتين) بمركز ومدينة سنورس بطول 5.5 كم (القيوم) عقد رقم (302/2020/2021)



تنفيذ : شركة عليك الانشاء ورصف الطرق

يونيو 2019

سعر القائمة عند المفاوضة

بيان اجمالي فروق اسعار جاري 1 حتي الثاني في الفترة من 26/8/2021 حتي 25/7/2021

تاريخ التعاقد 25/7/2021


بيان الاعمال	م
اجمالي فروق اسعار جاري 1	1
اجمالي فروق اسعار جاري 2	2
اجمالي فروق اسعار جاري 3	3
اجمالي فروق اسعار جاري 4	4
تم خصم من مستخلص م 2-1 فروق اسعار بينومين	
الإجمالي	
قيمة فروق الأسعار	929,288.56
	352,405.23
	381,124.84
	160,804.55
	228,244.84
	2,051,868.03

مدير عام المشروع بالمنطقة
مهندس المشروع بالمنطقة
مدير عام تنفيذ والصيانة

التوقيع /
التوقيع /
التوقيع /

استشاري المشروع

الشركة المتفائلة
التوقيع /



تنفيذ اعمال رصف طريق سنورس / بيهمو من اول مركز الشرطة حتى نقطة شرطة بيهمو (فردتين) بمركز ومدية سنورس بطول 5.5 كم (الفيوم) عقد رقم (302/2020/2021)



تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

جاري 01

رقم المستخلص

يونيو 2019

سعر الفالمة عند المناقضة

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 25/3/2021 حتي 9/6/2021

25/2/2021

تاريخ التعاقد

قيمة التعويض او الخصم	المعاملات في نسب التغيير	الأرقام القياسية للسعر عند تنفيذ الاعمال	الأرقام القياسية عند المناقضة	المعاملات	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	شهر التنفيذ	بيان التعاقد					رقم البند
							بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال	
قيمة الاعمال * نسب التغيير	ك*(١٤-٤)/٤	١٤	ع	ك								
6,162.94	0.027723516	315.4	266.2	15%	السولار	ابريل	اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي	م3	60	3705	222300	1
99,730.73	0.036964688	315.4	266.2	20%	السولار	ابريل	اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس	م3	284	9500	2698000	3
13,168.67	0.018482344	315.4	266.2	10%	السولار	مايو	اعمال انشاء طبقه تشريب	م2	25	28500	712500	5
70,585.61	0.099067524	358.4	311	65%	بيتومين	مايو	اعمال انشاء طبقه ربطه سمك 6 سم	م2	114	28500	3249000	6
60,049.14	0.018482344	315.4	266.2	10%	السولار	يونيو	اعمال انشاء طبقه لصق	م2	7.25	31730	230042.5	7
272,351.86	0.083826367	358.4	311	55%	بيتومين	يونيو	اعمال انشاء سطحية ربطه 5 سم	م2	109	31730	3458570	8
4,251.72	0.018482344	315.4	266.2	10%	السولار							
22,789.74	0.099067524	358.4	311	65%	بيتومين							
63,922.48	0.018482344	315.4	266.2	10%	السولار							
316,275.66	0.091446945	358.4	311	60%	بيتومين							
929,288.56					الإجمالي							



يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المهندس/

احمد عراقي حسين
رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

مدير عام تنفيذ والصيانة
التوقيع/

مهندس المشروع بالمنطقة


التوقيع/

استشاري المشروع

التوقيع/

الشركة المنفذة

التوقيع/



تنفيذ اعمال رصف طريق سنورس / بيهمو من اول مركز الشرطة حتى نقطة شرطة بيهمو (فردتين) بمركز ومدينة سنورس بطول 5.5 كم (الفيوم) عقد رقم (302/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص

جاري 02

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 10/6/2021 حتي 1/8/2021

يونيو 2019

سعر القائمة عند المفاوضة

25/2/2021

تاريخ التعاقد

رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال	شهر التنفيذ	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند المفاوضة	الأرقام القياسية عند التسليم	المعاملات في نسب التغيير	قيمة التعويض او الخصم
												قيمة الاعمال * نسب التغيير
ك*(ع-1ع)/ع	ع	ع	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك
1	اعمال تكسير وإزالة المسطحات المتناثرة بالرصف الحالي	م3	60	5377	322620	يونيو	السولار	15%	266.2	315.4	0.027723516	8,944.16
3	اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس	م3	284	9052	2570768	يونيو	السولار	20%	266.2	315.4	0.036964688	95,027.64
5	اعمال انشاء طبقه تشريب	م2	25	4905	122625	يوليو	السولار	10%	266.2	319.6	0.020060105	2,459.87
6	اعمال انشاء طبقه ربطه سمك 6 سم	م2	114	4905	559170	يوليو	السولار	10%	266.2	319.6	0.020060105	32,113.16
7	اعمال انشاء طبقه لصق	م2	7.25	1675	12143.75	يوليو	السولار	55%	311	436.3	0.22159164	11,217.01
8	اعمال انشاء سطحية ربطه 5 سم	م2	109	1675	182575	يوليو	السولار	10%	266.2	319.6	0.020060105	123,907.40
1	اعمال توريد وصب خرسانه عادية لحماية مواسير البرايش	م3	1050	196	205800	يوليو	الاسمنت	10%	266.2	319.6	0.020060105	243.60
	اعمال توريد وتركيب برايش مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي 0.75 سم	م.ط	1000	25	25000	يوليو	الاسمنت	65%	311	436.3	0.261881029	3,180.22
	اعمال توريد وتركيب برايش مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي 1 متر	م.ط	1300	68	88400	يوليو	الاسمنت	10%	266.2	319.6	0.020060105	3,662.47
								60%	311	436.3	0.241736334	44,135.01
								10%	266.2	319.6	0.020060105	4,128.37
								25%	131.9	157.7	0.048900682	10,063.76
								7%	270.2	331.8	0.015958549	3,284.27
								10%	266.2	319.6	0.020060105	501.50
								35%	131.9	157.7	0.068460955	1,711.52
								10%	266.2	319.6	0.020060105	1,773.31
								35%	131.9	157.7	0.068460955	6,051.95
الإجمالي												352,405.23

استشاري المشروع

مهندس المشروع بالمنطقة

مدير عام تنفيذ والصيانة

التوقيع


التوقيع


التوقيع

المهندس

رئيس الإدارة المركزية

احمد عراقي حسين
رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)





تنفيذ: شركة عليك لإنشاء ووصف الطرق

سعر القائمة عند المفاوضه

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 2/8/2021 حتى 14/8/2021

تاريخ التعاقد	25/2/2021
---------------	-----------

رقم البيد	بيان التعاقب					شهر التعليق	عناصر الخاصة للتعليق	الارقام المقايضة عند المفاوضة	الارقام المقايضة للساير عند تقليد الاعمال	المعاملات في نسب التغير	قيمة التعويض او الخصم
	بيان البيد	الوحدة	قوة	الكمية	قيمة الاعمال						
5	اعمال الشاء طبقه ربطه سمك 6 سم	2م	114	12000	1368000	اغتسطس	السولار	10%	266.2	319.6	27,442.22
6	اعمال الشاء طبقه لصق	2م	7.25	12000	87000	اغتسطس	بيتومين	55%	311	436.3	303,137.36
1	اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لحمايه ماسور البرايخ	3م	1050	200	210000	اغتسطس	بيتومين	10%	266.2	319.6	1,745.23
						اغتسطس	السولار	65%	311	436.3	22,783.65
						اغتسطس	السولار	10%	266.2	319.6	4,212.62
						اغتسطس	اسمنت	25%	131.9	157.9	10,348.75
	اعمال توريد وتركيب برايخ ماسور سابقه التجيز قطر داخلي 1 متر	م.م	1300	70	91000	اغتسطس	حديد	7%	270.2	331.8	3,351.30
						اغتسطس	السولار	10%	266.2	319.6	1,825.47
						اغتسطس	اسمنت	35%	131.9	157.9	6,278.24
الإجمالي											381,124.84

مهندس المشروع بالمنطقة
مدير عام تنفيذ والصيانة

استشاري المشروع

الشركة العامة للتأمين

التوقييع /

القسم /

一

المهندس /

احمد عراقي حسين بالطرق لمنطقة السادسة (الخ، سهوف)

وليس المنطقة السادسة (السونف)



تنفيذ اعمال رصف طريق سنورس / بيهمو من اول مركز الشرطة حتى نقطة شرطة بيهمو (فردتين) بمركز ومدينة سنورس بطول 5.5 كم (الفيوم) عقد رقم (302/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص

ختامي 04

يونيو 2019

سر القامه عند المتواجده


فروق أسعار مستخلص في الفترة من 15/8/2021 حتي 26/8/2021

25/2/2021

تاريخ التعاقد

رقم البند	بيان البند	الوحدة	فترة	الكمية	قيمة الاعمال	شهر التنفيذ	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند المفاوضة	الأرقام القياسية عند التسليم	المعاملات في نسب التغيير	قيمة التعويض او الخصم
ك	ع	ك	ع	ك	ع	ك	ع	ك	ع	ك	ع	ك
1	اعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهاذلة بالرصف الحالي	م3	60	478.2	28692	أغسطس	السولار	15%	266.2	319.6	0.030090158	863.35
3	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس	م3	284	977	277468	أغسطس	السولار	20%	266.2	319.6	0.04012021	11,132.07
5	اعمال انشاء طبقة تشريب	م2	25	2578	64450	أغسطس	البيتومين	10%	266.2	319.6	0.020060105	1,292.87
6	اعمال انشاء طبقة ربطه سمك 6 سم	م2	114	2578	293892	أغسطس	البيتومين	10%	266.2	319.6	0.020060105	5,895.50
7	اعمال انشاء طبقة لصق	م2	7.25	1759	12752.75	أغسطس	السولار	10%	266.2	319.6	0.020060105	65,124.01
8	اعمال انشاء سطحية ربطه 5 سم	م2	109	1759	191731	أغسطس	البيتومين	65%	311	436.3	0.261881029	255.82
1	اعمال توريد وصب خرسانه عادية لحماية مواسير اليرايخ	م3	1050	24.48	25704	أغسطس	اسمنت	10%	266.2	319.6	0.020060105	3,339.70
	اعمال توريد وتركيب يرايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي 0.75 سم	م.ط	1000	29	29000	أغسطس	السولار	10%	266.2	319.6	0.020060105	3,846.14
	اعمال توريد وتركيب يرايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي 1 متر	م.ط	1300	9.1	11830	أغسطس	اسمنت	7%	270.2	331.8	0.015958549	46,348.35
												515.62
												1,266.69
												410.20
												581.74
												2,000.76
												237.31
												816.17
												160,804.55

الإجمالي



متمم

رئيس الإدارة المركزية

المهندس /

احمد عراقي حسين
رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

مدير عام تنفيذ والصيانة

التوقيع /

مهندس المشروع بالمنطقة

التوقيع /

استشاري المشروع

التوقيع /

الشركة المنفذة

التوقيع /

