

بخصوص : عن عملية اعمال رصف طريق شارع الكنيسة من ميدان الساعة حتى
مدخل العمدة بطول ٠.٦ كم بمحافظة الفيوم
تنفيذ : الشركة عليك لانشاء و رصف الطرق
عقد رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ و صيانه الطرق

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٢٤١٨٦٠.٩٧ جنيه (فقط و قدر مائتان و
واحد و اربعون الف و ثمانمائة و ستون جنيها و سبعة و تسعون قرش لا غير) قيمه
فروق اسعار المعاملات (سولار - بيتومين) في كميات المستخلصات ارقام
(٢*١ ختامي) الخاص بالمشروع عالية مع مراعاة ما سبق صرفه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريراً في : ٢٠٢٥/٠٦/١٦
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - فرع سويك



مهندس /

احمد عراقي حسين

تنفيذ اعمال رصف شارع الكنيسة من ميدان الساعة حتى مدخل العمدة بطول 0.6 كم الفيومالفيوم رقم (316/2020/2021)



تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

يونيو 2019

سعر القائمة عند المفاوضة

بيان اجمالي فروق أسعار جاري 1 حتى الختامي في الفترة من 7/3/2021 حتى 6/9/2021

3/3/2021

تاريخ التعاقد

رقم	بيان الاعمال	قيمة فروق الأسعار
1	اجمالي فروق أسعار جاري 1	214,394.51
2	اجمالي فروق أسعار ختامي 2	27,466.46
	الإجمالي	241,860.97

مهندس المشروع بالمنطقة

استشاري المشروع

الشركة المنفذة

التوقيع /


التوقيع /

التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية

المهندس /

احمد عراقي خاشين
رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)



تنفيذ اعمال رصف شارع الكنيسة من ميدان الساعة حتى مدخل العمدة بطول 0.6 كم الفيوم الفيوم رقم (316/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص جاري 01

سعر الفاتحة عند المفاوضة يونيو 2019

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 7/3/2021 حتى 24/5/2021

تاريخ التعاقد 3/3/2021

قيمة التعويض او الخصم	المعاملات في نسب التغيير	الارقام القياسية للامار عند تنفيذ الاعمال	الارقام القياسية عند المفاوضة	المعاملات	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	شهر التنفيذ	بيان التعاقد					رقم البند
							بيان البند	الوحدة	فترة	الكمية	قيمة الاعمال	
قيمة الاعمال * نسب التغيير	ك*(ع-1ع)/ع	1ع	ع	ك								
1,042.96	0.025413223	311.3	266.2	15%	السولار	مارس	اعمال تكسير وإزالة المسطحات المتناثرة بالرصف الحالي	م3	60	684	41040	1
15,589.49	0.033884298	311.3	266.2	20%	السولار	مارس	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس	م3	284	1620	460080	2
3,330.52	0.018482344	315.4	266.2	10%	السولار	ابريل	اعمال انشاء طبقة تشرية	م2	25	7208	180200	4
17,851.97	0.099067524	358.4	311	65%	بيتومين	ابريل	اعمال انشاء طبقة ربطه 6 سم	م2	114	7208	821712	5
15,187.16	0.018482344	315.4	266.2	10%	السولار	مايو	اعمال انشاء طبقة لصفه	م2	7.25	7208	52258	6
68,881.13	0.083826367	358.4	311	55%	بيتومين	مايو	اعمال انشاء طبقة سطحية 5 سم	م2	109	7208	785672	7
965.85	0.018482344	315.4	266.2	10%	السولار							
5,177.07	0.099067524	358.4	311	65%	بيتومين							
14,521.06	0.018482344	315.4	266.2	10%	السولار							
71,847.30	0.091446945	358.4	311	60%	بيتومين							
214,394.51					الإجمالي							

رئيس الإدارة المركزية
أحمد عراقي حسين
رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)
المهندس/

مدير عام التنفيذ والبيئة
التوقيع/

مهندس المشروع بالمنطقة
التوقيع/

استشاري المشروع
التوقيع/

شركة التنفيذ
التوقيع/

شركة تنفيذ
لإنشاء وإزالة المسطحات المتناثرة بالرصف الحالي

تنفيذ اعمال رصف شارع الكنيسة من ميدان الساعة حتى مدخل العمدة بطول 0.6 كم الفيومالفيوم رقم (316/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

سعر القائمة عند المفاوضة

يونيو 2019

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 25/5/2021 حتى 6/9/2021

تاريخ التعاقد

3/3/2021

رقم المستخلص

ختامي 02

رقم البيد	بيان التعاقد						شهر التنفيذ	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	المعاملات		الرقم المقاسم عند المفاوضة	الرقم المقاسم عند تنفيذ الاعمال	قيمة التعويض او الخصم
	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال	ل			ع				
1	اعمال تكسور وإزالة المسطحات المتناثرة بالرصف الحالي	3م	60	1080	64800	يونيو	السولار	15%	266.2	315.4	315.4	0.027723516	1,796.48
2	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس	3م	284	86	24424	يونيو	السولار	20%	266.2	315.4	315.4	0.036964688	902.83
4	اعمال الشاء طبقة تشريب	2م	25	380	9500	يونيو	السولار	10%	266.2	319.6	319.6	0.020060105	190.57
5	اعمال الشاء طبقة ريشه 6 سم	2م	114	380	43320	اغسطس	السولار	10%	266.2	319.6	319.6	0.261881029	2,487.87
6	اعمال الشاء طبقة لصفه	2م	7.25	380	2755	اغسطس	السولار	10%	266.2	311	311	0.020060105	869.00
7	اعمال الشاء طبقة سطحية 5سم	2م	109	380	41420	سبتمبر	السولار	10%	266.2	319.6	319.6	0.22159164	9,599.35
							بيوتومين	60%	311	436.3	436.3	0.020060105	55.27
							بيوتومين	65%	311	436.3	436.3	0.261881029	721.48
							السولار	10%	266.2	319.6	319.6	0.020060105	830.89
							السولار	10%	266.2	319.6	319.6	0.241736334	10,012.72
							بيوتومين	60%	311	436.3	436.3	0.241736334	27,466.46

استشاري المشروع

مهندس المشروع بالمنطقة

مدير التنفيذ بالمنطقة

رئيس الإدارة المركزية والكبرى والفرعية

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

المهندس /

احمد عراقي حسيبي

رئيس المنطقة السادسة (إني شويط) الفيوم

الشركة المتطلبة

التوقيع /

