

بخصوص : عن عملية اعمال رصف طريق يوسف وهبي امام حي غرب عزبه فرحات

بطول ٠.٧٠٠ كم بمحافظة الفيوم بمحافظة الفيوم

تنفيذ : الشركة عليك لانشاء و رصف الطرق

عقد رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ و صيانه الطرق

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ١٦٣١٧٩.١٢ جنيه (فقط و قدر مائه و

ثلاثة و ستون الف و مائه و تسعه و سبعون جنيها و اثنان و ثلاثون قرش لا غير) قيمه

فروق اسعار المعاملات (سولار - بيتومين) في كميات المستخلصات ارقام

(٢*١ ختامى) الخاص بالمشروع عالية مع مراعاة ما سبق صرفه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة و التفضل بالتنبيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٠٦/١٢

مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - بنى سويف



مهندس /

احمد عراقي حسين

تنفيذ اعمال رصف يوسف وهبي امام حي غرب حتى عزبة فرحات بطول 700 , كم الفيوم عقد رقم (303/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك الانشاء ورصف الطرق

يوليو 2019

سعر القائمة عند المفاوضة

بيان اجمالي فروق أسعار جاري 1 حتي الختامي في الفترة من 28/2/2021 حتي 27/8/2021

التاريخ التام 25/7/2021

بيان الاعمال	قيمة فروق الأسعار
اجمالي فروق أسعار جاري 1	161,716.73
اجمالي فروق أسعار ختامي 2	1,462.38
الإجمالي	163,179.12

مهندس المشروع بالمنطقة

مدير عام تنفيذ والصيانة

التوقيع

التوقيع

الشركة المنفذة



التوقيع

رئيس الإدارة المركزية

المهندس

احمد عراقي حسين

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)



تنفيذ اعمال رصف يوسف وهبي امام حي غرب حتى عزبة فرحات بطول 700 , كم الفيوم عقد رقم (303/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص جاري 01

سعر القائمة عند المفاوضة يونيو 2019

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 28/2/2021 حتى 20/6/2021

تاريخ التعاقد 25/2/2021

رقم العقد	بيان العقد	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال	شهر التنفيذ	عناصر التنفيذ الخاصة للمعطل	المعاملات	الارقام المقاسة عند المفاوضة	الارقام المقاسة تنفيذ الاعمال	المعاملات في نسب التغيير	قيمة التعويض او الخصم
1	اعمال تكسير وازالة المسطحات المعنارة بالرصف الحالي	3م	60	478	28680	ابريل	السولار	15%	266.2	315.4	0.027723516	795.11
2	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس	3م	284	1425	404700	ابريل	السولار	20%	266.2	315.4	0.036964688	14,959.61
5	اعمال انشاء طبقة تشريب	2م	25	5320	133000	مايو	البيتومين	10%	266.2	315.4	0.018482344	2,458.15
6	اعمال انشاء طبقة ربطه سمك 6 سم	2م	114	5320	606480	مايو	البيتومين	65%	311	358.4	0.099067524	13,175.98
7	اعمال انشاء طبقة لصف	2م	7.25	5320	38570	يونيو	البيتومين	10%	266.2	315.4	0.018482344	11,209.17
8	اعمال انشاء سطحية ربطه 5 سم	2م	109	5320	579880	يونيو	البيتومين	55%	311	358.4	0.083826367	50,839.01
							السولار	10%	266.2	315.4	0.018482344	712.86
							البيتومين	65%	311	358.4	0.099067524	3,821.03
							السولار	10%	266.2	315.4	0.018482344	10,717.54
							البيتومين	60%	311	358.4	0.091446945	53,028.25
												161,716.73

استشاري المشروع

مهندس المشروع بالمنطقة مدير عام تنفيذ والصيانة

الشركة المتكاملة

التوقيع

التوقيع

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المهندس

احمد عراقي حسين

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

تنفيذ اعمال رصف يوسف وهبي امام حي غرب حتى عزبة فرحات بطول 700 , كم الفيوم عقد رقم (303/2020/2021)

تنفيذ : شركه علبك لانشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص ختامي 02

سعر القالمة عند المفاوضه يونيو 2019

فروق أسعار مستخلص في الفتره من 2/8/2021 حتي 27/8/2021

تاريخ التعاقد 25/2/2021

قيمة التعويض او الخصم	المعاملات في نسب التغيير	الأرقام القياسية عند التسليم	الأرقام القياسية عند المفاوضة	المعاملات	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	شهر التنفيذ	بيان التعاقد					رقم البند
							بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال	
قيمة الاعمال * نسب التغيير	ك*(ع-1)/ع	1ع	ع	ك								
1,462.38	0.030090158	319.6	266.2	15%	السولار	أغسطس	اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي	م3	60	810	48600	1
1,462.38												

مهندس المشروع بالمنطقة مدير عام تنفيذ والصيانة

استشاري المشروع

الشركة المنفذه

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المهندس/

احمد عراقي حسين
رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/