

بخصوص : عن عن عملية اعمال رصف طريق ابوكساه / عبود / الملاحات /

الرغبى بطول ٦.٢ كم بمحافظة الفيوم

تنفيذ : الشركة عليك لإنشاء و رصف الطرق

عقد رقم ٢٩٩ لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ و صيانه الطرق

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٢٧١٨٩٠١.١٢ جنيه (فقط و قدر اثنان

مليون و سبعمائه و ثمانية عشر الف و ثمانمائة و واحد جنيها و اثنان عشر قرش لا غير

(قيمه فروق اسعار المعاملات (سولار - بيتومين) في كميات المستخلصات ارقام

(١* ٢* ٣ ختامى) الخاص بالمشروع عالية مع مراعاة ما سبق صرفه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٠٦/١٦

مرفقات : ()


رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - بنى سويف



مهندس /

احمد عراقي حسين



الطريق

2019 يونيو

25/2/2021

15/8/2022 = 18/8/2022 الفرق أسعد مستخلص في الفترة

02 جاري

[illegible]

مهندس المشروع بالمنطقة

مدیر عام تنفیذ و الصناعتہ


التوقييع/

التوقيع /

١٠

احمد عراقى حسين

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)



تنفيذ اعمال رصف طريق ابو كساره / عبود / الملاحات / الزغبى بطول 6.2 كم عقد رقم (299/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

سعر القادامه عند المفاوضه

يونيو 2019

تاريخ التعاقد

25/2/2021

رقم المستخلص

03

ختامي

فروق أسعار مستخلص في المشره من 15/8/2022 حتي 21/1/2023

رقم البند	بيان البند	الوحدة	قناة	الكمية	قيمة الاعمال	شهر التنفيذ	عناصر التكلفة الشائعة للتعميل	المعاملات		الارقام المقاييسه عند المفاوضة	الارقام المقاييسه للمعاملات تنطبق الاعمال	المعاملات في نسب التغير	قيمة التعويض لو الخصم	قيمة الاعمال * نسب التغير
								ك	ع					
2	اعمال توريد وتشغيل التربه مع الدماك	3م	84	961.92	80801.28	اغسطس 2022	السولار	15%	266.2	353.6	0.049248685	3,979.36	3,979.36	
3	اعمال توريد تشغيل طبقه اساس	3م	284	279.25	79307	اغسطس 2022	السولار	20%	266.2	353.6	0.065664914	5,207.69	5,207.69	
4	اعمال انشاء طبقه تشريب	2م	25	1769.1	44227.5	اغسطس 2022	بيثومين	10%	266.2	353.6	0.032832457	1,452.10	1,452.10	
5	اعمال انشاء طبقه ربطه سمك 6 سم	2م	114	1769.1	201677.4	اغسطس 2022	السولار	10%	266.2	353.6	0.032832457	6,621.56	6,621.56	
6	اعمال انشاء طبقه لاصق	2م	725	1306.1	9469.225	اغسطس 2022	بيثومين	10%	266.2	353.6	0.032832457	310.90	310.90	
7	اعمال انشاء سطحية ربطه 5 سم	2م	109	1306.1	142364.9	اغسطس 2022	بيثومين	10%	266.2	353.6	0.032832457	5,046.70	5,046.70	
8	توريد وتركيب وحدات من الاتر لوك الخرسانى اجهاد 250	2م	165	105	17325	اغسطس 2022	السولار	20%	266.2	353.6	0.065664914	1,137.64	1,137.64	
9	اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لحياميه موسير البرايخ	3م	1050	324.69	340924.5	اغسطس 2022	اسمنت	25%	270.2	420.4	0.038911917	11,193.39	11,193.39	
10	اعمال توريد وتركيب برايخ مواسير سابقه التجهيز قطر 1 م	م.ط	1300	11	14300	اغسطس 2022	السولار	10%	266.2	353.6	0.032832457	469.50	469.50	
الاجمال													289,364.10	

استشاري المشروع

مهندس المشروع بالمنطقة

مدير عام تنفيذ والمهانة

صديق عبد الله

مدير عام

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

المهندس

احمد عراقي حسين

رئيس المنطقة

الساحية لذي سوط