

**بخصوص : عن عملية تنفيذ اعمال رصف شارع المصرف بابو جبشو من عزبه موقف
الميكروباص و حتى تقاطع العجمين- السنجق بطول ١ كم بمحافظة الفيوم
تنفيذ : الشركة عليك لانشاء و رصف الطرق
عقد رقم ٣١٤ لسنة ٢٠٢٠/٢٠٢١**

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ و صيانه الطرق

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ١١٢١٩٤.٨٥ جنيه (فقط و قدر مائة و
اثنى عشر الف و مائه و اربعة و تسعون جنيها و خمسة و ثمانون قرش لا غير) قيمه
فروق اسعار المعاملات (سولار - اسمنت - حديد) في كميات المستخلصات ارقام
(٢*١ ختامى) الخاص بالمشروع عالية مع مراعاة ما سبق صرفه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٠٦/١٢
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - بنى سويف

مهندس /
احمد عراقي حسين

مادة لاعتماد الصرف
مصلحة: الهيئة العامة للمرقق والكباب

} إذن صرف على :
 } شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج
 } صاحب الحق أو
 } مستفيد
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

२.२ —————

(ب) الکاتب المنوط

ع ۹۹

ادوار علیہ

سنة ٢٠٢٠

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ




(۱)

(٦) استلمت شيك
إذن صرف

امضاء طالب أو كاتب التصدير

في _____ سنة ٢٠٢



تنفيذ اعمال رصف شارع المصرف بابو جيشو من عزبة موقف الميكرو باص وحتى تقاطع العجميين - السنجق بطول 1 كم الفيوم عقد رقم (314/2020/2021)

سعر القائمة عند المفاضلة
يونيو 2019

تاريخ التعاقد
3/3/2021

بيان اجمالي فروق اسعار جاري 1 حتي الختامي في الفترة من 5/7/2021 حتي 29/12/2022

تنفيذ : شركة عليان لانشاء ورصف الطرق

بيان الاعمال	م
اجمالي فروق اسعار جاري 1	1
اجمالي فروق اسعار ختامي 2	2
الإجمالي	
قيمة فروق الأسعار	م
100,465.20	1
11,729.65	2
112,194.85	

شركة المتابعة
التوقيع/ احمد عيسى

استشاري المشروع

التوقيع/

مهندس المشروع بالمنطقة
مدبر عام تنفيذ والهيانة

التوقيع/

يتمتع

رئيس الإدارة المركزية

المهندس/

احمد عراقي حسين

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

شركة عليان
لانشاء ورصف الطرق والمقاولات
١٠٧٠
١٨٩ - ٦١٤

تنفيذ اعمال رصف شارع المصرف بابو جبشو من عزبة موقف الميكروباص وحتى تقاطع العجمين - السنجق بطول 1 كم الفيوم عقد رقم (314/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

سعر القائمة عند المفاوضة	يوليو 2019
تاريخ التعاقد	3/3/2021
رقم المستخلص	جاري 01
فروق أسعار مستخلص في الفترة من 5/7/2021 حتي 25/11/2021	

رقم العقد	بيان التعاقد	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال	شهر التنفيذ	عناصر التكلفة	المعاملات	الارقام القياسية عند المفاوضة	الارقام القياسية عند التسليم	المعاملات في نسبة التغيير	قيمة التعويض او الخصم	رقم العقد
1	اعمال تكسير وازالة المسطحات المتهارة بالرصف الحالي	م3	60	327	19620	اغسطس	السولار	15%	266.2	319.6	0.030090158	590.37	1
2	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس	م3	284	3365	955660	اغسطس	السولار	20%	266.2	319.6	0.04012021	38,341.28	2
3	اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات 25 سم	م3	84	380	31920	سبتمبر	السولار	15%	266.2	319.6	0.030090158	960.48	3
8	اعمال قطع وحفر في جميع انواع التربة	م3	17	6443	109531	اكتوبر	السولار	15%	266.2	323.7	0.032400451	3,548.85	8
9	اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لحمايه لموسير البرامج	م3	1050	208	218400	نوفمبر	اسمنت	25%	131.9	167.5	0.021600301	14,736.62	9
10	اعمال توريد وتركيب برامج موسير سابقة التجهيز قطر 0.75 سم	م.ط	975	102	99450	نوفمبر	السولار	10%	266.2	323.7	0.021600301	2,148.15	10
1	اعمال توريد وتركيب طبقة بولدر طبيعي	م3	280	2428	679840	نوفمبر	السولار	15%	266.2	323.7	0.032400451	22,027.12	1
الإجمالي													100,465.20

الشركة المتفدية
التوقيع /

استشاري المشروع

التوقيع /

مهندس المشروع بالمنطقة

مدبر عام تنفيذ والصيانة

التوقيع /

المهندس /

رئيس الإدارة المركزية

يعتمد

احمد عراقي حسين

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

شركة عليك
لانشاء بترافق الطرق والمقاربات
سجل رقم ١٠٧٠
٢٠١٢ - ١٤٣٤

تنفيذ اعمال رصف شارع المصرف بابو جبشو من عزبة موقف الميكروباس وحتى تقاطع العجميين - السنجق بطول 1 كم الفيوم عقد رقم (314/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص ختامي 02

سعر الفائز عند المفاوضه يونيو 2019

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 26/11/2021 حتى 29/12/2022

تاريخ التعاقد 3/3/2021

رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال	شهر التنفيذ	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند المفاوضة	الأرقام القياسية للسمار عند تنفيذ الاعمال	المعاملات في نسب التغير	قيمة التعويض او الخصم
1	اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	م3	60	18.21	1092.6	ديسمبر 2022	السولار	15%	266.2	353.6	0.049248685	53.81
2	اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس	م3	284	177.42	50387.28	ديسمبر 2022	السولار	20%	266.2	353.6	0.065664914	3,308.68
3	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات 25 سم	م3	84	22.56	1895.04	ديسمبر 2022	السولار	15%	266.2	353.6	0.049248685	93.33
8	اعمال قطع وحفر في جميع انواع الترابية	م3	17	340.73	5792.41	ديسمبر 2022	السولار	10%	266.2	353.6	0.032832457	285.27
9	اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لحماية مواسير البرايخ	م3	1050	11.41	11980.5	ديسمبر 2022	اسمنت	25%	131.9	251.6	0.226876422	393.35
10	اعمال توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر 0.75 سم	م ط	975	6	5850	ديسمبر 2022	السولار	10%	266.2	353.6	0.088963731	2,718.09
11	اعمال توريد وتركيب طبقه بولدر طبيعي	م3	280	128.05	35854	ديسمبر 2022	اسمنت	35%	131.9	251.3	0.032832457	1,065.83
							السولار	15%	266.2	353.6	0.316830933	192.07
							السولار	15%	266.2	353.6	0.049248685	1,853.46
							السولار	15%	266.2	353.6	0.049248685	1,765.76
							السولار	15%	266.2	353.6	0.049248685	11,729.65

مهندس المشروع بالمنطقة

مدير عام تنفيذ والصيانة

استشاري المشروع

الشركة المنفذة

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المهندس/

احمد عراقي حسين
رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

شركة عليك
لانشاء ورصف الطرق والتاسولات
س ت ١٠٧٠
ب ن ٦٩٤ - ١٨٩ - ٤٥٠