

بخصوص : عن عملية أعمال رصف شارع بحر ترسا خلف الاستاد من شادر السمك
حتى الجامعة بطول ١ كم بمحافظة الفيوم
تنفيذ : الشركة عليك لإنشاء و رصف الطرق
عقد رقم ٣١٥ لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانته الطرق

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٥٠٣٢٦٣.٣٧ جنيه (فقط و قدر
خمسمائة و ثلاثة الف و مائتا و ثلاثة و ستون جنيها و سبعة و ثلاثون قرش لا غير)
قيمه فروق اسعار المعاملات (سولار - بيتومين) في كميات المستخلصات ارقام
(١*٢ ختامى) الخاص بالمشروع عالية مع مراعاة ما سبق صرفه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٠٦/١٢
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - بنى سويف

مهندس /

احمد عراقى حسين



مصلحة: المصلحة العامة للصرف والكيان

قسم: المحاسبة
المبلغ المستحق إلى: مكتبه لاداء وديعه المحرم

الطلبات طيه، أو: أذكر ورق الرقعة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على: شيك على البنك المركزي في:

شيك على الخارج: صاحب الحق أو: شريكه لاداء وديعه المحرم

يسحب باسم: ويُرسل إليه بالعنوان الآتي:

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	قرش
		٥٠٢٦٧٢٧
الجملة		٥٠٢٦٧٢٧

رقم: _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم


٢٠٢

تقيد في السجل برقم: _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
		قرش جنينه قسم فرع فصل بند
		٥٠٢٦٧٢٧
		٥٠٢٦٧٢٧
	بيانات الاستقطاعات	قرش جنينه
	عادي إضافي دمغة توقيع	قرش جنينه قرش جنينه
	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ



رؤج

رئيس المصلحة
مدير أو رئيس الحسابات

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كامل سجل المحركات والتنازلات: _____ الإمضاء: _____
- (٢) إقرار بالقيمة المرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____ الإمضاء: _____
- جاري _____ بتاريخ _____ الإمضاء: _____
- الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ: _____ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل:

رؤج في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ س ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح») _____ إمضاء الكاتب المنوط:

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____ إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب _____ رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط:

(٤) قيد في سجل _____ تحت رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط:

(٥) أدرج في كشف _____ رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط:

(٦) استلمت _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير _____ في سنة ٢٠٢

تنفيذ اعمال رصف شارع بحر ترسا خلف الاستاد من شادر السمك حتى الجامعة بطول 1 كم الفيوم رقم (315/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص

جاري 01

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 15/4/2021 حتى 1/9/2021

سعر الثلاثة عند المفاوضة

يونيو 2019

تاريخ التعاقد

3/3/2021

رقم العقد	بيان العقد	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال	شهر التنفيذ	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الرقم القياسية عند المفاوضة	الارقام القياسية للمعاملة	المعاملات	نسبة التغير	قيمة التعويض او الخصم
1	اعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهارة بالوصف الحالي	3م	60	684	41040	مايو	السولار	266.2	315.4	15%	0.027723516	1,137.77
2	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس	3م	284	1620	460080	مايو	السولار	266.2	315.4	20%	0.036964688	17,006.71
4	اعمال الشاء طبقة تدرج	2م	25	7208	180200	يوليو	السولار	266.2	319.6	10%	0.020060105	3,614.83
5	اعمال الشاء طبقة ربطه 6 سم	2م	114	7208	821712	اغسطس	بيتومين	266.2	319.6	65%	0.261881029	47,190.96
6	اعمال الشاء طبقة لصفه	2م	7.25	7208	52258	اغسطس	بيتومين	266.2	319.6	10%	0.020060105	16,483.63
7	اعمال الشاء طبقة سطحية 3سم	2م	109	7208	785672	اغسطس	بيتومين	266.2	319.6	55%	0.22159164	182,084.51
							بيتومين	311	319.6	10%	0.020060105	1,048.30
							بيتومين	311	319.6	65%	0.017974277	939.30
							بيتومين	311	319.6	10%	0.020060105	15,760.66
							بيتومين	311	319.6	60%	0.241736334	189,925.47
							بيتومين	311	436.3		0.241736334	475,192.15

استشاري المشروع

مهندس المشروع بالمنطقة

مدبر عام تنفيذ والصيانة

التوقيع

التوقيع

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

الشركة المنفذة

التوقيع

مدبر عام تنفيذ والصيانة

المهندس

احمد عراقي حسين

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

شركة عليك
لانشاء ورصف الطرق والتاسيات
١٠٧٠
٢٥٠ - ١٨٩ - ٦٩٤

تنفيذ اعمال رصف شارع بحر ترسا خلف الاستاد من شادر السمك حتى الجامعة بطول 1 كم الفيوم رقم (315/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

02 ختامي

رقم المستخلص

يونيو 2019

سعر القائمة عند المفاوضة

فروق اسعار مستخلص في الفترة من 2/9/2021 حتي 10/10/2021

3/3/2021

تاريخ التعاقد

قيمة التعويض او الخصم	المعاملات في نسب التغيير	الأرقام القياسية للسعر عند تنفيذ الاعمال	الأرقام القياسية عند المفاوضة	المعاملات	عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل	شهر التنفيذ	بيان التعاقد					رقم البند
							بيان البند	الوحدة	فترة	الكمية	قيمة الاعمال	
قيمة الاعمال * نسب التغيير	ك*(ع-1ع)/ع	1ع	ع	ك								
2,099.55	0.032400451	323.7	266.2	15%	السولار	سبتمبر	اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	م3	60	1080	64800	1
1,055.13	0.043200601	323.7	266.2	20%	السولار	سبتمبر	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس	م3	284	86	24424	2
205.20	0.021600301	323.7	266.2	10%	السولار	سبتمبر	اعمال انشاء طبقة تسيب	م2	25	380	9500	4
2,487.87	0.261881029	436.3	311	65%	بيتومين	سبتمبر	اعمال انشاء طبقة ربطه 6 سم	م2	114	380	43320	5
935.73	0.021600301	323.7	266.2	10%	السولار	سبتمبر	اعمال انشاء طبقة لمصقه	م2	7.25	380	2755	6
9,599.35	0.22159164	436.3	311	55%	بيتومين	أكتوبر	اعمال انشاء طبقة سطحية 5 سم	م2	109	380	41420	7
59.51	0.021600301	323.7	266.2	10%	السولار	أكتوبر						
721.48	0.261881029	436.3	311	65%	بيتومين							
894.68	0.021600301	323.7	266.2	10%	السولار							
10,012.72	0.241736334	436.3	311	60%	بيتومين							
28,071.22					الإجمالي							

مدير عام تنفيذ والصيانة

مهندس المشروع بالمنطقة

استشاري المشروع

الشركة المنفذة

بمعد

رئيس الإدارة المركزية

المهندس/

احمد عراقي حسين
رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

شركة عليك
لانشاء ورصف الطرق واتصالات
بني سويف
٢٥٠ - ١٨٩ - ٦٩٤