



بخصوص : عن عملية تنفيذ أعمال القطاع الثاني من استكمال طريق الريح /

الدائري حول مدينة ابشواى بطول ١.٣٥ كم (بمحافظة الفيوم)

تنفيذ : الشركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

عقد رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٢٠/٢٠٢١

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانته الطرق

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ١٥٧٧٥٨٢.٧٢ جنيه (فقط و قدر مليون و خمسمائه و سبعة و سبعون الف و خمسمائه و اثنان و ثمانون جنيها و اثنان و سبعون قرش لا غير) قيمه فروق اسعار المعاملات (سولار - بيتومين - اسمنت - حديد) في كميات المستخلصات ارقام (٢*١ ٣*٤*٥ ختامى) الخاص بالمشروع عالية مع مراعاة ما سبق صرفه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٠٦/١٦

مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - بنى سويف

مهندس /

احمد عراقي حسن



تنفيذ اعمال القطاع الثاني من استكمال طريق الربيع / الدائري حول مدينة ايشواى بطول 1.35 كم بمحافظة الفيوم
(421/2020/2021)

عقد رقم

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ووصف الطرق

يونيو 2019

سعر الثلاثة عند المقايضة

بيان اجمالي فروق اسعار جاري 1 حتى الختامي في الفترة من 25/4/2021 حتى 22/2/2022

تاريخ الدخول 21/4/2021

بيان الاعمال	بيان اجمالي فروق اسعار جاري 1 حتى الختامي في الفترة من 25/4/2021 حتى 22/2/2022
اجمالي فروق اسعار جاري 1	51,610.97
اجمالي فروق اسعار جاري 2	195,814.59
اجمالي فروق اسعار جاري 3	844,837.61
اجمالي فروق اسعار جاري 4	518,352.53
اجمالي فروق اسعار جاري 5	(33,032.98)
الاجمالي	1,577,582.72

استشاري المشروع

مهندس المشروع بالمنطقة

مدير عام المصنف / الصيانة

المهندس /

التوقيع

التوقيع

التوقيع

المهندس /


رئيس الإدارة المركزية

المهندس /

احمد عراقي حبيب
رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)



الشركة العامة
للتنفيذ
التوقيع



تنفيذ أعمال القطاع الثاني من استكمال طريق الربح / الدائري حول مدينة ايشواي بطول 1.35 كم بمحافظة الفيوم عقد رقم (421/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ووصف الطرق

رقم المستخلص	جاري 01
لرقب أسعار مستخلص في الفتره من 25/4/2021 حتى 17/10/2021	
سعر الفاعله عند المفاوضه	يونيو 2019
التاريخ النهائي	21/4/2021

رقم قيد	بيان العمل	الوحدة	قوة	الكمية	قيمة الاعمال	شهر التنفيذ	عناصر التكلفة الخاصة بالتنفيذ	المعاملات		الارقام القياسية عند المفاوضة	الارقام القياسية عند السطر عند تنفيذ الاعمال	المعاملات في نسب التغير	قيمة التعويض او الخصم
								ك	ع				ك * (ع - ك) / ع
2	اعمال لوزيد وتشغيل التربة مع الدماك	3م	84	18606	1562904	أكتوبر	السولار	15%	266.2	323.7	0.032400451	50,638.79	
8	قطع وسطر في جميع انواع التربة ما عدا الصخرية	3م	17	1765	30005	أكتوبر	السولار	15%	266.2	323.7	0.032400451	972.18	
الإجمالي												51,610.97	

رئيس المنطقة السادسة (أبي سوف) أحمد عراقى / جليل

المهندس /



مهندس المشروع بالمنطقة مدير عام المنطقة / المهندس /

استشاري المشروع

الشركة المصرية

التوقيع /

عقد رقم

تنفيذ اعمال القطاع الثاني من استكمال طريق الربع / الدائري حول مدينة ايشواى بطول 1.35 كم بمحافظة الفيوم

(421/2020/2021)

تنفيذ : شركه علبك لانشاء ورصف الطرق

جاري 02

رقم المستخلص

يونيو 2019

مصر القاميه عند المناقشه

فروق أسعار مستخلص في الفتره من 18/10/2021 حتي 17/12/2021

21/4/2021

تاريخ التعاقد

رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال	شهر التنفيذ	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الارقام القياسية عند المناقشة	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	المعاملات في نسب التغيير	قيمة التعويض او الخصم
												قيمة الاعمال * نسب التغيير
3	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسير كسارات	م3	284	5830	1655720	أكتوبر	السولار	20%	266.2	323.7	0.043200601	71,528.10
12	قطع وحفر في جميع أنواع التربة ما عاده الصخرية	م3	17	935	15895	نوفمبر	السولار	15%	266.2	323.7	0.032400451	515.01
9	اعمال توريد وتركيب بوابح مواسير سابقة التجهيز قطر 0.75 سم	م.ط	975	384	374400	ديسمبر	الاسمنت	35%	131.9	164.5	0.086504928	8,087.15
							السولار	10%	266.2	323.7	0.021600301	32,387.45
							الاسمنت	25%	131.9	164.5	0.061789234	17,690.65
10	اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لحماية مواسير البوابح	م.ط	1050	780	819000	ديسمبر	الاسمنت	25%	131.9	164.5	0.061789234	50,605.38
							حديد	7%	270.2	340.9	0.018316062	15,000.85
												195,814.59
												الإجمالي

استشاري المشروع

الشركة المتقايمة

مهندس المشروع بالمنطقة

مدير عام المنطقة

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/


التوقيع/

رئيس الإدارة المركزية

المهندس/

احمد عراقي حسين

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)



تتفيذ اعمال القطاع الثاني من استكمال طريق الربيع / الدائري حول مدينة ايشواى بطول 1.35 كم بمحافظة الفيوم
عقد رقم (421/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ووصف الطرق

رقم المستخلص
جاري 03

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 18/12/2021 حتى 17/2/2022

يناير 2019

21/4/2021

رقم البند	بيان البند	بيان التعاقد				شهر التنفيذ	عناصر التكلفة الخاضعة للتعاقد	المعاملات		الارقام القياسية عند المقارنة	الارقام القياسية للسوق عند تنفيذ الاعمال	قيمة التعويض او الخصم
		الكمية	فئة	الوحدة	ك			ع	نسب التغير			
2	اعمال توريد وتشغيل التربة مع الدمك	3665	84	3م	يناير	السولار	15%	266.2	323.7	0.032400451	9,974.80	قيمة الاعمال * نسب التغير
3	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس ناتج تكسير كسارات	1770	284	3م	فبراير	السولار	20%	266.2	327.8	0.046280992	23,264.53	
4	اعمال انشاء طبقة تشريب	6500	25	2م	فبراير	السولار	10%	266.2	327.8	0.023140496	3,760.33	
5	اعمال انشاء طبقة ريشة سمك 6 سم	6500	114	2م	يناير	بيتومين	65%	311	487.1	0.368054662	59,808.88	
					فبراير	السولار	10%	266.2	327.8	0.023140496	17,147.11	
6	اعمال انشاء طبقة اسفلت	6500	7.25	2م	يناير	بيتومين	55%	311	487.1	0.311430868	230,770.27	
					فبراير	السولار	10%	266.2	327.8	0.023140496	1,090.50	
7	اعمال انشاء طبقة سطحية 5 سم	6500	109	2م	يناير	بيتومين	65%	311	487.1	0.368054662	17,344.58	
					فبراير	السولار	10%	266.2	327.8	0.023140496	16,395.04	
8	اعمال توريد وصب برودة اسفلت وسط	2570	115	م.ط	يناير	بيتومين	60%	311	487.1	0.339742765	240,707.75	
					فبراير	السولار	10%	266.2	327.8	0.023140496	6,839.17	
9	اعمال توريد وتركيب ابراج مواسير سابقة التجهيز قطر 0.75 سم	566	975	م.ط	فبراير	اسفلت	25%	131.9	177.5	0.086429113	25,544.12	
10	اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لحماية مواسير الارباع	835	1050	م.ط	يناير	السولار	10%	266.2	327.8	0.023140496	12,770.08	
					فبراير	اسفلت	10%	266.2	327.8	0.121000758	66,774.27	
الإجمالي												
844,837.61												

استشاري المشروع

مهندس المشروع بالمنطقة

مدير عام القنصلية العامة

مدير عام القنصلية العامة

مدير عام القنصلية العامة

الشركة المصرية للتوريد والتشييد والتكليف
التوقيع /
2020-189-712

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

المهندس /

احمد عراقي حبيب

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)



عقد رقم تنفيذ أعمال القطاع الثاني من استكمال طريق الربيع / الدائري حول مدينة ايشواي بطول 1.35 كم بمحافظة الفيوم (421/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ووصف الطرق

رقم المستخلص 04 جاري

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 18/2/2022 حتي 19/2/2022

تاريخ التوقيع 21/4/2021

تاريخ التوقيع 21/4/2021

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	قيمة الأعمال	شهر التنفيذ	عناصر التكلفة	المعاملات	الرقم القياسي عند المقارنة	الرقم القياسي عند المقارنة	المعاملات في نسبة التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
2	اعمال توريد وتشغيل التربة مع الدعك	3م	84	1626156	مايو 2021	السولار	15%	266.2	315.4	0.027723516	45,082.76
2	اعمال توريد وتشغيل التربة مع الدعك	3م	96	1753440	فبراير 2022	السولار	15%	266.2	327.8	0.034710744	60,863.21
8	اعمال توريد وصب برودة اسمنت وسط	م.ط	110	184470	فبراير	الاسمنت	25%	131.9	177.5	0.086429113	15,943.58
12	اعمال قطع وحفر في جميع النوع الترابية	3م	17	60095	فبراير	السولار	15%	266.2	327.8	0.034710744	2,085.94
9	اعمال توريد وتركيب برامح مواسير سابقة التجهيز قطر 0.75 سم	م.ط	975	284700	فبراير	الاسمنت	35%	131.9	177.5	0.121000758	34,448.92
11	اعمال توريد وتركيب برامح مواسير سابقة التجهيز قطر 1 م	م.ط	1300	269100	فبراير	الاسمنت	35%	131.9	177.5	0.121000758	32,561.30
10	اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لحماية مواسير البرامح	م.ط	1050	2415000	فبراير	الاسمنت	25%	131.9	177.5	0.086429113	208,726.31
					حادي		7%	270.2	343.2	0.018911917	45,672.28
					الإجمالي						518,352.53

مهندس المشروع بالمنطقة مدير عام المنطقة

التوقيع

استشاري المشروع

الشركة المقاوله

التوقيع

مختتم

رئيس الإدارة المركزية

المهندس

احمد عراقي حسي

رئيس المنطقة السادسة (في سويف)



