

بخصوص : عن عملية رصف طريق عمرو بن الخطاب (طريق الريان يوسف الصديق)

بطول ٥.١ كم بمحافظة الفيوم

تنفيذ : الشركة عليك لإنشاء و رصف الطرق

عقد رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانته الطرق

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ج بمبلغ ٩٢٨٨٦٢.١٢ جنيه (فقط و قدر تسعمائه و ثمانية و عشرون الف و ثمانمائة و اثنان و ستون جنيها و اثنان عشر قرش لا غير) قيمه فروق اسعار المعاملات (سولار - بيتومين) في كميات المستخلصات ارقام (٢*١ ختامى) الخاص بالمشروع عالية مع مراعاة ما سبق صرفه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريراً في : ٢٠٢٥/٠٦/١٦

مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - بنج سويق



مهندس /

احمد عراقي حسين

عقد رقم

تنفيذ أعمال رصف طريق عمر بن الخطاب طريق الريان يوسف الصديق بطول 5.1 كم بمحافظة الفيوم
(423/2020/2021)



تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

يناير 2019

سعر القائمة عند المفاوضة

بيان إجمالي فروق أسعار جاري 1 حتي الختامي في الفترة من 27/4/2021 حتي 21/10/2021

تاريخ المصادق

21/4/2021

بيان الأعمال	م
اجمالي فروق أسعار جاري 1	1
اجمالي فروق أسعار جاري 2	2
اجمالي فروق أسعار جاري 3	3
اجمالي فروق أسعار ختامي 4	4
الإجمالي	
قيمة فروق الأسعار	
253,947.47	
393,144.92	
63,692.76	
218,076.96	
928,862.12	

مدير عام الشركة العامة للإدارة

مدير عام الشركة العامة للإدارة

مدير عام الشركة العامة للإدارة

مهندس المشروع بالمنطقة

استشاري المشروع

الشركة المنطوية

رئيس الإدارة المركزية

المهندس

احمد عراقي حسين

رئيس المنطقة الخامسة (ابن يوسف)

التوقيع


التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع



تنفيذ اعمال رصف طريق عمر بن الخطاب طريق الريان يوسف الصديق بطول 5.1 كم بمحافظة الفيوم (423/2020/2021)

عقد رقم



تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

جاري 01

رقم المستخلص

سعر القائمة عند المفاوضة

يونيو 2019

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 27/4/2021 حتي 19/5/2021

تاريخ التعاقد

21/4/2021

قيمة التعويض أو الخصم	قيمة الأعمال * نسب التغير	المعاملات في نسب التغير	الارقام القياسية عند المفاوضة	الارقام القياسية عند المفاوضة	المعاملات	عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل	شهر التنفيذ	قيمة الأعمال	الكمية	فئة	الوحدة	بيان التعاقد	رقم البند
		ك*(1ع-1ع) ع	1ع	ع	ك								
4,740.72		0.027723516	315.4	266.2	15%	السولار	ابريل	171000	2850	60	3م	اعمال تكسير وزالة المسطحات المتهاوية بالرصف الحالي	1
69,951.98		0.027723516	315.4	266.2	15%	السولار	ابريل	2523200	8300	304	3م	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	2
10,396.32		0.018482344	315.4	266.2	10%	السولار	مايو	562500	22500	25	2م	اعمال انشاء طبقة تزيين	4
55,725.48		0.099067524	358.4	311	65%	بيثومين	مايو						
20,437.78		0.018482344	315.4	266.2	10%	السولار	مايو	1105800	9700	114	2م	اعمال انشاء طبقة رصه سمك 6 سم	5
92,695.20		0.083826367	358.4	311	55%	بيثومين	مايو						
253,947.47							الإجمالي						

استشاري المشروع

مهندس المشروع بالمنطقة

مدير عام المنطقة

مدير عام المنطقة

المهندس

احمد عراقي

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

شركة عليك
لإنشاء ورصف الطرق والمقاولات
١٠٧٠ - ١٠٨٩ - ٢٠٢٠



عقد رقم

تنفيذ اعمال رصف طريق عمر بن الخطاب طريق الريان يوسف الصديق بطول 5.1 كم بمحافظة الفيوم
(423/2020/2021)

تنفيذ : شركه عليك لانشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص

جاري 02

يونيو 2019

سعر القائمة عند المفاوضة

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 18/5/2021 حتي 20/6/2021

تاريخ التعاقد

21/4/2021

قيمة التعويض او الخصم	المعاملات في نسب التغيير	الارقام القياسية عند السعار عند تنفيذ الاعمال	الارقام القياسية عند المفاوضة	المعاملات	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	شهر التنفيذ	بيان التعاقد					رقم البند
							بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال	
قيمة الاعمال * نسب التغيير	ك*(ع-1ع)/ع	ع1	ع	ك								
26,969.44	0.018482344	315.4	266.2	10%	السولار	مايو	اعمال انشاء طبقة ربطه سمك 6 سم	م2	114	12800	1459200	5
122,319.43	0.083826367	358.4	311	55%	بيتومين	يونيو	اعمال انشاء طبقة لصقة	م2	7.25	19000	137750	6
2,545.94	0.018482344	315.4	266.2	10%	السولار	يونيو	اعمال انشاء طبقة سطحية 5 سم	م2	109	19000	2071000	7
13,646.55	0.099067524	358.4	311	65%	بيتومين							
38,276.93	0.018482344	315.4	266.2	10%	السولار							
189,386.62	0.091446945	358.4	311	60%	بيتومين							
393,144.92					الإجمالي							

مدير عام التنفيذ السيد / محمد عبد الحليم

مهندس المشروع بالمنطقة

استشاري المشروع

الشركة المتفيدة

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المهندس /



احمد عراقي حسن
رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /



عقد رقم

تنفيذ اعمال رصف طريق عمر بن الخطاب طريق الريان يوسف الصديق بطول 5.1 كم بمحافظة الفيوم
(423/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص

جاري 03

يونيو 2019

سعر القائمة عند المفاوضة

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 20/6/2021 حتي 5/9/2021

21/4/2021

تاريخ التعاقد

قيمة التمويض او الخصم	المعاملات في نسب التغيير	الأرقام القياسية للأرقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	الأرقام القياسية عند المفاوضة	المعاملات	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	شهر التنفيذ	بيان التعاقد					رقم البند
							بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال	
قيمة الاعمال * نسب التغيير	ك*(ع-1ع)/ع	1ع	ع	ك								
923.27	0.020060105	319.6	266.2	10%	السولار	أغسطس	اعمال انشاء طبقة تشرية	م2	25	1841	46025	4
12,053.07	0.261881029	436.3	311	65%	بيتومين	أغسطس	اعمال انشاء طبقة ربطه سمك 6 سم	م2	114	1841	209874	5
4,210.09	0.020060105	319.6	266.2	10%	السولار	أغسطس						
46,506.32	0.22159164	436.3	311	55%	بيتومين	أغسطس						
63,692.76					الإجمالي							

استشاري المشروع

مهندس المشروع بالمنطقة

مدير عام

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المهندس/

احمد عراقي حسين

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

التوقيع/

الشركة المنفذة

التوقيع/

شركة عليك
لانشاء ورصف الطرق والمقاولات
بني سويف - ١٨٩ - ٢٠٠



