

بخصوص : عن عملية تنفيذ اعمال استكمال رصف طريق عمرو بن الخطاب

بمركز يوسف الصديق بطول ٢ كم بمحافظة الفيوم

تنفيذ : الشركة عليك لإنشاء و رصف الطرق

عقد رقم ٦٠٣ لسنة ٢٠٢٠/٢٠٢١

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ و صيانه الطرق

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٧٨٩٧٣٠.٧٥ جنيه (فقط و قدر سبعمائنه

و تسعه و ثمانون الف و سبعمائنه و ثلاثون جنيها و خمسه و سبعون قرش لا غير)

قيمه فروق اسعار المعاملات (سولار - بيتومين - اسمنت - حديد) في كميات

المستخلصات ارقام (٢*١ ختامى) الخاص بالمشروع عالية مع مراعاة ما سبق صرفه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٠٦/١٦

مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - بنى سويف



مهندس /

احمد عراقي حسين

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل اليه بالعنوان الآتي :

صاحب الحق أو :
حرره عليك ذكركم المحرم

رقم : _____
الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

۲.۲

تقييد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ



۲۹۷

Handwritten signature and stamp of the Ministry of Education, with the text "مدير التعليم" (Director of Education) visible.

علامة

٢٠٢ سنة _____

(١) قرار كاتب سجل المحجزات والتنازلات : _____ الإيمضاء : _____
(٢) قرار بيان القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإيمضاء : _____
جاري _____ بتاريخ _____ الإيمضاء : _____
الارادات _____

(ب) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____ التاريخ : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠٢ روجع في ————— سنة

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



لجنة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ س ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

إذن صرف
الشكايات

(٤) قيد في سجل تحت رقم : إمضاء الكاتب النوط :

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

الحوليات

(٦) استتمت

إذن صرف

امضاء طالب أو كاتب التصدير

في _____ سنة ٢٠٢

تنفيذ أعمال استكمال رصف طريق عمر بن الخطاب بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم بطول 2 كم
(603/2020/2021)

عقد رقم

تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

سعر القائمة عند المزاولة

يونيو 2019

تاريخ التعاقد

30/6/2021

بيان إجمالي فروق أسعار جاري 1 حتي الختامي في الفترة من 21/10/2021 حتي 30/6/2021

بيان الأعمال	م
اجمالي فروق أسعار جاري 1	1
اجمالي فروق أسعار ختامي 2	2
الإجمالي	
قيمة فروق الأسعار	431,823.59
	357,907.16
	789,730.75

شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

مدير عام

مهندس المشروع بالمنطقة

استشاري المشروع

رئيس الإدارة المركزية



التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

الشركة المنفذة





تنفيذ اعمال استكمال رصف طريق عمر بن الخطاب بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم بطول 2 كم
(603/2020/2021)

عقد رقم

تنفيذ : شركة عليان لانشاء ورصف الطرق

يوليو 2019

رقم المستخلص

جاري 01

تاريخ التعاقد

11/7/2021

فروق اعمار مستخلص في الفترة من 30/6/2021 حتي 30/6/2021

رقم عقد	بيان العقد	بيان التعاقد				شهر التنفيذ	عناصر التكلفة الخاضعة للتعويل	المعاملات		الارقام القياسية عند المقاطعة	الارقام القياسية عند المقاطعة	المعاملات في نسب التغير	قيمة التوضيح او الخصم
		الوحدة	كمية	فئة	قيمة الاعمال			ك	ع				
1	اعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهالكة بالوصف الحالي	م3	1045	60	62700	يوليو	السولار	15%	266.2	319.6	0.030090158	1,886.65	
3	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	م3	3300	304	1003200	يوليو	السولار	15%	266.2	319.6	0.030090158	30,186.45	
4	اعمال انشاء طبقة تشريب	م2	11400	25	285000	يوليو	السولار بيتومين	10% 65%	266.2 311	319.6 436.3	0.020060105 0.261881029	5,717.13 74,636.09	
5	اعمال انشاء طبقة ربطه سمك 6 سم	م2	11400	114	1299600	يوليو	السولار بيتومين	10% 55%	266.2 311	319.6 436.3	0.020060105 0.22159164	26,070.11 287,980.50	
8	اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لحمايه لمودير الماريج	م.م	28	1050	29400	يوليو	السولار اسمنت حديد	10% 25% 7%	266.2 131.9 270.2	319.6 156.7 331.8	0.020060105 0.047005307 0.015958549	589.77 1,381.96 469.18	
9	اعمال توريد وتركيب بليتج مودير سابقه التجهيز قطر 50 سم	م.م	47	720	33840	يوليو	السولار اسمنت	10% 35%	266.2 131.9	319.6 156.7	0.020060105 0.06580743	678.83 2,226.92	
الإجمالي													431,823.59

الشركة المتعاقدة
التوقيع

استشاري المشروع

التوقيع

مهندس المشروع بالمنطقة

التوقيع

مدير عام المنطقة

التوقيع

مدير عام المنطقة


التوقيع

مدير عام المنطقة

التوقيع

مدير عام المنطقة

التوقيع



التوقيع

مهندس المشروع بالمنطقة

التوقيع

مدير عام المنطقة

التوقيع

مدير عام المنطقة


التوقيع

مدير عام المنطقة

التوقيع

مدير عام المنطقة

التوقيع



التوقيع

مهندس المشروع بالمنطقة

التوقيع

مدير عام المنطقة

التوقيع

مدير عام المنطقة


التوقيع

مدير عام المنطقة

التوقيع

مدير عام المنطقة

التوقيع



التوقيع

مهندس المشروع بالمنطقة

التوقيع

مدير عام المنطقة

التوقيع

مدير عام المنطقة

التوقيع

مدير عام المنطقة

التوقيع

مدير عام المنطقة

التوقيع

عقد رقم

تنفيذ اعمال استكمال رصف طريق عمر بن الخطاب بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم بطول 2 كم
(603/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص

ختامي 02

يونيو 2019

بشعر الفاتية عند المفاوضة

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 12/7/2021 حتي 21/10/2021

30/6/2021

تاريخ التعاقد

رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال	شهر التنفيذ	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند المفاوضة	الأرقام القياسية عند السعائر عند تنفيذ الاعمال	المعاملات في نسب التغيير	قيمة التعويض او الخصم
قيمة الاعمال * نسب التغيير	ك (ع-1ع)/ع	1ع	ع	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك
1	اعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهاة بالرصف الحالي	م3	60	267	16020	أغسطس	السولار	15%	266.2	319.6	0.030090158	482.04
3	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	م3	304	214	65056	سبتمبر	السولار	15%	266.2	319.6	0.030090158	1,957.55
3	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	م3	284	1544	438496	أكتوبر	السولار	15%	266.2	323.7	0.032400451	14,207.47
4	اعمال إنشاء طبقة تشريب	م2	25	6224	155600	أكتوبر	السولار	10%	266.2	323.7	0.021600301	3,361.01
4	اعمال إنشاء طبقة تشريب	م2	25	6224	155600	أكتوبر	بيتومين	65%	311	436.3	0.261881029	40,748.69
5	اعمال إنشاء طبقة ربطه سمك 6 سم	م2	114	6224	709536	أكتوبر	بيتومين	10%	266.2	323.7	0.021600301	15,326.19
5	اعمال إنشاء طبقة ربطه سمك 6 سم	م2	114	6224	709536	أكتوبر	بيتومين	55%	311	436.3	0.22159164	157,227.25
6	اعمال إنشاء طبقة لصقة	م2	7.25	3834	27796.5	أكتوبر	السولار	10%	266.2	323.7	0.021600301	600.41
6	اعمال إنشاء طبقة لصقة	م2	7.25	3834	27796.5	أكتوبر	بيتومين	65%	311	436.3	0.261881029	7,279.38
7	اعمال إنشاء طبقة سطحية 5 سم	م2	109	3834	417906	أكتوبر	السولار	10%	266.2	323.7	0.021600301	9,026.90
7	اعمال إنشاء طبقة سطحية 5 سم	م2	109	3834	417906	أكتوبر	بيتومين	60%	311	436.3	0.241736334	101,023.06
8	اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لحماية مواسير البرايخ	م.ط	1050	58.12	61026	أكتوبر	السولار	10%	266.2	323.7	0.021600301	1,318.18
8	اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لحماية مواسير البرايخ	م.ط	1050	58.12	61026	أكتوبر	اسمنت	25%	131.9	161.6	0.056292646	3,435.32
9	اعمال توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر 50 سم	م.ط	720	13	9360	أكتوبر	حديد	7%	270.2	331.8	0.015958549	973.89
9	اعمال توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر 50 سم	م.ط	720	13	9360	أكتوبر	السولار	10%	266.2	323.7	0.021600301	202.18
9	اعمال توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر 50 سم	م.ط	720	13	9360	أكتوبر	اسمنت	35%	131.9	161.6	0.078809704	737.66
357,907.16	الإجمالي											

مدير عام التنفيذ السابق
التوقيع /
مهندس المشروع بالمنطقة
التوقيع /
استشاري المشروع
التوقيع /
الشركة المنفذة
التوقيع /
شركة عليك
لإنشاء ورصف الطرق وإتقالات
١٠٧٠
ب ن ٦١٤ - ١٨٦ - ٢٥٠

رئيس الإدارة المركزية
أحمد عراقي حسين
رئيس المنطقة السادسة (بني سويف) / رئيس
المهندس /