

مستخلص رقم (۱۹) جاری

عن المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٧/٠١

رقم البند	بيان الاعمال	الكمه		الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان			ملاحظات
		جنيه	الذلة						استقطاع	بقي من الاستقطاع	جنيه	
١	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق ملحورة ومصبوبة بمواقعها (Bored Piles) قطر ١٠٠سم	٢٥٨٠,٠	٣١٢٥,٠٠	م.ط	٣١٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢٥,٠٠	جاري	٨٠٦٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٦٢٥٠٠,٠٠	
٢	بالمتر الطولي اُصـال جـسات بالموقع	٣٠٠,٠	١٨٧,٥٠	م ط	١٨٧,٥٠	٠,٠٠٠	١٨٧,٥٠	جاري	٥٦٢٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٢٥٠,٠٠	اللائحات متواجدة
٣	بالحد صل تجربة تعميل علي خازوق غير عامل بالنس قطر الخوازيق المستخدمة	١٥٠٠٠٠,٠	١,٠٠٠	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	١٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	
٥	بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات في جميع أنواع التربة.....	٨٠,٠	١٠٦٢,٥٠	م٣	١٠٦٢,٥٠	٠,٠٠٠	١٠٦٢,٥٠	جاري	٨٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٠٠٠,٠٠	المهندسون متواجدون
٦	بالمتر المكعب أعمال حفر فـرمة في جميع أنواع التربة لاستكمال عرض الطريق والوصول لمشسوب القطاع الإنشائي المطلوب لتأسيس المداخل و اُصـال تصهيد الموقع..	٦٠,٠	١٠٦٢,٥٠	م٣	١٠٦٢,٥٠	٠,٠٠٠	١٠٦٢,٥٠	جاري	٦٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦٣٧٥٠,٠٠	فني تأمين سلامة المرور متواجد
٧	بالمتر المكعب ردم حول القواعد والحوائط الساتدة برمال نظيفة.....	١٢٠,٠	٥٣١,٢٥	م٣	٥٣١,٢٥	٠,٠٠٠	٥٣١,٢٥	جاري	٦٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦٣٧٥٠,٠٠	العلامات الإرشادية والتأهيلية متواجدة
٨	بالمتر المكعب توريد و تشغيل وضغط رمال نظيفة و ذلك لتنفيذ المداخل	١١٠,٠	٤٢٥٠,٠٠	م٣	٥٠٥٢,٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٥٢,٠٠	جاري	٥٥٥٧٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٥٧٢٠,٠٠	مهندس المعمل وسيارة نقل الحزرات وسيارة التسييرات متواجدة
٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية لأساسات الحوائط الساتدة والمخدات ...	٩٠٠,٠	٦٢٥,٠٠	م٣	٦٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٥,٠٠	جاري	٥٦٢٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٢٥٠,٠٠	بإرض تطبيق تصويم الحد
١٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارصعة واسفل بلاطة الانتقال	١١٧,٠	٥٣١,٢٥	م٣	٥٣١,٢٥	٠,٠٠٠	٥٣١,٢٥	جاري	٦٢١٥٦٢,٥٠	٠,٠٠٠	٦٢١٥٦٢,٥٠	
١١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدات بالبر فوق رؤوس الخوازيق وبلاطة الانتقال	١٨٠,٠	٧٥٠,٠٠	م٣	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠	جاري	١٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥٠٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح اُصـال عـزل القواعد والأساسات بدهان الأجزاء المعالمة لتردم ثلاثة أوجه بتقويم.....	٦٠,٠	٨٥٠,٠٠	م٢	٨٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠	جاري	٥١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥١٠٠٠,٠٠	
١٤	بالمتر المكعب تنفيذ وصب ونقل وتركيب الكمزات الخرسانية السابقة الصب على شكل حرف T بأطول متوسط ٢٠٠متر.....	٣٧٠,٠	٥٣١,٢٥	م٣	٥٣١,٢٥	٠,٠٠٠	٥٣١,٢٥	جاري	١٩٦٥٦٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٩٦٥٦٢٥,٠٠	
١٦	بالحد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من التيوبيرين المسلح تتحمل حمولة راسية ٢٠٠طن مصنعة من المخاط الطبيعي ومخلقة بطبقة من المخاط الصناعي	١٢٠٠٠,٠	٧٧,٥٠	عدد	٧٧,٥٠	٠,٠٠٠	٧٧,٥٠	جاري	٩٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٩٢٤٠٠٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة للأعمدة وكمر الطرقات(الفرم) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي ...	٢٢٠,٠	٣١٨,٧٥	م٣	٣١٨,٧٥	٠,٠٠٠	٣١٨,٧٥	جاري	٧٠١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٠١٢٥٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة للحوائط المسندة.....	٢٤٠,٠	٨٠٠,٠٠	م٣	٥٦٥,٥٠	٠,٠٠٠	٥٦٥,٥٠	جاري	١٣٥٧٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥٧٢٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسحة للبريق (Box Culvert)	٢٦٠,٠	٦٠٠٠,٠٠	م٣	٣٨٦٣,٠٠	١٩,١٩	٣٨٨٢,١٩	جاري	١٠٠٩٣٦٩٤,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٩٣٦٩٤,٠٠	
٢٠	بالمتر المسطح اُصـال تلويط المسطح الخرساني الخارجي لعناصر الكوبري.....	٥٠,٠	٣١٨٧,٥٠	م٢	٣١٨٧,٥٠	٠,٠٠٠	٣١٨٧,٥٠	جاري	١٥٩٣٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٩٣٧٥,٠٠	
٢١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد(٥٢٣٧)بجميع الأقطار.....	١٨٠٠٠,٠	٣٦٢٥,٠٠	طن	٣٦٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٢٥,٠٠	جاري	٦٥٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٢٥٠٠٠,٠٠	
٢٢	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٥ كجم /م٢	١٨,٥	١٨٧٥٠,٠٠	م٢	١٧٤٠٩,٠٠	١٣٤١,٠٠	١٨٧٥٠,٠٠	جاري	٢٤٦٨٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٦٨٧٥,٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب عمل طبقة أساس من أحجار جيرية ناتج تكسير الكسارات والبسمك	٢٥٠,٠	١٢٧٥٠,٠٠	م٣	٧٦٩٧,٠٠	٦٠٥٣,٠٠	١٣٧٥٠,٠٠	جاري	٣٤٣٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٣٧٥٠٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح عمل طبقة أساس بتقويمهني من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٧سم بعد الدمك.....	١١٧,٥	١٨٧٥٠,٠٠	م٢	١٧٤٠٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠	١٨٧٥٠,٠٠	جاري	٢٢٠٣١٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠٣١٢٥,٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح عمل طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٦سم بعد الدمك	١٠٠,٥	٢٠٠٠٠	م٢	١٤٨٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٨٨٠,٠٠	جاري	١٤٩٥٤٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٩٥٤٤٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المسطح عمل طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٥سم بعد الدمك	١٠٠,٠	٢٠٠٠٠	م٢	١٩٤٢٥,٠٠	٥٧٥,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	
٢٧	بالمتر المسطح اُصـال طبقة لصف من الأسفلت السائل سريع التظاير (R.C.3000)..	٧,٥	٢٠٠٠٠	م٢	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	١٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	
٢٨	بالمتر المكعب اُصـال كشط وإزالة المسطحات التفتة بالترصيف الحالي	١٤٠,٠	٤٠٠,٠٠	م٢	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠	جاري	٥٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٠٠٠,٠٠	
٢٩	بالمتر الطولي إنشاء حواجز خرساني (ليوجيرمي) من الخرسانة المسلحة سابقة الصب ذات وجه أملس (Double face) face (ب)	١٢٠,٠	٨٥,٠٠	م.ط	٨٥,٠٠	٠,٠٠٠	٨٥,٠٠	جاري	١٠٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢٠٠٠,٠٠	
٣٠	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة للأجزاء الثقيلة	٤٥٠,٠	٣٠٠,٠٠	م٣	٣٢,٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠	جاري	١٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٤٠٠,٠٠	
٣١	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية للارصعة والجزر أو أية اُصـال أخرى	٣٥٠,٠	١٠٦,٢٥	م٢	١٠٦,٢٥	٠,٠٠٠	١٠٦,٢٥	جاري	٣٧١٨٧,٥٠	٠,٠٠٠	٣٧١٨٧,٥٠	
٣٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب فواصل تمدد حرارية thermal joint	٤٠٠,٠	١٥٠,٠٠	م.ط	١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠	جاري	٦٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠٠٠,٠٠	
٣٤	بالمتر الطولي دهان برودورات الكباري وجيوبين لأكية	٦٠,٠	٢١٢٥,٠٠	م.ط	٢١٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢١٢٥,٠٠	جاري	١٢٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٧٥٠٠,٠٠	
٣٦	بالمتر الطولي توفير حواجز خرسانية مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المروية	٥٠٠,٠	١٠٦٢,٥٠	م.ط	١٠٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥٠,٠٠	جاري	٥٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٥٠٠٠,٠٠	
٣٧	بالمقطوعة لكل تحويلة منفردة توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة المعدات والسيارات.....	١٠٠٠٠,٠	٢,٠٠	مقطوعة	٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠	جاري	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	
٤٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابلات التغذية الفرعية المسلحة قطاع ٣٥x٤ م٢م الألمنيوم	١٥٥,٠	١٢٨٠	م.ط	١٢٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٨٠,٠٠	جاري	١٩٨٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٩٨٤٠٠٠,٠٠	
٤١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابلات رئيسية قطاع ١٢٠٣+٧ م٢م الألمنيوم	٤٥٠,٠	٨٥	م.ط	٨٥,٠٠	٠,٠٠٠	٨٥,٠٠	جاري	٣٨٢٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٢٥٠,٠٠	
٤٢	لوحة التوزيع الرئيسية على ان تكون مصنعة من الصاج المدهون الكتروساتيك.....	٤٢٠٠٠,٠	٢	عدد	٢	٠,٠٠٠	٢	جاري	٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	
٤٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير U.P.V.C قطر ٤ بوصة لزوم اُصـال الصرف	٢٢٠,٠	١٠٠	م.ط	١٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠	جاري	٢٠٤٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٤٦٠,٠٠	

أقول أنا بئس هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ أثبتت بظاهرها وقدرها

بِىْ صَرْفِهَا إِلَى الْمَقَاوِلِ

غير إدارة المشروقات

ہندس / کارم امام

1

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.20.256400>; this version posted May 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

يخ
إلى المقاول
خطة الغدات
نت من
يخ

من المدة

الحمد لله

من الشركة

مجلس /

علاء صلا

مستخلص رقم (۱۹) جاری

عن المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٧/٠١

[illegible]

البينود المتجاوزة ١

١	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومضبوطة بمواقيها (Bored Piles) قطر ١٠٠ سم	٣١٠,٠٠	١٠,٨٥	م.ط	١٠٧٩,٩٥	٠,٠٠	١٠٧٩,٩٥	جاري	٣٣٤٧٨٤٥,٠٠	٠,٠٠	٣٣٤٧٨٤٥,٠٠
٢	بالمتر الطولي أعمال حسات بالموقع	٣٣٥,٠	٨٧٢,٥٠	م.ط	٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠,٠٠	جاري	١٢٧٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٣٠٠,٠٠
٦	بالمتر المكعب أعمال حفر فرة في جميع أنواع التربة لاستكمال عرض الطريق والوصول لمسبب القطاع الإنشائي المطلوب لتأسيس المداخل وأعمال تهيئة الموقع	٨٠,٠	١١٤٣٧,٥٠	م.م	٨٢٩٥,٠٠	٠,٠٠	٨٢٩٥,٠٠	جاري	٦٦٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٣٦٠٠,٠٠
٧	بالمتر المكعب رم حول القواعد والحوائط الساتلة برمال نظيفة	١١٥,٠	٩٤٦٨,٧٥	م.م	٤٩١٢,٠٠	٠,٠٠	٤٩١٢,٠٠	جاري	٥٦٤٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٤٨٨٠,٠٠
٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية لأساسات الحوائط الساتلة والمخدرات	١٥٢٥,٠	١٥٧٥,٠٠	م.م	٩٢٤,٠٠	٢٨١,٠٠	١٢٠٥,٠٠	جاري	١٨٣٧٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٨٣٧٦٢٥,٠٠
١٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية للحرصلة ولسان بلاطة الانتقال	١٦٠٠,٠	٤٦٨,٧٥	م.م	٢٢٤,٠٠	٢٢٩,٣١	٤٥٣,٣١	جاري	٧٢٥٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	٧٢٥٢٩٦,٠٠
١١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدرات بالبر قوي روس الخوازيق وبلاطة الانتقال	٢٢٣,٠٠	١٠٥٠,٠٠	م.م	١٠٧٣,٠٠	١٣,٠٠	١٠٥٠,٠٠	جاري	٢٣٤١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤١٥٠٠,٠٠
١٢	بالمتر المسطح أعمال عزل القواعد والأساسات بدهان الأجزاء الملامسة للزبد ثلاثة أوجه بيترمين	٧٥,٠	١٤١٥٠,٠٠	م.م	١٢٦٦,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٦,٠٠	جاري	٩٤٦٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٦٩٥٠,٠٠
١٤	بالمتر المكعب تنفيذ وصب ونقل وتركيب الكمرات الخرسانية المسبقة الصب على شكل حرف T بطول متوسط ٢٠ متر.	٣٦٢٥,٠	١٤٦٨,٧٥	م.م	١٤٣٢,٦٩	٠,٠٠	١٤٣٢,٦٩	جاري	٥١٢٣٥٠١,٢٥	٠,٠٠	٥١٢٣٥٠١,٢٥
١٦	بالحد توريد وتركيب كرسي ارتكاز من التيوبوين المسلح تتحمل حمولة رأسية ٢٠٠ طن مسبعة من المطاط الطبيعي ومغلفة بطبقة من المطاط الصناعي	١٥٨٥٤,٠	١٠٣,٠٠	عدد	١٠٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٣,٠٠	جاري	١٦٣٢٩٦٢,٠٠	٠,٠٠	١٦٣٢٩٦٢,٠٠
١٧	بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة للأعمدة وكمر الإطارات (الفرام) مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى	٢٧٠٠,٠	٨٨١,٢٥	م.م	٨٧٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٠,٠٠	جاري	٢٣٤٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٩٠٠٠,٠٠
٢٠	بالمتر المسطح أعمال تلويط المسطح الخرساني الخارجي لعناصر الكوبري	٦٥,٠	٢٥٨١٢,٥٠	م.م	٢٣٦٧١,٠٠	١٠,٨٢,٤٠	٢٤٧٥٤,٤٠	جاري	١٦٠٩٠٣٦,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٩٠٣٦,٠٠
٢١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٥٢٣٢) جميع الأنكلتر	١٩٠٠٠,٠	١٠٧٥,٠٠	طن	٥٢٨,٠٠	٧٠,٠٠	٥٩٨,٠٠	جاري	١١٣٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣٦٢٠٠٠,٠٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٥ كجم / م.م	٥٨,٠	١٩٢٥٠,٠٠	م.م	٠,٠٠	١٢٦٧١,٨٤	١٢٦٧١,٨٤	جاري	٧٣٤٩٦٦,٧٢	٠,٠٠	٧٣٤٩٦٦,٧٢
٢٣	بالمتر المكعب عمل طبقة أساس من أحجار جيرية ناتج تكسير الكسرات بالمسك	٥١٠,٠	١٣٢٥٠,٠٠	م.م	٠,٠٠	١٦٥٨,٠٠	١٦٥٨,٠٠	جاري	٨٤٥٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٥٥٨٠,٠٠
٢٤	بالمتر المسطح عمل طبقة أساس بيترميني من الخرسانة الأسفلتية على الصانص بمسك ٧ سم بعد الدمك	٣١٥,٠	٢١٢٥٠,٠٠	م.م	٠,٠٠	١٢٦٧١,٨٤	١٢٦٧١,٨٤	جاري	٣٩٩١٦٢٩,٦٠	٠,٠٠	٣٩٩١٦٢٩,٦٠
٢٦	بالمتر المسطح عمل طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الصانص بمسك ٥ سم بعد الدمك	١٢٥,٠	١٢٠٠٠,٠٠	م.م	٠,٠٠	١٠٧٤,٠٠	١٠٧٤,٠٠	جاري	١٣٤٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٢٥٠,٠٠
٢٧	بالمتر المسطح أعمال طبقة لصق من الأسفلت الساتل سريع التظاير (R.C.3000) ..	٧,٢٥	٢٠٠٠٠,٠٠	م.م	١٤١١٥,٠٠	٥٨٨٥,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	١٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٠٠٠,٠٠
٢٨	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات التلغلة بالرصف الحالي	٤١٢,٠	٢٥٠٠,٠٠	م.م	٠,٠٠	٧٩١,٣٨	٧٩١,٣٨	جاري	٣٢٦٠٤٨,٥٦	٠,٠٠	٣٢٦٠

فود المستجدة

تسجد ١	بالمتر المكعب تكسيو المسطحات الأسفلتية	٣٠,٠٠	٥٥٠,٠٠,٠٠	٣م	٥٤٩٩,٤٨	٠,٥٢	٥٥٠,٠٠,٠٠	جاري	١٦٥٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠,٠٠
تسجد ٢	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة أحبال عبارة عن خليط من المن الدولوميتي	٢٥٠,٠٠	٧٠٠,٠٠,٠٠	٣م	٥٨٣٠,٨٣	٠,٠٠	٥٨٣٠,٨٣	جاري	١٤٥٧٧٠,٦,٢٥	٠,٠٠	١٤٥٧٧٠,٦,٢٥
تسجد ٣	بالمتر المكعب حفر داخل المصرف بارتفاع يصل إلى ٤متر.....	٩٥,٠٠	٥٠٠,٠٠,٠٠	٣م	٣١٣٤,٠٠,٠٠	١٢٩٦٨,٩٩	٤٤٣٠,٨,٩٩	جاري	٤٢٠٩٣٥٤,٠٥	٠,٠٠	٤٢٠٩٣٥٤,٠٥
تسجد ٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكسيو من البيش	٥٢٥,٠٠	١٧٠٠,٠٠,٠٠	٣م	١٥٨٠,٧,٠٠	١٠٠٣,٢٣	١٦٨١٠,٢٣	جاري	٨٨٢٥٣٧٠,٧٥	٠,٠٠	٨٨٢٥٣٧٠,٧٥
تسجد ٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للجزء العلوي (بلاطات وكمرات وكوبستة)	٣٠٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠,٠٠	٣م	٤١٥٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٥٥,٠٠	جاري	١٢٦٧٢٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٧٢٧٥٠,٠٠
تسجد ٧	بالمتر العلوي إنشاء حاجز خرساني نيوجيرمي وجه واحد من الخرسانة العادية مدعمة بالألياف	٤٢٠,٠٠	٢٢٠,٠٠,٠٠	مط	٨٠٠,٠٠	١٢١,٠٠,٠٠	٢٠١٠,٠٠	جاري	٨٤٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٤٢٠٠,٠٠
تسجد ٩	بالمتر المكعب حفر ميكيتكي بين الخوازيق لزوم الأساسات في جميع أنواع التربة.....	٨٥,٠٠	٢٥٠٠,٠٠,٠٠	٣م	١٣٥٤,٠٠,٠٠	١١١٤٣,٨٠	٢٤٦٨٣,٨٠	جاري	٢٠٩٨١٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩٨١٢٣,٠٠
تسجد ١٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وردم بترية وتطهيرمل	٢٥٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠,٠٠	٣م	٨٩٢٥,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢٥,٠٠	جاري	٢٢٣١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣١٢٥٠,٠٠
تسجد ١١	بالحد تركيب عمود إنارة من الحديد بطول ١٠ م وإبراع ٢ بوصة وتركيب على مسافة ٢٠ م	١٨٥٠,٠٠	٧٠,٠٠	عدد	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	جاري	١١٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٨٤٠٠,٠٠
تسجد ١٢	بالحد صيانة ومرامشة وإعادة دهان أصداء الإنارة والبند وشمل إستبدال العمود وتركيب فلاشة جديدة بسمك لا يقل عن ١٥ سم	٢٠٠٠,٠٠	٧٠,٠٠	عدد	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	جاري	١٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٠٠٠,٠٠
تسجد ١٣	بالحد صب قواعد إنارة بأبعاد ٢٠*٦٠*٦٠ سم من الخرسانة ومحمل على البند الجوابيط اللازمة لتثبيت العمود بطول ٧٠ سم وقطر ٣٢٥م.....	١٧٠٠,٠٠	٧٠,٠٠	عدد	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	جاري	١٠٨٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٨٠٠,٠٠
تسجد ١٤	بالحد نقل وصيانة وتركيب كشاف ليد ١٥٠ وات والبند وشمل نقل الكشاف من مخزن الوبلة العامة للطرق والكبارى إلى أماكن التركيب.....	٦٥٠,٠٠	٧٠,٠٠	عدد	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	جاري	٤١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٠٠,٠٠
تسجد ١٥	بالمتر العلوي توريد وتركيب كابل ثرمو بلاستيك مقاس ٣*٢ مم نحاس واصل بين كشافات الإنارة ومراجل للحام	٧٥٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	مط	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	جاري	٥١٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٧٥٠,٠٠
تسجد ١٨	بالحد نقل أصداء الإنارة من الطريق الدائري لورشة إدارة الكبارى للمرامشة والإستبدال وإعادة النقل من الورشة إلى المشروع	٧٥٠,٠٠	٧٠,٠٠	عدد	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	جاري	٤٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠
تسجد ٢٠	بالمتر المكعب توريد وتشغيل ومدك برمال نظيفة منجزة وذلك للردم حول وأعلى جسم البريق وإستكمال عرض الطريق السطحي	١٢١,٠٠	٦٠٠٠,٠٠,٠٠	٣م	١٧١٧٥,٠٠	١٦٦٢٩,٠٠	٣٤٣٠٤,٠٠	جاري	٤١٥٠٧٨٤,٠٠	٠,٠٠	٤١٥٠٧٨٤,٠٠
تسجد ٢١	بالحد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها	٢٤٤٠,٠٠,٠٠	٢,٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٤٨٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٨٠٠٠,٠٠
تسجد ٢٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وردم بترية زلط + رمل لزوم تاسيس الطريق السطحي.....	٥٦٢,٥٠	٢٠٠٠,٠٠,٠٠	٣م	٠,٠٠	١٣٢٤٩,٦٧	١٣٢٤٩,٦٧	جاري	٧٤٥٢٩٣٩,٣٨	٠,٠٠	٧٤٥٢٩٣٩,٣٨
تسجد ٢٣	بالحد توريد و تركيب شواش صرف مطر	٢٨٠٠,٠٠	٨,٠٠	عدد	٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	جاري	١٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٠٠,٠٠
تسجد ٢٥	بالمتر المكعب تكسيو خرسانة مسلحة للكوبرى الخرساني القديم اعلى مجرى مائي.....	١٩,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٣م	٠,٠٠	٤٠٧,٢١	٤٠٧,٢١	جاري	٧٧٣٦٩,٥٢	٠,٠٠	٧٧٣٦٩,٥٢
تسجد ٢٦	بالمتر المسطح عمل طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٦سم.....	٣٠٩,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢م	٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	جاري	٥٨٧١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٧١٠٠٠,٠٠

أكر أنا بلن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ النبيلة بظاهاها وأكرها

سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب

١٢١

لُغَاتُ عِدَّةِ الْوَارِدَةِ بِصِيْغَةِ الْمُرَّةِ وَط

مدير ادارة المشروعات

رئيس الأهرام المركزية

مهندس / مجدی عبدالسلام

1

د. عماد

مكة

مد مدحت

صلاح الدين

.....

تفليذ: شركة المقاولون العرب (عشان احمد عشان)



مستخلص رقم (١٩) جارى

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(المنطقة الثالثة عشر بالجيزة)
عناية تصميم وتنفيذ كوبرى وسط الحرية العلوى على الطريق الزراعى القاهرة (الاسكندرية أمام (منطقة جنوبى)
الدفتر رقم ٢٠١٩/٢٠١٨/٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٨/٢٠١٨/٢٠١٧

عن المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٧/٠١

رقم البند	بيان الاصل	القيمة	كمية التقاطع	الوحدة	مقدار الاصل السابق اجراؤه	مقدار الاصل التي تمت خلال المدة	مقدار الاصل التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جمله مقدار الاصل التي تمت حتى الان	استقطاع	باقى من الاستقطاع	ملاحظات
		جمله							جمله	جمله		
البند المتجاوزة ٢												
١١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدرات باهر فوق رؤوس الخوازيق وبلاطة الانتقال	٢٩٨٠٠٠	٥٠٠٠٠	م ^٣	٠٠٠٠٠	٢٣	٢٣٠٠٠	جاري	٦٨٥٤٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٦٨٥٤٠٠٠٠	
٢٧	بالمتر المسطح أصل طبقة تصق من الأسفلت السائل سريع التطاير (R.C.3000)..	٢٠٠٠	٢٠٠٠٠	م ^٢	٠٠٠٠٠	١٥٩٧٩٠٤٥	١٥٩٧٩٠٤٥	جاري	٣١٩٥٨٩٠٠٠	٠٠٠٠٠	٣١٩٥٨٩٠٠٠	
مستجد ١	بالمتر المكعب تكسير المسطحات الأسفلتية	٩٥٠٠	٢٥٠٠٠	م ^٣	٠٠٠٠٠	٦٨٨٠٧٦	٦٨٨٠٧٦	جاري	٦٥٤٣٢٠٢٠	٠٠٠٠٠	٦٥٤٣٢٠٢٠	
الاعمال المرتبطة بتحصيل رسوم الكارتات												
٧	بالمتر المكعب ردم حول القواعد والحوائط الساتدة برمال نظيفة	١٣٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	م ^٣	٠٠٠٠٠	٥٤٤٣٠٢٥	٥٤٤٣٠٢٥	جاري	٧٠٧٦٢٠٢٥	٠٠٠٠٠	٧٠٧٦٢٠٢٥	
٨	بالمتر المكعب توريد وتشغيل وضغط رمل نظيفة وذلك لتنفيذ المداخل	١٣٠٠	٤٢٥٠٠٠٠٠	م ^٣	٠٠٠٠٠	٥٠٥٢٠٠٠	٥٠٥٢٠٠٠	جاري	٦٥٦٧٦٠٠٠	٠٠٠٠٠	٦٥٦٧٦٠٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب عمل طبقة أساس من أحجار جيرية ناتج تكسير الكسارات بالسمك	٢٥٠٠	١٣٧٥٠٠٠٠	م ^٣	٠٠٠٠٠	٧٦٩٧٠٠٠	٧٦٩٧٠٠٠	جاري	١٩٢٤٢٥٠٠٠	٠٠٠٠٠	١٩٢٤٢٥٠٠٠	
مستجد ٢	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة إحلال عبارة عن خليط من السمن الدولوميتي	٢٥٠٠	٧٠٠٠٠٠٠	م ^٣	٠٠٠٠٠	٥٨٣٠٠٨٣	٥٨٣٠٠٨٣	جاري	١٤٥٧٧٠٠٦٣	٠٠٠٠٠	١٤٥٧٧٠٠٦٣	
مستجد ٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكلسي من الدبش	٢٥٠٠	١٧٠٠٠٠٠٠	م ^٣	٠٠٠٠٠	١٥٥٦٧٠٠٠	١٥٥٦٧٠٠٠	جاري	٣٨٩١٧٥٠٠٠	٠٠٠٠٠	٣٨٩١٧٥٠٠٠	
مستجد ١٠	بالمتر المكعب أعمال توريد ورمم بترية زلط + رمل	٢٥٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	م ^٣	٠٠٠٠٠	٨٩٢٥٠٠٠	٨٩٢٥٠٠٠	جاري	٢٢٣١٢٥٠٠٠	٠٠٠٠٠	٢٢٣١٢٥٠٠٠	
مستجد ٢٠	بالمتر المكعب توريد وتشغيل ودمك برمال نظيفة ممتزجة وذلك للردم حول و أعلى جسم البريخ وإستكمال عرض الطريق السطحي	١٣٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	م ^٣	٠٠٠٠٠	١٧٦٧٥٠٠٠	١٧٦٧٥٠٠٠	جاري	٢٢٩٧٧٥٠٠٠	٠٠٠٠٠	٢٢٩٧٧٥٠٠٠	
الاعمال المرتبطة بالتغيرات الناتجة عن صدور قانون المحاجر												
٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية لأساسات الحوائط الساتدة والمخدرات ...	٧٦٠٢٥	١٥٧٥٠٠٠	م ^٣	٠٠٠٠٠	٦٥٤٠٠٠	٦٥٤٠٠٠	جاري	٤٩٨٦٧٠٥٠	٠٠٠٠٠	٤٩٨٦٧٠٥٠	
١١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدرات باهر فوق رؤوس الخوازيق وبلاطة الانتقال ...	١١١٠٥٠	١٠٥٠٠٠٠	م ^٣	٠٠٠٠٠	١٠٧٣٠٠٠	١٠٧٣٠٠٠	جاري	١١٩٦٣٩٠٥٠	٠٠٠٠٠	١١٩٦٣٩٠٥٠	
١٤	بالمتر المكعب تنفيذ وصب ونقل وتركيب الكمرات الخرسانية المسابقة الصب على شكل حرف T بطول متوسط ٢٠ متر.	١٨١٠٢٥	١٤٦٨٠٧٥	م ^٣	٠٠٠٠٠	١٤٣٢٠٦٩	١٤٣٢٠٦٩	جاري	٢٥٩٦٧٥٠٠٦	٠٠٠٠٠	٢٥٩٦٧٥٠٠٦	
١٧	بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة للأعمدة وكمر الاطارات (الغريم) مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي ...	١٣٥٠٠	٨٨١٠٢٥	م ^٣	٠٠٠٠٠	٨٧٠٠٠٠	٨٧٠٠٠٠	جاري	١١٧٤٥٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	١١٧٤٥٠٠٠٠	
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبريخ (Box Culvert)	١٣٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	م ^٣	٠٠٠٠٠	٢٨١١٠٠٠	٢٨١١٠٠٠	جاري	٣٦٥٤٣٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٣٦٥٤٣٠٠٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب عمل طبقة أساس من أحجار جيرية ناتج تكسير الكسارات بالسمك	٣٧٠٥٠	١٣٧٥٠٠٠	م ^٣	٠٠٠٠٠	٤٨٥٦٠٠٠	٤٨٥٦٠٠٠	جاري	١٨٢١٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	١٨٢١٠٠٠٠٠	
مستجد ٢	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة إحلال عبارة عن خليط من السمن الدولوميتي	٣٧٠٥٠	٦٠٠٠٠٠٠	م ^٣	٠٠٠٠٠	٥٤١٩٠٠٠	٥٤١٩٠٠٠	جاري	٢٠٣٢١٢٠٥٠	٠٠٠٠٠	٢٠٣٢١٢٠٥٠	
مستجد ٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكلسي من الدبش	٧٨٠٧٥	٩٠٠٠٠٠٠	م ^٣	٠٠٠٠٠	٦٣٥٠٠٠٠	٦٣٥٠٠٠٠	جاري	٥٠٠٠٦٢٠٥٠	٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٦٢٠٥٠	
مستجد ٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للجزء العلوي (بلاطات وكمرات وكربسة)	١٥٢٠٥	٥٥٠٠٠٠٠	م ^٣	٠٠٠٠٠	٤١٥٥٠٠٠	٤١٥٥٠٠٠	جاري	٦٣٣٦٣٧٠٥٠	٠٠٠٠٠	٦٣٣٦٣٧٠٥٠	
مستجد ١٠	بالمتر المكعب أعمال توريد ورمم بترية زلط+رمل	٣٧٠٥٠	١٠٠٠٠٠٠	م ^٣	٠٠٠٠٠	٣٣٨٥٠٠٠	٣٣٨٥٠٠٠	جاري	١٢٦٩٣٧٠٥٠	٠٠٠٠٠	١٢٦٩٣٧٠٥٠	
الإجمالي										١٩٨٠٢٢١٠٢٨١٠٩٦	٠٠٠٠٠	١٩٨٠٢٢١٠٢٨١٠٩٦
إجمالي المستخلص الحالي بعد الاستقطاع												
إجمالي المستخلص السابق بعد الاستقطاع												
صافي المستخلص الحالي (المستحق صرفه)												
										٢٩٠٤٤٦٠٩٦٨٠١٣		

عن الهيئة م / محمد عماد	أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وكدرها التفريخ يبلغ إلى المقاتل ملاحظة الفئات أعتمدت من التفريخ	المحاسب على الحساب لهاتيا تمت المراجعة بكتب خذ المنطقة ١٣ محمد نصار	مدير ادارة المشروعات مهندس/ كرم امام مهندس/ مجدى عبدالسلام رئيس الادارة العامة يختتم : ٥٠٩٢٠
----------------------------	---	---	---

()

استمارة لاعتماد الصرف

[illegible]

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

كتب المراجعة

زئيم القسم

Y. 1 ~~XXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~

تقيد في السجل برقم

(ب) الزکات المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						عدد المرفقات	
نوع الخصم			بيانات				
قرش	جنيه	قسم	فرع	لصل	بند	ملاحظات	
	٩٩٤٠٩					محله رقم (١٩) جارٍ خصمه وتنفذ كبرى صنفه الكرم بالماله في القريه النراحيه القصر الامير بيانات الاستقطاعات	
إجمالي الأصل							
قرش	جنيه						
		عادي إضافي دمغة توقيع قرش جنيه قرش جنيه قرش					
رسم الدمغة		ملاحظات					

المحتشم ذو التاريخ

رئيس المنظمة

علامة

فنى ————— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات، _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 الإمدادات _____ بتاريخ _____
 الإمضاء _____
 الإمضاء _____

الحتم ذو التاريخ

(ج) قید فی سبیل رقم ۵۵ «ع ح» برقم-

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

۲. روجع فی ————— امینہ

یہ تمام صاحب
شہید
افضل مسعود

مدير اور رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠١١ بيلن

(١) رقم المستند (وهو رقم الفيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(2)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

رقم _____ إمضاء الكاتب المفوض : _____

الحتم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل الشبهات تحت رقم امضاء الكاتب الموقوف ;

(5) أدرج في كشف الشبكات الممثلة رقم أعضاء الكاتب المنوط :