



(مفروع أعمال انهاء حواري الوراق على النيل (القوس الخارجي) حتى محور نديا مسر من كح ٢ حتى ٤,٣٠٠ ضمن مفروع تطوير  
وتوسعة الطريق الدائري حول القنطرة الكبرى بالأمر المباعر مساندا اليه انهاء وتطوير وتوسعة الطريق الدائري عند تقاطع  
المحاوره (القوس الخارجي)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،


بالإشارة إلى المشروع عالية نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه عدد (٥) أصل من المستخلص رقم (٢)  
جاري للمشروع عالية تنفيذ شركة السعداء جروب وكذا استمارة ٥٠ ع.ح بقيمة (٨,٥٢٥,٧١٦,٧٥)  
فقط ثمانية ملايين وخمسمائة وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة عشر جنيهاً مصرياً وخمسة وسبعون  
قرشاً لا غير.

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ الازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٨/١٥  
مرفقات  
عدد (٥) أصل مستخلص  
عدد (١) حصر كميات  
عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح  
صوره استلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية  
للطريق الدائري ومحاوره



إستمارة الإعتماد المصرفي

ملاحظات  
البنك  
الميلاد

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)  
شركة السعداء جروب للتشيد والبناء

مصصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٨٥٢٥٧١٦,٧٥	
الجملة		٨٥٢٥٧١٦,٧٥	

رقم

الختم ذو التاريخ

الطلبات طيه . أو : مستخلص رقم (٢) جاري

عن عملية "أعمال إنشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الخارجي) حتى محور تحيا مصر من كم ٢ حتى ٤,٣٠٠ ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالأمر المباشر" مضافاً إليه إنشاء وتطوير وتوسعة الطريق الدائري عند تقاطع محور الحضارات ( القوس الخارجي )

بموجب

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على .....  
شيك على البنك المركزي في .....

صاحب الحق أو :  
شركة السعداء جروب للتشيد والبناء

ويُرسل إليه بالعنوان الآتي :

.....

فقط و قدره ثمان ملايين و خمس مائه و خمسون ألف و سبع مائه و ستة عشر جنيها و خمس و سبعون قرشا مصري لا غير

كتب المراجعة

رئيس القسم

.....

تفيد في السجل برقم ..... (ب) الكاتب المنوط .....

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
	بيانات		نوع الخصم				
	مستخلص رقم (٢) جاري	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش
	عن عملية "أعمال إنشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الخارجي) حتى محور تحيا مصر من كم ٢ حتى ٤,٣٠٠ ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالأمر المباشر" مضافاً إليه إنشاء وتطوير وتوسعة الطريق الدائري عند تقاطع محور الحضارات ( القوس الخارجي )						
	بيانات الإستقطاعات						
	دمغة توقيع						
	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة	
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

الختم ذو التاريخ

رؤج

رئيس المصلحة

.....

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....

علامة

في ..... سنة ٢٠

الإمضاء .....

الإمضاء .....

الإمضاء .....

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات : .....

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف : .....

جاري .....

بتاريخ .....

توقيع الكاتب المنوط بالسجل .....  
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم .....

الختم ذو التاريخ

رؤج في ..... سنة ٢٠

يعتمد سحب  
شيك  
إذن صرف

.....

.....

.....

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

بمبلغ ..... في ..... سنة ٢٠

توقيع الكاتب المنوط .....

(١) رقم المستند ( و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع.ح ") .....

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة .....

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط : .....

رقم .....

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط : .....

رقم .....

شيك

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط : .....

رقم .....

الشيكات

الحوالات

إمضاء الكاتب المنوط : .....

رقم .....

الشكايات

الحوالات

في ..... سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

شيك

إذن صرف

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
<b>بنود خاصة بأعمال البر</b>														
١٤	أعمال الجسات لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الإستشارى													
	في التربة العادية والمتماسكه إجهاد أقل من ٢٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup>	٤٥٠	م.ط	٣٠٠٠	١٥٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٦٠,٠٠٠	٧٠٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٠٢,٠٠٠,٠٠٠					المهندسين متواجدين -وسائل تأمين سلامة المرور متواجده -- المكاتب متواجده -لوحات المشروع متواجده -وسائل الامن لصناعي للاعمال متواجده -تم تسليم تقارير المشروع
١٥	أعمال نقل ماكينه الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعده إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق ( القاهرة الكبرى وضواحيها)	١٦٠,٠٠٠	عدد	٥	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠					تم تسليم وثائق التأمين -المعدات متواجده -الجهاز الفني للمقاول متواجد
٢٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامه لتفاديها وطبقا لتعليمات المهندس المشرف .	١٢٠	م <sup>٣</sup>	٢٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	٣١,٢٠٠,٠٠٠	٣١,٢٠٠,٠٠٠					-- تراجع السيارات بمعرفة إدارة المركبات - تراجع المحملات بمعرفة الإدارة
								١,٠٥٣,٢٠٠	١,٠٥٣,٢٠٠					

تحريراً في : / /

مدير الشؤون المالية والإدارية  
المحاسب / أحمد عبدالجواد

مدير عام المشروعات  
م / مشيره السيد عبدالله

مدير المشروعات بالقطاع  
م / مدوح سليمان

ممثل المالك  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
مدير المشروع / محمد الشراوي



مستخلص جاري رقم ( ٢ ) في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ٧ / ٣

عقد رقم : ( ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٣٦٥ ) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٢

الاستشاري العام  
المهندسون الاستشاريون العرب محرم - باخوم

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق اجراه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
<b>بنود خاصة بأعمال جزيره الوراق</b>															
٥٣	بالمتر المكعب توريد ونقل ودمك دقشوم لزوم تمهيد موقع العمل باستخدام المعدات البحرية وتسويتها لزوم تسهيل طريق حركة المعدات وتجهيز الطريق لزوم دخول المعدات .	٣م	٣٦٣	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	جاري	٧٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٧٢٦,٠٠٠,٠٠٠					
٥٤	أعمال الجسات لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الإستشاري.														
١-٥٤	في التربة العادية والمتماسكة إجهاد أقل من ٢٥٠ كجم/سم	م.ط	٤٩٥	٤٢٠	٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	جاري	١٢٨,٦٠٠,٠٠٠	١٢٨,٦٠٠,٠٠٠					
٥٥	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والاوناش اللازمة للتركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة وإعادة تجميعها بالموقع في حالة الاماكن الضيقة او استخدام اوناش بحمولات مختلفة لتنزيل الماكينة وملحقاتها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكازنات اللازمة	عدد	٥٥,٠٠٠	٢	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠					
٥٦	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الإستشارى و بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم / ٣م ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهوى العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق .	م.ط	٥,٦٠٠	٢٢٠٠	١٤٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠٧,٠٠٠	جاري	٧,٨٧٩,٢٠٠,٠٠٠	٧,٨٧٩,٢٠٠,٠٠٠					
٥٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الإستشارى و بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم / ٣م ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهوى العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق .	م.ط	٧,٩٥٠	٦٠٠	١٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٨,٠٠٠	جاري	١,٤٩٤,٦٠٠,٠٠٠	١,٤٩٤,٦٠٠,٠٠٠					
٥٩	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة (معدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية ) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بإجهاد يقل عن ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر و إزالة اي عوائق تتعرضة ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٦٦	٢٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	جاري	١٢,٢٠٠,٠٠٠	١٢,٢٠٠,٠٠٠					
٦١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبه للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تتعرضة ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١١٠	٢٣٠٠	١٦٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٤٧,٠٠٠	جاري	١٨١,١٧٠,٠٠٠	١٨١,١٧٠,٠٠٠					
٦٢	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة أو تربه زلطيه ماردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى أقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهوى السطح الطوي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية و كل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة نقل ٤٠ كم . - يتم احتساب علاوه اجنيه لكل كم زياده.	م.ط	١٧٦	١٠٠٠	٢٥٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٣,٠٠٠	جاري	٤٤,٥٢٨,٠٠٠	٤٤,٥٢٨,٠٠٠					
									١٠,٥٣٢,٢٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٥٣٢,٢٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	إجمالي الاعمال

مدير الشؤون المالية والإدارية  
المحاسب / أحمد عبد الجواد

مدير عام المشروعات  
م / مشيرد السيد عبدالله

مدير المشروعات بالقطاع  
م / ممدوح سليمان

ممثل المالك  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
مدير المشروع / محمد الشرقاوي



الاستشاري العام  
المهندسون الاستشاريون العرب محرم - باخوم  
مهندس المشروع  
م / احمد عبدالعزيز



المقاول  
الشركة المنفذة / السعداء جروب  
مهندس مكتب فني / مهندس الجوهري  
مدير المشروع : م / محمد الجوهري

تحريراً في : / /

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
<b>إستكمال اعمال خاصة جزيره الوراق</b>														
٦٣	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات طبقاً لإعتماد الإستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م <sup>٣</sup> واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم <sup>٢</sup>	٢,١٣٠	م <sup>٣</sup>	٨٠	٥٨,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٠٠	جارى	١٢٣,٥٤٠,٠٠				١٢٣,٥٤٠,٠٠	
٦٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية والمخدات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الإستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم <sup>٢</sup> والسعر لا يشمل حديد التسليح	٣,٠٥٠	م <sup>٣</sup>	١٧٠٠	١٣٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٤,٠٠	جارى	٤,١٢٩,٧٠٠,٠٠				٤,١٢٩,٧٠٠,٠٠	
٦٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم <sup>٣</sup> واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح - ارتفاع حتى ٦ متر - في حالة زيادة الإرتفاع عن ٦م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر - في حالة زيادة محتوى الأسمنت والإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانه ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم أسمنت سواء بالزيادة أو النقصان .	٣,٩٠٠	م <sup>٣</sup>	٨٥٠	٨٠٧,٠٠	٠,٠٠	٨٠٧,٠٠	جارى	٣,١٤٧,٣٠٠,٠٠				٣,١٤٧,٣٠٠,٠٠	
	علاوة ١٠٠ جنية للمتر لزيادة إرتفاع الأعمدة عن ٦ متر .	١٠٠	م <sup>٣</sup>	٨٥٠	٨٠٧,٠٠	٠,٠٠	٨٠٧,٠٠	جارى	٨٠٧,٠٠,٠٠				٨٠٧,٠٠,٠٠	
٦٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوا العمل فهو اكامل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٤٤,٥٠٠	طن	٢٨٠٠	٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٠,٠٠	جارى	٣٨,٢٧٠,٠٠٠,٠٠				٣٨,٢٧٠,٠٠٠,٠٠	
	علاوة ٥٠٠ جنية لاستخدام حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية ( Ductility ) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى	٥٠٠	طن	٢٨٠٠	٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٠,٠٠	جارى	٤٣٠,٠٠٠,٠٠				٤٣٠,٠٠٠,٠٠	
٧٤	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوا العمل فهو اكامل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول إعتداد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهوا العمل فهو اكامل والقياس هندسى طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٦٦	م <sup>٢</sup>	٩٥٠	٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	جارى	٦٢,٧٠٠,٠٠				٦٢,٧٠٠,٠٠	
<b>إجمالي الاعمال</b>									٤٦,٢٤٣,٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٢٤٣,٩٤٠,٠٠	٠,٠٠
<b>اجمال اعمال جزيرة الوراق</b>									٥٦,٧٧٦,٢٣٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٧٧٦,٢٣٨,٠٠	٠,٠٠

تحريراً في : / /

مدير الشؤون المالية والإدارية  
المحاسب / أحمد عبدالجواد

مدير عام المشروعات  
م / مشيره السيد عبدالله

مدير المشروعات بالقطاع  
م / ممدوح سليمان

ممثل المالك  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
مدير المشروع / محمد الشرقاوي

الاستشارى العام  
المهندسون الاستشاريون العرب محرم باخوم  
مهندس المشروع  
م / أحمد عبد العزيز



رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٧٨	بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ أعمال تطهير وتكريب المجرى المائي و الفنتةلا تشمل نقل ناتج التكريب للمقالب العمومية وتوفير المعدات البحرية (عوامة - صال - لنش و خلافة ) و المعدات الميكانيكية (حفارات -لوادر-سيارات- و خلافة) و الفنتة تشمل توفير وعمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال على اكمل وجه طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات الفنية للمشروع و تعليمات المهندس الإستشاري.	١١٠	م <sup>٣</sup>	٦٠٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٥٠,٠٠٠,٠٠					٥٥٠,٠٠٠,٠٠	
٨٠	بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد المجرى المائي و تشمل التجهيزات الخاصه لاعمال الشدة المائية السفلية (دمسه) و البند يشمل مما جميعه اعمال توريد ودق القيسونات المؤقتة وتكريب و لحام الكمر اعلى القيسونات وتوريد الرمال المثبته داخل القيسونات وعمل كل ما يلزم لانتهاء العمل طبقاً للرسومات التنفيذية و فك القيسونات والكمر و نقلها خارج المجرى المائي.	٢,٥٠٠	م <sup>٢</sup>	٤٤٠٠	٥٣١,٠٠	٠,٠٠	٥٣١,٠٠	١,٣٢٧,٥٠٠,٠٠					١,٣٢٧,٥٠٠,٠٠	
٨٢	أعمال الجسات بالمجرى المائي لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الإستشاري	١,٤٨٠	م.ط	٥٠٠	٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	٧١٠,٤٠٠,٠٠					٧١٠,٤٠٠,٠٠	
٨٣	بالعدد نقل داخل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل بالمجرى والبند يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة واعادة تجميعها بالموقع في حالة الاماكن الضيقة او استخدام اوناش بحمولات مختلفة لتنزيل الماكينة وملحقاتها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكازرات اللازمة	٥٥,٠٠٠	عدد	٢	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠					٥٥,٠٠٠,٠٠	
٨٤	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق مجرى قطر ٢٠٠ سم وحمل التشغيل طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الإستشاري بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم <sup>٣</sup> على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية ويشمل المعدات البحرية اللازمة لأعمال حفر الخوازيق وصبها (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهوض العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق .	١٤,٥٠٠	م.ط	٨١٠٠	٢١٣٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٣٥,٠٠	٣٠,٩٥٧,٥٠٠,٠٠					٣٠,٩٥٧,٥٠٠,٠٠	
	في حالة زيادة محتوى الأسمنت والإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زياده سعر بند الخرسانه ١٢٥ جنيهه / ٥٠ كجم أسمنت سواء بالزياده أو النقصان .													
٨٥	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجرى المائي حتى منسوب اسفل المخدة مع دهان القيسونات بمادة مقاومة للصدأ (زئك ريتش او ما يماثلها)	٦,٠٠٠	طن	١٨٠٠	٢٨٢,٠٠	٠,٠٠	٢٨٢,٠٠	١٦,٩٨٠,٠٠					١٦,٩٨٠,٠٠	
٩٣	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري بالمجرى حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتكريب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٤٦,٠٠٠	طن	١٥٥٠٠	١٧٨٢,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٢,٠٠	٨١,٩٧٢,٠٠					٨١,٩٧٢,٠٠	
	علاوة ٥٠٠ جنيهة لاستخدام حديد تسليح B500 DWR زيادة الممطولية ( Ductility ) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري	٥٠٠	طن	١٥٥٠٠	١٧٨٢,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٢,٠٠	٨٩١,٠٠٠,٠٠					٨٩١,٠٠٠,٠٠	
	إجمالي اعمال المجرى المائي							١٣٣,٤٤٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٣٣,٤٤٣,٤٠٠,٠٠	
	إجمالي اعمال المشروع							١٩١,٢٧٢,٨٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٩١,٢٧٢,٨٢٨,٠٠	

تحريراً في : / /

مدير الشؤون المالية والادارية  
المحاسب / أحمد عبدالجواد

مدير عام المشروعات  
م / مشيره السيد عبدالله

مدير المشروعات بالقطاع  
م / ممدوح سليمان

ممثل المالك  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
مدير المشروع / محمد الشرفاوي

الإستشاري العام  
المهندسون الاستشاريون العرب محرم باخوم  
مهندس المشروع  
م / أحمد عبد العزيز



البيد	نوع العمل	الفنه	الوحده	الكمية بالمتاعد	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الاجمالي	ملاحظات
١٥٩	أعمال الجسات لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الإستشارى فى التربة العادية والمتناسكة إجهاد أقل من ٢٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup>	٤٥٠	م.ط	٢٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	جارى	٦٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠٠	
١٦٠	أعمال نقل مائكنة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتفليذ الخوازيق ( القاهره الكبرى وضواحيها)	١٦٠٠٠٠	عدد	٣	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	١٦٠٠٠٠,٠٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠٠	
١٦٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ٤١٠٠ سم طبقاً للرسمات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الإستشارى وبحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم / سم <sup>٣</sup> على ان يتم إزالة رؤوس الخوازيق الطبا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهوه العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما ججميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسمات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق .	٤١٠٠	م.ط	٢٨٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	جارى	١٣١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣١٢٠٠٠,٠٠٠	
	فى حالة زيادة محتوى الأسمنت والإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم أسمنت سواء بالزيادة أو النقصان .	١٢٥	م.ط		٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	جارى	٤٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠	
١٦٣	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ٥٤٠٠ سم طبقاً للرسمات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الإستشارى وبحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم / سم <sup>٣</sup> على ان يتم إزالة رؤوس الخوازيق الطبا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهوه العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما ججميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسمات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق .	٥٤٠٠	م.ط	٢٥٠	٠,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	جارى	٦٢١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢١٠٠٠,٠٠٠	
	فى حالة زيادة محتوى الأسمنت والإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم أسمنت سواء بالزيادة أو النقصان .	١٢٥	م.ط		٠,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	جارى	١٤٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣٧٥,٠٠٠	
١٦٨	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة أو تربة زلظيه موددة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول إلى أقصى كثافة جافة و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة نقل ٤٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كم زياده .	١٦٠	م <sup>٣</sup>	٢٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	جارى	٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	
١٧١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عالية للأساسات والبلاطات الإنشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات طبقاً لإعتدال الإستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م <sup>٣</sup> وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم <sup>٢</sup>	٢١٠٠	م <sup>٣</sup>	٢٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	جارى	٨٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤٠٠,٠٠٠	
١٧٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية والمخدات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الإستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م <sup>٣</sup> وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم <sup>٢</sup> والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢٨٥٠	م <sup>٣</sup>	٢١٠٠	٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	جارى	٩٩٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٩٧٥٠,٠٠٠	
	فى حالة زيادة محتوى الأسمنت والإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم أسمنت سواء بالزيادة أو النقصان .	٢٥٠	م <sup>٣</sup>		٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	جارى	٨٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٥٠,٠٠٠	
١٧٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> وإجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> على ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم أو ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح - ارتفاع حتى ٦ متر - فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	٣٧٠٠	م <sup>٣</sup>	٢٢٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	٧٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠٠	
	فى حالة زيادة الارتفاع حتى ٧م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	٣٨٠٠	م <sup>٣</sup>		٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	٢٥٧٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٧٤٠٠,٠٠٠	
	فى حالة زيادة الارتفاع حتى ٨م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	٣٩٠٠	م <sup>٣</sup>		٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	١٦٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٤٠٠٠,٠٠٠	
	فى حالة زيادة الارتفاع حتى ٩م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	٤٠٠٠	م <sup>٣</sup>		٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	جارى	٩٠٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٢٠٠,٠٠٠	
	فى حالة زيادة الارتفاع حتى ١٠م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	٤١٠٠	م <sup>٣</sup>		٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	فى حالة زيادة محتوى الأسمنت والإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم أسمنت سواء بالزيادة أو النقصان .	١٢٥	م <sup>٣</sup>		٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	٦٩٥٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٥٢٠٠٠,٠٠٠	
١٨٠	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسمات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤٤٠٠٠	بالطن	٦٢٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨,٠٠٠	١٥٨,٠٠٠	جارى	٧٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٩٠٠٠,٠٠٠	
	علاوه ٥٠٠ جنيه لإستخدام حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية ( Ductility ) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى	٥٠٠			٠,٠٠٠	١٥٨,٠٠٠	١٥٨,٠٠٠	جارى	٤٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠٠,٠٠٠	
١٨٦	بالمتر المربع عمل طبقة عزله من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسمات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً والقوس هندسى طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٦٠	م <sup>٢</sup>	٧٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
اجمالي أعمال إنشاء وتطوير وتوسعة الطريق الدائرى عند تقاطع محور الحضارات ( القوس الخارجى )												
اجمالي كوبرى الوراق على النيل ( القوس الخارجى ) حتى محور تحيا مصر من كم ( ٢٠٠٠ ) حتى كم ( ٤٠٣٠٠ ) ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بالأمر المباشر												
اجمالي كوبرى الوراق على النيل ( القوس الخارجى ) حتى محور تحيا مصر من كم ( ٢٠٠٠ ) حتى كم ( ٤٠٣٠٠ ) مضافاً اليه أعمال إنشاء وتطوير وتوسعة الطريق الدائرى عند تقاطع محور الحضارات												
إجمالى مسبق صرفه												
إجمالى المستخلص الحالى												
تصرف بنسبه ٨٥% لحين الإنتهاء من مفاوضه الاسعار												
صافي المستحق صرفه في المستخلص الحالى ( فقط و قدره ثمان ملايين و خمس مائه و عشرون ألف و سبع مائه و ستة عشر جنيها و خمس و سبعون قرشاً مصري لا غير )												

ممثل المالك  
الهيئة العامة للطرق والكبارى  
مدير المشروع / ممدوح سليمان

مدير المشروعات بالقطاع  
م / ممدوح سليمان

مدير عام المشروعات  
م / مشيره السيد عبدالله

مدير الشؤون المالية والإدارية  
المحاسب / احمد عبدالجواد

الشركة المنفذة / السعداء جروب  
مهندس المشروع  
م / احمد عبد العزيز

المهندسون الإستشاريون العرب محرم باخوم  
مدير المشروع / م / مصطفى زينهم

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائرى و محاوره  
يتمتع ...  
م /

تحريراتى: / /