



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتك طية المستخلص رقم (٠٥) جاري لعملية تنفيذ أعمال كوبري أعلي طريق وادي
النظرون الدبلوماسيين من كم ٧١٧+٢٢٧ حتى كم ٧٨٨+٢٢٨.

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٩٤

تنفيذ / شركة رواد الهندسة الحديثة

وذلك من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٠٨/٢٥ م

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مدير المشروع

م / أحمد ابودقيقة

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
لواء أ.ح /
أحمد باسم حسني الكرداني



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع: - مشروع إنشاء كوبري مسار أعلي طريق وادي النطرون الدبلوماسيين من كم ٢٢٧+٧١٧

حتى كم ٢٢٨+٧٨٨ .

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٩٤

تنفيذ / شركة رواد الهندسة الحديثة

استشاري المشروع / مكتب سيسترا

بخصوص المستخلص رقم (٠٥) جارى

نتشرف بالإحاطة بوجود الاتي:

١- . المعمل والاجهزة المساحية متواجده .

٢. المهندسون متواجدون.

٣. المكاتب متواجدة.

٤. وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الاسترشادية متواجدة .

٥. المعدات متواجدة .

٦. وثيقة التأمين متواجدة.

٧. البرنامج الزمني متواجد.

٨. التقارير (اليومية . الاسبوعية . الشهرية) متواجدة.

٩. لوحات المشروع متواجدة .

١٠. السجلات وصور فوتوغرافيه+ فيديوهات.

١١. تواجد عدد (١) سيارة لتنسيقات المشروع مع مهندس الهيئة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة

لواء أ.ح /

أحمد باسم حسني الكرداني

مدير المشروع

م / أحمد ابودقيقة

م / أحمد الشاعر



السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة... وبعد ،،

بالإشارة العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٩٤) بين الهيئة وشركة رواد الهندسة الحديثة عن مشروع كوبري مسار القطار السريع وادى النطرون الدبلوماسيين عند الكم ٧٨٨+٢٢٨ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة/العاصمة الإدارية/العلمين/مرسى مطروح).

نرجو من سيادتكم التفضل بالموافقة على ارجاء توريد الشركة لبند محملات من مستخلص جارى ٤ الى مستخلص جارى ٦ الحين توريد باقي المحملات خلال شهر من تاريخ ٢٣/٨/٢٠٢٣ حيث انه تم توريد ٥٠٪ من المحملات.

مع وافر التحية ،،،،

التوقيع (٢٠٢٣/٨/٢٣)
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع (٢٠٢٣/٨/٢٣)
مهندس / محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

٢٠٢٣/٨/٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
بنود عامة : أعمال التكسير ونقل المخلفات													
٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة لزوم العوائق المعترضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠٠	١٥٦,٧٥	م٣	٣٦	.	٣٦	جاري	%٩٨	٥٥٣,١٤		٥٥٣,١٤	١.المعمل متواجد ٢.المهندسون متواجدون ٣.المكاتب متواجدة ٤.وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . ٥.المعدات متواجدة ٦.وثيقة التأمين متواجدة ٧.البرنامج الزمني متواجد ٨.التقارير (اليومية . الاسبوعية . الشهرية) متواجدة
٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية أو نيوجيرسي أو مباني طوب غير مسلح لزوم العوائق المعترضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠	٨٠,٧٥	م٣	٨٣	.	٨٣	جاري	%٩٨	٦٥٦٨,٢٠٥		٦٥٦٨,٢٠٥	٩.لوحات المشروع متواجدة ١٠.البثود المحملات تورد مع مستخلص رقم ٦ لمركز المعلومات طبقا للخطاب المرفق ١١.تواجد عدد (١) سيارة لتنسيقات المشروع مع مهندس الهيئة .
أعمال الكباري													
أ.أعمال الجسات والحفر والردم													
٢٢	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مع عمل دراسة وإفية للتربة ومراجعة وتأكيذ كافة المتطلبات اللازمة للتصميمات الخاصة بالأساسات بالمشروع وتحديد Q unconfined لكل طبقة والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل ماكينة الجسات واعتماد كافة التقارير من الجهات المعنية												
١-٢٢	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٠٠	٧٦٠	م.ط	١٩٠٠	.	١٩٠٠	جاري	%٩٨	١٤١٥١٢٠		١٤١٥١٢٠	
٢٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتشوينها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه ونزع مياة الرشح والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.												
١-٢٦	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٥٠٠٠	٧٦	م٣	٤٣٦٠	.	٤٣٦٠	جاري	%٩٨	٣٢٤٧٣٢,٨		٣٢٤٧٣٢,٨	
ج- أعمال الخوازيق والاختباراتها :-													
٣٢	بالطن توريد تركيب قاييسونات دائمة معدنية للخوازيق المعالج حراريا بأقطار وسماكات مختلفة واختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الإستشاري والفئة تشمل توريد ودهان مقاوم للصداء بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدأ علي أن يتم القياس من منسوب أسفل المخدة وطبقا لأصول الصناعة و للرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف.	٥٠	٣٠٤٠٠	طن	١٣,٣٣٥	.	١٣,٣٣٥	جاري	%٩٨	٣٩٧٢٧٦,٣٢		٣٩٧٢٧٦,٣٢	
٣٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الايقل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا فيوم والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونيت لسند جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول علي (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واتباع كل المواصفات المقيدة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالميا للوصول بالخازوق الى متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفئة لا تشمل صلب التسليح والقييسونات الدائمة والبند شامل نقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية وتشمل تكسير رؤوس الخوازيق واجراء اختبار تكامل لجسم الخازوق بطريقة الدق والصدى (Echo test) واعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخازوق) على ان تتم الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.												
١-٣٣	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢ و RQD اقل من ٢٠ %	٩٦٠٠	٥٧٠٠	م.ط	٦٣٠٨	٨٥٢	٧١٦٠	جاري	%٩٨	٣٩٩٩٥٧٦٠	٥٠٠٠	٣٩٩٤٥٧٦٠	
الإجمالي													
										٤٢١٤٤٩٨٧,٤٧	٥٠٠٠	٤٢٠٩٤٩٨٧,٤٧	

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها سيق صرفها للمقاول.
تحريرا في/...../..... المحاسب /.....
قرش جنيه
يدفع للمقاول مبلغ
ملاحظة الفئات :
على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الهيئة
م/أحمد الشاعر
مدير المشروع
م/أحمد ابو دقيقة
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :

الشركة المنفذة
م/حسام الجندى
SYSTRA
م/أحمد الكاشف
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :

المكتب الفني
م/محمود أحمد حسين
م/سلامة نجدي
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
لواء أ.ح.
٥٠٩٢٥

صفحة ٢ / ٣

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيته	استقطاع او حجز جنيته	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيته	ملاحظات
أعمال الكباري													
	اجمالي ما سبق									٤٢١٤٤٩٨٧,٤٧	٥٠٠٠٠	٤٢٠٩٤٩٨٧,٤٧	
٣٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل وبضعف الحمل التصميمي (٢٠٠ %) والفئة تشمل الالواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والبلوكات الخرسانية أو خلافة اعلي تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع الكارتات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا تماما طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف. البند غير شامل خازوق التجربة وغير شامل حديد التسليح												
١-٣٤	قطر ١٢٠ سم	١	٧٦٠٠٠٠	عدد	١	.	١	جاري	%٩٨	٧٤٤٨٠٠		٧٤٤٨٠٠	
٣٥	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي والفئة تشمل الالواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية أعلي تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع الكارتات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا تماما طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف.												
١-٣٥	قطر ١٢٠ سم	٣	٦١٧٥٠٠	عدد	.	١	١	جاري	%٩٨	٦٠٥١٥٠		٦٠٥١٥٠	
٣٧	بالعدد عمل اختبار SONIC CORING TEST على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا الاختبار كاملا من مواسير بكامل طول الخازوق بأقطار مختلفة واعداد التقارير طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .												
١-٣٧	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير مجلفنة	٣٨	١٠٠٧٠٠	عدد	١٦	٥	٢١	جاري	%٩٨	٢٠٧٢٤٠٦		٢٠٧٢٤٠٦	
أعمال الخرسانات													
٣٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات ويدات الكمر سابق الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ولا يقل محتوى الأسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٢٢٥٠	١٥٢٠	م ^٣	١٩٦	٤٢	٢٣٨	جاري	%٩٨	٣٥٤٥٢٤,٨	.	٣٥٤٥٢٤,٨	
٣٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازاداة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على سطح امليس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتيبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجه حدود المواصفات القياسيه المصريه والكود المصري) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٥٠٠	٢٨٥٠	م ^٣	٤١٤٧	.	٤١٤٧	جاري	%٩٨	١١٥٨٢٥٧١	٣٠٠,٠٠٠	١١٢٨٢٥٧١	بند رقم (٣٩) يتم مراعاة حجز مبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ لحين استكمال الملاحظات ونهوا اجراءات التفاوض بملاحظاته
١-٣٩	علاوة صب خرسانة كتلية larg pour باستخدام أسمنت CEMIII	٩٥٠٠	٤٧٥٠	م ^٣	٤١٤٧	.	٤١٤٧	جاري	%٩٨	١٩٣٠٤٢٨,٥	.	١٩٣٠٤٢٨,٥	
الإجمالي													
										٥٩٤٣٤٨٦٧,٧٧	٣٥٠٠٠٠	٥٩٠٨٤٨٦٧,٧٧	

يعتمد،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر (البحيره - كفر الشيخ)

لواء أ.ح.

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها سيق صرفها للمقاول.
تحريرا في/...../..... المحاسب /.....
قرش جنيته
يدفع للمقاول مبلغ على الحساب / نهائيا
ملاحظة الفئات : غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الهيئة
م/أحمد الشاعر
مدير المشروع
م/أحمد أبو دقيقة

التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
م/أحمد الكاشف
م/حسام الجندي

التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/سلامه نجدي
المكتب الفني
م/محمود أحمد حسين

التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :

صفحة ٣ / ٣

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفئة الجنية	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنية	ملاحظات
أعمال الكباري												
اجمالي ما سبق												
٤٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شامله التاج ولزوم الاكتاف بالبر باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهوه العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.								٥٩٤٣٤٨٦٧,٧٧	٣٥٠٠٠٠	٥٩٠٨٤٨٦٧,٧٧	
١-٤٠	ارتفاع حتى ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	٥٢٠	٣٥١٥	م ^٣	٨٧	٨٧	جاري	%٩٨	٢٩٩٦٨٨,٩	.	٢٩٩٦٨٨,٩	
٤٠-ب	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	٣٩٩٠	٣٧٠٥	م ^٣	٦٥٤	٦٨٩	جاري	%٩٨	٢٥٠١٦٩٠,١	.	٢٥٠١٦٩٠,١	
٤٠-ج	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	١١١٠	٣٨٩٥	م ^٣	٣٠٦	١٧٤	جاري	%٩٨	١٨٣٢٢٠٨	.	١٨٣٢٢٠٨	
٤٠-د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	٥٠٠	٤٠٨٥	م ^٣	١٨٤	٢٧٨	جاري	%٩٨	١١١٢٩١٧,٤	.	١١١٢٩١٧,٤	
الحديد بجميع أنواعه												
٤٥	بباطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العاليه للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٥٠٠	٢٥١٧٥	طن	١٦٤٥	١٧٩٠,٠٠	جاري	%١٠٠	٤٥٠٦٣٢٥٠		٤٥٠٦٣٢٥٠	
اعمال العزل												
٥٠	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من الببوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوه العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهوه العمل نهوا كاملا والقياس هندسى وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٦٠٠	٥٧	م ^٢	٢٥٢٩	٢٥٢٩,٠٠	جاري	%٩٨	١٤١٢٦٩,٩٤		١٤١٢٦٩,٩٤	
ثانيا التشوينات												
	بباطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العاليه للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		٢٥١٧٥	طن	٢٠٦	٢٠٤	جاري	%٥٠	٢٥٦٧٨٥٠		٢٥٦٧٨٥٠	
إجمالي الأعمال منذ بدء العمل												
اجمالي الاعمال بنسبة ٨٥ % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة												
اجمالي ما تم صرفه بالمستخلص السابق بنسبة ٨٥ %												
القيمة الحالية للمستخلص بنسبة ٨٥ % (جاري ٥)												
فقط وقدره : تسعة ملايين وثلاث وستون ألفاً وسبعمائة وخمسة جنيهاً لاغير												

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
لواء أ.ح/

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها قرض جنية
تحريرا في/...../..... المحاسب /.....
يدفع للمقاول مبلغ قرض جنية
ملاحظة الفئات : على الحساب / نهائيا
و اعتمدت من غير الواردة بصك الشروط

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الهيئة
م/ أحمد الشاعر
مدير المشروع
م/ أحمد ابو دقيقة
التوقيع :
التوقيع :

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
م/ أحمد الكاشف
م/ حسام الجندى
التوقيع :
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ سلامة نجدي
م/ محمود أحمد حسين
التوقيع :
التوقيع :