



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٠) جارى عملية تنفيذ اعمال كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع مسار خط القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح - الفيوم) مع محور الضبعة عند كم ١٦٩,٠٥٠ (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/٩/١٧


عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) حصر اعمال
عدد (١) كشف مهندسين
عدد (١) كشف معدات
خطاب محملات



يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طيخ



عن عملية : انشاء كوبري تقاطع محور الضبعة مع مسار القطار السريع عند كم (١٦٩+٠٥٠)
خلال المدة من : بدء العمل حتى : ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (١٠) جاري
مع / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

وزارة : النقل والمواصلات
إدارة : مشروعات الكباري - العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٩١) بتاريخ : ٢٠٢٢/٠٦/٢٣
مصلحة : الهيئه العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الأولى

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
أولاً :- أعمال الكباري												
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه	١٧٠٠	٣٧٥	م.ط	٤٤٥	٠,٠٠	٤٤٥,٠٠	جاري	١٦٦٨٧٥	.	١٦٦٨٧٥	البرنامج الزمني موجود
٥	تكسير وإزالة أسفلت وطبقات اساس بأى سمك	١٠٦٠٠	٦٥	م	١٤٧١	٠,٠٠	١٤٧١,٠٠	جاري	٩٥٦١٥	.	٩٥٦١٥	المهندسين متواجدين
٧	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٤	١٤٨٠٠٠	عدد	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢٩٦٠٠٠	.	٢٩٦٠٠٠	مكتب الاشراف متواجد
٩	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٣٨٥٠	٤٤٠٠	م.ط	١٨١٦	٠,٠٠	١٨١٦,٠٠	جاري	٧٩٩٠٤٠٠	.	٧٩٩٠٤٠٠	المراقبون متواجدين
١٠	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم	٢٣٠٠	٦٤٠٠	م.ط	١١٢٧	٠,٠٠	١١٢٧,٠٠	جاري	٧٢١٢٨٠٠	.	٧٢١٢٨٠٠	عدد(٢) لوحة المشروع متواجدة
١٦	حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	٢٠٠	٩٠	م	٧٩	٠,٠٠	٧٩,٠٠	جاري	٧١١٠	.	٧١١٠	تأمين وسلامة المرور يوميا متواجدة
١٧	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	٨٨٦٠	٩٠	م	٤٣٤٤	٠,٠٠	٤٣٤٤,٠٠	جاري	٣٩٠٩٦٠	.	٣٩٠٩٦٠	تعليمات الامن الصناعي يوميا متواجدة
١٩	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	٤٠٠	١٦٧٥	م	١٢١	٠,٠٠	١٢١,٠٠	جاري	٢٠٢٦٧٥	.	٢٠٢٦٧٥	تقرير (مبدئي - نصف شهري - شهري) متواجد
٢١	خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية	٧٥٠٠	٢٤٠٠	م	٣٤٦٩	٠,٠٠	٣٤٦٩,٠٠	جاري	٨٣٢٥٦٠٠	.	٨٣٢٥٦٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
٢١-أ	علاوة زيادة الاجهاد من ٣٠٠ كجم/سم ^٢ الي ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٧٢٠٠	١٣٠	م	٣٣٧٣	٠,٠٠	٣٣٧٣,٠٠	جاري	٤٣٨٤٩٠	.	٤٣٨٤٩٠	السيارات متواجدة وتراجع بمعرفة الادارة المختصة
٢٢	خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات	١٦٠٠	٣٠٧٠	م	٣١٤	٢٠٢,٠٠	٥١٦,٠٠	جاري	١٤٩٦١٢٠	٨٨٠٠٠	١٥٨٤١٢٠	استقطاع لحين معالجة السطح الخارجي للخرسانة وعمل الاختبارات
٢٢-أ	ارتفاع حتي ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطار او البلاطة	١٠٠	١٠٠	م	١٧٢	٢٠٢,٠٠	٣٧٤,٠٠	جاري	٣٧٤٠٠	.	٣٧٤٠٠	
٢٣	خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق أعمدة الكوبري	١٩٧٠	٣٢٠٠	م	٧٦٦	٠,٠٠	٧٦٦,٠٠	جاري	٢٤٥١٢٠٠	.	٢٤٥١٢٠٠	
٢٣-أ	ارتفاع حتي ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطار	١٠٠	١٠٠	م	٤١٢	٠,٠٠	٤١٢,٠٠	جاري	٤١٢٠٠	.	٤١٢٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبساته	١٧٥٠٠	٣٣٠٠	م	٩٦٢	٥٩٨,٠٠	١٥٦٠,٠٠	جاري	٤٨٣٠٥٤٠	٣١٧٤٦٠	٥١٤٨٠٠٠	استقطاع لحين معالجة الخرسانة وعمل الاختبارات
٢٥-أ	ارتفاع حتي ٦ متر من منسوب الارض الطبيعية حتي اسفل البلاطة	٦٠٠٠	٢٧٥٠٠	طن	٢١٥٨	٦٠٠,٠٠	٢٧٥٨,٠٠	جاري	٧٥٥٩٥٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٧٥٨٤٥٠٠٠	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
٢٧-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	٨٢٠٠	٥٢	م	١٠٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جاري	٥٢٠٠٠	.	٥٢٠٠٠	
٢٩	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	٦٠	٤٦٠٠٠	بالمعد	١٥	٩,٠٠	٢٤,٠٠	جاري	١١٠٤٠٠٠	.	١١٠٤٠٠٠	
٣٩-أ	بالمعد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين	٥٤	١٦٨٠٠٠	بالمعد	١١	١٠,٠٠	٢١,٠٠	جاري	٣١٩٢٠٠٠	٣٣٦٠٠٠	٣٥٢٨٠٠٠	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
٣٩-ب	بالمعد توريد وتركيب ركائزحمولة ٥٥٠ طن بجوابط C2	٦	٥٠٠٠٠	مقطوعة	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	١٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠	
٤١	توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات لكل تحويلة منفردة											
ثانياً أعمال الطرق												
٤٧-أ	توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	٩٠٠٠	٣٣٦	م	٨٢٤٢	٠,٠٠	٨٢٤٢,٠٠	جاري	٢٧٦٩٣١٢	.	٢٧٦٩٣١٢	
٤٨	توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	٤٢٠٠٠	٢٧,٥	م	٣٢٩٧٦	٠,٠٠	٣٢٩٧٦,٠٠	جاري	٩٠٦٨٤٠	.	٩٠٦٨٤٠	
٤٩	توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير RC3000	٦٥٠٠٠	٩,٢	م	٧٢٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	جاري	٦٦٢٤٠	.	٦٦٢٤٠	
٥٠	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٧ سم	٣٨٠٠٠	١٥٨	م	٢٥٧٧٦	٠,٠٠	٢٥٧٧٦,٠٠	جاري	٤٠٧٢٦٠٨	.	٤٠٧٢٦٠٨	
٥١	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٦ سم	٢٦٥٠٠	١٤٦	م	٧٢٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	جاري	١٠٥١٢٠٠	.	١٠٥١٢٠٠	
٥٢	توريد وفرش طبقة سطحية خرسانة اسفلتية سمك ٥ سم	٥٠٠٠٠	١٤٠	م	٧٢٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	جاري	١٠٠٨٠٠٠	.	١٠٠٨٠٠٠	
تشويبات												
٢٧-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	٢٧٥٠٠	بالبطن	١٤٧٠	٢٢٠,٠٠-	١٢٥٠,٠٠	جاري	جاري	٣٤٣٧٥٠٠٠	١٣٧٥٠٠٠٠	٢٠٦٢٥٠٠٠	استقطاع لحين التركيب
٣٩-أ	بالمعد توريد وتركيب ركائزحمولة ٣٤٠ طن بجوابط C2	٤٦٠٠٠	عدد	١٠	٩,٠٠-	١,٠٠	جاري	جاري	٤٦٠٠٠	١٨٤٠٠	٢٧٦٠٠	استقطاع لحين التركيب
٣٩-ب	بالمعد توريد وتركيب ركائزحمولة ٥٥٠ طن بجوابط C2	١٦٨٠٠٠	عدد	٤	٤,٠٠-	٠,٠٠	جاري	جاري	.	.	.	
الإجمالي فقط وقدره مائة اربعة واربعون مليوناً وخمسمائة اثنان وخمسون الفا وسبعمائة خمسة وثمانون جنيهاً فقط لاغير (....)												
									١٤٤٥٥٢٧٨٥,٠٠			
									١٢٧٧٦٤٦٤٥,٠٠	السابق		
									١٦٧٨٨١٤٠,٠٠	الصافي		

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
التوقيع:-

مدير عام المال والاداري
التوقيع:-

المحاسب
التوقيع:-

مدير عام المشروعات
التوقيع:-

مدير المشروع
التوقيع:-

مدير التنفيذ
التوقيع:-



أقر بصحة ذلك
التوقيع:-

رقم ومقدار التصديق :

.....

بيان المنصروف من المقتولة		قيمة	
	قرش	جنية	
بيان الاعمال التي تمت الان	١٨٠٠٠	١٦٦٠٠	
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابقة صرفه	١٤٧٢	١٤٧٢	
مستحق صرفه	١٦٧٨	١٨١٤	
الاستقطاعات	قرش	جنية	
رسم دمغة اصلي			
رسم دمغة اضافي			
امانات			
ايرادات			
	0		
صافي المبلغ المستحق			

تحريرات في	سنة	٢٠٠	رئيس المصلحة	علامة
اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات				امضاء :
اقرار بان ربط البند المخصص يسمح بالصرف				امضاء :
بان المبالغ مطعى بالامانة بتاريخ				امضاء :

تَقْدِيمُ فِي سَجَل رَقْم ٥٥ ((ع . ح)) بِرَقْم
تَحْرِيرِي فِي سَنَةِ ٢٠٠

الْكَاتِبُ الْمَنُوطُ

الْحَقْمُ ذُو التَّارِيخِ

علاقات الكتاب المنوطين

بمبلغ

تصديقاً في سنة ٢٠٠٠

1- شطب

شاید،

-2- محب

اذن صرف

شك

3- تَقَدَّ في سَجَل _____ تَحْتَ رَقْم

انن صرف

4- وادرج في كشف الحوالات رقم.....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم وافر باني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) ((واني تسملت المستحق لي بالكامل وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠٠
المقابل :

* إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا الإقرار

[illegible]