



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة و كفر الشيخ

مستخلص "جاري" رقم (٢)

رقم العقد: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٧٩)

مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي - انشاء حارة الخدمة قطاع ادكو من نفق مياح جتي نقطة ادكو بطول ٢,٦ كم
شركة (الصفا للمقاولات)

حتى تاريخ ١١/٩/٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالمقايضة	الفئة طبقا للعقد جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت الى الان	جملة فئة الأعمال التي تمت الى الان جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
١	اعمال جسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري في التربة العادية والتماسكة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم / سم ^٢	٧٠	٤٥٠,٠٠	م.ط	٥٣,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٠٠	٢٣٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٥٠,٠٠	مدير المشروع وفريق العمل متواجدون
٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٠٠٠,٠٠	٦,٠٠	م ^٢	٣٨٢٥٠,٠٠	٨١٩٣,٠٠	٤٦٤٤٣,٠٠	٢٧٨٦٥٨,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٦٥٨,٠٠	البرنامج الزمني والتقارير الاسبوعية و الشهرية متواجدة
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة التماسكة عدا التربة الصخرية باستخدام البلدوزر وتسوية السطح بالالت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات	١٥٠٠٠	٢٦,٠٠	م ^٣	٩٣٥٣٥,٠٠	٢١٣٢٨,٠٠	١١٤٨٦٣,٠٠	٢٩٨٦٤٣٨,٠٠	٠,٠٠	٢٩٨٦٤٣٨,٠٠	فني تأمين سلامة المرور متواجد
٤	بالمتر المكعب توريد طبقات ردم من احجار صخرية مقاس ١٥ الي ٣٠ سم لا تزيد فيها نسبة المواد الناعمة عن ٥% مطابقة للمواصفات	٨١٥٠٠	٥٠٠,٠٠	م ^٣	٥١٦٩٠,٠٠	١٥٠٤٦,٠٠	٦٦٧٣٦,٠٠	٣٣٣٦٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣٦٨٠٠٠,٠٠	سيارة نقل العينات متواجدة
٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقة من الفلتر من خليط من سن ١ و سن ٢ و سن ٣ اعلي طبقة الردم الصخري طبقا للرسومات والبند يشمل رسوم الكارته والموازين وخلافه والسعري يشمل جميع انواع الهالك حيث القياس هندسي للبند	١٥٠٠٠	٥٨٥,٠٠	م ^٣	٤٥٥٠,٠٠	٥٢٦٠,٠٠	٩٨١٠,٠٠	٥٧٣٨٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٣٨٨٥٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستائل مستورد التداخل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعات والرسومات التفصيلية المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق	٥٩٧٣٨,٧٥	٨٠,٠٠	م ^٢	١٧٥٦٠,٠٠	٢١١٠٥,٠٠	٣٨٦٦٥,٠٠	٣٠٩٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٣٢٠٠,٠٠	المعمل ومهندس المعمل متواجد
٧	بالمتر المكعب توريد ورم برمال نظيفة موزدة من خارج الموقع وخاليه من الكتل على طبقتين بسمك ١٠ سم اسفل واعلي شرائح الجيوتوكستيل	٥٠٠٠	٤٠٢,٠٠	م ^٣	٣٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٢٠١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٠٠٠,٠٠	الحد الادني من المعدات متواجد
٨	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحه للردم من المحاجر المعتمده والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف	٨٠٠٠	٣٩٩,٢٠	م ^٣	٦٨٠٠,٠٠	١٩٨١٩,٠٠	٢٦٦١٩,٠٠	١٠٦٢٦٣٠٤,٨٠	٠,٠٠	١٠٦٢٦٣٠٤,٨٠	يراعي تطبيق نصوص العقد
٩	المتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصليه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامه والخاصه بالمشروع	١٧٥٠٠	٤٦٦,٠٠	م ^٣	٠,٠٠	٢٣٤٠,٠٠	٢٣٤٠,٠٠	١٠٩٠٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٠٤٤٠,٠٠	يراعي خصم مبلغ وقدره (٥٨٧٠٠,٠٥) جنبها نظير اجراء تجارب معملية بمعمل المنطقة
١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعات والرسومات التفصيلية المعتمده	٤٠٠٠	٦٥,٠٠	م ^٢	٠,٠٠	٥٨٥٢,٠٠	٥٨٥٢,٠٠	٣٨٠٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٣٨٠,٠٠	
الإجمالي											
الإجمالي بعد نسبة صرف ٩٥% لحين نهي التفاوض											
في حالة المرور علي محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف الاسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم كارته والموازين طبقا ل لائحة الشركة الوطنية كالتالي :											
كارتات خاصة بالبند رقم (٥) والخاص باعمال توريد خليط سن ١، سن ٢، سن ٣											
كارتات خاصة بالبند رقم (٨) والخاص باعمال توريد ونقل اترية											
كارتات خاصة بالبند رقم (٩) والخاص باعمال توريد وفرش طبقة أساس											
اجمالي المستخلص											
اجمالي المستخلص شامل الكارتات											
اجمالي ما سبق صرفه											
اجمالي المستحق											
٢٠١٠٠٣٤١,٧٦											
٣٦٩٢٠٥٢,٠٠٠											
عشرون مليون ومائة الف وثلاثمائة واحد واربعون جنيه وستة وسبعون قرشا											

ممثل الشركة المنفذة

مهندس العملية

مدير إدارة المشروعات بالمنطقة

يعتمد :

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

مهندس /



مدير إدارة المشروعات بالمنطقة

م. الدائمة بكت
من المنطقة
١٢ محمد نصار

٩/١٧
٥/٢٢

م. الدائمة بكت
من المنطقة
١٢ محمد نصار