




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٢) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر تنفيذ شركة / شركة كونكورد للتشييد والرصف
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٩/٨

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
خطاب محملات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طبيخ

مستعجل



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الي العقد (رقم العقد ١٣٦١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٧)

تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع
الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ/ شركة كونكورد للتشييد و الرصف

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل (٥) سيارة ملاكى سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل
سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع المنصوص عليها بكراسه الشروط ولا يشمل
عمالة او محملات اخري مستخلص رقم (١٢) جارى

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٩/٨

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طبيخ





مستخلص رقم (۱۲) جاری

وزارة النقل

عملية :- تنفيذ كوبري مسار اكتوبر ٣ من كم ١٥٧ حتى كم ٦٠٠ + ١٦٠ بطول ٣,٦ كم ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع (السفحة - العلمين)

لهيئة العامة للطرق والكباري

لعقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٦١

نفيز: كونكورڊ للتشييد و الرصف

شاملة المدة من ٢٠٢٤/٠٦/١ الى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

٢٠٢٤/١١/١٧

٢٠٢٤/١١/١٧

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولاً: أعمال البنية التحتية												
ثانياً - الأعمال بالأسعار المنخفضة بعد المفاوضة												
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠			١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
١-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠			٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبرى على طبقات بسبك ٢٥ سم	م.ط	٥٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٤٦٢٧,٠٠	٤٦٢٧,٠٠	٤٦٢٧,٠٠	جاري	٢٣١٣٥٠,٠٠			٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة	م.ط	٥١,٠٠	١٩٩٣٣,٧٩	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	جاري	٥١١٢٢٤,٠٠			٤-مكتب الموقع متواجد
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قيل تنفيذ الاعمال	م.ط	١٠١,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٣٠٣٠٠٠,٠٠			٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشوينها داخل الموقع	م.ط	٨١,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٢٧٥٤٨,٠٠	٢٧٥٤٨,٠٠	٢٧٥٤٨,٠٠	جاري	٢٣١٩٣٥٤,٠٠			٦-لوحات المشروع متواجدة
٩-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨١,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٢٧٥٤٨,٠٠	٢٧٥٤٨,٠٠	٢٧٥٤٨,٠٠	جاري	٢٣١٩٣٥٤,٠٠			٧-البرنامج الزمني متواجد
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة أحلال سن ورمل	م.ط	١٥٨,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	جاري	٥٣٤٠٤٠,٠٠			٨-الأمن الصناعي موجود
١١	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكاراتات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥٠٥٥٧,٠٠	٠,٥٠	٠,٥٠	٠,٥٠	٠,٥٠	جاري	٧٥٥٧٨٥١,٠٠			٩-التقرير المبني موجود
١٢	بالعدد نقل داخلي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥٠٧٦٢,٠٠	٠,٥٠	٠,٥٠	٠,٥٠	٠,٥٠	جاري	٢٥٧٨١,٠٠			١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة
١٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.	م.ط	٦٥١,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٢٧٣٢٧,٠٠	٢٧٣٢٧,٠٠	٢٧٣٢٧,٠٠	جاري	١٨٢٨٩١٩٤٠,٠٠			١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١-١٣	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٦٥١,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٢٧٣٢٧,٠٠	٢٧٣٢٧,٠٠	٢٧٣٢٧,٠٠	جاري	١٨٢٨٩١٩٤٠,٠٠			
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠ % من الحمل التصميمي	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠,٨٠	٠,٣٠	٠,١٠	٠,٤٠	جاري	٢٦٠٩٦٥٦,٠٠			
١-١٤	قطر ١٢٠ سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠,٨٠	٠,٣٠	٠,١٠	٠,٤٠	جاري	٢٦٠٩٦٥٦,٠٠			
١٧	بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " علي طول الخازوق بنسبة ١٠ % من إجمالي عدد الخوازيق ...	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٣٠,٠٠	٧٢,٠٠	٠,١٠	٧٣,٠٠	جاري	٤٧٣٨٧٩٥,٠٠			
١-١٧	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .	م.ط	١٩٢٤,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٣٤٤٥,٠٠	٢٢٠,٠٠	٣٦٦٥,٠٠	جاري	٧٠٥١٤٦٠,٠٠			
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ و لا يقل محتوي الاسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣	م.ط	٣٤٦٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٢١٣٦١,٠٠	٥٩٢,٠٠	٢١٩٥٣,٠٠	جاري	٧٥٩٥٧٣٨٠,٠٠			
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانة رتيبة لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢	م.ط	٣٤٦٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٢١٣٦١,٠٠	٥٩٢,٠٠	٢١٩٥٣,٠٠	جاري	٧٥٩٥٧٣٨٠,٠٠			
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ صب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة و التجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٢٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادى											
٢٠ - ج	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ضهر المخذة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج	م.ط	٤٥٦٩,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٥,٠٠	٢١٥,٠٠	جاري	٩٨٢٣٣٥,٠٠			
٢٠ - د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ضهر المخذة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج	م.ط	٤٧٧١,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٢٣٤١,٠٠	١٣٥,٠٠	٢٤٧٦,٠٠	جاري	١١٨١٢٩٩٦,٠٠			
٢٠ - هـ	ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب ضهر المخذة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج	م.ط	٤٩٧٣,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٥٠٩٢,٠٠	٢٧٨,٠٠	٥٣٧٠,٠٠	جاري	٢٦٧٠٥٠١٠,٠٠			

٢٠٢٤/١١/١٧

٢٠٢٤/١١/١٧

لجنة العامة للطرق والكبارى

استشاري العام للمشروع Systra

مقاول (كونكورڈ)

مدير المكتب الفني م/ احمد سعيد

/ لويس سوسه

مدير المشروع م/محمد صابر

دير أعمال القطار السريع
م/اسماء على

مدير المشروع
م/راشد شحاتة ابراهيم

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
/نصر محمد نصر طيخ

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

١/ مصطفى عبد الجواد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سبعة صفر في المائة

تحريراً في / / ٢٠٢٣ / المحاسب /

قرش جنيه علم الحساب

يُدفع المقابل مبلغ نهائياً

..... : الفئات

عَمَد

من الحوائج


رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢٣	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر	م.ط	٦٥١٧,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٧,٥٠	١٧,٥٠	جاري	١١٤٠٤٧,٥٠		١١٤٠٤٧,٥٠	
٢٣-ب	ارتفاع أعلي من ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية											
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ .	م.ط	٩٥٣٤,٠٠	١٣٣٧٥,٠٠	١١٦,٠٠	٤٧٨,٠٠	١٦٣٨,٠٠	جاري	١٥٦١٦٦٩٢,٠٠	٣٩٠٤١٧٣,٠٠	١١٧١٢٥١٩,٠٠	حجز ٢٥% من إجمالي الكمية
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م.ط	٥٨٢٥,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	جاري	١٧٠٠٩٠٠,٠٠		١٧٠٠٩٠٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم /م ^٣	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٢٧٩,٢٩	٨٣٣٥,٠٠	٢٧٦,٠٠	٨٦١١,٠٠	جاري	٣٨٢٦٩٠٠٦٢,٠٠		٣٨٢٦٩٠٠٦٢,٠٠	
٢٦	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR..	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٢٩,٠٠	٠٤,٠٠	٣٣,٠٠	جاري	٤١٠١٦٦٩,٠٠		٤١٠١٦٦٩,٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm..... الخ .	طن	٦٤,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٤٥٣٤,٠٠	٩٣٦,٠٠	١٥٤٧٠,٠٠	جاري	٩٩٠٠٨٠,٠٠		٩٩٠٠٨٠,٠٠	
٣٧	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات واشترائط الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترفع الكتلولوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها ومقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٥,٧٥	٠٣,٧٥	٠٩,٥٠	جاري	٨٥٥٠٠٠٠,٠٠		٨٥٥٠٠٠٠,٠٠	
٣٧-ب	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٥,٧٥	٠٤,٦٠	٠٩,٥٠	جاري	٨٥٥٠٠٠٠,٠٠		٨٥٥٠٠٠٠,٠٠	
٣٧-ب	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٥,٧٥	٠٥,٠٥	١٠,٨٠	جاري	٩٧٢٠٠٠٠,٠٠		٩٧٢٠٠٠٠,٠٠	
٣٧-ب	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٥,٧٥	٠٥,٠٥	١٠,٨٠	جاري	٩٧٢٠٠٠٠,٠٠		٩٧٢٠٠٠٠,٠٠	
٣٧-ج	Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٥,٧٥	٠٥,٠٥	١٠,٨٠	جاري	٩٧٢٠٠٠٠,٠٠		٩٧٢٠٠٠٠,٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة												
السابق												
الباقى												

المقاول (كونكورد)	الإستشاري العام للمشروع Systra	الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المكتب الفني م/ أحمد سعيد	م/ اميرة حسن	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول
مدير المشروع م/ محمد صابر	م/ لويس سوسيه	تحريراً في / / ٢٠٢٣ المحاسب /
	م/ باهر ميخائيل	قرش جنيه على الحساب
		يدفع المقاول مبلغ نهائياً
		ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعطمت من
		مدير المصلحة
		يتمتع ...

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / نصير محمد نصر طيخ



مدير عام الشؤون المالية والإدارية / مصطفى عبد الجواد



مدير أعمال القطر السريع م/ اسماء علي

مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد

م/ اميرة حسن
م/ لويس سوسيه
م/ باهر ميخائيل
م/ جهاد محمد سعد

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الغنة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق إجزائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً: أعمال الكباري											
ثانياً: الأعمال بالأسفلت											
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٤٤٢٧٥٠,٠٠	٤٤٢٧٥٠,٠٠	١- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
١-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٤٤٢٧٥٠,٠٠	٤٤٢٧٥٠,٠٠	٢- مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبرى على طبقات بسبك ٢٥ سم	م.ط	٥٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٤٦٢٧,٠٠	٤٦٢٧,٠٠	٤٦٢٧,٠٠	٤٦٢٧,٠٠	٢٣١٣٥٠,٠٠	٢٣١٣٥٠,٠٠	٣- التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة	م.ط	٥١,٠٠	١٩٩٣٣,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	٥١١٢٢٤,٠٠	٥١١٢٢٤,٠٠	٤- مكتب الموقع متواجد
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قليل تنفيذ الاعمال	م.ط	١٠١,٠٠	٥٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٣٠٠٠,٠٠	٣٠٣٠٠٠,٠٠	٥- الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمعق المطلوب و تشويها داخل الموقع	م.ط	٨١,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٢٧٥٤٨,٠٠	٢٧٥٤٨,٠٠	٢٧٥٤٨,٠٠	٢٧٥٤٨,٠٠	٢٣١٩٣٥٤,٠٠	٢٣١٩٣٥٤,٠٠	٦- لوحات المشروع متواجدة
١-٩	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨١,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٢٧٥٤٨,٠٠	٢٧٥٤٨,٠٠	٢٧٥٤٨,٠٠	٢٧٥٤٨,٠٠	٢٣١٩٣٥٤,٠٠	٢٣١٩٣٥٤,٠٠	٧- البرنامج الزمني متواجد
١٠	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة أحلال سن ورمل	م.ط	١٥٨,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	٥٣٤٠٤٠,٠٠	٥٣٤٠٤٠,٠٠	٨- الأمن الصناعي موجود
١١	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكترات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥٠٥٥٧,٠٠	٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٥٢٧٨٥,٠٠	٧٥٢٧٨٥,٠٠	٩- التقرير المبني موجود
١٢	بالعدد نقل داخلي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للتركيب بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥٠٧٦٢,٠٠	٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٣٨١٠,٠٠	٢٥٣٨١٠,٠٠	١٠- وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة
١٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.	م.ط	٦٥١,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٢٧٣٢٧,٠٠	٢٧٣٢٧,٠٠	٢٧٣٢٧,٠٠	٢٧٣٢٧,٠٠	١٨٢٨٩١٩٤٠,٠٠	١٨٢٨٩١٩٤٠,٠٠	١١- وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١-١٣	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٦٥١,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٢٧٣٢٧,٠٠	٢٧٣٢٧,٠٠	٢٧٣٢٧,٠٠	٢٧٣٢٧,٠٠	١٨٢٨٩١٩٤٠,٠٠	١٨٢٨٩١٩٤٠,٠٠	
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠% من الحمل التصميمي	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٨,٠٠	٠٣,٠٠	٠١,٠٠	٠٤,٠٠	٠٤,٠٠	٢٦٠٩٦٥٦,٠٠	٢٦٠٩٦٥٦,٠٠	
١-١٤	قطر ١٢٠ سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٨,٠٠	٠٣,٠٠	٠١,٠٠	٠٤,٠٠	٠٤,٠٠	٢٦٠٩٦٥٦,٠٠	٢٦٠٩٦٥٦,٠٠	
١٧	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Test" على طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق ...	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٣٠,٠٠	٧٢,٠٠	٠١,٠٠	٧٣,٠٠	٧٣,٠٠	٤٧٣٨٧٩٥,٠٠	٤٧٣٨٧٩٥,٠٠	
١-١٧	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٣٠,٠٠	٧٢,٠٠	٠١,٠٠	٧٣,٠٠	٧٣,٠٠	٤٧٣٨٧٩٥,٠٠	٤٧٣٨٧٩٥,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم/ و لا يقل محتوي الاسمنت ٣٠٠ كجم/م	م.ط	١٩٢٤,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٣٤٤٥,٠٠	٢٢٠,٠٠	٣٦٦٥,٠٠	٣٦٦٥,٠٠	٧٠٥١٤٦٠,٠٠	٧٠٥١٤٦٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانته مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م/ ٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم/	م.ط	٣٤٦٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٢١٣٦١,٠٠	٥٩٢,٠٠	٢١٩٥٣,٠٠	٢١٩٥٣,٠٠	٧٥٩٥٧٣٨٠,٠٠	٧٥٩٥٧٣٨٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم/ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م/ ٣ اسمنت بورتلاندي عادى	م.ط	٤٥٦٩,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٥,٠٠	٢١٥,٠٠	٢١٥,٠٠	٩٨٢٣٣٥,٠٠	٩٨٢٣٣٥,٠٠	
٢٠ - ج	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٥٦٩,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٥,٠٠	٢١٥,٠٠	٢١٥,٠٠	٩٨٢٣٣٥,٠٠	٩٨٢٣٣٥,٠٠	
٢٠ - د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٧٧١,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٢٣٤١,٠٠	١٣٥,٠٠	٢٤٧٦,٠٠	٢٤٧٦,٠٠	١١٨١٢٩٩٦,٠٠	١١٨١٢٩٩٦,٠٠	
٢٠ - هـ	ارتفاع أعلى من ١٥ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٩٧٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٥٠٩٢,٠٠	٢٧٨,٠٠	٥٣٧٠,٠٠	٥٣٧٠,٠٠	٢٦٧٠٥٠١٠,٠٠	٢٦٧٠٥٠١٠,٠٠	

الهيئة العامة للطرق والكباري

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في / / ٢٠٢٣ المحاسب /

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ نهائياً

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من

يعتمد ... مدير المصلحة

مدير المشروع
م/رائد شحاتة ابراهيم

مدير أعمال القطر السريع
م/اسماء علي

مدير عام المشروعات
م/جهاد محمد سعد

الاستشاري العام للمشروع Systra

م/اميرة حسن

م/لويس سوسه

م/باهر ميخائيل

تم التنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية المعمورة
وجلبت النتائج المعتبرة
بإشراف

المقاول (كونكوردي)

مدير المكتب الفني م/احمد سعيد

مدير المشروع م/محمد صابر

رئيس الإدارة المركزية
 للمنطقة الأولى المركزية

م/محمد نصر طيخ

مدير عام الشؤون المالية و الادارية


م/مصطفى عبدالجواد

شاملة المدة من ٢٠٢٤/٠٦/١ الى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

تنفيذ: كونكوردي للتشييد و الرصف

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفترة بعد المفاوضات بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢٣	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر	م.ط	٦٥١٧,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٧,٥٠	١٧,٥٠	١١٤٠٤٧,٥٠		١١٤٠٤٧,٥٠	
٢٣-ب	ارتفاع أعلي من ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية										
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ .	م.ط	٩٥٣٤,٠٠	١٣٣٧٥,٠٠	١١٦٠,٠٠	٤٧٨,٠٠	١٦٣٨,٠٠	١٥٦١٦٦٩٢,٠٠	٣٩٠٤١٧٣,٠٠	١١٧١٢٥١٩,٠٠	حجز ٢٥% من إجمالي الكمية
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م.ط	٥٨٢٥,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	١٧٠٠٩٠٠,٠٠		١٧٠٠٩٠٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم /م ^٣	م.ط	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٢٧٩,٢٩	٨٣٣٥,٠٠	٢٧٦,٠٠	٨٦١١,٠٠	٣٨٢٦٩٠٠٦٢,٠٠		٣٨٢٦٩٠٠٦٢,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR ..	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٢٩,٠٠	٠٤,٠٠	٣٣,٠٠	٤١٠١٦٦٩,٠٠		٤١٠١٦٦٩,٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation	طن	٦٤,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٤٥٣٤,٠٠	٩٣٦,٠٠	١٥٤٧٠,٠٠	٩٩٠٠٨٠,٠٠		٩٩٠٠٨٠,٠٠	
٣٧	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحقق واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترفق الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٥,٧٥	٠٣,٧٥	٠٩,٥٠	٨٥٥٠٠٠٠,٠٠		٨٥٥٠٠٠٠,٠٠	
٣٧-أ	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٥,٧٥	٠٣,٧٥	٠٩,٥٠	٨٥٥٠٠٠٠,٠٠		٨٥٥٠٠٠٠,٠٠	
٣٧-ب	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٥,٧٥	٠٣,٧٥	٠٩,٥٠	٨٥٥٠٠٠٠,٠٠		٨٥٥٠٠٠٠,٠٠	
٣٧-ج	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٥,٧٥	٠٣,٧٥	٠٩,٥٠	٨٥٥٠٠٠٠,٠٠		٨٥٥٠٠٠٠,٠٠	
٣٧-د	Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٥,٧٥	٠٣,٧٥	٠٩,٥٠	٨٥٥٠٠٠٠,٠٠		٨٥٥٠٠٠٠,٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضات											
السابق											
الباقى											

المقاول (كونكوردي)	الاستشاري العام للمشروع Systra	الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المكتب الفني م/ أحمد سعيد	م/ اميرة حسن	مدير عام الشؤون المالية و الادارية
م/ لويس سوسه	م/ باهر ميخائيل	م/ مصطفى عبد الحاد
مدير المشروع م/ محمد صابر	م/ محمد طيف الله	م/ محمد نصر طيبخ
	م/ جهاد محمد سعد	م/ محمد نصر طيبخ



٥١٤٦٠

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بعد المناقصة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأعمال البنى تمت خلال المدة	جنية مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال الكبارى												
ثانياً : الأعمال بالأسفلت												
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية											
١-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جاري	٤٤٢٧٥,٠٠		٤٤٢٧٥,٠٠	١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الأساسات و حول جسم الكوبرى على طبقات بسمك ٢٥ سم	م.ط	٥٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٤٦٢٧,٠٠	٤٦٢٧,٠٠	٤٦٢٧,٠٠	جاري	٢٣١٣٥,٠٠		٢٣١٣٥,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكبارى وطريق الخدمة	م.ط	٥١,٠٠	١٩٩٣٣,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	جاري	٥١١٢٢٤,٠٠		٥١١٢٢٤,٠٠	٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قليل تنفيذ الاعمال	م.ط	١٠١,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٣٠٣٠٠٠,٠٠		٣٠٣٠٠٠,٠٠	٤-مكتب الموقع متواجد
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشويها داخل الموقع											٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
١-٩	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨١,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٢٧٥٤٨,٠٠	٢٧٥٤٨,٠٠	٢٧٥٤٨,٠٠	جاري	٢٣١٩٣٥٤,٠٠		٢٣١٩٣٥٤,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
١٠	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة أحلال سن ورمل	م.ط	١٥٨,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	جاري	٥٣٤٠٤٠,٠٠		٥٣٤٠٤٠,٠٠	٧-البرنامج الزمني متواجد
١١	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوتاش اللازمة للتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارتات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥.٥٥٧,٠٠	٠٥,٠٠	٠٠,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	جاري	٧٥٥٧٨٥,٠٠		٧٥٥٧٨٥,٠٠	٨-الأمن الصناعي موجود
١٢	بالعدد نقل داخلي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والاوتاش اللازمة للتركيب بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥٠٧٢,٠٠	٠٥,٠٠	٠٠,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	جاري	٢٥٧٨١,٠٠		٢٥٧٨١,٠٠	٩-التقرير المبني موجود
١٣	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بآبار فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.											١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الإدارة
١-١٣	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٦٥١,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٢٧٣٢٧,٠٠	٢٧٣٢٧,٠٠	٢٨٠٩٤,٠٠	جاري	١٨٢٨٩١٩٤,٠٠		١٨٢٨٩١٩٤,٠٠	١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠ % من الحمل التصميمى											
١-١٤	قطر ١٢٠ سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٨,٠٠	٠٣,٠٠	٠١,٠٠	٠٤,٠٠	جاري	٢٦٠٩٦٥٦,٠٠		٢٦٠٩٦٥٦,٠٠	
١٧	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Test" على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من إجمالى عدد الخوازيق ...											
١-١٧	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٣٠,٠٠	٧٢,٠٠	٠١,٠٠	٧٣,٠٠	جاري	٤٧٣٨٧٩٥,٠٠		٤٧٣٨٧٩٥,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل إجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم² ولا يقل محتوي الأسمنت ٣٠٠ كجم/م³	م.ط	١٩٢٤,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٣٤٤٥,٠٠	٢٢٠,٠٠	٣٦٦٥,٠٠		٧٠٥١٤٦٠,٠٠		٧٠٥١٤٦٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانته مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندى عادى وعلى ان تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم²	م.ط	٣٤٦٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٢١٣٦١,٠٠	٥٩٢,٠٠	٢١٩٥٣,٠٠	جاري	٧٥٩٥٧٣٨٠,٠٠		٧٥٩٥٧٣٨٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوتاش اللازمه بإجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم² ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندى عادى											
٢٠ ج -	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخذة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٥٦٩,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٥,٠٠	٢١٥,٠٠	جاري	٩٨٢٣٣٥,٠٠		٩٨٢٣٣٥,٠٠	
٢٠ د -	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخذة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٧٧١,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٢٣٤١,٠٠	١٣٥,٠٠	٢٤٧٦,٠٠	جاري	١١٨١٢٩٩٦,٠٠		١١٨١٢٩٩٦,٠٠	
٢٠ هـ -	ارتفاع أعلى من ١٥ م من منسوب ظهر المخذة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٩٧٣,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٥٠٩٢,٠٠	٢٧٨,٠٠	٥٣٧٠,٠٠	جاري	٢٦٧٠٥٠١,٠٠		٢٦٧٠٥٠١,٠٠	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً فى / / ٢٠٢٣
المحاسب /
قرش جنية على الحساب
يدفع المقاول مبلغ نهائياً
ملاحظة : اللغات غير الواردة بصك الشروط وأعدت من
مدير المصلحة
يعتمد ،،،

مدير أعمال القطر السريع
م/اسماء علي
مدير المشروع
م/راشد شحاتة إبراهيم
مدير عام المشروعات
م/جهاد محمد سعد

الاستشاري العام للمشروع Systra

م/اميرة حسن
م/لؤيس سموسه
م/باهر ميخائيل

مدير المشروع م/محمد صابر
م/محمد صابر
م/محمد صابر
م/محمد صابر

المقاول (كوتورث)

مدير المكتب الفني م/احمد سعيد
م/احمد سعيد
م/احمد سعيد
م/احمد سعيد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
م/محمد نصر طيبخ


مدير عام الشئون المالية و الادارية
م/مصطفى عبد الجواد

شاملة المدة من ٢٠٢٤/٠٦/١ الى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

تنفيذ: كونكوردي للتشييد و الرصف

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الغنة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢٣	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر	م.ط	٦٥١٧,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٧,٥٠	١٧,٥٠	جاري	١١٤٠٤٧,٥٠		١١٤٠٤٧,٥٠	
٢٣-ب	ارتفاع أعلى من ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية											
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المييزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ .	م.ط	٩٥٣٤,٠٠	١٣٣٧٥,٠٠	١١٦٠,٠٠	٤٧٨,٠٠	١٦٣٨,٠٠	جاري	١٥٦١٦٦٩٢,٠٠	٣٩٠٤١٧٣,٠٠	١١٧١٢٥١٩,٠٠	حجز ٢٥% من إجمالي الكمية
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م.ط	٥٨٢٥,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	جاري	١٧٠٠٩٠٠,٠٠		١٧٠٠٩٠٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة مسلحة للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم /م ^٣	م.ط	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٢٧٩,٢٩	٨٣٣٥,٠٠	٢٧٦,٠٠	٨٦١١,٠٠	جاري	٣٨٢٦٩٠٠٦٢,٠٠		٣٨٢٦٩٠٠٦٢,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وتربيط و رص حديد تسليح B500 DWR..	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٢٩,٠٠	٠٤,٠٠	٣٣,٠٠	جاري	٤١٠١٦٦٩,٠٠		٤١٠١٦٦٩,٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation	طن	٦٤,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٤٥٣٤,٠٠	٩٣٦,٠٠	١٥٤٧٠,٠٠	جاري	٩٩٠٠٨٠,٠٠		٩٩٠٠٨٠,٠٠	
٣٧	بالعدد توريد وتركيب ركانز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركانز ويجب ان ترفق الكتلوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها ويمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركانز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٥,٧٥	٠٣,٧٥	٠٩,٥٠	جاري	٨٥٥٠٠٠٠,٠٠		٨٥٥٠٠٠٠,٠٠	
٣٧-١	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٥,٧٥	٠٣,٧٥	٠٩,٥٠	جاري	٨٥٥٠٠٠٠,٠٠		٨٥٥٠٠٠٠,٠٠	
٣٧-١	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٥,٧٥	٠٣,٧٥	٠٩,٥٠	جاري	٨٥٥٠٠٠٠,٠٠		٨٥٥٠٠٠٠,٠٠	
٣٧-٢	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٥,٧٥	٠٣,٧٥	٠٩,٥٠	جاري	٨٥٥٠٠٠٠,٠٠		٨٥٥٠٠٠٠,٠٠	
٣٧-ج	Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٥,٧٥	٠٣,٧٥	٠٩,٥٠	جاري	٨٥٥٠٠٠٠,٠٠		٨٥٥٠٠٠٠,٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة												
السابق												
الباقى												

المقاول (كونكوردي)	الاستشاري العام للمشروع Systra	الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المكتب الفني م/ احمد سعيد	م/ اميرة حسن	مدير عام الشؤون المالية و الادارية
م/ لويس سوسه	م/ باهر ميخائيل	م/ مصطفى عبدالحق
مدير المشروع م/ محمد صابر	م/ محمد طيف الله	م/ محمد نصر طيبخ
	م/ جهاد محمد سعد	



٥١٤٦٠